

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												13	Ministrado	Programado		Ejercido	17=16/14						Generados
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2012</b>																							
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																							
	<b>FAIS</b>										1,789,648	582,075	582,075	122,176	21.0%	0	0	851.4	438.67	51.6%			
	<b>FISM</b>																						
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																						
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																						
	CONSTRUCCIÓN																						
118462	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL (FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS)	37-FRONTERA HIDALGO	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	242,912	72,287	72,287	0	0.0%	0	0	CANAL	257.41	205.92	80.0%	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCIDO 2011 CONTRATO DE FECHA 30/SEP/2011 CON UN IMPORTE DE 1,964,99.98	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																						
	SECUNDARIA																						
118208	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (FINANCIAMIENTO BANOBRAS)	37-FRONTERA HIDALGO	POBLADO FRANCISCO I. MADERO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	843,531	253,059	253,059	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	580.50	232.25	40.0%	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2011 (CONTRATO DE FECHA 30/SEP/2011 CON UN IMPORTE DE 1,964,999.98	
	CAMINOS RURALES																						
	CAMINOS RURALES																						
117998	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA	37-FRONTERA HIDALGO	SANTA LUCIA JUNO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	44,622	15,000	15,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.50	50.0%	EN LA OBSERVACION DEL GASTO LA SELECCIONADA ES LA MAS PROXIMA PORQUE NO HAY OTRA QUE TENGA SIMILITUD. Y CON LO FINANCIERO DENTRO DEL TRIMESTRE SOLO SE PRESUPUESTO EL PROYECTO Y SE TRAMITO LA VALIDACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. FINANCIERAMENTE SE INICIO EN EL MES DE ABRIL.	
	RECONSTRUCCIÓN																						
122461	REHABILITACION DE CAMINO	37-FRONTERA HIDALGO	SANTA CRUZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	398,583	119,553	119,553	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	8.50	0.00	0.0%	LA CLASIFICACION CONSIDERO QUE ES LA CORRECTA PORQUE NO HAY MAS OPCIONES. Y CON LO RESPECTO A LO FINANCIERO ALIN SOLO SE PRESUPUESTO LA OBRA Y LO FINANCIERO EMPIEZA EN EL MES DE ABRIL.	
	GASTOS INDIRECTOS																						
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																						
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE																						
130293	GASTOS INDIRECTOS	37-FRONTERA HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	260,000	122,176	122,176	122,176	100.0%	0	0	INFORME	4.00	1.00	25.0%		
	ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD																						
	<b>FORTAMUN</b>										3,236,276	955,094	955,094	955,094	100.0%	0	0	48.00	48.00	100.0%			
130424	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE PATRULLAS	37-FRONTERA HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	280,884	141,109	141,109	141,109	100.0%	0	0	VEHICULO	4.00	4.00	100.0%		
138222	CAPACITACION Y DIFUSION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	37-FRONTERA HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	7,750	7,750	7,750	7,750	100.0%	0	0	CAPACITACION	1.00	1.00	100.0%		
138767	COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL	37-FRONTERA HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%		
130352	CONTRATACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	37-FRONTERA HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLCIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,263,651	397,594	397,594	397,594	100.0%	0	0	PERSONA	37.00	37.00	100.0%		
137972	CONTRATACION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	37-FRONTERA HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	333,851	333,851	333,851	333,851	100.0%	0	0	CONTRATO	1.00	1.00	100.0%		
137724	CONTRATACION DEL PERSONAL Y GASTOS ADITIVOS PARA EL COMSEP	37-FRONTERA HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	177,390	36,604	36,604	36,604	100.0%	0	0	PERSONA	2.00	2.00	100.0%		
138077	GOS ADITIVOS DE PREV. DEL DELITO Y COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA	37-FRONTERA HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	93,794	17,886	17,886	17,886	100.0%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%		
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL																						
138998	OPERATIVO SEMANA SANTA	37-FRONTERA HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	19,000	5,300	5,300	5,300	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		