

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
												13	Ministrado	Programado									Ejercido
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2012</b>																							
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																							
<b>FORTAMUN</b>																							
											10,039,197	2,567,696	2,567,696	2,383,377	92.8%	0	0	46,485.00	11,940.00	25.7%			
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																						
95810	PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO		OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	911,992	627,106	627,106	627,106	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
95654	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	680,596	35,000	35,000	25,600	73.1%	0	0	LITRO	36,702.00	9,175.00	25.0%		
96840	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA AGENTES RURALES	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	310,590	310,590	310,590	310,590	100.0%	0	0	PERSONA	580.00	580.00	100.0%		
95585	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	192,786	35,000	35,000	33,345	95.3%	0	0	PERSONA	2.00	2.00	100.0%		
95565	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	701,172	200,000	200,000	163,055	81.5%	0	0	PERSONA	12.00	12.00	100.0%		
95522	CONTRATACION DE 40 ELEMENTOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	2,708,844	500,000	500,000	463,245	92.6%	0	0	PERSONA	40.00	40.00	100.0%		
95621	CONTRATACION DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	1,185,700	250,000	250,000	227,812	91.1%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%		
95695	PLATAFORMA MEXICO	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	155,242	25,000	25,000	15,603	62.4%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%		
95900	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUBSTANTIVO EN EL ADQ. DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES DE PROTECCION CIVIL	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	730,159	25,000	25,000	17,840	71.4%	0	0	LITRO	9,090.00	2,072.00	22.8%		
96767	ADQUISICION DE HIPOCLORITO PARA CLORACION DE AGUA	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	200,000	60,000	60,000	54,473	90.8%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
96059	BRIGADISTAS EN EPOCAS DE INCENDIOS FORESTALES (TRES MESES)	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	189,361	90,000	90,000	80,335	89.3%	0	0	PERSONA	22.00	22.00	100.0%		
96132	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SERVICIO MEDICO	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	707,916	150,000	150,000	133,277	88.9%	0	0	PERSONA	9.00	9.00	100.0%		
96484	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	363,551	60,000	60,000	50,828	84.7%	0	0	PERSONA	9.00	9.00	100.0%		
96402	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	640,146	100,000	100,000	87,151	87.2%	0	0	PERSONA	12.00	12.00	100.0%		
96813	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	361,146	100,000	100,000	93,115	93.1%	0	0	PERSONA	3.00	3.00	100.0%		
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2011</b>																							
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																							
<b>FAIS</b>																							
<b>FISM</b>																							
	AGUA POTABLE																						
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																						
	MANTENIMIENTO																						
135229	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. NVA PALESTINA	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	046-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	1,362,020	1,362,020	1,362,020	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENDDADA CON MEZCLA RECURSOS FISM 2010 Y 2011, INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011	
54092	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. PLAN DE AYALA	46-JIQUIPILAS	PLAN DE AYALA	RURAL	046-03-0070	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	370,995	370,995	370,995	370,995	100.0%	0	0	METRO LINEAL	380.00	380.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011	
53887	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE GUADALUPE CAB. MPAL.	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	046-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	396,315	396,315	396,315	396,315	100.0%	0	0	METRO LINEAL	450.00	450.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011	
135380	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO CHIAPAS NUEVO	46-JIQUIPILAS	CHIAPAS NUEVO	RURAL	046-03-0061	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	1,438,530	1,438,530	1,438,530	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENDDADA FISM 2011, INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011	
	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																						
	CONSTRUCCION																						
136980	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (SANTA CRUZ)	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	046-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	188,069	188,069	188,069	188,069	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011	
	MEJORAMIENTO																						
53699	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. PLAN DE AYALA	46-JIQUIPILAS	PLAN DE AYALA	RURAL	046-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	428,453	428,453	428,453	428,453	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																						
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																						
	CONSTRUCCION																						
138427	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CASA EJIDAL	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	046-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	200,144	200,144	200,144	200,144	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011	
	AMPLIACION																						
137272	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EJIDO TIERRA Y LIBERTAD	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	046-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	1,125,450	1,125,450	1,125,450	1,125,450	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011	
54311	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EJ. MIGUEL HIDALGO	46-JIQUIPILAS	MIGUEL HIDALGO	RURAL	046-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	400,280	400,280	400,280	400,280	100.0%	0	0	METRO LINEAL	820.40	820.40	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011	

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												13	14	15								
54804	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO E.J. SUBTENIENTE PEDRO SANCHEZ	46-JIQUIPILAS	SUBTENIENTE PEDRO SANCHEZ	RURAL	046-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	605,256	605,256	605,256	605,256	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,036.00	1,036.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
137355	MEJORAMIENTO REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO SANTA CRUZ)	46-JIQUIPILAS	LA ILUSION	URBANO	046-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	111,049	111,049	111,049	111,049	100.0%	0	0	METRO LINEAL	132.75	132.75	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
57733	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL COLECTOR SAN FCO. CAB MPAL	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	046-03-0080	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	47,161	47,161	47,161	47,161	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
57527	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EJIDAL CAB. MPAL.	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	046-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	56,086	56,086	56,086	56,086	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
67718	MANTENIMIENTO REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SANTA CECILIA	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	046-03-0060	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	564,954	564,954	564,954	564,954	100.0%	0	0	METRO LINEAL	226.40	226.40	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
69086	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DIFERENTES BARRIOS	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	046-03-0073	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	788,278	788,278	788,278	788,278	100.0%	0	0	METRO LINEAL	217.75	217.75	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE EL 4O. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
101168	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO E.J. LIBERACION	46-JIQUIPILAS	LIBERACION	RURAL	046-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	335,798	335,798	335,798	335,798	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,281.35	1,281.35	100.0%	EJECUTADA CON RECURSOS FISM 2010 Y 2011. INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
57992	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO CALLE II CAB. MPAL.	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	046-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	102,603	102,603	102,603	102,603	100.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	120.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
57905	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO CALLE 1 CAB. MPAL.	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	046-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	124,348	124,348	124,348	124,348	100.0%	0	0	METRO LINEAL	140.00	140.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
67441	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SA. NORTE/CALLE LAURELES Y LOS PINOS	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	046-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	136,007	136,007	136,007	136,007	100.0%	0	0	METRO LINEAL	50.00	50.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
54956	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (FRACC. JUAN SABINES) CAB. MPAL.	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	046-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	295,105	295,105	295,105	295,105	100.0%	0	0	METRO LINEAL	188.00	188.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
57337	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN SEBASTIAN CAB. MPAL.	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	046-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	136,165	136,165	136,165	136,165	100.0%	0	0	METRO LINEAL	205.20	205.20	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
53343	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES E.J. JOSE MA. PINO SUAREZ	46-JIQUIPILAS	JOSE MARIA PINO SUAREZ	RURAL	046-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	1,535,760	1,535,760	1,535,760	1,535,760	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
72042	URBANIZACION MUNICIPAL CALLES CONSTRUCCION DE BOULEVARD (1A. ETAPA, TRAMO: DE LA 10A. A LA 12A. CALLE OTE) CAB. MPAL.	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	046-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	2,742,486	2,742,486	2,742,486	2,735,545	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	227.00	227.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
76949	CONSTRUCCION DE BOULEVARD 2A. ETAPA DE LA 12A. A LA 14A. CALLE OTE. CAB. MPAL.	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	046-03-0069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	2,103,480	2,103,480	2,103,480	2,103,480	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,739.01	4,739.01	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
76982	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES E.J. BAJA CALIFORNIA	46-JIQUIPILAS	BAJA CALIFORNIA	RURAL	046-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	705,776	705,776	705,776	705,776	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	614.40	614.40	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
138235	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES E.J. FRANCISCO VILLA I	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	046-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	705,776	705,776	705,776	705,776	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	614.40	614.40	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
77982	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO (INTERNET) CAB. MPAL.	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	046-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	602,856	602,856	602,856	602,856	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES OBRA, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA ESA OPCION SE CAPTURE COMO METROS. INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
70677	MEJORAMIENTO PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SAN JOSE Y CENTRO) CAB. MPAL.	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	046-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	933,125	933,125	933,125	933,125	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,005.62	2,005.62	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
70212	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO VENUSTIANO CARRANZA	46-JIQUIPILAS	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	046-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	757,411	757,411	757,411	757,411	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,664.00	1,664.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
72672	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO LA EJIDAL)	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	046-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	633,445	633,445	633,445	633,445	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,118.61	1,118.61	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
73219	PAVIMENTACION DE CALLES (COMPLEMENTARIA) E.J. EL TRIUNFO	46-JIQUIPILAS	EL TRIUNFO	RURAL	046-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	655,223	655,223	655,223	655,223	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,344.00	1,344.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011





ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												13	Ministrado	Programado		Ejercido	17=16/14						Generados
118376	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	046-04-0003	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	HECTAREA	4,742.00	4,742.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011	
118447	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (SEGURIDAD ALIMENTARIA MAIZ SOLIDARIO)	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	046-04-0004	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	220,000	220,000	220,000	220,000	100.0%	0	0	HECTAREA	550.00	550.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011	
104006	AYUDA HUMANITARIA	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	046-04-0021	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	174,584	174,584	174,584	174,584	100.0%	0	0	PERSONA	1,000.00	1,000.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011	
118193	DESAYUNOS ESCOLARES	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	046-04-0014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	1,902,059	1,902,059	1,902,059	1,902,059	100.0%	0	0	APOYO	595,800.00	595,800.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA: 595800 DESAYUNOS. INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011	
117062	EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	046-04-0007	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	50,000	50,000	50,000	31,167	62.3%	0	0	PERSONA	5.00	5.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011	
117349	INDICADORES DE MEDICION	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	046-04-0011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	164,220	164,220	164,220	160,714	97.9%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011	
117170	OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE AL NARCOTRAAFICO	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	046-04-0009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	572,854	572,854	572,854	541,035	94.4%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011	
117303	PLATAFORMA MEXICO	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	046-04-0011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	55,700	55,700	55,700	55,700	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011	
117386	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS (ADQ. CAMION COMPACTADOR DE BASURA)	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	046-04-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	1,395,759	1,395,759	1,395,759	1,395,759	100.0%	0	0	TONELADA	8,760.00	8,760.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011	
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2010</b>																							
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																							
	<b>FAIS</b>										<b>418,483</b>	<b>418,483</b>	<b>418,483</b>	<b>279,504</b>	<b>66.8%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,282.35</b>	<b>1,281.35</b>	<b>99.9%</b>		
	<b>FISM</b>																						
	AGUA POTABLE																						
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																						
	MANTENIMIENTO																						
135267	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO NUEVA PALESTINA FISM 2010	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	046-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	138,979	138,979	138,979	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENDA CON MEZCLA RECURSOS FISM 2010 Y 2011. INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																						
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																						
134615	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO E.J. LIBERACION	46-JIQUIPILAS	LIBERACION	RURAL	046-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	279,504	279,504	279,504	279,504	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,281.35	1,281.35	100.0%	EJECUTADA CON RECURSOS FISM 2010 Y 2011. INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011	