

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												13	Ministrado	Programado								Ejercido
7.-CHIAPAS RECURSO 2012																						
APORTACIONES FEDERALES																						
	FAIS										10,087,263	3,526,162	3,526,162	587,811	16.7%			5,979.43	2,267.15	37.8%		
	FISM																					
	AGUA POTABLE																					
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																					
	AMPLIACIÓN																					
108346	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	70-OSTUACAN	PLAN DE AYALA	RURAL	SIN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS	310,451	310,451	310,451	0	0.0%			1.00	0.00	0.0%	LOS DATOS PROPORCIONADOS NO SON DEFINITIVOS, YA QUE AUN NO CONTAMOS CON LOS OFICIOS DE REGISTRO Y CONTROL EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA, A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION, PRESUPUESTO Y EGRESOS, DELEGACION PICHUICALCO. EL IMPORTE TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$1,045,572.94 QUE PROVIENEN DEL EMPRESTITO BANOBRAS 2011, DE LOS CUALES LA CANTIDAD DE 735,121.33 SON CON CARGO AL FISM 2011 Y LA CANTIDAD DE \$310,451.61 CON CARGO AL FISM 2012.	
	OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL																					
	CONSTRUCCION																					
114193	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	70-OSTUACAN	OSTUACAN	URBANO	SIN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS	2,483,810	620,952	620,952	0	0.0%			304.50	100.00	32.8%	LOS DATOS PROPORCIONADOS NO SON LOS DEFINITIVOS, YA QUE AUN NO CONTAMOS CON LOS OFICIOS DE REGISTRO Y CONTROL QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA, A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION, PRESUPUESTO Y EGRESOS, DELEGACION PICHUICALCO.	
112654	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (1A. ETAPA)	70-OSTUACAN	BAJO AMACOITE	RURAL	SIN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS	413,931	413,931	413,931	413,931	100.0%			355.35	355.35	100.0%	LOS DATOS PROPORCIONADOS NO SON LOS DEFINITIVOS, YA QUE AUN NO CONTAMOS CON LOS OFICIOS DE REGISTRO Y CONTROL EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA, A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION, PRESUPUESTO Y EGRESOS, DELEGACION PICHUICALCO. EL TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$1,149,053.16 PROVENIENTES DEL EMPRESTITO BANOBRAS 2011, DE LOS CUALES LA CANTIDAD DE \$735,121.32 SON CON CARGO AL FISM 2011 Y LA CANTIDAD DE \$413,931.84 SON CON CARGO AL FISM 2012.	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																					
	REO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																					
	AMPLIACIÓN																					
108042	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	70-OSTUACAN	OSTUACAN	URBANO	SIN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS	112,393	112,393	112,393	0	0.0%			1.00	1.00	100.0%	LOS DATOS PROPORCIONADOS NO SON DEFINITIVOS, YA QUE AUN NO CONTAMOS CON LOS OFICIOS DE REGISTRO Y CONTROL EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA, A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION, PRESUPUESTO Y EGRESOS, DELEGACION PICHUICALCO. EL IMPORTE TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$4,237,573.00 DE LOS CUALES \$847,514.80 SON DEL EMPRESTITO BANOBRAS 2011, CON CARGO AL FISM 2011 LA CANTIDAD DE \$735,121.33 Y EL IMPORTE DE \$112,393.27 AL FISM 2012. LOS OTROS \$3,390,058.40 SON APORTACION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																					
	CALLES																					
	CONSTRUCCION																					
113586	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO	70-OSTUACAN	TANCHICHAL	RURAL	SIN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS	1,012,072	253,018	253,018	0	0.0%			3,103.98	0.00	0.0%	LOS DATOS PROPORCIONADOS NO SON LOS DEFINITIVOS YA QUE AUN NO CONTAMOS CON LOS OFICIOS DE REGISTRO Y CONTROL EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA, A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION, PRESUPUESTO Y EGRESOS.	
	MEJORAMIENTO																					
109743	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	70-OSTUACAN	OSTUACAN	URBANO	SIN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS	918,400	229,600	229,600	0	0.0%			2,174.00	1,800.00	82.8%	LOS DATOS PROPORCIONADOS NO SON LOS DEFINITIVOS, YA QUE AUN NO CONTAMOS CON LOS OFICIOS DE REGISTRO Y CONTROL EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA, A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION, PRESUPUESTO Y EGRESOS, DELEGACION PICHUICALCO. EL IMPORTE TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$1,976,143.62 QUE PROVIENEN DEL EMPRESTITO BANOBRAS 2011, DE LOS CUALES, LA CANTIDAD DE \$1,057,742.66 SON CON CARGO AL FISM 2011 Y LA CANTIDAD DE \$918,400.96 SON CARGO AL FISM 2012.	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																					
	DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES																					
	CONSTRUCCION																					
109023	CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD	70-OSTUACAN	LINDAVISTA	RURAL	SIN	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS	502,354	502,354	502,354	0	0.0%			1.00	0.00	0.0%	LOS DATOS PROPORCIONADOS NO SON LOS DEFINITIVOS, YA QUE AUN NO CONTAMOS CON LOS OFICIOS DE REGISTRO Y CONTROL EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA, A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION, PRESUPUESTO Y EGRESOS, DELEGACION PICHUICALCO. EL IMPORTE TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$1,237,475.72 QUE PROVIENEN DEL EMPRESTITO BANOBRAS 2011, DE LOS CUALES LA CANTIDAD DE (735,121.33 ESTAN CON CARGO AL FISM 2011 Y LA CANTIDAD DE \$502,354.39 SON CARGO AL FISM 2012.	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																					
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																					
110013	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN EL COBACH (1A. ETAPA)	70-OSTUACAN	NUEVO XOCHIMILCO	RURAL	SIN	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS	1,247,016	311,754	311,754	0	0.0%			3.00	1.00	33.3%	LOS DATOS PROPORCIONADOS NO SON LOS DEFINITIVOS, YA QUE AUN NO CONTAMOS CON LOS OFICIOS DE REGISTRO Y CONTROL EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA, A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION, PRESUPUESTO Y EGRESOS, DELEGACION PICHUICALCO. EL IMPORTE TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$1,982,602.48 QUE PROVIENEN DEL EMPRESTITO BANOBRAS 2011, DE LOS CUALES LA CANTIDAD DE \$735,121.32 SON CON CARGO AL FISM 2011 Y LA CANTIDAD DE \$1,247,016.08 SON CON CARGO AL FISM 2012.	
	CAMINOS RURALES																					
	CAMINOS RURALES																					
109357	APERTURA DE CAMINO RURAL (2A. ETAPA)	70-OSTUACAN	LA PEÑA 3A. SECCION	RURAL	SIN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS	1,127,481	281,870	281,870	0	0.0%			1.00	0.80	80.0%	LOS DATOS PROPORCIONADOS NO SON LOS DEFINITIVOS, YA QUE AUN NO CONTAMOS CON LOS OFICIOS DE REGISTRO Y CONTROL EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA, A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION, PRESUPUESTO Y EGRESOS, DELEGACION PICHUICALCO. EL TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$1,862,602.48 QUE PROVIENEN DEL EMPRESTITO BANOBRAS 2011, DE LOS CUALES, LA CANTIDAD DE \$735,121.33 SON CON CARGO AL FISM 2011 Y LA CANTIDAD DE \$1,127,481.16 SON CON CARGO AL FISM 2012.	
113876	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO E.C. PARGA LARGA, TRAMO 0+000 AL 0+500	70-OSTUACAN	LA PEÑA 2A. SECCION	RURAL	SIN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS	729,271	182,318	182,318	0	0.0%			0.60	0.00	0.0%	LOS DATOS PROPORCIONADOS NO SON LOS DEFINITIVOS, YA QUE AUN NO CONTAMOS CON LOS OFICIOS DE REGISTRO Y CONTROL EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA, A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION, PRESUPUESTO Y EGRESOS, DELEGACION PICHUICALCO.	
	GASTOS INDIRECTOS																					
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																					
	INTEGRACION DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE																					
106964	GASTOS INDIRECTOS	70-OSTUACAN	OSTUACAN	URBANO	SIN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS	738,051	184,513	184,513	105,300	57.1%			INFORME	12.00	3.00	25.0%	LA INFORMACION PRESENTADA, AUN NO ES LA DEFINITIVA, YA QUE AUN NO CONTAMOS CON LOS OFICIOS DE REGISTRO Y CONTROL QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO.
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																					
	GESTION																					
	CREACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE																					
107073	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	70-OSTUACAN	OSTUACAN	URBANO	SIN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN	369,025	92,256	92,256	68,580	74.3%			INFORME	12.00	3.00	25.0%	LA INFORMACION PRESENTADA NO ES LA DEFINITIVA, YA QUE AUN NO CONTAMOS CON LOS OFICIOS DE REGISTRO Y CONTROL QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA, A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION, PRESUPUESTO Y EGRESOS, DELEGACION PICHUICALCO.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												13	Ministrado	Programado		Ejercido	17=16/14						Generados
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	ORGANIZACIONAL																						
	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (NO INCLUYE)																						
107183	CAPACITACION GLOBAL (PRODIM)	70-OSTUACAN	OSTUACAN	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS		123,000	30,752	30,752	0	0.0%	0	0	CURSO	10.00	3.00	30.0%	LA INFORMACION PRESENTADA NO ES LA DEFINITIVA, YA QUE AUN NO CONTAMOS CON LOS OFICIOS DE REGISTRO Y CONTROL QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION, PRESUPUESTO Y EGRESOS, DELEGACION PICHUCALCO.