

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												13	Ministrado	Programado								
7-CHIAPAS RECURSO 2012																						
APORTACIONES FEDERALES																						
	FAS										50,173,599	42,632,957	28,151,622	1,554,570	3.6%	0	0	4,635.00	0.00	0.0%		
	RISM																					
	AGUA POTABLE																					
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																					
	CONSTRUCCIÓN																					
80214	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENQUE	EMILIO RABASA	RURAL	021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	3,254,723	3,254,723	3,254,723	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
80062	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENQUE	LA ALIANZA	RURAL	018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,247,956	2,247,956	2,247,956	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
79986	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENQUE	SAN MATEO	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,786,009	1,786,009	1,786,009	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
80113	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENQUE	VICTORICO GRAJALES	RURAL	019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	3,813,702	3,813,802	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
80163	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENQUE	30 DE MARZO (EL VERGEL)	RURAL	020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,586,630	1,586,630	1,586,630	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO																					
80396	REHABILITACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENQUE	NUEVA ESPERANZA 1A. SECCION	RURAL	022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,991,442	1,991,442	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																					
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																					
	CONSTRUCCIÓN																					
79736	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	219,766	219,766	219,766	0	0.0%	0	0	EMBOVEDADO	1.00	0.00	0.0%	
	LETRINAS																					
87495	CONSTRUCCION DE LETRINAS	73-PALENQUE	ACHLUM MAYA	RURAL	052	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	423,854	423,854	423,854	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	23.00	0.00	0.0%	
87746	CONSTRUCCION DE LETRINAS	73-PALENQUE	AMPLIACION BENITO JUAREZ	RURAL	056	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	411,321	411,321	411,321	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	33.00	0.00	0.0%	
87736	CONSTRUCCION DE LETRINAS	73-PALENQUE	CHANCALA ZAPOTE	RURAL	055	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	323,616	323,316	323,616	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	26.00	0.00	0.0%	
87764	CONSTRUCCION DE LETRINAS	73-PALENQUE	EL LACANDON	RURAL	057	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	295,414	295,414	295,414	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	23.00	0.00	0.0%	
87456	CONSTRUCCION DE LETRINAS	73-PALENQUE	GRAL. EMILIANO ZAPATA	RURAL	051	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	590,828	590,828	0	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	46.00	0.00	0.0%	
87665	CONSTRUCCION DE LETRINAS	73-PALENQUE	LA FLOR DE CHIAPAS	RURAL	053	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	834,868	834,868	834,868	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	65.00	0.00	0.0%	
87818	CONSTRUCCION DE LETRINAS	73-PALENQUE	RIO SAN DIEGO	RURAL	058	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	462,387	462,387	462,387	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	36.00	0.00	0.0%	
87435	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON BIOGESTOR	73-PALENQUE	LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ	RURAL	050	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	577,984	577,984	0	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	45.00	0.00	0.0%	
87694	CONSTRUCCION DE LETRINAS	73-PALENQUE	EL MANGO	RURAL	054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	102,752	102,752	102,752	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	8.00	0.00	0.0%	
	URBANIZACION MUNICIPAL																					
	CALLES																					
78059	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	SAN ANTONIO CHUVIPA	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	724,877	724,877	724,877	0	0.0%	0	0	METROS	2,100.00	0.00	0.0%	
79674	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	73-PALENQUE	NUEVO MEXICO	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	802,542	802,542	0	0	0.0%	0	0	METROS	1,000.00	0.00	0.0%	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																					
	RED DE ELECTRICIDAD																					
	AMPLIACION																					
79937	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	73-PALENQUE	EL RETIRO	RURAL	016	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	2,728,716	2,728,716	0	0	0.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	16.00	0.00	0.0%	
79894	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AREA	73-PALENQUE	MEDELLIN 1A. SECCION	RURAL	015	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,174,982	2,174,982	2,174,982	0	0.0%	0	0	POSTE	15.00	0.00	0.0%	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																					
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																					
	CONSTRUCCIÓN																					
78004	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COBACH PLANTEL NO.- 23 CLAVE 07EMS0188K	73-PALENQUE	LAS DELICIAS	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,094,626	1,094,626	1,094,626	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	0.00	0.0%	
	PRIMARIA																					
78431	CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL CON MALLA Y MURO DE ACCESO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	966,932	966,932	966,932	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	0.00	0.0%	
79528	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	LAZARO CARDENAS	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	422,252	422,252	422,252	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	
79138	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	LAGUNA EMILIANO ZAPATA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	422,252	422,252	422,252	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	
78241	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	RIO CHANCALA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	422,252	422,252	422,252	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	
	SECUNDARIA																					
79366	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	FRANCISCO L. MADERO NORTE	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	422,252	422,252	422,252	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	
79318	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	LA AURORA	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	422,252	422,252	422,252	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																					

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												13	Ministrado	Programado		Ejercido	17=16/14						Generados
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	PISO FIRME																						
87174	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	73-PALENQUE	MONTE DE SIÓN	RURAL	040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		121,945	121,945	121,945	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	250.00	0.00	0.0%	
	VIVIENDA																						
83378	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	LA GLORIA	RURAL	039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		638,596	638,596	638,596	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	67.00	0.00	0.0%	
83310	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	NUEVO MONTES AZULES	RURAL	038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		1,018,561	1,018,561	1,018,561	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	96.00	0.00	0.0%	
87315	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	SAN FRANCISCO PALENQUE	RURAL	045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		102,915	102,915	102,915	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	14.00	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO																						
87282	ILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA	RURAL	044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		153,402	153,402	153,402	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	0.00	0.0%	
87412	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	73-PALENQUE	CUAUHTEMOC CHANCALA (EL GUANAL)	RURAL	049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		242,208	242,208	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	72.00	0.04	0.0%	
81457	REHABILITACION DE TECHO DE VIVIENDA	73-PALENQUE	6 DE MAYO	RURAL	024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		149,518	149,518	149,518	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	23.00	0.04	0.0%	
83075	REHABILITACION DE TECHO PARA COCINA RURAL	73-PALENQUE	GRACIANO SANCHEZ	RURAL	037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		130,100	130,100	130,100	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	18.00	0.00	0.0%	
87194	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	LA CASCADA	RURAL	041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		116,508	116,508	116,508	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	0.00	0.0%	
81692	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	EL CHINAL	RURAL	026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		389,525	389,525	389,525	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	30.00	0.00	0.0%	
81764	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	EL PROGRESO	RURAL	027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		316,513	316,513	316,513	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	28.00	0.00	0.0%	
82544	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	GRACIANO SANCHEZ	RURAL	032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		296,124	296,124	296,124	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	22.00	0.04	0.0%	
83008	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	LA ASUNCION	RURAL	036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		26,214	26,214	26,214	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	0.04	0.0%	
81815	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	LA ESPUELA	RURAL	028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		9,709	9,709	9,709	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	3.00	0.00	0.0%	
81326	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	LA REVOLUCION	RURAL	023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		97,090	97,090	97,090	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	0.00	0.0%	
82144	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	LIC. JOSE CASTILLO TIELMANS	RURAL	030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		133,595	133,595	133,595	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	22.00	0.00	0.0%	
81891	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		81,555	81,555	81,555	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	0.00	0.0%	LARANCHERIA SE LLAMA SAN VICENTE
82643	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		695,941	695,941	695,941	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	30.00	0.04	0.0%	
87234	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		49,710	49,710	49,710	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	0.04	0.0%	
87373	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	PROFR. ROBERTO BARRIOS	RURAL	047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		431,079	431,079	431,079	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	52.00	0.00	0.0%	
82687	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		12,621	12,621	12,621	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	0.00	0.0%	
87219	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	ARIMATEA	RURAL	042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		80,584	80,584	80,584	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	13.00	0.00	0.0%	
87332	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	SAN JUAN TULLIA (SAN JUAN)	RURAL	046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		262,143	262,143	262,143	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	22.00	0.00	0.0%	
81639	REHABILITACION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	ESTRELLA DE BELÉN	RURAL	025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		58,254	58,254	58,254	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	0.04	0.0%	
82750	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	AGUA BLANCA SERRANA	RURAL	035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		528,169	528,169	528,169	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	240.00	0.00	0.0%	
87384	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	CHOCOLAJITO	RURAL	048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		320,397	320,397	320,397	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	40.00	0.00	0.0%	
	CAMINOS RURALES																						
	CAMINOS RURALES																						

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones					
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %				
												13	Ministrado	Programado		Ejercido	17=16/14						18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24					
	CONSTRUCCIÓN																									
79583	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	73-PALENQUE	GUADALUPE	RURAL	011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	880,576	880,576	880,576	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	0.00	0.0%					
79799	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	73-PALENQUE	NINOS HEROES	RURAL	013	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	809,860	809,860	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	0.00	0.0%					
	MANTENIMIENTO																									
79490	REHABILITACION DE CAMINO RURA	73-PALENQUE	JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	2,924,250	2,924,250	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	12.00	0.00	0.0%					
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																									
	CONSTRUCCIÓN																									
79846	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA	73-PALENQUE	DIVISION DEL NORTE	RURAL	014	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	228,312	228,312	228,312	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	5.00	0.00	0.0%					
	GASTOS INDIRECTOS																									
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																									
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE																									
12935	CONTRATACION DE PERSONAL GASTOS INDIRECTOS	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6,744,393	1,200,000	1,200,000	1,010,133	84.2%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	NO HAY OFICIOS DE REGISTRO Y CONTROL DE OBRAS.				
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																									
	GESTION																									
	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL																									
12984	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PRODIM	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,596,049	600,000	600,000	544,437	90.7%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%					
APORTACIONES FEDERALES																										
FORTAMUN												18,506,883	4,057,183	4,057,183	2,909,717	71.7%	0	0		125.00	0.00	0.0%				
FORTAMUN																										
	GASTO CORRIENTE																									
	SERVICIOS PERSONALES																									
102797	CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	17,650,000	3,200,200	3,200,200	2,799,798	87.5%	0	0	PERSONA	123.00	0.00	0.0%					
102679	CONTRATACION DE UN MEDICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	106,983	106,983	106,983	17,210	16.1%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%					
102747	CONTRATACION DE UN SECRETARIO EJECUTIVO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	750,000	750,000	750,000	92,709	12.4%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%					