

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												13	Ministrado	Programado								
7-CHIAPAS RECURSO 2012																						
APORTACIONES FEDERALES																						
FAIS												13,819,051	2,774,400	2,774,400	1,432,683	51.6%	0	0	819.00	160.00	22.0%	
ISM																						
	AGUA POTABLE																					
	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																					
	CONSTRUCCIÓN																					
123384	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y REHABILITACION DE POZO	80-REFORMA	GUSTAVO AGUIRRE BENAVIDES 2A. SECCION	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,699,334	402,333	402,333	0	0.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																					
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																					
129226	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO DE AGUAS NEGRAS	80-REFORMA	REFORMA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	930,003	0	0	0	0.0%	0	0	EMBOVEDADO	1.00	0.00	0.0%	A ESTE PROYECTO NO SE LE CONSIDERA RECURSO MINISTRADO, TODA VEZ QUE NO SE HA INICIADO
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																					
129152	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	80-REFORMA	EL CARMEN (EL LIMÓN)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	600,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	A ESTE PROYECTO NO SE LE CONSIDERA RECURSO MINISTRADO, TODA VEZ QUE NO SE HA INICIADO.
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO																					
130084	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	80-REFORMA	REFORMA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,035,129	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	A ESTE PROYECTO NO SE LE CONSIDERA RECURSO MINISTRADO, TODA VEZ QUE NO SE HA INICIADO.
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																					
	CALLES																					
113313	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	80-REFORMA	REFORMA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	2,743,931	685,983	685,983	489,100	71.3%	0	0	METROS	300.00	90.00	30.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO																					
123165	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	80-REFORMA	VICENTE GUERRERO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	2,743,931	685,983	685,983	500,000	72.9%	0	0	METROS	300.00	90.00	30.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. EL PLATANAL)																					
123193	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. EL PLATANAL)	80-REFORMA	REFORMA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,630,334	407,583	407,583	407,583	100.0%	0	0	METROS	178.00	0.00	0.0%	
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																					
	RED DE ELECTRICIDAD																					
	AMPLIACIÓN																					
123911	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	80-REFORMA	CRISTO REY	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	677,311	169,328	169,328	0	0.0%	0	0	POSTE	10.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA																					
123218	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	80-REFORMA	LA CEIBA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	754,200	188,550	188,550	0	0.0%	0	0	POSTE	15.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA																					
123886	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	80-REFORMA	ZAPOTAL 2A. SECCION	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	550,591	137,646	137,646	0	0.0%	0	0	POSTE	9.00	0.00	0.0%	
	GASTOS INDIRECTOS SEGUIMIENTO DE OBRA																					
	MATERIAL FOTOGRAFICO DE OBRAS EJECUTADAS CON																					
113203	GASTOS INDIRECTOS	80-REFORMA	REFORMA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	332,572	83,143	83,143	36,000	43.3%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ORGANIZACIONAL																					
	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN (NO INCLUYE																					
113259	CAPACITACION GLOBAL (PRODIM)	80-REFORMA	REFORMA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	55,429	13,857	13,857	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	A ESTE PROYECTO NO SE LE CONSIDERA RECURSO MINISTRADO, TODA VEZ QUE NO ESTÁ EN EJECUCION.
	TECNICAS																					
	CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE																					
113232	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	80-REFORMA	REFORMA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	166,286	0	0	0	0.0%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1.00	0.00	0.0%	A ESTE PROYECTO NO SE LE CONSIDERA RECURSO MINISTRADO, PORQUE NO SE HA INICIADO CON SU EJECUCION.
FORTAMUN												15,838,957	3,066,493	3,066,494	2,440,708	79.6%	0	0	4,114.00	1,025.00	24.9%	
INVERSION																						
	OBRA PUBLICA																					
	CONSTRUCCIÓN																					
104263	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION	80-REFORMA	REFORMA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	200,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	MODERNIZACIÓN																					
105588	ESTUDIO Y PROYECTO DEL BOULEVARD JUSPI	80-REFORMA	REFORMA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	130,476	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	A ESTE PROYECTO NO SE LE CONSIDERA RECURSOS MINISTRADO, TODA VEZ QUE NO SE HA INICIADO.
	REHABILITACIÓN																					
104041	ADQUISICION DE LAMINAS PARA REHABILITACION DE TECHOS	80-REFORMA	REFORMA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	200,000	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO DESAZOLVE DE ARROYOS																					
103650	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO DESAZOLVE DE ARROYOS	80-REFORMA	REFORMA	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	257,040	64,260	64,260	32,400	50.4%	0	0	METRO LINEAL	1,260.00	315.00	25.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO																					
105338	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	80-REFORMA	REFORMA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	382,500	90,943	90,943	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
	REHABILITACION DE AULAS																					
105162	REHABILITACION DE AULAS	80-REFORMA	REFORMA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	460,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES																					
105369	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	80-REFORMA	REFORMA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	503,297	125,825	125,825	125,825	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	EQUIPAMIENTO																					

