

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	Ministrado	Programado		Ejercido	18					
7-CHIAPAS RECURSO 2012																						
APORTACIONES FEDERALES																						
FAIS																						
FISM																						
	AGUA POTABLE										32,532,409	9,759,717	9,759,717	9,759,717	100.0%	0	0	20,226.50	5,075.30	25.1%		
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																					
	CONSTRUCCIÓN																					
32757	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	81-SABANILLA	ANDRES QUINTANA ROO	RURAL	HAMSCDOPSCFISM 112012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	3,193,797	958,136	958,136	958,136	100.0%	0	0	SISTEMA	2,540.00	500.00	19.7%	
32483	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	81-SABANILLA	EL CALVARIO	RURAL	HAMSCDOPSCFISM 062012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	2,751,214	825,364	825,364	825,364	100.0%	0	0	SISTEMA	3,948.00	1,200.00	30.4%	
32511	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	81-SABANILLA	NUOVO MEXICO	RURAL	HAMSCDOPSCFISM 062012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	2,797,042	839,112	839,112	839,112	100.0%	0	0	SISTEMA	2,772.00	650.00	23.4%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																					
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																					
33093	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	HAMSCDOPDFISM 192012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	1,508,969	452,690	452,690	452,690	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	560.00	150.00	26.8%	
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																					
33128	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	81-SABANILLA	EL VERGEL	RURAL	HAMSCDOPDFISM 202012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	934,354	280,306	280,306	280,306	100.0%	0	0	METRO LINEAL	443.00	120.00	27.1%	
	MANTENIMIENTO																					
33008	REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	HAMSCDOPDFISM 172012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	1,436,847	431,054	431,054	431,054	100.0%	0	0	METRO LINEAL	140.00	35.00	25.0%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																					
	CALLES																					
	CONSTRUCCIÓN																					
32705	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	HAMSCDOPSEFISM 02012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	1,364,840	409,452	409,452	409,452	100.0%	0	0	METROS	1,365.00	300.00	22.0%	EN LOCALIDAD SE ANOTO SABANILLA YA QUE DENTRO DEL PADRON NO EXISTE LA LOC. JUAN GONZALEZ ESPONDA
32802	PAVIMENTACION CON CONCRETP HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (2A. ETAPA)	81-SABANILLA	LOS NARANJOS	RURAL	HAMSCDOPSEFISM 22012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	1,994,098	598,229	598,229	598,229	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,641.00	600.00	22.7%	
32647	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	81-SABANILLA	UNION JUAREZ	RURAL	HAMSCDOPSEFISM 92012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	1,431,552	429,465	429,465	429,465	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,800.00	450.00	25.0%	
32250	PAVIMENTACION DE CALLES CONC CONCRETO HIDRAULICO (2A. ETAPA)	81-SABANILLA	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	HAMSCDOPSEFISM 12012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	937,027	281,108	281,108	281,108	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	960.00	300.00	31.3%	
32309	PAVIMENTACION DE 350 ML CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (2A. ETAPA)	81-SABANILLA	FRONTERA EMILIANO ZAPATA	RURAL	HAMSCDOPSEFISM 22012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	1,451,056	435,316	435,316	435,316	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,100.00	500.00	23.8%	
	PUNTES Y PASOS PEATONALES																					
32916	CONSTRUCCION DE PUENTE DE TUBO	81-SABANILLA	CRISTOBAL COLÓN	RURAL	HAMSCDOPUBFISM 152012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	2,251,965	675,589	675,589	675,589	100.0%	0	0	METROS LINEALES	20.00	5.00	25.0%	
32881	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA	81-SABANILLA	SHUSHUPA	RURAL	HAMSCDOPSEFISM 42012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	1,033,253	309,976	309,976	309,976	100.0%	0	0	METROS LINEALES	70.00	15.00	21.4%	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																					
	RED DE ELECTRICIDAD																					
32963	INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	81-SABANILLA	BENITO JUAREZ 2DA. SECCIÓN	RURAL	HAMSCDOPSGFISM 162012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	1,597,086	479,125	479,125	479,125	100.0%	0	0	POSTE	26.00	5.00	19.2%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																					
	DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES																					
32618	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	81-SABANILLA	ALEGRIA	RURAL	HAMSCDOPSOFSM 082012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	918,946	275,883	275,883	275,883	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	57.00	15.00	26.3%	
32828	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	81-SABANILLA	LA PROVIDENCIA	RURAL	HAMSCDOPSOFSM 132012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	892,920	267,876	267,876	267,876	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	57.00	15.00	26.3%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																					
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																					
32383	BARDEADO PERIMETRAL (CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO)	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	HAMSCDOPJFSM 32012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	517,424	155,227	155,227	155,227	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	157.00	50.00	31.8%	
32584	CONSTRUCCION DE TRIBUNAS EN LA CANCHA DE FUT-BOL SOCCER DE LA CABECERA MUNICIPAL	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	HAMSCDOPSEFISM 72012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	2,767,034	830,110	830,110	830,110	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	400.00	120.00	30.0%	CABE HACER MENCION QUE EN UNIDAD DE MEDIDA SE ANOTO COMO METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES YA QUE NO EXISTEN OTRAS OPCIONES YA QUE LA OBRA ES CONSTRUCCION DE TRIBUNAS EN LA CANCHA DE FUT-BOL SOCCER
	PRIMARIA																					
32430	BARDEADO PERIMETRAL (ESC. PRIMARIA JAIMÉ SABINES GUTIERREZ)	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	HAMSCDOPJFSM 42012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	723,841	217,152	217,152	217,152	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	169.00	45.00	26.6%	
	CAMINOS RURALES																					
	CAMINOS RURALES																					
33061	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	81-SABANILLA	LINDAVISTA	RURAL	HAMSCDOPUBFISM 192012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	2,029,156	608,747	608,747	608,747	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	0.30	20.0%	
	FORTAMUN										6,435,051	1,523,725	1,523,725	1,523,725	100.0%	0	0	58,624.00	16,700.00	28.5%		
	FORTAMUN																					
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																					
33859	PAGO DE LAUDO LABORAL AL C. JOSE LUIS GUTIERREZ ESTRADA	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	S/N	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	230,000	230,000	230,000	230,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
												13	Ministrado	Programado		Ejercido	17=16/14						Generados	Ejercidos
													14	15		16							18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD																							
33640	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	S/N	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	72,000	18,000	18,000	18,000	100.0%	0	0	LITRO	6,469.00	1,617.00	25.0%			
33506	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGURO Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	937,000	216,939	216,939	216,939	100.0%	0	0	LITRO	50,000.00	15,000.00	30.0%			
33690	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	S/N	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	75,000	37,972	37,972	37,972	100.0%	0	0	LOTE	10.00	5.00	50.0%			
33449	ADQUISICION DE UNA PATRULLA TIPO PICK-UP	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	329,800	291,800	291,800	291,800	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%			
33259	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	395,000	0	0	0	0.0%	0	0	UNIDAD	57.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN CEROS TANTO EN LO FISICO COMO EN LO FINANCIERO DEBIDO QUE AUN NO VALIDAN EL EXPEDIENTE		
33734	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	S/N	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	198,097	0	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	19.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CEROS TANTO EN LO FISICO COMO EN LO FINANCIERO DEBIDO A QUE AUN ESTA EN VALIDACION EL EXPEDIENTE		
33605	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	S/N	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	807,248	172,981	172,981	172,981	100.0%	0	0	PERSONA	19.00	19.00	100.0%			
33568	CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	2,781,853	556,033	556,033	556,033	100.0%	0	0	PERSONA	57.00	57.00	100.0%			
33822	DESAZOLVE DE MARGEN DE RIO	81-SABANILLA	LAZARO CARDENAS DEL RIO	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	250,459	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	440.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CEROS TANTO EN LO FISICO COMO EN LO FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTE APOYO SE BRINDA GENERALMETE EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS		
33192	EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	238,000	0	0	0	0.0%	0	0	EXAMEN	51.00	0.00	0.0%	ESTE OBRA O PROYECTO AUN SE ENCUENTRA EN LO FISICO Y FINANCIERO EN CERO DEBIDO A QUE LAS FECHAS DE LOS EXAMENES ESTAN PROGRAMADAS A PRINCIPIO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO		
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL																							
33777	ADQUISICION DE LAMINAS PARA AYUDA HUMANITARIA	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	120,594	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA TANTO EN LO FISICO COMO EN LO FINANCIERO EN CEROS DEBIDO A QUE HASTA EL MOMENTO ESTE APOYO NO HA SIDO NECESARIO		