

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
												13	Ministrado	Programado									Ejercido
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2012</b>																							
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																							
	FAIS										145,352	36,338	36,338	36,338	100.0%	0	0	12.00	3.00	25.0%			
	FISM																						
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																						
	ORGANIZACIONAL																						
	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (NO INCLUYE																						
96436	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	IAP 001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	145,352	36,338	36,338	36,338	100.0%	0	0	CURSO	12.00	3.00	25.0%	EXPEDIENTE TECNICO EN PROCESO DE VALIDACION PARA OBTENER EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL	
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2011</b>																							
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																							
	FAIS										29,042,315	29,042,315	29,042,406	11,000,487	37.9%	0	0	23,159.69	8,436.55	36.4%			
	FISM																						
	AGUA POTABLE																						
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																						
	CONSTRUCCION																						
95572	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (BARRIO LA GARITA)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0068	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	313,338	313,338	313,338	153,878	49.1%	0	0	METRO LINEAL	983.04	482.65	49.1%	OBRA REFRENDADE DEL EJERCICIO 2011, EJECUTADA EN EL 2012	
95784	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	RANCHO NUEVO	RURAL	078-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	295,506	295,506	295,506	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011, OBRA QUE AL 31 DE DICIEMBRE SU EJERCIDO ES 0.00	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																						
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																						
	MEJORAMIENTO																						
95393	REABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAPON (COL. NUEVA MARAVILLA)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0132	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	329,746	329,746	329,746	222,011	67.3%	0	0	METRO LINEAL	338.00	227.27	67.2%	OBRA REFRENDADE DEL EJERCICIO 2011, EJECUTADA EN EL 2012	
	URBANIZACION MUNICIPAL																						
	CALLES																						
	CONSTRUCCION																						
95430	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 3RA CALLE DE LOS PINOS (BARRIO DE LOS PINOS)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0121	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	2,005,602	2,005,602	2,005,602	500,641	25.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,366.93	591.73	25.0%	OBRA REFRENDADE DEL EJERCICIO 2011, EJECUTADA EN EL 2012	
83291	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PROLONGACION PUEBLA Y AV. GIRASOLES	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,101,428	1,101,428	1,101,428	204,527	18.6%	0	0	METROS CUADRADOS	6,202.54	1,153.67	18.6%	OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PROLONGACION PUEBLA Y AV. GIRASOLES DE LA LOCALIDAD COL. GUADALUPE 11 CUARTOS, OBRA REFRENDADE DEL EJERCICIO 2011, EJERCIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012.	
95827	PLATAFORMA PARA DESPLANTE DE EDIFICIOS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (MARIA AUXILIADORA)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,220,263	1,220,263	1,220,263	366,079	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	450.00	30.0%	OBRA REPORTADA CON EL 30% DE AVANCE AL 31 DE DIC/11, ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011.	
	MEJORAMIENTO																						
95887	CURSO DE SERIGRAFIA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0097	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	92,398	92,398	92,398	88,666	96.0%	0	0	MODULO	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO CORRECCION EN MONTO EJERCIDO, REPORTADO CON ANTERIORIDAD, ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011.	
	MANTENIMIENTO																						
95906	SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO EN VARIAS CALLES EN LA CIUDAD	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	900,386	900,386	900,386	0	0.0%	0	0	METROS	5,160.00	0.00	0.0%	CORRECCION EN EL MONTO EJERCIDO, YA QUE AL 31 DE DIC. NO SE EJERCIO NADA, ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011.	
	PASOS VEHICULARES																						
	CONSTRUCCION																						
95529	PAVIMENTACION CON ASFALTO PROLONG. FRANCISCO LEON (COL. TEPEYAC)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,003,341	1,003,341	1,003,341	895,182	89.2%	0	0	METROS LINEALES	680.00	680.00	100.0%	OBRA REFRENDADE DEL EJERCICIO 2011, EJECUTADA EN EL 2012	
95548	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	2,127,316	2,127,316	2,127,316	1,528,178	71.8%	0	0	METROS LINEALES	3,577.82	2,568.87	71.8%	OBRA REFRENDADE DEL EJERCICIO 2011, EJERCIDA EN EL 2012	
95508	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (FRACC. SONORA)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,359,518	1,359,518	1,359,518	1,280,565	94.2%	0	0	METROS LINEALES	2,166.40	2,166.40	100.0%	OBRA REFRENDADE DEL 2011, EJECUTADA EN EL 2012	
	RAMPAS Y ACCESOS PARA DISCAPACITADOS EN SITIOS																						
95335	CONSTRUCCION DE PARQUE PISTA SKATE BOARDING Y BREAK DANCE (BARRIO SAN ANTONIO)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,268,246	1,268,246	1,268,246	182,405	14.4%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	REFRENDO DEL EJERCICIO 2011.	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA PRIMARIA																						
95448	CONSTRUCCION DE AULA CEDECO, BARRIO DE FATIMA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	344,428	344,428	344,428	230,527	66.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	164.09	109.77	66.9%	OBRA REFRENDADE DEL EJERCICIO 2011, EJECUTADA EN EL 2012	
	CAMINOS RURALES																						
	CAMINOS RURALES																						
95678	CONSTRUCCION DE RODADA DE CONCRETO HIDRAULICO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	EL MANZANILLO	RURAL	078-03-0043	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	490,333	490,333	490,333	490,333	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%	CORRECCION POR EL MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS TOTAL ANUAL, DECIA \$49,033 Y DEBE DE DECIR \$490,333, OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.	
95472	PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO (SAN ANTONIO BUENA VISTA)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN ANTONIO BUENA VISTA	RURAL	078-03-0044	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,378,343	1,378,343	1,378,434	929,807	67.5%	0	0	KILOMETROS	0.75	0.50	66.7%	OBRA REFRENDADE DEL EJERCICIO 2011, EJECUTADA EN EL 2012	
	AMPLIACION																						
96308	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E.C. KM 129 ( SAN CRISTOBAL -COMITAN) NAPITE	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	NAPITE	RURAL	001 BANOBRAS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	5,065,422	5,065,422	5,065,422	1,519,633	30.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	0.90	30.0%	ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011.	
96333	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 16+500 (PERIFERICO SUR PONIENTE) CORRALITO UNO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	CORRALITO UNO	RURAL	BANOBRAS 003	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	4,734,117	4,734,117	4,734,117	1,420,235	30.0%	0	0	KILOMETROS	1.42	0.43	30.3%	ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011, ESTA OBRA FUE FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL CREDITO BANOBRAS COMO ADELANTO DEL FISM 2012, CONTRATADOS EN EL 2011.	
96321	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 6 (SAN CRISTOBAL-ZINACANTAN)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SELVA NATIVIDAD DOS	RURAL	BANOBRAS 002	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	2,738,237	2,738,237	2,738,237	821,471	30.0%	0	0	KILOMETROS	4.24	1.26	30.0%	ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011, ES UNA OBRA FINANCIADA CON RECURSOS VIA CREDITO BANOBRAS COMO ADELANTO DEL FISM 2012, CONTRATADOS EN EL EJERCICIO 2011.	
	MANTENIMIENTO																						

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
												13	Ministrado	Programado		Ejercido	17=16/14						Generados
96061	SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO EN VARIAS COMUNIDADES	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0129	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	1,806,104	1,806,104	1,806,104	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	6.08	0.00	0.0%	ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011.	
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																						
	INFRAESTRUCTURA ARTESANAL																						
	CONSTRUCCION																						
95312	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (COL. EL CASCAJAL)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	468,238	468,238	468,238	166,345	35.5%	0	0	TALLER	1.00	0.30	30.0%	REFRENDO DEL EJERCICIO 2011.	
	<b>FORTAMUN</b>										<b>33,384.238</b>	<b>33,384.238</b>	<b>33,384.238</b>	<b>30,555.614</b>	<b>91.5%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10,770.00</b>	<b>10,767.02</b>	<b>100.0%</b>		
	<b>FORTAMUN</b>																						
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																						
96627	PAGO DE LAUDOS	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-04-0006	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	600,000	600,000	600,000	11,700	2.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.02	2.0%	REFRENDO DEL EJERCICIO 2011.	
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD																						
96689	PAGO DE SUELDO AL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y POLICIA CIUDADANOS SOLIDARIOS	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-04-0017	GOBIERNO	GOBERNACIÓN CIVIL	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	2,735,571	2,735,571	2,735,571	1,307,146	47.8%	0	0	PROYECTO	6.00	4.00	66.7%	CORRECCION EN LA CLASIFICACION DEL DESTINO DEL GASTO, ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011.	
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL																						
96744	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE RIOS, CANALES Y ARROYOS	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-04-0037	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	4,028,857	4,028,857	4,028,857	3,986,858	99.0%	0	0	METRO CUBICO	10,460.00	10,460.00	100.0%	OBRA EJERCIDA EN EL EJERCICIO 2011, SE CORRIGIO LOS MONTOS DE RECURSOS PRESUPUESTALES, ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011.	
96675	PAGO DE SUELDOS A POLICIAS, TRANSITO Y POLICIA TURISTICO	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-04-0015	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	26,020,011	26,020,011	26,020,011	25,249,910	97.0%	0	0	OTROS	303.00	303.00	100.0%	CORRECCION EN EL MONTO EJERCIDO, OBRA EJECUTADA EN EL 2011	
	<b>7-CHIAPAS RECURSO 2010</b>																						
	<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																						
	<b>FAIS</b>										<b>1,256,612</b>	<b>1,256,612</b>	<b>1,256,612</b>	<b>846,047</b>	<b>67.3%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2,544.00</b>	<b>1,712.11</b>	<b>67.3%</b>		
	<b>FISM</b>																						
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																						
	CALLES																						
95372	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JAPON (COL. NUEVA MARAVILLA)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	1,256,612	1,256,612	1,256,612	846,047	67.3%	0	0	METROS CUADRADOS	2,544.00	1,712.11	67.3%	ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011.	
	<b>FORTAMUN</b>										<b>267,560</b>	<b>267,560</b>	<b>267,560</b>	<b>140,000</b>	<b>52.3%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.00</b>	<b>0.50</b>	<b>50.0%</b>		
	<b>FORTAMUN</b>																						
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																						
96785	PAGO DE LAUDOS	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-04-0033	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	267,560	267,560	267,560	140,000	52.3%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.50	50.0%	OBRA REFRENDA DEL EJERCICIO 2011, EJECUTADA EN EL 2012	