

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
												13	Ministrado	Programado		Ejercido	17=16/14						Generados
7-CHIAPAS RECURSO 2012																							
APORTACIONES FEDERALES																							
FANS																							
FISM																							
	AGUA POTABLE										21,291,125	13,700,712	14,000,712	11,996,958	87.6%	g	g	5,058.50	3,174.30	62.8%			
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																						
	CONSTRUCCIÓN																						
104261	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	104-TILA	CHININTIE	RURAL	0005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS	3,433,157	1,258,235	1,258,235	1,029,947	81.9%	0	0		RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.30	30.0%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																						
	LETRINAS																						
104346	CONSTRUCCION DE 115 LETRINAS	104-TILA	CERRO MISOPA	RURAL	0006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS	3,349,935	1,258,749	1,258,749	1,004,980	79.8%	0	0		LETRINA, METROS CUBICOS	115.00	35.00	30.4%	
104557	CONSTRUCCION DE 12 LETRINAS	104-TILA	SHOCTIC	RURAL	0007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS	337,215	108,569	108,569	101,164	93.2%	0	0		LETRINA, METROS CUBICOS	12.00	4.00	33.3%	
105957	CONSTRUCCION DE 26 LETRINAS	104-TILA	PANSUTZTEOL	RURAL	0020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS	750,877	350,877	350,877	225,263	64.2%	0	0		LETRINA, METROS CUBICOS	26.00	8.00	30.8%	
104958	CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS	104-TILA	CHUCTEJA	RURAL	0010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS	1,195,228	1,082,432	1,082,432	1,002,432	92.6%	0	0		LETRINA, METROS CUBICOS	40.00	32.00	80.0%	
104801	CONSTRUCCION DE 92 LETRINAS	104-TILA	PANHUITZ TIANUA	RURAL	0009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS	2,585,319	2,252,462	2,252,462	1,848,721	82.1%	0	0		LETRINA, METROS CUBICOS	92.00	66.00	71.7%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																						
	CALLES																						
104752	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	JULIOPA GUADALUPE	RURAL	0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS	1,046,418	550,000	550,000	313,925	57.1%	0	0		METROS CUADRADOS	600.00	200.00	33.3%	
105008	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	NUEVO LIMAR	RURAL	0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS	1,288,160	1,288,160	1,288,160	1,259,263	97.8%	0	0		METROS CUADRADOS	325.00	325.00	100.0%	
105131	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	TOCOB LEGLEMAL	RURAL	0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS	749,275	425,687	425,687	374,637	88.0%	0	0		METROS CUADRADOS	450.00	225.00	50.0%	
105413	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	TOCOB LEGLEMAL	RURAL	0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS	750,716	420,716	420,716	375,358	89.2%	0	0		METROS CUADRADOS	450.00	225.00	50.0%	
105455	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	TOCOB LEGLEMAL	RURAL	0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS	450,031	450,031	450,031	375,015	83.3%	0	0		METROS CUADRADOS	450.00	225.00	50.0%	
105370	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	TOCOB LEGLEMAL	RURAL	0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS	748,985	448,985	448,985	374,492	83.4%	0	0		METROS CUADRADOS	450.00	225.00	50.0%	
	MANTENIMIENTO																						
105751	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS PRINCIPALES EN LOS BARRIOS CENTRO, ICHICH, COLOQUIL Y CEIBA	104-TILA	EL LIMAR	URBANO	0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS	534,697	534,697	534,697	534,697	100.0%	0	0		METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																						
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																						
	CONSTRUCCIÓN																						
103005	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN TELEBACHILLERATO NO 23 PAULO FRAILE	104-TILA	NUEVA ESPERANZA	URBANO	0001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	319,397	319,397	319,397	319,397	100.0%	0	0		METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO																						
103392	TECHADO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN CABECERA MUNICIPAL	104-TILA	TILA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA CHIAPAS	1,692,679	1,692,679	1,692,679	1,653,929	97.7%	0	0		OTROS	640.00	640.00	100.0%	METAS: TECHADO
	PRIMARIA																						
	CONSTRUCCIÓN																						
104044	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA FED. BIL. SIERVO DE LA NACION	104-TILA	EL OCOTAL	RURAL	0004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS	376,010	376,010	376,010	376,010	100.0%	0	0		METROS CUADRADOS, CANCHA	448.00	448.00	100.0%	
105078	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. JOSE MARIA MORELOS	104-TILA	TIONTIENPA BENTO JUÁREZ	RURAL	0012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS	1,227,901	427,901	427,901	383,370	89.6%	0	0		METROS CUADRADOS	643.50	200.00	31.1%	
	CAMINOS RURALES																						
	CAMINOS RURALES																						
	MANTENIMIENTO																						
105797	CONSERVACION DE CAMINO, TRAMO E.C MIGUEL ALEMAN-MISOPA CHINAL A CARMEN CHINAL TERCERA	104-TILA	CARMEN 3A. SECCIÓN (CARMEN CHINAL)	RURAL	0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS	455,125	455,125	455,125	444,355	97.6%	0	0		KILÓMETROS	15.00	15.00	100.0%	
7-CHIAPAS RECURSO 2011																							
APORTACIONES FEDERALES																							
FANS																							
FISM																							
	AGUA POTABLE										682,533	682,533	682,533	682,533	100.0%	g	g	1.00	1.00	100.0%			
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																						
	CONSTRUCCIÓN																						

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												13	Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
112507	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	104-TILA	LA REVOLUCION	RURAL	30164	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS		682.533	682.533	682.533	682.533	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSO PROVENIENTE DE LOS PROGRAMAS FISE 2011 POR \$ 136,506.77 FISM 2011 POR \$ 682,533.85 PIBAI 2011 POR \$ 1,911,094.78 IMPORTE TOTAL A EJERCER \$ 2,730,135.40 DE LOS CUALES AUN NO HAN DEPOSITA EL FALTANTE DEL PROGRAMA PIBAI POR \$ 128,792.01 PARA PODER CONCLUIR EL PAGO TOTAL DE LA OBRA. ESTA OBRA QUEDA AL 100% EN FISM 2011 AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011.