

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	Ministrado	Programado								
ZCHAPAS RECURSO 2012																						
APORTACIONES FEDERALES																						
	FAIS										7,238,174	4,261,088	5,628,300	2,102,758	49.3%	0	0	1,282.00	0.51	0.0%		
FISM																						
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																					
	CALLES																					
	CONSTRUCCIÓN																					
105459	PAVIMENTACION DE 80 MTS. LINEALES DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE LA CLINICA EN LA COL SAN VICENTE LA MESILLA	111-TZIMOL	SAN VICENTE LA MESILLA	RURAL	FISM 01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,687,784	2,687,784	2,687,784	806,335	30.0%	0	0	METROS	80.00	0.00	0.0%	
113919	PAVIMENTACION DE LA PRIMERA AV. SUR ORIENTE BARRIO SANTA CECILIA ENTRE CARRETERA COMITAN TUXTLA. GTZ.	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,610,281	483,084	483,084	483,084	100.0%	0	0	METROS	400.00	0.00	0.0%	
113651	PAVIMENTACION DE 900 MTS. LINEALES DE CALLES CON MEZCLA ASFALICA EN FRIO DE CALLE DE LA FERRETERIA UBICADA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO DE LA LOC. SAN VICENTE LA MESILLA	111-TZIMOL	SAN VICENTE LA MESILLA	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,348,702	704,610	2,348,702	704,610	100.0%	0	0	METROS	800.00	0.00	0.0%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE TRABAJOS
	GASTOS INDIRECTOS																					
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																					
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE																					
114157	GASTOS INDIRECTOS	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	456,796	250,000	81,730	81,730	32.7%	0	0	INFORME	1.00	0.32	32.0%	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																					
	GESTION																					
	CONSULTORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN EL																					
115711	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	135,611	135,611	27,000	27,000	19.9%	0	0	INFORME	1.00	0.19	19.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																					
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																					
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE																					
	GASTO CORRIENTE																					
	SERVICIOS PERSONALES																					
115730	CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	001-FAFM	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,813,124	1,055,206	392,327	392,327	37.2%	0	0	PERSONA	33.00	33.00	100.0%	CONTRATACION DE 33 POLICIAS MUNICIPALES
	GASTOS INDIRECTOS																					
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																					
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE																					
	GASTO CORRIENTE																					
	SERVICIOS PERSONALES																					