

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 17=16/14	Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual 13	Acumulado al Trimestre				Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22		Avance % 23=22/21	
												Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16									
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2012</b>																							
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																							
<b>FORTAMUN</b>												6,150,000	1,911,373	1,911,373	1,911,373	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%		
<b>FORTAMUN</b>																							
99301	OBLIGACIONES FINANCIERAS																						
99301	PAGO DE ADEUDO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A C.F.E. DE EJERCICIO ANTERIORES (2011)	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	S/N	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	5,650,000	1,661,374	1,661,374	1,661,374	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SE REGISTRA UNICAMENTE LOS PAGOS REALIZADOS A LA FECHA. EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN VALIDACION ANTE LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS,	
99386	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL AYUDA HUMANITARIA, A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	500,000	249,999	249,999	249,999	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	SE REGISTRA UNICAMENTE EL GASTO REALIZADO A LA FECHA. EL EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA EN VALIDACION ANTE LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS	
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2011</b>																							
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																							
<b>FAIS</b>												26,138,767	26,138,767	26,134,450	20,825,725	79.7%	0	0	20,037.78	10,282.46	51.3%		
<b>FISM</b>																							
100809	AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE AMPLIACION	113-VENUSTIANO CARRANZA	GRANDEZA DEL RIO BLANCO (SAN JOSE LA GDEZA.)	RURAL	106-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	430,795	430,795	430,795	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	3,820.00	0.00	0.0%	ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011, OBRA REFRENDADA	
93871	REHAB SIST AGUA POTABLE DEL MANANTIAL YERBASANTANA VENUSTIANO CARRANZA CAMBIO DE TUB. 10 ASBESTO-CEMENTO A TUB 10 ACERO SOLDABLE LONG. 521 MT	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,258,751	1,258,751	1,258,751	1,258,751	100.0%	0	0	METRO LINEAL	521.00	521.00	100.0%	ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011, TERMINADA Y OPERANDO.	
93894	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCION	113-VENUSTIANO CARRANZA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	106-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,775,536	1,775,536	1,775,536	1,775,536	100.0%	0	0	METRO LINEAL	5,726.06	5,726.06	100.0%	ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011, TERMINADA Y OPERANDO.	
100867	CONST. 5726.06 ML TUB. PVC SANITARIO 10 Y 8 PULG DIAMETRO PIREAD ATARJEAS, 385 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 48 POZOS DE VISISTA	113-VENUSTIANO CARRANZA	NUEVO SOYATITAN	RURAL	106-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,706,055	1,706,055	1,706,055	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,982.00	0.00	0.0%	ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011, OBRA REFRENDADA	
100732	AMPL. SIST. ALCANTARILLADO SANITARIO, SUMINISTRO Y COLOCACION 3953.33 ML TUB. PVC SANITARIO 8 EN RED DE ATARJEAS Y 300 DESCARGAS DOMICILIARIAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	RICARDO FLORES MAGON	URBANO	106-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	3,171,875	3,171,875	3,171,875	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	3,953.33	0.00	0.0%	ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011, OBRA REFRENDADA	
92682	URBANIZACION MUNICIPAL CALLES CONSTRUCCION	113-VENUSTIANO CARRANZA	NUEVO ANTONIO	RURAL	106-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,195,403	1,195,403	1,195,403	1,195,403	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,880.00	1,880.00	100.0%	ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011, TERMINADA Y OPERANDO.	
92651	PAV. CALLES 1318.83 M2 C/CONCRETO HDCO., FC=200KG/CM2 15 CMS ESPESOR 125.50 M3 MURO PIEDRA BRAZA, LIMPIA TIAZO NIVELACION EXCAVACION RELLENOS Y ACARREOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	SANTA ROSA	RURAL	106-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	894,529	894,529	890,212	890,212	99.5%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,318.30	1,318.30	100.0%	ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011, TERMINADA Y OPERANDO.	
93995	PAV. CALLES 680.10 M2 CONCRETO HDCO., 15 CMS ESPESOR FC=200KG/CM2 240 ML GUARNICION INCLUYE TRAZOS EXCAVACIONES RELLENOS Y CORTE C/CORTADORA MUROS MAMPOSTERIA PIEDRA 39.9 M2 GRADAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	866,405	866,405	866,405	866,405	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	680.10	680.10	100.0%	ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011, TERMINADA Y OPERANDO.	
93830	CONST 10 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTA Y VENTAN	113-VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA)	URBANO	106-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	396,940	396,940	396,940	396,940	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011, TERMINADA Y OPERANDO.	
93782	CONST. 10 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO, CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	396,940	396,940	396,940	396,940	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011, TERMINADA Y OPERANDO.	
93809	CONST 15 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN	113-VENUSTIANO CARRANZA	SOYATITAN	URBANO	106-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	595,410	595,410	595,410	595,410	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011, TERMINADA Y OPERANDO.	
92712	CONST 7 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO FC=150 KG/CM2 C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN CUBIERTA LAMINA BRAZA	113-VENUSTIANO CARRANZA	LAGUNA VERDE	RURAL	106-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	158,776	158,776	158,776	158,776	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011, TERMINADA Y OPERANDO.	
92759	CONST 4 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTANA	113-VENUSTIANO CARRANZA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	106-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	158,776	158,776	158,776	158,776	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011, TERMINADA Y OPERANDO.	
93852	CONST 8 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/ MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTA Y VENTAN GASTOS INDIRECTOS EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO PUJILITIC	URBANO	106-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	317,552	317,552	317,552	317,552	100.0%	0	0	VIVIENDA	8.00	8.00	100.0%	ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011, TERMINADA Y OPERANDO.	
94010	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO AL CONTRATO APERTURA DE CREDITO NO. 255/FAS/2011, DE ACUERDO AL ABONO DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES ANUNCIADAS EN EL ANEJO A	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0048	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	12,815,020	12,815,020	12,815,020	12,815,020	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011	
<b>FORTAMUN</b>												13,477,232	13,477,232	13,477,232	11,693,910	86.8%	0	0	8,570.00	7,668.32	89.5%		
<b>FORTAMUN</b>																							
<b>INVERSION</b>																							
<b>OBRA PUBLICA</b>																							
<b>CONSTRUCCION</b>																							

