

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2012																								
7-CHIAPAS RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES																								
FAIS																								
FISE																								
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																								
101880	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO(POCOLUM-TRES CERROS)CHANA MAJOSIK	102-TENEJAPA	MAJOSIK	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	2,074,818	2,074,818	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE A LA PARTE DEL FISE DEL RECURSO DEL 2010. ESTE INFORME CORRESPONDE LA CIERRE DEL EJERCICIO 2011. ESTA OBRA ESTA REFRENDADA PARA EJERCITARSE EN EL 2012.
114068	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MAJOSIK(POCOLUM-TRES CERROS)CHANA MAJOSIK	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-03-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	2,676,850	2,676,850	2,676,850	2,676,850	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.50	2.50	100.0%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$15,597,684.03 DISTRIBUIDA DE LA SIG. MANERA: FISM 2011 \$2,000,000.00 PIBAI \$3,272,512.67, PIBAI SUJETO A CDI \$7,635,862.90 Y FISE \$2,676,850.47. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011-RECURSOS 2011
112415	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	104-TILA	LA REVOLUCION	RURAL	30164	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS	-	-	136,506	136,506	136,506	136,506	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSO PROVENIENTE DE LOS PROGRAMAS FISE 2011 POR \$ 136,506.77 FISM 2011 POR \$ 682,233.85 PIBAI 2011 POR \$ 1,911,094.78 IMPORTE TOTAL A EJERCER \$ 2,730,135.40 DE LOS CUALES AUN NO HAN DEPOSITA EL FALTANTE DEL PROGRAMA PIBAI POR \$ 128,792.01 PARA PODER CONCLUIR EL PAGO TOTAL DE LA OBRA
121321	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN CAPTACION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO	111-TZIMOL	SANTIAGO LA MESILLA	RURAL	SC010030016100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL	-	-	984,765	984,765	984,765	984,765	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	PROVENIENTE RECURSOS 2011 (CIERRE DE EJERCICIO )