

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				18-15/13	Programado Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido				21	22		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	21	22	23	24-21/20	25	
7-CHIAPAS RECURSO 2012																							
SUBSIDIOS 463 REGISTROS																							
SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN																							
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS																							
145027	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	16-CACAOHATÁN	CACAOHATÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	101	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	721,140	389,432	389,432	389,432	100.0%	VIVIENDA	101.00	88.00	87.1%	EJIDO ROSARIO IKTAL, AHUACATÁN Y BENITO JUAREZ SAN VICENTE	
145526	CONSTRUCCION DE 100 ACCIONES DE PISO FIRME	16-CACAOHATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	714,000	465,465	465,465	465,465	100.0%	VIVIENDA	100.00	65.00	65.0%		
145328	CONSTRUCCION DE 108 ACCIONES DE PISO FIRME	16-CACAOHATÁN	CACAOHATÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	108	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	771,120	231,336	231,336	231,336	100.0%	VIVIENDA	108.00	60.00	60.0%	EJIDO EL CARMEN, EJIDO FAJA DE ORO, EJIDO MIXCUM	
145136	CONSTRUCCION DE 177 ACCIONES DE PISO FIRME	16-CACAOHATÁN	CACAOHATÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	177	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,263,780	379,134	379,134	379,134	100.0%	VIVIENDA	177.00	127.00	71.8%	EJIDO AGUACALIENTE, CANTON CAMAMBI, EJIDO EL PROGRESO, CANTON TELCOTYAT, EJIDO UNION ROJA, CANTON LAS PULGAS,	
145581	CONSTRUCCION DE 63 ACCIONES DE PISO FIRME	16-CACAOHATÁN	CACAOHATÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	63	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	449,820	247,275	247,275	247,275	100.0%	VIVIENDA	63.00	35.00	55.6%	EJIDO EL AGUILA, EJIDO AZTECA, EJIDO PEDRA PARADA, FRACCION RANCHO QUEMADO, BARRIO SAN CROSTHAL, CANTON PEDRA	
145662	CONSTRUCCION DE 64 ACCIONES DE PISO FIRME	16-CACAOHATÁN	CACAOHATÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	64	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	456,960	285,597	285,597	285,597	100.0%	VIVIENDA	64.00	35.00	54.7%	FRACCION AZTECA, FRACCION DOS DE MAYO, CANTON MILAN, SANTA MARIA LA VEGA, FRACCION LAS NUBES GUATMO, EJIDO TOQUAY Y	
145560	CONSTRUCCION DE 64 ACCIONES DE PISO FIRME	16-CACAOHATÁN	CACAOHATÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	64	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	456,960	375,749	375,749	375,749	100.0%	VIVIENDA	64.00	55.00	85.9%	FRACCION BELLAVISTA, EJIDO GUATMO, EJIDO EL PLANAR, EJIDO B.J. EL PLAN, FRACCION NUMANCIA, BARRIO MIRAMAR, FRACCION	
145200	CONSTRUCCION DE 66 ACCIONES DE PISO FIRME	16-CACAOHATÁN	CACAOHATÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	66	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	471,240	314,319	314,319	314,319	100.0%	VIVIENDA	66.00	48.00	72.7%	FRACCION AZTECA, FRACCION DOS DE MAYO, CANTON MILAN, SANTA MARIA LA VEGA, FRACCION LAS NUBES GUATMO, EJIDO TOQUAY Y CABECERA MUNICIPAL Y CANTON IGHCANALERO	
145689	CONSTRUCCION DE 96 ACCIONES DE PISO FIRME	16-CACAOHATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	96	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	685,440	205,632	205,632	205,632	100.0%	VIVIENDA	96.00	70.00	72.9%		
145242	CONSTRUCCION DE 98 ACCIONES DE PISO FIRME	16-CACAOHATÁN	CACAOHATÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	98	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	706,860	432,740	432,740	432,740	100.0%	VIVIENDA	98.00	71.00	71.9%	EJIDO AGUSTIN DE TURBIDE Y EJIDO ALPUARRAS	
97193	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LOCALIDADES VARIAS	29-CHICDASEN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHICDASEN	59	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	337,008	168,504	168,504	168,504	100.0%	VIVIENDA	59.00	28.00	47.5%		
117659	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	48-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	5,051,478	2,398,844	5,051,478	884,847	36.9%	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	EL PROYECTO ES MEZCLA FEDERACION, ESTADO Y MUNICIPIO AUN NO SE HA SUMINISTRADO LA PARTE DEL ESTADO	
AMPLIACION																							
159650	FSM_036-03-0007 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	50-LA GRANDEZA	LLANO GRANDE	RURAL	FSM-00047/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS	425 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,356,842	1,356,842	1,356,842	963,375	71.0%	SISTEMA	1.00	0.71	71.0%		
127014	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	80-REFORMA	LA CEIBA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL	914 LA CEIBA	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,759,800	1,314,000	1,314,000	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
PROGRAMA HABITAT																							
CONSTRUCCION																							
126255	CLASES DE REGULARIZACION PARA ADULTOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	100	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	31,585	29,690	29,690	29,690	100.0%	TITULO	3.00	2.00	66.7%		
126167	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL SEGURO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	17267	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,250,000	421,692	421,692	421,692	100.0%	METRO CUADRADO	4,804.88	1,585.61	33.0%		
126199	CURSO DE AGRICULTURA URBANA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	17450	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	48,532	45,620	45,620	45,620	100.0%	CURSO	2.00	1.50	75.0%		
126195	CURSO DE ALTA PANADERIA Y REPOSTERIA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	17450	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	72,285	67,948	67,948	67,948	100.0%	CURSO	2.00	1.50	75.0%		
126272	CURSO DE INGLES BASICO PARA NIÑOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	50	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	40,855	38,404	38,404	38,404	100.0%	CURSO	2.00	1.50	75.0%		
126181	CURSO DE PREPARACION Y CONSERVACION DE ALIMENTOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	17450	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	79,157	74,408	74,408	74,408	100.0%	CURSO	2.00	1.75	87.5%		
126189	CURSO DE TAPICERIA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	17450	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	65,057	61,154	61,154	61,154	100.0%	CURSO	2.00	1.50	75.0%		
126178	CURSOS DE BORDADO Y TEJIDO ARTESANAL	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	17267	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	77,387	72,744	72,744	72,744	100.0%	CURSO	2.00	1.50	75.0%		
126207	CURSOS DE CARPINTERIA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	17450	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	61,542	57,844	57,844	57,844	100.0%	CURSO	2.00	1.50	75.0%		
126204	CURSOS DE SASTRERIA Y ALTA COSTURA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	17450	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	60,942	57,286	57,286	57,286	100.0%	CURSO	2.00	1.50	75.0%		
126186	CURSOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	17450	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	42,914	40,340	40,340	40,340	100.0%	CURSO	2.00	1.50	75.0%		
126161	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	17262	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	455,000	267,000	267,000	267,000	100.0%	METRO CUADRADO	1,338.00	802.80	60.0%		
126143	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	17562	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	514,532	308,720	308,720	308,720	100.0%	METRO CUADRADO	1,494.00	896.40	60.0%		
126156	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	17262	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	902,630	541,518	541,518	541,518	100.0%	METRO CUADRADO	1,494.00	896.40	60.0%		
126231	TALLER DE PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVIJO UTERINO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	17450	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	57,307	53,868	53,868	53,868	100.0%	ESTUDIO	100.00	90.00	90.0%		
126218	TALLER DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	17450	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	92,182	86,652	86,652	86,652	100.0%	ESTUDIO	150.00	100.00	66.7%		
126211	TALLER DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	17450	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	202,540	190,388	190,388	190,388	100.0%	TALLER	5.00	4.00	80.0%		
126246	TALLER DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	17450	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	77,182	72,552	72,552	72,552	100.0%	ESTUDIO	100.00	90.00	90.0%		
69196	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL LA HUSON	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	501,601	501,601	501,601	150,284	30.0%	METRO CUADRADO	1,296.00	0.00	0.0%		
74288	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LINDA VISTA PAKALNA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	423,491	423,491	423,491	126,844	30.0%	METRO LINEAL	209.44	0.00	0.0%		
69332	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	504,885	504,885	100,000	0	0.0%	METRO CUADRADO	1,280.00	0.00	0.0%		
70008	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EL BARRIO SANJUAN	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	422,490	422,490	422,490	0	0.0%	METRO CUADRADO	1,151.00	0.00	0.0%		
69500	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO PARQUE DE FERIA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	443,000	443,000	443,000	132,726	30.0%	METRO CUADRADO	1,251.00	0.00	0.0%		
70070	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN JOSE	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	550,000	550,000	250,000	0	0.0%	METRO CUADRADO	1,439.00	0.00	0.0%		

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				21	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido							22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
	AMPLIACIÓN																							
74349	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE BARRIO LINDA VISTA PALAVALA	73-PALENCQUE	PALENCQUE	URBANO	0013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	49,100	49,100	49,100	0	0.0%	METRO LINEAL	260.00	0.00	0.0%			
74136	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE BARRIO LOS OLVIDADOS EN LA COL. PALAVALA	73-PALENCQUE	PALENCQUE	URBANO	0009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	494,175	494,175	494,175	0	0.0%	METRO LINEAL	426.90	0.00	0.0%			
109193	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE AL POLIGONO 50907005. JARDINES DEL PEDREGAL	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SC-02-00-03-029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	217 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	266,052	0	0	0	0.0%	METRO LINEAL	550.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO PARA ESTE PROYECTO.		
109186	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO. LAS GRANAS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-02-01-03-028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	410 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	494,454	0	0	0	0.0%	METRO LINEAL	402.48	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO PARA ESTE PROYECTO.		
138876	AMPL. RE DRENAJE SANITARIO TRAZO NIVELACION EXCAVACION PLANTILLA SIMON E INSTA. HL TUB PVC 8 DIAMET TUB 6 RELLENOS POZOS MODERNIZACIÓN	113-VENUSTIANO CARRANZA	EL PALMAR	RURAL	106-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	117 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	278,955	278,955	278,955	0	0.0%	METRO LINEAL	396.00	0.00	0.0%	ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 138874		
109205	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO. LOMAS DEL ORIENTE.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-03-032	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	298 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	300,692	0	0	0	0.0%	METRO LINEAL	289.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON EL AVANCE FÍSICO PARA ESTE PROYECTO.		
126175	MEJORAMIENTO ESTÍMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	17267	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	49,075	46,130	46,130	46,130	100.0%	ACCIÓN	6.00	5.00	83.3%			
70124	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN JOSE	73-PALENCQUE	PALENCQUE	URBANO	0007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	255,818	255,818	150,000	0	0.0%	METRO LINEAL	324.60	0.00	0.0%	SE EJECUTARA EN EL MES DE JULIO		
74241	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN JUAN	73-PALENCQUE	PALENCQUE	URBANO	0011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	136,031	136,031	136,031	0	0.0%	METRO LINEAL	157.30	0.00	0.0%			
74037	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LA LUCCION	73-PALENCQUE	PALENCQUE	URBANO	0008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	124,273	124,273	124,273	0	0.0%	METRO LINEAL	157.30	0.00	0.0%			
74194	REHABILITACIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO PARQUE DE FERIA	73-PALENCQUE	PALENCQUE	URBANO	0010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	106,538	106,538	106,538	106,538	100.0%	METRO LINEAL	127.30	127.30	100.0%			
125681	REHAB. RED DRENAJE SANITARIO. INSTALACION 405.7 ML TUB. SANITARIO PVC 8 Y 134 DE 8 TUB. SANITARIO Y 134 DE 8 TUB. SANITARIO VISTA 1.25 M	113-VENUSTIANO CARRANZA	EL CARMEN	RURAL	106-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	426 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	537,608	537,608	537,608	0	0.0%	METRO LINEAL	539.70	0.00	0.0%	ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 125680		
138888	REHAB. RED DRENAJE SANITARIO TRAZO NIVELACION EXCAVACION PLANTILLA 514.40 ML TUB. SANITARIA 8 DIAMET TUB. 6 DIAMET	113-VENUSTIANO CARRANZA	LOS LLANTOS	RURAL	106-04-0044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	258 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	450,294	450,294	0	0	0.0%	METRO LINEAL	514.40	0.00	0.0%	ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO 138886		
	EQUIPAMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION																							
126279	EQUIPAMIENTO DEL MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DEF MUNICIPAL	17450	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	175,000	164,500	164,500	164,500	100.0%	OTE	1.00	0.90	90.0%			
	OTROS																							
109036	AGRICULTURA URBANA (SANTA ANA). BIENESTAR SOCIAL, SANTA ANA, SAN JUAN SABINITO, EL NOBLE, PASO DEL BOSQUE	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-083	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	120 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	142,883	0	0	0	0.0%	CURSO	8.00	0.00	0.0%			
109030	AGRICULTURA URBANA (SANTA CRUZ, EL CARMEN, SANTA CRUZ, LA ESPERANZA, CAPULINES 1, CAPULINES 2 Y JARDINES)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-082	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	90 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	123,727	0	0	0	0.0%	CURSO	6.00	0.00	0.0%			
109001	PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-076	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	16 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	78,143	36,000	36,000	36,000	100.0%	OTROS	16.00	7.00	43.8%			
109012	PROMOTORES COMUNITARIOS. TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-077	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	20 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	156,519	90,000	90,000	90,000	100.0%	OTROS	20.00	11.00	55.0%	METAS: ESTIMULO		
109043	TECNOLOGIA SUSTENTABLE BASADA EN FOTOCELDAS (ELMAR SELTZER, ELMAR SELTZER, DEMOCRÁTICA LAS GRANAS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-084	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	45 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	82,621	0	0	0	0.0%	CURSO	3.00	0.00	0.0%			
109023	TECNOLOGIA SUSTENTABLE BASADA EN FOTOCELDAS (JARDINES DEL PEDREGAL IV, JARDINES DEL PEDREGAL SECCIÓN IV.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-081	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	45 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	82,640	0	0	0	0.0%	CURSO	3.00	0.00	0.0%			
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
126171	CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL	17267	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	3,150	2,962	2,962	2,962	100.0%	COMITE	2.00	1.80	90.0%			
138470	CLASES DE REGULARIZACIÓN (VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0031	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	80 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	61,158	61,158	61,158	18,597	30.4%	ASESORIA	4.00	0.40	10.0%			
138553	CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES (VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0018	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	37,471	37,471	37,471	34,085	37.6%	TALLER	10.00	1.00	10.0%			
138243	CURSOS DE ALTA COSTURA (VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	49,805	49,805	49,805	24,540	49.3%	CURSO	2.00	0.00	0.0%			
138489	CURSOS DE BELLEZA (VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0033	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	48 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	19,934	19,934	19,934	0	0.0%	CURSO	4.00	0.40	10.0%			
138518	CURSOS DE REPOSTERÍA NIEVE ARTESANAL (VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0036	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	54,955	54,955	54,955	0	0.0%	CURSO	2.00	0.20	10.0%			
138531	CURSOS DE TELEINFORMÁTICA (VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0037	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	42 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	88,243	88,243	88,243	0	0.0%	CURSO	3.00	0.30	10.0%			
138366	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PROF. FRANCISCO JAVIER ESCOBAR SANTIAGO (ETA, ETAPAS) (VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0019	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	65 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	54,884	54,884	54,884	34,816	63.4%	OTE	1.00	0.16	10.0%			
138312	ESTÍMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS (VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0015	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	4 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	20,000	20,000	20,000	154	0.8%	BECA	4.00	0.00	0.0%			
138425	PREVENCIÓN A LA EXPLOTACIÓN DE LOS SERES HUMANOS (VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0025	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	100 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	18,500	18,500	18,500	0	0.0%	TALLER	5.00	0.50	10.0%			
138437	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL MALTRATO INFANTIL (VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0026	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	100 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	23,409	23,409	23,409	10,011	42.8%	TALLER	5.00	0.50	10.0%			
138497	PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0034	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	100 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	74,645	74,645	74,645	0	0.0%	TALLER	5.00	0.50	10.0%			
138881	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA (VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0021	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	300 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	246,825	246,825	246,825	16,022	6.5%	TALLER	15.00	1.50	10.0%			
138263	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS DEL HOMBRE (VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0013	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	110,959	110,959	110,959	10,419	9.4%	TALLER	10.00	0.00	0.0%			
138536	TALLERES DE CUIDADOS DEL ENFERMO (VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES																						

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre					Programado	Ejercido	Programado		Acumulado al Trimestre	Avance %
														14	15	16								
127449	COMPOSICION, CAMPO DEPORTIVO ZACATEPEC	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	22,500	22,500	22,500	22,500	100.0%	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADO CON NO. DE OBRA 070195C004		
127626	FUTBOL AMERICANO, CAMPO DEPORTIVO DEL ZACATEPEC	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	30	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,000	15,000	15,000	3,387	22.6%	CURSO	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADO CON NUMERO DE OBRA- 070195C004		
127686	YOGA, CAMPO DEPORTIVO DE ZACATEPEC	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	30	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	13,500	13,500	13,500	13,500	100.0%	CURSO	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADO CON NUMERO DE OBRA- 070195C004		
108715	AEROBICS. COVADONGA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-55-01-01-04-051	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	15 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	4,500	0	0	0	0.0%	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%			
108844	AEROBICS. EIIDO COPOYA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-55-01-01-04-052	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	15 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	4,500	0	0	0	0.0%	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%			
108613	AEROBICS. JARDINES DEL PEDREGAL.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-55-01-01-04-050	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	4,500	0	0	0	0.0%	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%			
108520	AEROBICS. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-55-01-01-04-049	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	15 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	6,750	0	0	0	0.0%	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%			
108146	DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES FRENTE A LA VIOLENCIA. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-78-03-00-04-039	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	8,000	0	0	0	0.0%	CURSO	1.00	0.00	0.0%			
108156	FUTBOL. LAS GRANIAS.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-55-01-01-04-040	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	15 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	4,500	0	0	0	0.0%	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%			
107796	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA COVADONGA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-55-04-00-04-024	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	4,500	3,000	3,000	3,000	100.0%	OTROS	1.00	0.66	66.0%	METAS: ESTIMULO		
107823	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-55-04-00-04-027	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	4,500	3,000	3,000	3,000	100.0%	OTROS	1.00	0.66	66.0%	METAS: ESTIMULO		
107814	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA LAS GRANIAS.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-55-04-00-04-026	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	4,500	3,000	3,000	3,000	100.0%	OTROS	1.00	0.66	66.0%	METAS: ESTIMULO		
107803	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA POPULAR.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-55-04-00-04-025	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	4,500	3,000	3,000	3,000	100.0%	OTROS	1.00	0.66	66.0%	METAS: ESTIMULO		
107839	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-55-04-00-04-029	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	13,500	9,000	9,000	9,000	100.0%	OTROS	3.00	2.00	66.7%	METAS: ESTIMULO		
107833	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. EIIDO COPOYA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-55-04-00-04-028	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	4,500	3,000	3,000	3,000	100.0%	OTROS	1.00	0.66	66.0%	METAS: ESTIMULO		
108137	PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL NOVIAGIO. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-55-03-00-04-038	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	8,000	0	0	0	0.0%	EVENTO	1.00	0.00	0.0%			
108105	PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. COVADONGA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-78-03-00-04-035	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	5,000	0	0	0	0.0%	CURSO	1.00	0.00	0.0%			
108122	PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. EIIDO COPOYA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-78-03-00-04-036	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	5,000	0	0	0	0.0%	CURSO	1.00	0.00	0.0%			
107911	PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. JARDINES DEL PEDREGAL.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-78-03-00-04-033	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	5,000	0	0	0	0.0%	CURSO	1.00	0.00	0.0%			
107949	PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. LAS GRANIAS.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-78-03-00-04-034	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	5,000	0	0	0	0.0%	CURSO	1.00	0.00	0.0%			
107850	PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. POPULAR.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-78-03-00-04-032	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	5,000	0	0	0	0.0%	CURSO	1.00	0.00	0.0%			
108132	PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-78-03-00-04-037	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	8,000	0	0	0	0.0%	CURSO	1.00	0.00	0.0%			
94261	PROMOTOR COMUNITARIO. COLONIA COVADONGA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-55-04-00-04-018	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	18,000	12,000	12,000	12,000	100.0%	OTROS	3.00	2.00	66.7%	METAS: ESTIMULO		
100382	PROMOTOR COMUNITARIO. COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-55-04-00-04-021	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	18,000	12,000	12,000	12,000	100.0%	OTROS	3.00	2.00	66.7%	METAS: ESTIMULO		
99209	PROMOTOR COMUNITARIO. COLONIA LAS GRANIAS.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-55-04-00-04-020	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	18,000	12,000	12,000	12,000	100.0%	OTROS	3.00	2.00	66.7%	METAS: ESTIMULO		
99114	PROMOTOR COMUNITARIO. COLONIA POPULAR.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-55-04-00-04-019	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	18,000	12,000	12,000	12,000	100.0%	OTROS	3.00	2.00	66.7%	METAS: ESTIMULO		
107782	PROMOTOR COMUNITARIO. COLONIA SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-55-04-00-04-023	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	30,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	OTROS	5.00	3.00	60.0%	METAS: ESTIMULO		
100456	PROMOTOR COMUNITARIO. EIIDO COPOYA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-55-04-00-04-022	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	18,000	12,000	12,000	12,000	100.0%	OTROS	3.00	2.00	66.7%	METAS: ESTIMULO		
108225	ZUMBA. POPULAR.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-55-01-01-04-045	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	4,500	0	0	0	0.0%	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%			
108422	ZUMBA. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-55-01-01-04-046	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	15 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	6,750	0	0	0	0.0%	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%			
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
139614	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	36-FRONTERA COMALAPA	BELLAVISTA DEL NORTE	RURAL	034-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	102	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	530,000	530,000	530,000	530,000	100.0%	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSO LA CUAL FISM 2012 APORTARA LA CANTIDAD DE 429,000.06 RECURSO TU CASA 2012 LA		
113203	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	36-FRONTERA COMALAPA	EL ANONAL	RURAL	034-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	97	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	530,000	530,000	530,000	530,000	100.0%	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSO LA CUAL FISM 2012 APORTA LA CANTIDAD DE \$ 429,000.26 RECURSO TU CASA 2012 LA		
111717	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	36-FRONTERA COMALAPA	EL TRIUNFO DE LAS TRES MARAVILLAS	RURAL	034-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	154	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	530,000	530,000	530,000	530,000	100.0%	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSO LA CUAL FISM 2012 APORTA LA CANTIDAD DE \$ 429,000.26 RECURSO TU CASA 2012 LA		
109760	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	36-FRONTERA COMALAPA	ESTERRE	RURAL	034-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	154	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	530,000	530,000	530,000	530,000	100.0%	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSO LA CUAL FISM 2012 APORTA LA CANTIDAD DE \$ 429,000.26 RECURSO TU CASA 2012 LA		
139659	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	36-FRONTERA COMALAPA	NUEVA DELICIAS	RURAL	034-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	154	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	530,000	530,000	530,000	530,000	100.0%	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSO LA CUAL FISM 2012 APORTARA LA CANTIDAD DE 429,000.06 RECURSO TU CASA 2012 LA		
110668	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	36-FRONTERA COMALAPA	NUEVA DELICIAS	RURAL	034-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	123	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	530,000	530,000	530,000	530,000	100.0%	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSO LA CUAL FISM 2012 APORTA LA CANTIDAD DE \$ 429,000.26 RECURSO TU CASA 2012 LA		
110156	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	36-FRONTERA COMALAPA	PASO HONDO	URBANO	034-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	120	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	447,000	447,000	447,000	447,000	100.0%	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSO LA CUAL FISM 2012 APORTA LA CANTIDAD DE \$ 447,000.06 RECURSO TU CASA 2012 LA		
108121	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	36-FRONTERA COMALAPA	SAN CARALAMPIO	RURAL	034-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	141	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	530,000	530,000	530,000	530,000	100.0%	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSO LA CUAL FISM 2012 APORTA LA CANTIDAD		

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				18-15/13	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	24-21/20
														14	15	16								
152446	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO CICLOPO Y REHABILITACIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA, PISOS DE ZAMPAPO Y DESAZOLVE DEL TRAMO 12 A 6 PTE. Tuxtla Gutiérrez.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-02-38-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   100-SECRETARÍA	42,099,931	11,451,731	11,451,731	100.00	METRO LINEAL	879.00	528.55	60.1%				
152530	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONCRETO CICLOPO Y PISOS DE ZAMPAPO EN 4º NORTE Y 6º ORIENTE (AMBOS MARGENES DEL RÍO SARBINAL, UBICADO EN LA CALLE OPRES ENTRE 10 A. ORIENTE Y CALLE SARBINAL, UBICADO EN LA 3DA. CALLE PONIENTE ENTRE 4A. Y 5A. NORTE. Tuxtla Gutiérrez.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-02-38-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   100-SECRETARÍA	12,036,441	0	0	0.0%	METRO LINEAL	148.00	0.00	0.0%				
152384	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE GAVIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAUCE DEL RÍO SARBINAL (OTRO 14). Tuxtla Gutiérrez.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-02-38-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   100-SECRETARÍA	17,576,468	0	0	0.0%	METRO LINEAL	160.00	0.00	0.0%				
152413	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE GAVIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAUCE DEL RÍO SARBINAL (OTRO 2). Tuxtla Gutiérrez.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-02-38-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   100-SECRETARÍA	8,215,318	0	0	0.0%	METRO LINEAL	170.00	0.00	0.0%				
152361	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE GAVIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAUCE DEL RÍO SARBINAL (OTRO 8). Tuxtla Gutiérrez.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-02-38-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   100-SECRETARÍA	16,623,937	0	0	0.0%	METRO LINEAL	344.00	0.00	0.0%				
152669	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EL CIPRES SOBRE EL RÍO SARBINAL, UBICADO EN LA CALLE OPRES ENTRE 10 A. ORIENTE Y CALLE SARBINAL, UBICADO EN LA 3DA. CALLE PONIENTE ENTRE 4A. Y 5A. NORTE. Tuxtla Gutiérrez.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-05-02-38-013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   100-SECRETARÍA	14,662,200	0	0	0.0%	METRO LINEAL	41.00	0.00	0.0%				
152542	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO SARBINAL, UBICADO EN LA 3DA. CALLE PONIENTE ENTRE 4A. Y 5A. NORTE. Tuxtla Gutiérrez.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-05-02-38-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   100-SECRETARÍA	8,378,678	0	0	0.0%	METRO LINEAL	23.00	0.00	0.0%				
152645	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO SARBINAL, UBICADO EN LA 4A. AVENIDA NORTE ENTRE 5A. Y 6A. ORIENTE. Tuxtla Gutiérrez.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-05-02-38-011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   100-SECRETARÍA	8,560,000	0	0	0.0%	METRO LINEAL	23.00	0.00	0.0%				
152583	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO SARBINAL, UBICADO EN LA 5A. CALLE PONIENTE ENTRE 4A. Y 5A. NORTE. Tuxtla Gutiérrez.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-05-02-38-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   100-SECRETARÍA	8,345,000	1,919,349	1,919,349	100.00	METRO LINEAL	23.00	0.00	0.0%				
152660	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO SARBINAL, UBICADO EN LA 4A. CALLE ORIENTE ENTRE 3A. NORTE Y CALLE CIPRES. Tuxtla Gutiérrez.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-05-02-38-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   100-SECRETARÍA	15,750,000	0	0	0.0%	METRO LINEAL	41.00	0.00	0.0%				
152603	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO SARBINAL, UBICADO EN LA 4A. CALLE ORIENTE ENTRE 5A. Y 7A. NORTE. Tuxtla Gutiérrez.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-05-02-38-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   100-SECRETARÍA	8,450,000	0	0	0.0%	METRO LINEAL	23.00	0.00	0.0%				
152515	RECONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTERÍA CON CONCRETO ARMADO, REHABILITACIÓN DE PISOS DE ZAMPAPO Y DESAZOLVE TRAMO 6 PTE. A REHABILITACIÓN.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-02-38-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   100-SECRETARÍA	17,000,671	0	0	0.0%	METRO LINEAL	555.00	0.00	0.0%				
152502	REHABILITACIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA, PISOS DE ZAMPAPO Y DESAZOLVE TRAMO 12 A 6 PTE. Tuxtla Gutiérrez.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-02-38-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   100-SECRETARÍA	16,385,365	4,787,779	4,787,779	100.00	METRO LINEAL	582.00	0.00	0.0%				
<b>FONDO DE MODERNIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS</b>																								
OBRAS PÚBLICAS																								
2010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL.	96-SUCHIATE	CIUDAD HIDALGO	URBANO	CAPUFE 001-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	15000 PERSONAS DE CABECERA MUNICIPAL	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,594,984	1,594,984	1,594,984	100.00	OBRA	1.00	1.00	100.00	LA OBRA ES CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN LA 3A. PTE. ENTRE 8A. Y 10A. AV. NORTE Y 6A. PTE. ENTRE CENTRAL Y 2A. AV. SUR CONTRATO: MSC/CDPM/CAPUFE/001-2012			
<b>PROGRAMAS REGIONALES</b>																								
103578	ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN FERROVIARIA EN LA TERMINAL INTERMODAL EN EL MUNICIPIO DE SUCHIATE	96-SUCHIATE	SUCHIATE	RURAL	Z3300A01280031	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO E LA FORTALEZA SUR Y ENLACE PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	PERSONA	10-ECONOMÍA   100-SECRETARÍA	450,000	450,000	450,000	100.00	ESTUDIO	1.00	1.00	100.00				
<b>RIDEM</b>																								
113990	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE LA ISMERALDA	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SC01-0009016100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	810	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,427,012	4,427,012	4,427,012	0	0.0%	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE CON UN MONTO TOTAL DE \$4,427,012.00 MONTO QUE ENTREGÓ EL RIDEM POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA. LA OBRA ES PARA		
94280	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, TRAMO CABECERA MUNICIPAL HEREDOS DE CHARUPTPEC, CABECERA MUNICIPAL.	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	SC030000016100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	5,571,771	5,571,771	5,571,771	5,382,468	96.6%	SISTEMA	1.00	1.00	100.00			
<b>FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS</b>																								
122142	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN COBACH 221, EIDO GUADALUPE	38-HUEHUETÁN	GUADALUPE	RURAL	00028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	ALUMNOS	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	396,696	0	396,696	0	0.0%	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZA CON RECURSO DE PROGRAMA FODEPEP		
122191	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN COBACH 222, EIDO PLAN DE AYALA	38-HUEHUETÁN	PLAN DE AYALA	RURAL	00032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	ALUMNOS	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	403,096	318,676	318,676	318,676	100.00	CANCHA	1.00	0.71	71.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZA CON RECURSO DE PROGRAMA FODEPEP		
120699	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ESC. PRIMARIA RURAL, MARIANO MATAMOROS, CANTON CUNTALAPA	38-HUEHUETÁN	CUNTALAPA	RURAL	00029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	ALUMNOS	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	805,548	0	805,548	0	0.0%	METRO LINEAL	70.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZA CON RECURSO DEL PROGRAMA FODEPEP		
122199	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIMARIA MILIANO ZAPATA, CAB. MPAL.	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	00031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	ALUMNOS	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	706,889	0	706,889	0	0.0%	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZA CON RECURSO DE PROGRAMA FODEPEP		
121964	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIMARIA JAINE TORRES BODET, CANTON GUACHIPILIN	38-HUEHUETÁN	GUACHIPILIN	RURAL	00030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	805,548	0	805,548	0	0.0%	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZA CON RECURSO DE PROGRAMA FODEPEP		
122109	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CAB. MPAL.	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	00033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	ALUMNOS	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	697,971	0	697,971	0	0.0%	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZA CON RECURSO DE PROGRAMA FODEPEP		
120634	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. CENTRAL SUR	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	00034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	PERSONAS	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,322,572	1,024,881	1,024,881	1,024,881	100.00	METRO LINEAL	1,100.00	491.00	44.6%	ESTE PROYECTO SE REALIZA CON RECURSO DE PROGRAMA FODEPEP		
120673	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 6A. AV. SUR ENTRE 2A Y 4A PONIENTE	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	00037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	PERSONAS	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	611,625	0	611,625	0	0.0%	METRO LINEAL	75.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZA CON RECURSO LLAMADO FODEPEP		
120659	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN AV. PANAMERICANA EST. HUEHUETAN	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	00035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	PERSONAS	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	935,245	585,506	585,506	585,506	100.00	METRO LINEAL	60.00	37.00	61.7%	ESTE PROYECTO SE REALIZA CON RECURSO LLAMADO FODEPEP		
13348	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (PROLONGACIÓN CARRANZA) UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	62-METAPA	METAPA DE DOMÍNGUEZ	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METAPA DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS	5033	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   600-TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	687,812	674,471	674,471	202,141	30.0%	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	SOLO SE LE DIÓ EL ANTIPOJO Y NO SE HA INICIADO LA OBRA		
120796	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLES, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09851006012300261000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	905,747	905,747	905,747	271,724	30.0%	METRO CUADRADO	1,188.00	0.00	0.0%	OBRA 1/VO ACCION DEL PROGRAMA FODEPEP 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2012, COLONIA CINCO DE FEBRERO SECCION TRES		
120807	PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES, 02	98-TAPACHULA	BENTO JUAREZ	RURAL	0985100200300461000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	450 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	644,054	644,054	644,054	193,216	30.0%	METRO CUADRADO	771.20	0.00	0.0%	OBRA 1/VO ACCION DEL PROGRAMA FODEPEP 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2012, COLONIA BENITO JUAREZ		
120802	PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985100200300361000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	750 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,251,349	2,251,349	2,251,349	675,404	30.0%	METRO CUADRADO	4,720.00	0.00	0.0%	OBRA 1/VO ACCION DEL PROGRAMA FODEPEP 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2012, COLONIA RINCON DEL BOSQUE		
120813	PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985100200300561000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	400 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	775,170	775,170	775,170	232,351	30.0%	METRO CUADRADO	1,666.36	0.00	0.0%	OBRA 1/VO ACCION DEL PROGRAMA FODEPEP 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2012, COLONIA BRISAS DEL CAÑOACAN		
120785	PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES, 02	98-TAPACHULA	RINCON DEL BOSQUE	RURAL	0985100200300161000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	700 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	857,507	857,507	857,507	670,788	78.2%	METRO CUADRADO	1,816.66	1,473.00	81.0%	OBRA 1/VO ACCION DEL PROGRAMA FODEPEP 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2012, COLONIA RINCON DEL BOSQUE		
107754	CONSTRUCCIÓN DE TERRETA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, BARRIO GUADALUPE, CABECERA MUNICIPAL	114-VILLA COMALTIILAN	VILLA COMALTIILAN	URBANO	FODEPEP070100201	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	10-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	1,200,963	1,200,963	1,200,963	431,446	35.9%	METROS CUADRADOS	207.23	82.89	40.0%	RECURSO FODEPEP 2012, OBRA EN PROCESO		
107653	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, DECIMA AVENIDA SUR ENTRE CALLEJON LA PRIMAVERA Y CAMINO EL DUCMA	114-VILLA COMALTIILAN	VILLA COMALTIILAN	URBANO	FODEPEP0601001201	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	10-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA												

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones															
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			18=15/13			Programado	Ejercido	21		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	23	24=21/20										
														14	15	16													17									
13122	CONSTRUCCION Y TENDADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	48-JUAREZ	EL TRIUNFO 1A. SECCION (CARJONA)	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,743,213	1,743,213	1,743,213	1,168,748	67.0%	CANCHA	1.00	0.70	70.0%																	
13322	CONSTRUCCION Y TENDADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COBACH NO. 42 CON C.C.T.-07ECCE0049C	48-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	7286	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,722,662	1,722,662	1,722,662	1,110,132	64.4%	CANCHA	1.00	0.70	70.0%																	
13373	CONSTRUCCION Y TENDADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 36 C.C.T. 07D03030	48-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	337	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,751,758	1,751,758	1,751,758	525,527	30.0%	CANCHA	1.00	0.30	30.0%																	
133292	CONSTRUCCION Y TENDADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CON C.C.T.	48-JUAREZ	PUEBLO JUAREZ	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	176	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,709,032	1,709,032	1,709,032	512,709	30.0%	CANCHA	1.00	0.30	30.0%																	
137562	PAVIMENTACION DE LAS CALLES FRANCISCO I. MADRIO, ADOLFO LOPEZ MATEOS Y FERREIRA CON CONCRETO HIDRAULICO	48-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	7286	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,199,131	5,199,131	5,199,131	2,557,761	49.2%	METRO CUADRADO	5,586.26	2,793.00	50.0%																	
108076	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE 28.00X30.00 METROS	56-LA TRINITARIA	VALLE ALEGRE	RURAL	107-823-FOPEADPIE08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	560	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	448,932	448,932	448,932	0	0.0%	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE																
99878	PAVIMENTACION DE 500 METROS LINEALES DE LA CALLE PRINCIPAL	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	107-823-FOPEADPIE03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	940	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,677,072	1,677,072	1,677,072	0	0.0%	METRO LINEAL	500.00	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE																
99270	PAVIMENTACION DE 500 ML DE CALLES	56-LA TRINITARIA	JUAN ALDAMA	RURAL	107-823-FOPEADPIE01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	560	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,721,726	1,721,726	1,721,726	1,659,439	96.4%	METRO LINEAL	500.00	490.00	80.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE																
99627	PAVIMENTACION DE 530 METROS LINEALES DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO PEMEZCLADO	56-LA TRINITARIA	JUNCANÁ (LAGUNA BLANCA)	RURAL	107-823-FOPEADPIE02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	595	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,929,962	1,929,962	1,929,962	1,929,962	100.0%	METRO LINEAL	530.00	530.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.																
100262	PAVIMENTACION DE 530 METROS LINEALES DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	107-823-FOPEADPIE04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1720	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,053,474	2,053,474	2,053,474	1,787,577	87.1%	METRO LINEAL	530.00	450.00	84.9%	LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO EL AMATE, LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE																
107827	PAVIMENTACION DE 781 METROS LINEALES DE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL AL CENTRO DE SALUD	56-LA TRINITARIA	LA PERLA	RURAL	107-823-FOPEADPIE05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1720	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,129,272	3,129,272	3,129,272	0	0.0%	METRO LINEAL	781.00	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO LA PERLA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE																
107915	PAVIMENTACION DE 800 METROS LINEALES DE LA CALLE PRINCIPAL	56-LA TRINITARIA	CUATRO ESQUINAS	RURAL	107-823-FOPEADPIE06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1350	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,275,847	2,275,847	2,275,847	2,275,847	100.0%	METRO LINEAL	800.00	800.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.																
107979	PAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL DEL KM 1+100 AL 1+675	56-LA TRINITARIA	RUBÉN JARAMILLO	RURAL	107-823-FOPEADPIE07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	690	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,174,122	2,174,122	2,174,122	0	0.0%	KILOMETRO	0.57	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE																
5755	PAVIMENTACION DE 7500.39 MTS2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA DE OSUMACINTA	73-OSUMACINTA	OSUMACINTA	URBANO	071823FOPEADPIE000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS	2023 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,996,000	3,996,000	3,996,000	1,986,622	49.7%	METROS CUADRADOS	7,500.19	3,500.00	46.7%																	
74597	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	475	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,116,299	1,116,299	1,116,299	334,761	30.0%	METRO CUADRADO	4,000.00	0.00	0.0%																	
79819	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. ALLENDE ENTRE ITURBIDE Y FCO. JAVIER MINA	105-TONALA	TONALA	URBANO	FOPEADPIE/0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	475	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	201,513	60,453	60,453	60,453	30.0%	METRO CUADRADO	372.00	120.00	32.3%																	
79972	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. JOAQUIN MIGUEL (CALLE ENTRE 10 DE MAYO Y JUAN JOSE CALZADA COL. NUEVA)	105-TONALA	TONALA	URBANO	FOPEADPIE/0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	5000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,128,155	336,139	336,139	336,139	30.0%	METRO CUADRADO	1,786.00	500.00	28.0%																	
79851	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. LAS GRANADITAS ENTRE INDEPENDENCIA Y 5 DE FEBRERO BARRIO SAN FCO.	105-TONALA	TONALA	URBANO	FOPEADPIE/0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	3000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	471,500	141,450	141,450	141,450	30.0%	METRO CUADRADO	719.00	250.00	35.2%																	
79782	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. LAS GRANADITAS ENTRE 10 DE MAYO Y JUAN JOSE CALZADA COL. EVOLUCION	105-TONALA	TONALA	URBANO	FOPEADPIE/0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	4050	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	931,710	277,348	277,348	277,348	30.0%	METRO CUADRADO	1,744.00	550.00	31.5%																	
79660	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE ALLENDE Y RITO BARRIO NUEVO	105-TONALA	TONALA	URBANO	FOPEADPIE/0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	2000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	352,608	105,782	105,782	105,782	30.0%	METRO CUADRADO	625.00	250.00	40.0%																	
79891	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 10 DE MAYO Y PROLONGACION CALZADA DE GUADALUPE COL. EVOLUCION	105-TONALA	TONALA	URBANO	FOPEADPIE/0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	5500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,133,102	338,068	338,068	338,068	30.0%	METRO CUADRADO	1,844.00	550.00	29.8%																	
80013	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COL. FERRONCARRILERA	105-TONALA	TONALA	URBANO	FOPEADPIE/0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	1500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,515,160	452,867	452,867	452,867	30.0%	METRO CUADRADO	3,218.00	1,200.00	37.3%																	
79509	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPT. ENTRE AV. GUERRERO Y 27 DE SEPT. BARRIO LOS FLORES	105-TONALA	TONALA	URBANO	FOPEADPIE/0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	3700	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	211,686	63,505	63,505	63,505	30.0%	METRO CUADRADO	496.00	150.00	30.2%																	
79912	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EQUIPAMIENTO COL. FERRONCARRILERA	105-TONALA	TONALA	URBANO	FOPEADPIE/0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	800	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	583,666	175,099	175,099	175,099	30.0%	METRO CUADRADO	886.00	350.00	35.5%																	
80688	PAVIMENTACION DE 100.46 DE ANDADOR LADO DERECHO DE LA CARRETERA: COMITAN-TUXTLA GUTIERREZ	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	SI06000006100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	PERSONAS	28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,997,000	2,997,000	2,997,000	2,802,385	93.5%	METRO LINEAL	100.46	94.00	93.6%																	
120603	REHABILITACION	38-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	00038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	PERSONAS	28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	447,651	0	447,651	0	0.0%	METRO LINEAL	50.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZA CON RECURSOS LLAMADOS FOPEDED																
108226	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	107-823-FOPEADPIE09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	8500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,072,666	1,072,666	1,072,666	0	0.0%	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO GUADALUPE CARRETERA Y DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE																
74533	REHABILITACION DE LA UNIDA DEPORTIVA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,879,704	2,879,704	2,879,704	864,042	30.0%	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%																	
OTROS PROGRAMAS																																						
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)																																						
INVERSION																																						
OBRA PÚBLICA																																						
CONSTRUCCION																																						
77321	CONSTRUCCION DE LA COMANDANCIA Y CARCEL MUNICIPAL	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	PALENQUE	36-SEGURIDAD PUBLICA   216-DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4,987,822	2,000,000	2,000,000	1,495,106	74.8%	OBRA	1.00	0.00	0.0%																	
138338	CONSTRUCCION COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	SUBSEMUN04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	98619	36-SEGURIDAD PUBLICA   513-COORDINACION GENERAL DE LA PLATAFORMA MEXICO	1,917,704	250,000	250,000	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%	RECURSO SUBSEMUN 2012. SECRETARIADO EJECUTIVO																
OTROS																																						
77244	EQUIPAMIENTO DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS DE SUBSEMUN	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	POLICIAS	36-SEGURIDAD PUBLICA   216-DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,431,800	0	0	0	0.0%	PERSONA	160.00	0.00	0.0%																	
152260	EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD MUNICIPAL TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-PP-01-02-01-01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   100-SECRETARIA	12,162,154	0	0	0	0.0%	OTROS	628.00	0.00	0.0%	METAS: POLICIAS																
152280	PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-PP-02-05-01-03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   100-SECRETARIA	4,511,738	0	0	0	0.0%	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%																	
152287																																						

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir décimas)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido							18-15/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	21	22	23	24-21/20	25	
	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE CAFE ORGANICO	102-TENEJAPA	KULAKTIK	RURAL	093-004-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	823 PRODUCTOR	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   600-TESORERÍA DE LA FEDERACION	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	OBRA		1.00	1.00	100.00	RECURSOS 2011 CONCLUYEN EN ESTE AÑO 2012.
100531	PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA																						
100343	OBRA PUBLICA																						
98295	CONSTRUCCIÓN																						
98478	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	36-FRONTERA COMALAPA	NUÉVA INDEPENDENCIA (LAJERIO)	RURAL	034-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	129	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	429,000	429,000	429,000	429,000	100.00	VIVIENDA		10.00	10.00	100.00	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSO LA CUAL FSM 2012 APORTA LA CANTIDAD DE \$ 429,000.26 RECURSO TU CASA 2012 LA CANTIDAD DE \$ 530,000.00 Y APORTACION DE LA COMUNIDAD 15 \$
94139	PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL																						
101123	CONSTRUCCIÓN DE 50 VIVIENDAS DE 6 X 6 MTS. PARAJE CHILOLA	86-SAN JUAN CANCIUC	CHILOLA	RURAL	112-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCIUC CHIAPAS	50 FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	3,060,000	3,060,000	3,060,000	3,060,000	100.00	VIVIENDA		50.00	50.00	100.00	ESTA OBRA FUE REALIZADA EN COOPARTICIPACION FEDERAL (RAMO 20) - MUNICIPAL (FONDO III). PREVENIENTE DEL CEBRE DEL EJERCICIO
93497	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS																						
99991	CONSTRUCCION DE 139 LETRINAS HUMEDAS CON TINACO	102-TENEJAPA	SHSHINTONIL	RURAL	093-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	480 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	12,826	12,826	12,826	12,826	100.00	LETRINA, METROS CUBICOS	139.00	139.00	100.00	TOTAL ANUAL \$4,506,785 INVERSION 2011 \$450,674 INVERSION FEDERAL \$2,455,622 INVERSION ESTATAL \$1,600,489. POR FONDO EN EL CEBRE DEL EJERCICIO 2011 Y EL 1ER. TRIMESTRAL 2012 SE	
99325	CONSTRUCCION DE 183 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	TRES CERRDOS	RURAL	093-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	732 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00	LETRINA, METROS CUBICOS	183.00	183.00	100.00	TOTAL ANUAL \$5,000,000 INVERSION 2011 \$1,000,000.00 INVERSION FEDERAL \$2,400,000.00 INVERSION ESTATAL \$1,600,000.00. POR	
101752	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	CAÑADA CHICA	RURAL	093-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	355 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	651,071	651,071	651,071	651,071	100.00	SISTEMA	1.00	1.00	100.00	TOTAL ANUAL \$1,668,923 INVERSION 2011 \$51,446 INVERSION FEDERAL \$915,286 INVERSION ESTATAL \$634,191. ESTA OBRA SE	
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	CAÑADA CHICA	RURAL	093-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	355 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,585,477	1,585,477	934,406	934,406	58.90	SISTEMA	1.00	1.00	100.00	TOTAL ANUAL \$1,668,923 INVERSION 2011 \$51,446 INVERSION FEDERAL \$915,286 INVERSION ESTATAL \$634,191. ESTA OBRA SE	
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	LAS MANZANAS	RURAL	093-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	352 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	773,646	773,646	773,646	773,646	100.00	SISTEMA	1.00	1.00	100.00	TOTAL ANUAL \$1,797,894 INVERSION 2011 \$89,895 INVERSION FEDERAL \$1,024,799 INVERSION ESTATAL \$683,200. ESTA OBRA SE	
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	LAS MANZANAS	RURAL	093-03-030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	352 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,707,999	1,707,999	934,353	934,353	54.70	SISTEMA	1.00	1.00	100.00	TOTAL ANUAL \$1,797,894 INVERSION 2011 \$89,895 INVERSION FEDERAL \$1,024,799 INVERSION ESTATAL \$683,200. POR ERROR EN EL	
110743	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	YETZUCUM	RURAL	093-03-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	850 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,658,326	2,658,326	2,658,326	2,658,326	100.00	SISTEMA	1.00	1.00	100.00	TOTAL ANUAL \$5,688,683 INVERSION 2011 \$853,303 INVERSION FEDERAL \$2,903,228 INVERSION ESTATAL \$1,934,152. ESTA OBRA	
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	12743/DSH/DZP-045	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	1333	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,903,742	1,903,742	1,903,742	1,865,538	98.00	METROS LINEALES	2,150.86	2,150.86	100.00	LO REPORTADO CORRESPONDE AL CEBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJERCICIO 2011. CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE SEDESOL FEDERAL CON UNA	
52817	AMPLIACION	102-TENEJAPA	OCOCH	RURAL	093-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1546 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,090,580	2,090,580	1,512,513	1,512,513	72.30	SISTEMA	1.00	1.00	100.00	TOTAL ANUAL \$2,200,611 INVERSION 2011 \$110,093 INVERSION FEDERAL \$1,264,348 INVERSION ESTATAL \$836,232. POR ERROR SE	
114214	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	OCOCH	RURAL	093-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1546 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	578,067	578,067	578,067	578,067	100.00	SISTEMA	1.00	1.00	100.00	TOTAL ANUAL \$2,200,611 INVERSION 2011 \$110,093 INVERSION FEDERAL \$1,264,348 INVERSION ESTATAL \$836,232. ESTA OBRA SE	
115300	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	12743/DSH/DZP-046	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	1333	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,522,626	2,522,626	2,522,626	2,522,626	100.00	METRO LINEAL	1,268.00	1,268.00	100.00	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$3,155,283.60 REPORTADO CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE SEDESOL CON UNA PARTICIPACION DE \$2,522,626 CORRESPONDE A UN 80% DEL MONTO TOTAL. EL NOMBRE	
116270	FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																						
84242	FIDEM																						
66997	OBRA PUBLICA																						
80923	CONSTRUCCION																						
	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA COLONIA CHAPAYAL	42-0HUATÁN	CHAPAYAL GRANDE	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   410-UNIDAD DE INVERSIONES	1,848,840	1,848,840	0	1,848,840	100.00	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.00		
68411	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA	42-0HUATÁN	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   410-UNIDAD DE INVERSIONES	707,232	707,232	0	707,232	100.00	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.00		
70215	FONDO DE PAVIMENTACION A MUNICIPIOS (FOPAM)																						
70128	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO BARRIO SAN FRANCISCO Y SAN JOSE	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,600,000	4,561,349	4,561,349	4,561,349	100.00	M2 CONCRETO HIDRAULICO	5,000.00	4,050.00	81.00		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO MILENIO RENACIMIENTO 17 DE MAYO	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	PERSONAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,237,500	1,063,030	1,063,030	1,063,030	100.00	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,250.00	1,935.00	86.00		
13988	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES (23A. C.PRIV.PTE ENTRE BA. 10A. NORTE), 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098S06012300161005 A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	712 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	869,203	869,203	869,203	869,203	100.00	METRO CUADRADO	1,209.00	1,209.00	100.00	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA FOPDEP 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011.	
	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (CALLE GUATEMALA), 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098S06032300361005 A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	135 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	285,494	285,494	285,494	285,494	100.00	METRO CUADRADO	553.00	553.00	100.00	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA FOPDEP 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011. COLONIA LAS AMERICAS	
	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA HEROES), 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098S06032300261005 A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	340 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	418,985	418,985	418,985	418,524	99.90	METRO CUADRADO	785.40	785.40	100.00	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA FOPDEP 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011. COLONIA 10 DE MAYO.	
	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098S06032300661005 A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1409 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,738,365	1,738,365	1,738,365	1,738,365	100.00	METRO CUADRADO	3,960.00	3,960.00	100.00	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA FOPDEP 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011. COLONIA JOAQUIN DEL	
152002	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098S06032300561005 A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	366 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	451,934	451,934	451,934	451,934	100.00	METRO CUADRADO	876.00	876.00	100.00	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA FOPDEP 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011. COLONIA CALCANIO	
151964	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (23A. C.PRIV. PTE ESQ. 3A. OTE PRIOL.), 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098S06032300461005 A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	589 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	661,316	661,316	661,316	660,716	99.90	METRO CUADRADO	1,000.14	1,000.14	100.00	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA FOPDEP 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011. COLONIA FRANCISCO VILLA,	