

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulados al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
7.- CHIAPAS RECURSO 2012																						
APORTACIONES FEDERALES																						
FAIS																						
FISM																						
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																						
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																						
AMPLIACIÓN																						
170368	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (BARRIO EL HULAR)	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	5D0201300008100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA	226,472	226,472	226,472	226,472	100.0%	0	0	RED	279.90	279.90	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100% FALTA FINIQUITAR
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																						
170480	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (5A. AVENIDA SUR ENTRE CENTRAL Y 2A. CALLE PONIENTE Y 2A. CALLE PONIENTE ENTRE 5A. Y 2A. AVENIDA SUR, BARRIO GUADALUPANO)	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	5D0201300006200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA	1,010,745	1,010,745	1,010,745	1,010,745	100.0%	0	0	METRO LINEAL	549.50	549.50	100.0%	
CAMINOS RURALES																						
CAMINOS DE SACACOSECHA																						
MANTENIMIENTO																						
170399	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (BACHEO) (TRAMOS AISLADOS)	3-ACAPETAHUA	LAS CRUCES	RURAL	UB0201300006100	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA	749,026	749,026	749,026	749,026	100.0%	0	0	KILOMETROS	11.80	11.80	100.0%	
7.- CHIAPAS RECURSO 2012																						
APORTACIONES FEDERALES																						
FORTAMUN																						
FORTAMUN																						
INVERSION																						
EQUIPAMIENTO																						
BIENES MUEBLES																						
128502	ADQUISICION DE UNIFORME Y EQUIPAMIENTO A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	HRD0201400026200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA	112,067	112,067	112,067	85,937	76.7%	0	0	PIEZA	285.00	250.00	87.7%	RECURSO EN PROCESO
MAQUINARIA																						
128497	ADQUISICION DE PIPA PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	HRD02014000016200	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA	702,249	702,249	702,249	702,249	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA YA ESTA EJECUTADA AL 100%