

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
7-CHIAPAS RECURSO 2012																						
APORTACIONES FEDERALES																						
FAIS																						
FSM																						
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																						
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																						
AMPLIACION																						
15670	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07500201000236100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	949,868	474,934	474,934	474,934	100.0%	0	0	RED	1.00	0.80	80.0%	LA LOCALIDAD ES BARRIO LA GRANDEZA Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA
15689	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07500201000278100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	350,000	175,000	175,000	175,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	410.60	369.54	90.0%	
URBANIZACION MUNICIPAL																						
CALLES																						
CONSTRUCCION																						
15697	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (B. SAN FRANCISCO)	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	07500100000166100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	751,747	751,747	751,747	751,747	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,040.00	1,040.00	100.0%	LOCALIDAD BARRIO SAN FRANCISCO. UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES
15648	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE INNOMINADA	8-AMATENANGO DEL VALLE	EL MADRONAL	RURAL	0750070101000046100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,432,775	1,432,775	1,432,775	1,432,775	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,600.00	2,600.00	100.0%	
15644	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE INNOMINADA (B. CASCAJAL)	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	0750070101000026100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,019,940	1,019,940	1,019,940	1,019,940	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,806.00	1,806.00	100.0%	LOCALIDAD BARRIO CASCAJAL
15647	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE INNOMINADA (B. LA GRANDEZA)	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	0750070101000036100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,074,581	1,074,581	1,074,581	1,074,581	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,950.00	1,950.00	100.0%	LOCALIDAD BARRIO LA GRANDEZA
15645	PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ CON CONCRETO HIDRAULICO	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	0750070101000016100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,044,907	1,044,907	1,044,907	1,044,907	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,612.18	1,612.18	100.0%	
15658	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (B. CIPRESAL)	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	075007010000136100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	350,494	350,494	350,494	350,494	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD BARRIO LA GRANDEZA
15649	PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA CON CONCRETO HIDRAULICO	8-AMATENANGO DEL VALLE	PIE DEL CERRO	RURAL	0750070101000066100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	670,000	670,000	670,000	670,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	
15648	PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA CON CONCRETO HIDRAULICO (B. SANTA CRUZ)	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	0750070101000056100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	600,694	600,694	600,694	600,694	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	LOCALIDAD BARRIO SANTA CRUZ
15689	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	075007010000176100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,150,000	575,000	575,000	575,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,151.60	2,151.60	100.0%	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																						
RED DE ELECTRICIDAD																						
AMPLIACION																						
15653	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (B. LA GRANDEZA)	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	07500202000128100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	869,749	869,749	869,749	869,749	100.0%	0	0	POSTE	16.00	16.00	100.0%	LOCALIDAD BARRIO LA GRANDEZA
15653	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PIE DE CERRO 2A. SECCION)	8-AMATENANGO DEL VALLE	PIE DEL CERRO	RURAL	07500202000116100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,396,892	1,396,892	1,396,892	1,396,892	100.0%	0	0	POSTE	18.00	18.00	100.0%	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																						
DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES																						
CONSTRUCCION																						
15612	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	07500100000196100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	942,995	471,497	471,497	471,497	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.80	80.0%	UNIDAD DE MEDIDA ES: UNIDAD MEDICA
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																						
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																						
15650	CONSTRUCCION DE AULAS EN COBACH PLATEL NO. 256 CVE: 07EMS0172J	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	0750104000086100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,189,464	1,189,464	1,189,464	1,189,464	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%	
PRIMARIA																						
15638	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM JUAN ESCUTIA	8-AMATENANGO DEL VALLE	LA CAÑADA	RURAL	0750102000206100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	380,000	380,000	380,000	380,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	504.00	504.00	100.0%	
15630	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO CVE: 07KPB15610	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	0750102000106100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	446,311	223,156	223,156	223,156	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	680.00	340.00	50.0%	LOCALIDAD BARRIO SAN JOSE LA VENTANA
SECUNDARIA																						
15614	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. TELESECUNDARIA NO. 100 MARIA MONTESSORI (B. CASCAJAL)	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	07501030000096100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	476,499	238,499	238,499	238,499	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	513.00	256.50	50.0%	LOCALIDAD BARRIO CASCAJAL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																						
VIVIENDA																						
15672	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL	8-AMATENANGO DEL VALLE	BENITO JUAREZ	RURAL	0750102000246100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	678,434	334,217	334,217	334,217	100.0%	0	0	VIVIENDA	22.00	11.00	50.0%	
15646	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA TU CASA	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	0750102000266100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	700,867	350,434	350,434	350,434	100.0%	0	0	VIVIENDA	51.00	25.00	49.0%	
CAMINOS RURALES																						
CAMINOS DE SACACOSECHA																						
MANTENIMIENTO																						
15673	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	8-AMATENANGO DEL VALLE	EL MADRONAL	RURAL	07UB0201000156100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	780,647	390,324	390,324	390,324	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.42	1.42	100.0%	
15688	REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	07UB0201000288100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,574,894	1,225,500	1,225,500	1,225,500	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.50	3.00	46.2%	
CAMINOS RURALES																						
CONSTRUCCION																						
15666	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0-000 AL KM 1+700	8-AMATENANGO DEL VALLE	LA MERCED	RURAL	07UB0101000146100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,199,999	1,199,999	1,199,999	1,199,999	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.70	1.70	100.0%	
15649	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO MANZANILLO - SANTA ANITA - SAN SEBASTIAN	8-AMATENANGO DEL VALLE	MANZANILLO	RURAL	07UB0201000076100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	858,024	429,012	429,012	429,012	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.60	0.80	50.0%	
PUENTES VEHICULARES																						

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
15666	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07UB0102000216100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	370,000	370,000	370,000	370,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	3.31	3.31	100.0%	LA LOCALIDAD ES BARRIO CIPRESAL 2 SECCION Y LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES
15687	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	8-AMATENANGO DEL VALLE	SAN CARALAMPIO CHAVIN	RURAL	07UB0102000256100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,714,409	1,457,209	1,457,209	1,457,209	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	115.00	97.75	85.0%	