

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
7-CHIAPAS RECURSO 2012																						
APORTACIONES FEDERALES																						
FAIS																						
FISM																						
	AGUA POTABLE																					
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																					
	CONSTRUCCIÓN																					
25304	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (CONST. SIST. AGUA POT. 1A. ETAPA)	16-CACAOATÁN	LA UNIDAD	RURAL	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	278,496	278,496	278,496	278,496	100.0%	0	0	METRO LINEAL	420.00	420.00	100.0%	BARRIO LA UNIDAD SECTOR ETA. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2011
25219	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (CONST. SIST. DE AGUA POTABLE)	16-CACAOATÁN	LAS NUBES GUATIMOC	RURAL	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	303,518	303,518	303,518	303,518	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO BANOBRAS Y CONVENIO SEDESOL. RAMO 20. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
25217	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (CONST. SIST. DE AGUA POTABLE)	16-CACAOATÁN	LAS NUBES GUATIMOC	RURAL	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	303,518	303,518	303,518	303,518	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO BANOBRAS Y CONVENIO SEDESOL. RAMO 20. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
25277	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (CONST. SIST. DE AGUA POTABLE)	16-CACAOATÁN	SANTA LUCÍA	RURAL	51	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	165,245	165,245	165,245	165,245	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO BANOBRAS Y CONVENIO SEDESOL. RAMO 20. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
59394	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	16-CACAOATÁN	LA UNIDAD	RURAL	69	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	529,762	325,000	325,000	325,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,626.50	1,626.50	100.0%	LA UNIDAD SUR ETA
	MANTENIMIENTO																					
30376	REHABILITACION DE LA RED DE DIST. DE AGUA POTABLE	16-CACAOATÁN	DOS DE MAYO	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,059,022	417,707	417,707	417,707	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4,871.33	4,000.00	82.1%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																					
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																					
24423	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (REHAB. DE DRENAJE)	16-CACAOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	68	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	308,965	308,965	308,965	308,965	100.0%	0	0	METRO LINEAL	236.20	236.20	100.0%	REHABILITACION DE DRENAJE EN 7A. AV. SUR ENTRE 6 Y 14 CALLE ORIENTE. ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANOBRAS. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
17786	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012(REHAB. DE DRENAJE SANITARIO)	16-CACAOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	53	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	226,167	226,167	226,167	226,167	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,396.00	1,396.00	100.0%	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, CABECERA MUNICIPAL. OBRA EJECUTADA CON RECURSO DE BANOBRAS 2011. EL TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
30393	REHAB. DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	16-CACAOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	56	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	605,240	570,290	570,290	570,290	100.0%	0	0	METRO LINEAL	163.85	163.85	100.0%	8A. ORIENTE ENTRE 7A. Y 11A.AV.NORTE, BARRIO ALVARO OBREGON
59503	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	16-CACAOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	62	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	299,924	299,924	299,924	299,924	100.0%	0	0	METRO LINEAL	244.50	244.50	100.0%	6A CALLE OTE. / 17A Y 25A AV. SUR, BARRIO ALVARO OBREGON
59548	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	16-CACAOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	306,142	306,142	306,142	306,142	100.0%	0	0	METRO LINEAL	114.40	114.40	100.0%	23 OTE/CTRAL Y 5A AV. NTE. Y 3A. AV. NORTE/21 Y 23 ORIENTE, CABECERA MUNICIPAL
60072	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE	16-CACAOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	360,430	360,430	360,430	360,430	100.0%	0	0	METRO LINEAL	303.86	303.86	100.0%	25A. AV. SUR/CENTRAL 76A. OTE.
60040	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE	16-CACAOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	70	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	401,929	401,929	401,929	401,929	100.0%	0	0	METRO LINEAL	202.80	202.80	100.0%	2A SUR/4A Y 8A CALLE PTE Y 8A. CALLE PTE./2A Y CENTRAL SUR,BARRIO EMILIANO ZAPATA
	URBANIZACION MUNICIPAL																					
	CALLES																					
	CONSTRUCCIÓN																					
24417	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (PAVIMENTACION DE CALLE)	16-CACAOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	531,343	531,343	531,343	531,343	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	819.94	819.94	100.0%	2A. AV. SUR ENTRE CENTRAL Y 4A. PONIENTE, BARRIO E. ZAPATA. ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANOBRAS. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
24414	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (PAVIMENTACION DE CALLE)	16-CACAOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	68	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	593,487	593,487	593,487	593,487	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,318.57	1,318.57	100.0%	7A. AV. NORTE/5 Y 9 NORTE, BARRIO GUADALUPE. OBRA EJECUTADA CON RECURSO BANOBRAS. EL TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
24419	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (PAVIMENTACION DE CALLE)	16-CACAOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	487,571	487,571	487,571	487,571	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	997.60	997.60	100.0%	7A. AV. NORTE SUR/ 1A. Y 2A. ORIENTE, BARRIO GUADALUPE. ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANOBRAS. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
24422	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (PAVIMENTACION DE CALLE)	16-CACAOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	677,217	677,217	677,217	677,217	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,303.83	1,303.83	100.0%	7A. AV. NORTE SUR/2A. Y 6A. ORIENTE, BARRIO ALVARO OBREGON. ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANOBRAS. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
24418	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (PAVIMENTACION DE CALLE)	16-CACAOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	418,438	418,438	418,438	418,438	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	867.76	867.76	100.0%	7A. AV. NORTE/ 1A. Y 5A. ORIENTE, BARRIO GUADALUPE. ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANOBRAS. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
17804	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (PAVIMENTACION DE CALLES)	16-CACAOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	615,458	615,458	615,458	615,458	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,135.45	1,135.45	100.0%	PAVIMENTACION HCA DE CALLE. 7A. AV. NORTE/9A. Y 13A. OTE., BARRIO GUADALUPE. OBRA EJECUTADA CON RECURSO DE BANOBRAS. EL TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
44118	CONSTRUCCION DE ANDADORES	16-CACAOATÁN	EL PROGRESO	RURAL	76	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	286,229	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,710.38	1,710.38	100.0%	
27722	PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAOATÁN	AGUA CALIENTE	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	546,436	546,436	546,436	546,436	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	720.00	720.00	100.0%	
29932	PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	825,884	712,735	712,735	712,735	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	627.44	627.44	100.0%	2. AV. SUR ENTRE 8. Y 12. CALLE PONIENTE, BARRIO EMILIANO ZAPATA; ESTA OBRA INCL. REHAB. DE DRENAJE Y AGUA POTABLE
30389	PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,129,458	1,129,458	1,129,458	1,129,458	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	769.68	769.68	100.0%	1A. AV. NORTE SUR ENTRE 1A.Y 3A. ORIENTE, BARRIO A. OBREGON, INCL. REHAB. DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE
29974	PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	84	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	362,947	356,600	356,600	356,600	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	384.00	384.00	100.0%	17. AV. NORTE, ENTRE 7. Y 9. ORIENTE, CABECERA MUNICIPAL, INCL. REHAB. DE AGUA POTABLE ESTE PROYECTO SUFRIÓ MOD. POR AJUSTE DE COSTOS
39193	PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	42	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,388,402	1,982,978	1,982,978	1,982,978	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,921.75	1,921.75	100.0%	1A. AV. SUR ENTRE 6A. Y 14A. CALLE ORIENTE, BARRIO ALVARO OBREGON, INCL. REHAB. DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE. ESTA OBRA TUVO AJUSTE DE COSTOS
60009	PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	85	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81,390	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	871.64	871.64	100.0%	12A. CALLE OTE./13A., 15A., 17A. Y 19A. AV. SUR, CAB. MPAL. ESTA OBRA TIENE APORTACION DE CHIAPAS SOLIDARIO \$ 200,000.00
30388	PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAOATÁN	FAVA DE ORO	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,254,668	1,181,622	1,181,622	1,181,622	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,586.56	1,586.56	100.0%	
29894	PAVIMENTACION DE CALLES	16-CACAOATÁN	AHUACATLÁN	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,522,444	2,479,267	2,479,267	2,479,267	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,008.61	4,008.61	100.0%	
43055	PAVIMENTACION DE CALLES	16-CACAOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	637,127	570,000	570,000	570,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	574.60	574.60	100.0%	
30398	PAVIMENTACION DE CALLES	16-CACAOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	61	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,218,633	1,198,833	1,198,833	1,198,833	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	870.53	870.53	100.0%	CENTRAL ORIENTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A. SUR, BARRIO GUADALUPE, INCL. REHAB. DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE
30396	PAVIMENTACION DE CALLES	16-CACAOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	779,733	779,733	779,733	779,733	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	677.10	677.10	100.0%	1A. AV. NORTE SUR ENTRE 2A. Y 6A. ORIENTE, BARRIO GUADALUPE, INCL. REHAB. DE ALCAN.Y AGUA POTABLE
30383	PAVIMENTACION DE CALLES	16-CACAOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,109,571	843,316	843,316	843,316	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	737.68	737.68	100.0%	1A. AV. NORTE ENTRE 1A. Y 5A. ORIENTE, BARRIO GUADALUPE, INCL. REHAB. DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE
30373	PAVIMENTACION DE CALLES	16-CACAOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,730,373	1,419,609	1,419,609	1,419,609	100.0%	0						

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulados al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												14	15	16								
43009	PAVIMENTACION DE CALLES	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	616,453	604,808	604,808	604,808	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	487.94	487.94	100.0%	17A.- PONIENTE ENTRE CENTRAL Y 2A.- AV.NORTE, BARRIO MIGUEL HIDALGO
60018	PAVIMENTACION DE CALLES	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	66	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	741,041	741,041	741,041	741,041	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	934.31	934.31	100.0%	8A.- CALLE OTE / CENTRAL Y 3A.- AV. SUR.CABECERA MUNICIPAL
39202	PAVIMENTACION DE CALLES	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	75	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	724,641	661,500	661,500	661,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	371.80	371.80	100.0%	
29864	PAVIMENTACION HCA. DE CALLES	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,785,442	2,737,763	2,737,763	2,737,763	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,388.85	3,388.85	100.0%	13A AVENIDA NORTE ENTRE 17 Y 19A CALLE ORIENTE, 17A CALLE ORIENTE ENTRE 7 Y 25A AVENIDA NORTE, 15A AVENIDA NORTE ENTRE 9 Y 11A CALLE ORIENTE, BARRIO TRES HERMANOS, GUADALUPE Y ANAHUAC
29884	PAVIMENTACION HCA.DE CALLES	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	988,450	971,530	971,530	971,530	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,004.52	1,004.52	100.0%	16.- CALLE PONIENTE ENTRE 6 Y 10.- AV. SUR. Y 8.- AV. SUR, ENTRE 12.- Y 14.- CALLE PONIENTE, BARRIO EMILIANO ZAPATA.
29911	REHABILITACION DE CALLES	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	514,165	502,768	502,768	502,768	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,066.66	1,066.66	100.0%	BACHEO EN TRAMOS AISLADOS EN CABECERA MUNICIPAL
24423	MANTENIMIENTO	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	159,987	159,987	159,987	159,987	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	908.99	908.99	100.0%	VARIOS TRAMOS. CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANOBRAS. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																					
	CONSTRUCCIÓN																					
30000	CONSTRUCCION DE ANDADORES PEATONALES	16-CACAHOTÁN	EL ÁGUILA	RURAL	45	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	521,054	386,551	386,551	386,551	100.0%	0	0	METROS LINEALES	136.75	136.75	100.0%	ESTE PROYECTO SUFRIO UN AJUSTE DE COSTOSY AJUSTE DE METAS
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																					
	RED DE ELECTRICIDAD																					
	AMPLIACION																					
27979	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-CACAHOTÁN	CACAHOTÁN	RURAL	79	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,114,489	869,255	869,255	869,255	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	4.00	3.00	75.0%	BARRIO LA NORIA
29982	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	242,737	232,533	232,533	232,533	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	BARRIO LA UNIDAD
29988	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-CACAHOTÁN	LA UNIDAD	RURAL	44	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	609,173	332,100	332,100	332,100	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	2.00	1.00	50.0%	BARRIO LA UNIDAD NORTE
24428	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (AMPL. DE ENERGIA ELECTRICA)	16-CACAHOTÁN	LA UNIDAD	RURAL	49	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	92,639	92,639	92,639	92,639	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	2.00	2.00	100.0%	BARRIO LA UNIDAD NORTE. ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO BANOBRAS Y CONVENIO SEDESOL, RAMO 20. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
24429	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (AMPL. DE ENERGIA ELECTRICA)	16-CACAHOTÁN	LA UNIDAD	RURAL	80	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58,258	58,258	58,258	58,258	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO BANOBRAS Y CONVENIO SEDESOL, RAMO 20. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
24431	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (AMPL. DE ENERGIA ELECTRICA)	16-CACAHOTÁN	MONTEBELLO	RURAL	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	160,484	160,484	160,484	160,484	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	4.00	4.00	100.0%	BARRIO MONTEBELLO SUR. ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO BANOBRAS Y CONVENIO SEDESOL, RAMO 20. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
24412	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (AMPL. DE ENERGIA ELECTRICA)	16-CACAHOTÁN	24 DE JUNIO (LA GALLERA)	RURAL	73	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	70,168	70,168	70,168	70,168	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	2.00	2.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO BANOBRAS Y CONVENIO SEDESOL, RAMO 20. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
24427	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (AMPL. DE ENERGIA ELECTRICA)	16-CACAHOTÁN	MONTEBELLO	RURAL	36	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	125,229	125,229	125,229	125,229	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	4.00	4.00	100.0%	BARRIO MONTEBELLO NORTE. ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO BANOBRAS Y CONVENIO SEDESOL, RAMO 20. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																					
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																					
	CONSTRUCCIÓN																					
27733	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN COBACH 03	16-CACAHOTÁN	ROSARIO IXTAL	RURAL	52	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	340,885	340,885	340,885	340,885	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	201.00	201.00	100.0%	
39205	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	16-CACAHOTÁN	EL PLATANAR	RURAL	74	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	928,512	911,791	911,791	911,791	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	420.16	420.16	100.0%	
39189	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA	16-CACAHOTÁN	GUATIMOC	RURAL	59	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,897,302	1,864,825	1,864,825	1,864,825	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	522.00	522.00	100.0%	
39183	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA	16-CACAHOTÁN	MIXCUM	RURAL	29	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,611,870	1,584,279	1,584,279	1,584,279	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	539.40	539.40	100.0%	
39176	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA	16-CACAHOTÁN	FAJA DE ORO	RURAL	28	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,910,076	1,877,381	1,877,381	1,877,381	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	545.75	545.75	100.0%	
	MEJORAMIENTO																					
29765	REHABILITACION DE CASA COMUNAL	16-CACAHOTÁN	TOQUIÁN	RURAL	83	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	206,114	202,570	202,570	202,570	100.0%	0	0	M2, TALLER	120.00	120.00	100.0%	
	PREESCOLAR																					
	CONSTRUCCIÓN																					
29821	CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	99,811	86,175	86,175	86,175	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	I.N. ANAHUAC, BARRIO ANAHUAC
17790	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (CONSTRUCCION DE BANDA PERIM.)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	143,643	143,643	143,643	143,643	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	91.32	91.32	100.0%	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PRIM. DR. BELISARIO DOMINGUEZ. OBRA EJECUTADA CON RECURSO DE BANOBRAS. EL TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
44173	CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR	16-CACAHOTÁN	CAMAMBÉ	RURAL	25	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	92,688	85,093	85,093	85,093	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
29807	CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	98,973	87,351	87,351	87,351	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	ESC. PRIM. TENOCHTITLAN, BARRIO ANAHUAC
39182	CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR (BIBLIOTECA)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	81	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	151,687	150,529	150,529	150,529	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	110.18	110.18	100.0%	PRIMARIA 13 DE SEPTIEMBRE, CABECERA MUNICIPAL
60122	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PRIM. CHIAPAS LIBRE	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	86	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100,262	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	281.00	281.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSO CON CHIAPAS SOLIDARIO
30400	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	16-CACAHOTÁN	LA BOQUILLA	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	400,786	337,759	337,759	337,759	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	336.00	336.00	100.0%	PRIM. BIL. JUAN ALDAMA
25315	CONSTRUCCION DE UN AULA (COMPLEMENTO)	16-CACAHOTÁN	LA PRIMAVERA	RURAL	78	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	54,729	54,729	54,729	54,729	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN MEZCLA DE RECURSO CON LA SEC. DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL.
	SECUNDARIA																					
44142	CONST. DE ANEXO ESCOLAR, TELESEC. 1312	16-CACAHOTÁN	PLATANILLO	RURAL	50	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	92,688	84,962	84,962	84,962	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
29744	CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	187,529	177,620	177,620	177,620	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	ESC. SEC. TÉCNICA 15, BARRIO MIGUEL HIDALGO
39210	CONSTRUCCION DE SANITARIOS, TELESEC. 059	16-CACAHOTÁN	UNIÓN ROJA	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	221,193	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	237.42	237.42	100.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																					
	PISO FIRME																					

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												14	15										16
6179	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: PISO FIRME	16-CACAOATÁN	CACAOATÁN	RURAL	43	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,339,464	1,339,464	1,339,464	1,339,464	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	31,892.00	31,892.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSO CON OBRAS DEL RAMO 20, PROGRAMA DE DESARROLLO EN ZONAS PRIORITARIAS.	
6185	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: TECHO DIGNO	16-CACAOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	71	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	17,550	17,550	17,550	17,550	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	307.40	307.40	100.0%		
2795	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: TECHO DIGNO	16-CACAOATÁN	CACAOATÁN	RURAL	72	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,343,333	1,343,333	1,343,333	1,343,333	100.0%	0	0	VIVIENDA	600.00	600.00	100.0%	VARIAS LOCALIDADES. SUMINISTRO DE LAMINA. LA MANO DE OBRA CORRESPONDE A LA COMUNIDAD, ESTA OBRA SE DIVIDIO EN 2 EXPEDIENTES POR LOCALIDAD	
2771	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAOATÁN	AZTECA	RURAL	48	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	184,196	179,737	179,737	179,737	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.06	0.06	100.0%		
3917	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAOATÁN	BELLAVISTA	RURAL	55	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	369,174	110,752	110,752	110,752	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.10	0.08	80.0%		
2971	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAOATÁN	CACAOATÁN	RURAL	54	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	209,461	202,973	202,973	202,973	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.12	0.12	100.0%	CANTON LA CEIBA, PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO	
2972	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAOATÁN	MIRAMAR	RURAL	58	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	218,105	215,414	215,414	215,414	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.70	0.70	100.0%		
3040	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAOATÁN	SAN VICENTE	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	391,339	385,164	385,164	385,164	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.14	0.14	100.0%		
3040	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAOATÁN	SANTA MARIA LA VEGA	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	372,909	367,197	367,197	367,197	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.09	0.09	100.0%		
3040	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAOATÁN	TOQUIAN LAS NUBES	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	475,373	468,066	468,066	468,066	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.15	0.15	100.0%		
2442	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (PAVIMENTACION DE CAMINO)	16-CACAOATÁN	ALPUJARRAS	RURAL	82	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	177,063	177,063	177,063	177,063	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.12	0.12	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DE BANOBRAS. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012.	
5828	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAOATÁN	BENITO JUÁREZ EL PLAN	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	416,722	240,000	240,000	240,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.12	0.12	100.0%		
3521	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA	16-CACAOATÁN	ROSARIO IXTAL	RURAL	57	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	54,041	53,250	53,250	53,250	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	11.60	11.60	100.0%		
5685	GASTOS INDIRECTOS	16-CACAOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,284,853	879,949	879,949	879,949	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	INC. SUELDO DE SUPERVISORES, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE COMPUTO, MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA, MANTENIMIENTO VEHICULOS Y GASOLINA	
3038	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO BANOBRAS	16-CACAOATÁN	CACAOATÁN	URBANO	20	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	215,117	215,117	215,117	215,117	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
5709	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	16-CACAOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	503,940	457,820	457,820	457,820	100.0%	0	0	ASISTENCIA	3.00	3.00	100.0%	ASISTENCIA DE DOS LIC. EN INFORMATICA Y UN CONTADOR PUBLICO. ESTE PROYECTO TUVO AJUSTE EN EL PRESUPUESTO	
5713	CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (PRODIM)	16-CACAOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	254,820	229,338	229,338	229,338	100.0%	0	0	CURSO	10.00	7.00	70.0%		
7-CHIAPAS RECURSO 2012																							
APORTACIONES FEDERALES																							
FORTAMUN											19,257,726	14,427,149	14,427,149	14,427,149	100.0%	0	0	0	208,116.00	208,113.75	100.0%		
FORTAMUN																							
INVERSION																							
OBRA PÚBLICA																							
REHABILITACION																							
6111	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	16-CACAOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	97,210	97,210	97,210	97,210	100.0%	0	0	LUMINARIA	37.00	37.00	100.0%	ADQ. DE ACCESORIOS PARA REHABILITAR LAMPARAS YA EXISTENTES. ESTE PROYECTO TIENE MEZCLA DE RECURSO FAFM 2012 \$97,209.54 Y AHORROS PRESUP. FAFM 2011 \$11,741.96, TOTAL \$108,951.50	
EQUIPAMIENTO																							
OTROS																							
2815	APOYO A BRIGADAS DE INCENDIOS FORESTALES	16-CACAOATÁN	CACAOATÁN	URBANO	2	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	49,500	49,500	49,500	49,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	APOYO A BRIGADAS DE INCENDIOS FORESTALES DEL MES DE FEBRERO AL MES DE ABRIL, COMO APOYO EN LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES	
2803	EQUIPAMIENTO A BRIGADAS VOLUNTARIAS DE PROTECCION CIVIL	16-CACAOATÁN	CACAOATÁN	URBANO	4	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	400,432	400,432	400,432	400,432	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	EQUIPAMIENTO A 400 PERSONAS QUE CONFORMAN LAS BRIGADAS VOLUNTARIAS DE PROTECCION CIVIL EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	
6110	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	16-CACAOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	252,204	252,204	252,204	252,204	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%		
GASTO CORRIENTE																							
SERVICIOS PERSONALES																							
6066	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA BIBLIOTECAS DEL MPIO.	16-CACAOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	668,098	440,559	440,559	440,559	100.0%	0	0	PERSONA	22.00	22.00	100.0%	VARIAS BIBLIOTECAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPIO.	
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																							
6076	ADQUISICION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	16-CACAOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	66,666	23,668	23,668	23,668	100.0%	0	0	VEHICULO	3.00	1.00	33.3%	PAGO DE SEGURO PARA 3 VEHICULOS DE LA UMPC, CON NO. ECON. 04, 05 Y 06	
2802	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	16-CACAOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	1.00	100.0%	INCLYE 2 UNIFORMES POR POLICIA, UNO PARA TRANSITO Y VIALIDAD Y EL OTRO PARA POLICIAS MUNICIPALES	
6069	ALIMENTACION A POLICIAS, MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y SEGURO PARA PATRULLAS	16-CACAOATÁN	CACAOATÁN	URBANO	17	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,382,988	1,379,818	1,379,818	1,379,818	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE ALIMENTACION A 70 POLICIAS, MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE A 8 PATRULLAS DE LA DIR. SEG. PUB. MPAL.	
6069	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA UNIDAD MPAL. DE PROTECCION CIVIL	16-CACAOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,619,524	945,658	945,658	945,658	100.0%	0	0	PERSONA	30.00	30.00	100.0%		
6064	CONTRATACION DE POLICIAS	16-CACAOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	7,833,824	5,284,275	5,284,275	5,284,275	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	1.00	100.0%	CONTRATACION DE 140 POLICIAS, INCL. SUELDO, AGUINALDO, IMPUESTOS, DESPENSA EN EFECTIVO, SEGURO PARA POLICIAS. ESTE PROYECTO TUVO UN AJUSTE EN LOS SUELDO E IMPUESTOS	
6067	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMSEP	16-CACAOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	155,681	91,357	91,357	91,357	100.0%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%	INCL. SUELDO, AGUINALDO E IMPUESTOS	
6070	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PART. CIUDADANA	16-CACAOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	124,509	85,480	85,480	85,480	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.75	75.0%	INCL. PAGO DE SECRETARIA Y ASESOR LEGAL, SUELDO, AGUINALDO E IMPUESTOS, MATERIAL DE OFICINA, DE COMPUTO Y DE LIMPIEZA, VIATICOS Y PASAJES PARA PERSONAL DEL COMITE	
2801	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA UNIDAD MPAL. DE PROTECCION CIVIL	16-CACAOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	221,197	221,188	221,188	221,188	100.0%	0	0	VEHICULO	6.00	6.00	100.0%		
2816	PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA	16-CACAOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,010,514	262,434	262,434	262,434	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	1.00	100.0%	INC. PAGO DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ AL CENTRO DE EVALUACION Y CONFIANZA	
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR																							
6060	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA RECOLECCION DE BASURA	16-CACAOATÁN	CACAOATÁN	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	770,182	507,270	507,270	507,270	100.0%	0	0	PERSONA	23.00	23.00	100.0%		
6065	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MEDICA DE SALUD	16-CACAOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,131,946	921,090	921,090	921,090	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	PERSONAL OPERATIVO 30	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												14	15	16								
6073	CURSO TALLER REHABILITACION DE CAFETALES	16-CACAHGATÁN	EL-PLATANAR	RURAL	10	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	82,500	74,250	74,250	74,250	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
61104	DESAYUNOS ESCOLARES	16-CACAHGATÁN	CACAHGATÁN	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	742,048	742,048	742,048	742,048	100.0%	0	0	DESAYUNADOR	173,752.00	173,752.00	100.0%	
28144	PROGRAMA ALIMENTARIO DE TORTILLA	16-CACAHGATÁN	CACAHGATÁN	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,879,236	1,879,236	1,879,236	1,879,236	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	UN KILO DE TORTILLA PARA 1283 BENEFICIARIOS DIRECTOS
28064	REHABILITACION DE CAFETALES	16-CACAHGATÁN	CACAHGATÁN	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	169,472	169,472	169,472	169,472	100.0%	0	0	PLANTA	34,231.00	34,231.00	100.0%	ADQUISICION DE PLANTAS DE CAFE PARA RENOVAR LAS PLANTACIONES, VARIAS COMUNIDADES. ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO FONDO 4 2012 \$ 169,471.66 Y FONDO 4 EJERCICIOS ANTERIORES \$ 53,028.34. CON UN TOTAL DE \$ 222,500.00
7-CHIAPAS RECURSO 2011																						
APORTACIONES FEDERALES																						
FORTAMUN																						
FORTAMUN																						
INVERSION																						
OBRA PÚBLICA																						
REHABILITACION																						
61115	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	16-CACAHGATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	11,742	11,742	11,742	11,742	100.0%	0	0	LUMINARIA	37.00	37.00	100.0%	ADQ.DE ACCESORIOS PARA REHABILITAR LAMPARAS YA EXISTENTES. ESTE PROYECTO TIENE MEZCLA DE RECURSO FAFM 2012 597,209.54 Y AHORROS PRESUP. FAFM 2011 511,741.96, TOTAL \$108,953.50
61772	REHABILITACION DE EDIFICIO DE ESCUELAS	16-CACAHGATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	535,897	535,897	535,897	535,897	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,077.27	10,077.27	100.0%	SEC. LEYES DE REFORMA Y ESC. PRIM. CHIAPAS LIBRE. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN MUROS, PLAFONES Y HERRERIA.
96473	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR	16-CACAHGATÁN	CACAHGATÁN	URBANO	10	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	65,200	65,200	65,200	65,200	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO DEL RAMO 20 SEDESOL POR \$ 1,047,840.00 Y FONDO 4, RUBRO DE PROTECCION CIVIL \$275,000.00. OBRA REFERENDADA 2011, IMPORTE REFERENDADO \$65,200.00 PAGADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2012 Y PAGADO EN 2011 \$209,800.00 DEL FONDO 4
7-CHIAPAS RECURSO 2010																						
APORTACIONES FEDERALES																						
FORTAMUN																						
FORTAMUN																						
28102	REHABILITACION DE CAFETALES	16-CACAHGATÁN	CACAHGATÁN	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	53,028	53,028	53,028	53,028	100.0%	0	0	PLANTA	18,231.00	18,231.00	100.0%	ADQUISICION DE PLANTAS DE CAFE PARA RENOVAR LAS PLANTACIONES, VARIAS COMUNIDADES. ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO FONDO 4 2012 \$ 169,471.66 Y FONDO 4 EJERCICIOS ANTERIORES \$ 53,028.34. CON UN TOTAL DE \$ 222,500.00