

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
7-CHIAPAS RECURSO 2012																						
APORTACIONES FEDERALES																						
FAIS																						
FISM																						
	AGUA POTABLE																					
	OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL																					
	CONSTRUCCIÓN																					
72669	CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACION PLUVIAL	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2012-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	620,521	609,784	609,784	609,784	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																					
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																					
123562	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	24-CHANAL	LA MENDOZA	RURAL	F3-2012-54	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	155,768	155,768	155,768	155,768	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO ATRAVES DE UNIDAD 262, CON GOBIERNO FEDERAL ATRAVES DE SEDESOL (PDZP) Y DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM). UNIDAD 262 569,599.00 SEDESOL (PDZP) 832,318.00 FISM 155,768.00 TOTAL 1,557,685.00
123439	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTOS IRA. ETAPA	24-CHANAL	SIBERIA	RURAL	F3-2012-53	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	913,628	913,628	913,628	913,628	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN MEZCLA DE RECURSO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO ATRAVES DE LA UNIDAD 262 Y CON EL GOBIERNO FEDERAL ATRAVES DE SEDESOL (PDZP) Y DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (SEDESOL (PDZP) 4,880,967.00 UNIDAD 262 3,341,687.00 FISM (2012) 913,628.00 TOTAL DE LA OBR 9,136,282.00)
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																					
	CALLES																					
83308	APERTURA DE CALLES	24-CHANAL	SIBERIA	RURAL	FIII-025-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	1,005,344	301,602	301,602	301,602	100.0%	0	0	METROS	1,043.74	500.00	47.9%	
72748	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO RURAL TRAMO E.C. 20 DE NOVIEMBRE - CHANALITO	24-CHANAL	CHANALITO	RURAL	F3-2012-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	652,096	652,096	652,096	652,096	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,120.00	1,120.00	100.0%	
72889	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO RURAL TRAMO NUEVO PORVENIR - SAQUILCHÉN	24-CHANAL	SAQUILCHÉN	RURAL	F3-2012-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	748,514	748,514	748,514	748,514	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,453.00	1,453.00	100.0%	
91803	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO RURAL TRAMO SAQUILCHÉN - NUEVO PORVENIR	24-CHANAL	SAQUILCHÉN	RURAL	F3-047-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	248,604	248,604	248,604	248,604	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	482.00	482.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL CAMINO SAQUILCHEN - NUEVO PORVENIR
83011	PAVIMENTACION DE CALLE (CHORITO), BARRIO NUEVO	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	FIII-022-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	528,772	528,772	528,772	528,772	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	816.00	816.00	100.0%	
83114	PAVIMENTACION DE CALLE (JOSE MARIA MORELOS) BARRIO CENTRO YAXNICHIL	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	FIII-023-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	692,116	692,116	692,116	692,116	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,185.00	1,185.00	100.0%	
83242	PAVIMENTACION DE CALLE (JUSTO SIERRA) BARRIO PÁMAL AQUIL	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	FIII-024-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	692,116	692,116	692,116	692,116	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,185.00	1,185.00	100.0%	
92469	PAVIMENTACION DE CALLE (MARZO) AMPLIACION BARRIO LA MONTAÑA	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-050-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	884,148	879,117	879,117	879,117	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,215.00	1,215.00	100.0%	
82619	PAVIMENTACION DE CALLE (MARZO) BARRIO LA MONTAÑA	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	FIII-021-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	730,678	730,678	730,678	730,678	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,140.00	1,140.00	100.0%	
92233	PAVIMENTACION DE CALLE (PANTEÓN) BARRIO A ISLA	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-049-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	493,548	493,548	493,548	493,548	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	
82455	PAVIMENTACION DE CALLE (SALIDA AL NARANJAL)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	FIII-020-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	638,044	638,044	638,044	638,044	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,080.00	1,080.00	100.0%	
72934	PAVIMENTACION DE CALLES	24-CHANAL	NARANJAL	RURAL	F3-2012-06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	692,160	692,160	692,160	692,160	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,299.00	1,299.00	100.0%	
73043	PAVIMENTACION DE CALLES	24-CHANAL	SAXCHILBALTÉ	RURAL	F3-2012-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	651,298	651,298	651,298	651,298	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	917.00	917.00	100.0%	
73112	PAVIMENTACION DE CALLES (GUADALUPE VICTORIA), BARRIO YAXNICHIL	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2012-04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	730,739	730,739	730,739	730,739	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,320.00	1,320.00	100.0%	
73299	PAVIMENTACION DE CALLES (VICENTE GUERRERO) BARRIO YAXNICHIL	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2012-05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	736,499	736,499	736,499	736,499	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	
	AMPLIACION																					
91699	PAVIMENTACION DE CALLE (CHORRITO) AMPLIACION (BARRIO NUEVO)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-046-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	653,720	652,472	652,472	652,472	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,215.00	1,215.00	100.0%	
91598	PAVIMENTACION DE CALLES (GUADALUPE VICTORIA) AMPLIACION (BARRIO CENTRO YAXNICHIL)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-048-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	1,453,432	1,432,317	1,432,317	1,432,317	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,680.00	1,680.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																					
	PRIMARIA																					
	CONSTRUCCION																					
90555	CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE GUADALUPE VICTORIA CLAVE 07DPB0456K	24-CHANAL	ONILJA	RURAL	F3-042-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	548,721	548,721	548,721	548,721	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
76813	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CLAVE 07DPB12880 (BARRIO NUEVO)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2012-08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	605,571	605,571	605,571	605,571	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	695.00	695.00	100.0%	
93055	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CARMEN G. BASURTO CLAVE: 07DPB0541K (CHANAL, BARRIO BAJO)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2012-51	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	1,226,344	1,226,344	1,226,344	1,226,344	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	540.00	540.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CANCHA Y EL TECHADO DE LA MISMA
77037	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JOSE VASCONCELOS CALDERON CLAVE 07DPB2155E	24-CHANAL	SAN JOSE TIZALCHÉN	RURAL	F3-2012-09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	748,605	736,631	736,631	736,631	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	695.00	695.00	100.0%	OBRA AL 100% TERMINADA FISICAMENTE. EL SALDO KE PRESENTE CORRESPONDE A IMPUESTO NO PAGADOS
78340	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE 07DPB1241U	24-CHANAL	TZIALNICH	RURAL	F3-2012-10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	871,479	871,479	871,479	871,479	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	695.00	695.00	100.0%	
82328	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 07DPB0571E (BARRIO PAMAL AQUIL)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	FIII-019-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	605,571	602,059	602,059	602,059	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% FISICAMENTE EL SALDO SON IMPUESTOS POR PAGAR
82151	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ADOLOFO LOPEZ MATEOS CLAVE 07DPB1508L (BARRIO LA ISLA)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	FIII-018-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	605,571	605,571	605,571	605,571	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
78423	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA SALAZAR CLAVE 07DPB0544H (BARRIO LA MONTAÑA)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2012-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	664,364	638,778	638,778	638,778	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	695.00	695.00	100.0%	
79133	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 07DPB0457M	24-CHANAL	SAXCHILBALTÉ	RURAL	F3-2012-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	718,627	614,398	614,398	614,398	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	695.00	660.00	95.0%	
87427	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE DIOS PEZA CLAVE 07DPB2422K	24-CHANAL	FRONTERA MEXIQUITO	RURAL	F3-036-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	591,170	591,170	591,170	591,170	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
93554	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ANGEL ALBINO CORZO CLAVE 07DPB3207A	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2012-52	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	655,376	655,376	655,376	655,376	100.0%	16.63%	16.63%	METROS CUADRADOS, CANCHA	540.00	540.00	100.0%	
83742	TECHADO DE CNCHA DEPORTIVA PRIMARIA BILINGUE CENTRO REVOLUCION CLAVE 07DPB2420M (CHANAL BARRIO CENTRO YAXNICHIL)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	FIII-029-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	620,111	600,829	600,829	600,829	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
	SECUNDARIA																					
91027	CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA TELESECUNDARIA NO. 883 BELISARIO DOMÍNGUEZ	24-CHANAL	SIBERIA																			

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	18-15/13	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
83909	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA.	24-CHANAL	TZAJALNICH	RURAL	FII-031-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL	543,121	447,404	447,404	447,404	100.0%	0	0	VIVIENDA	24.00	24.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICION DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA	
87494	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA (BARRIO BAJO)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-037-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	1,466,533	1,179,000	1,179,000	1,179,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	45.00	45.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA Y PAGO DE MANO DE OBRA.	
90426	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA (BARRIO LA MONTAÑA)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-041-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	1,014,499	803,642	803,642	803,642	100.0%	0	0	VIVIENDA	33.00	33.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA Y PAGO DE MANO DE OBRA	
87082	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA (BARRIO NUEVO)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-035-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	848,398	691,318	691,318	691,318	100.0%	0	0	VIVIENDA	44.00	44.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA Y PAGO DE MANO DE OBRA	
86613	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA. (BARRIO PAMAL AQUIL)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-032-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	566,125	456,811	456,811	456,811	100.0%	0	0	VIVIENDA	35.00	35.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA Y PAGO DE MANO DE OBRA.	
91302	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	24-CHANAL	CHANALITO	RURAL	F3-045-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	75,266	66,088	66,088	66,088	100.0%	0	0	VIVIENDA	3.00	3.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL.	
87018	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA (BARRIO STIMULA)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	FII-034-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	208,100	169,030	169,030	169,030	100.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	6.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA Y PAGO DE MANO DE OBRA.	
89679	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BARRIO LA ISLA)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-039-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	313,598	237,832	237,832	237,832	100.0%	0	0	VIVIENDA	16.00	16.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (REPULOS EN MURO, PUERTAS, VENTANAS)	
90928	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA.	24-CHANAL	SIBERIA	RURAL	F3-043-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	1,641,039	1,641,039	1,641,039	1,641,039	100.0%	0	0	VIVIENDA	201.00	201.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMINA PARA LA TECHUMBRE DE 201 VIVIENDAS	
	TECHO DE CONCRETO CONSTRUCCION																						
87991	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO (BARRIO BAJO)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-038-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL	944,869	769,973	769,973	769,973	100.0%	0	0	VIVIENDA	31.00	31.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO Y PAGO DE MANO DE OBRA	
89984	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO (BARRIO CENTRO YANINICH)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-040-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	688,699	571,716	571,716	571,716	100.0%	0	0	VIVIENDA	36.00	36.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO Y PAGO MANO DE OBRA	
86966	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO (BARRIO PAMAL AQUIL)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-033-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	565,074	492,460	492,460	492,460	100.0%	0	0	VIVIENDA	42.00	42.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO Y PAGO DE MANO DE OBRA.	
	CAMINOS RURALES																						
	CAMINOS DE SACACOSECHA																						
83646	APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA, TRAMO E.C. PAKALTULAN-PAIXAN (CHANAL, BARRIO BAJO)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	FII-028-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	983,084	968,907	968,907	968,907	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.29	1.29	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% TERMINADA FISICAMENTE EL SALDO CORRESPONDE A PAGO DE IMPUESTOS.	
79701	APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA, TRAMO NUEVO PORVENIR - YUT CHEN CADENAMIENTO 0+000 AL +081.676	24-CHANAL	NUEVO PORVENIR	RURAL	F3-2012-16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	865,192	852,721	852,721	852,721	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.08	1.08	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE 100% EL SALDO CORRESPONDE A IMPUESTOS POR PAGAR	
	CAMINOS RURALES																						
81714	APERTURA DE CAMINO RURAL, TRAMO EL BOSQUE - SAN ISIDRO LA FLORECLLA, CADENAMIENTO 0+000 AL 2+340	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2012-17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	2,207,694	2,176,955	2,176,955	2,176,955	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.34	2.34	100.0%	EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD ES SAN ISIDRO LA FLORECLLA, LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE EL SALDO SON IMPUESTOS POR PAGAR.	
83544	APERTURA DE CAMINO TRAMO E.C. FRONTERA MEXIQUITO - PUERTO MORELOS CADENAMIENTO 0+000 AL 0+500	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	FII-027-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	567,839	531,187	531,187	531,187	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.50	100.0%	LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% EL SALDO ES UN AHORRO PRESUPUESTAL	
	MUROS DE CONTENCIÓN																						
83469	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	24-CHANAL	SIBERIA	RURAL	FII-026-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	214,296	214,296	214,296	214,296	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	71.52	71.52	100.0%		
	GASTOS INDIRECTOS																						
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																						
	INTEGRACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS																						
80856	GASTOS INDIRECTOS	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2012-13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,411,042	922,063	922,063	922,063	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%		
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																						
	GESTION																						
	COORDINACION INTERINSTITUCIONAL																						
81082	ASESORIA Y CONSULTORIA (PRODIM)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2012-14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	705,521	529,141	529,141	529,141	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN ASESORIA Y CONSULTORIA AL PERSONAL ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA.	
	ORGANIZACIONAL																						
	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS)																						
81382	CURSOS DE INSTITUCIONES ACADEMICAS PUBLICAS Y PRIVADAS (PRODIM)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2012-15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	235,173	188,139	188,139	188,139	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%		
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2012</b>																							
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																							
	<b>FORTAMUN</b>										<b>4,299,332</b>	<b>2,971,257</b>	<b>2,971,257</b>	<b>2,971,257</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,055.00</b>	<b>1,055.00</b>	<b>100.0%</b>			
<b>FORTAMUN</b>																							
	<b>INVERSION</b>																						
	<b>EQUIPAMIENTO</b>																						
	<b>OTROS</b>																						
65018	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F4-008-2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	95,919	95,919	95,919	95,919	100.0%	0	0	PERSONA	33.00	33.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA 06 POLICIAS MUNICIPALES Y 27 POLICIAS CIUDADANO SOLIDARIO.	
	<b>GASTO CORRIENTE</b>																						
	<b>OTROS GASTOS DE OPERACION</b>																						
65019	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	24-CHANAL	SIBERIA	RURAL	F4-007-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	224,112	224,112	224,112	224,112	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA ELABORACION Y ESTUDIO DE UN PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO LA LOCALIDAD DE SIBERIA.	
65020	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS ACCIONES DEL RAMO 33	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F4-2012-06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CHANAL	428,400	319,800	319,800	319,800	100.0%	0	0	PERSONA	2.00	2.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONTRATACION DE 02 PERSONAS, PARA EL APOYO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	
	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>																						
70714	PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F4-2012-11	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	1,023,216	432,473	432,473	432,473	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN EL PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA	
	<b>ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA</b>																						
65021	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA 02 VEHICULOS ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F4-2012-01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	252,000	189,000	189,000	189,000	100.0%	0	0	VEHICULO	2.00	2.00	100.0%	ESTA CAPTURA SUSTITUYE A LA CAPTURA DE NUMERO DE FOLIO 63537 POR ESTAR MAL CAPTURADO EL DESTINO DEL GASTO.	
67023	ADQUISICION DE DIFERENTES HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F4-2012-09	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	19,955	19,955	19,955	19,955	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICION DE DIFERENTES HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL COMO: PALAS, PICOS, CARRETIILLAS, MARRROS.	
65022	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE 01 VEHICULOS PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F4-2012-05	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	224,476	224,476	224,476	224,476	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE UN VEHICULO PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	
66479	CONTRATACION DE UN COORDINADOR Y GRATIFICACION DE POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F4-2012-02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	1,137,259	848,900	848,900	848,900	100.								