

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Trimestre		Programado	Ejercido	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrada	Programado		Ejercido	Generados							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
7.-CHIAPAS RECURSO 2012																							
APORTACIONES FEDERALES																							
FAIS																							
RISM																							
	AGUA POTABLE																						
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																						
	CONSTRUCCIÓN																						
166605	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	33-EL PORVENIR	SAN JOSÉ LAS PILAS	RURAL	070-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2,376,928	2,376,928	2,376,928	2,376,928	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
166624	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ	URBANO	070-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		3,219,216	3,219,216	3,219,216	3,219,216	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
166684	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	33-EL PORVENIR	CHIMALAPA	RURAL	070-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,571,397	1,571,397	1,571,397	1,571,397	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
166682	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ	URBANO	070-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		320,000	320,000	320,000	320,000	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
166603	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	33-EL PORVENIR	SAN JOSÉ LAS PILAS	RURAL	070-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																						
166550	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETEPA	33-EL PORVENIR	LAS SALVIAS	RURAL	070-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		428,049	428,049	428,049	428,049	100.0%	0	0		900.00	900.00	100.0%	
	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																						
	CONSTRUCCIÓN																						
166563	CONSTRUCCION DE TANQUES (PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA)	33-EL PORVENIR	LAS PILAS	RURAL	070-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		522,379	522,379	522,379	522,379	100.0%	0	0		21.00	21.00	100.0%	
166561	CONSTRUCCION DE TANQUES (PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE)	33-EL PORVENIR	MALE	RURAL	070-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		679,155	679,155	679,155	679,155	100.0%	0	0		29.00	29.00	100.0%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																						
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																						
166544	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ	URBANO	070-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		486,120	486,120	486,120	486,120	100.0%	0	0		129.00	129.00	100.0%	
166552	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ	URBANO	070-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		876,002	876,002	876,002	876,002	100.0%	0	0		213.00	213.00	100.0%	
	AMPLIACION																						
166634	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (5A CALLE PONIENTE)	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ	URBANO	070-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		465,855	465,855	465,855	465,855	100.0%	0	0		213.00	213.00	100.0%	
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																						
166556	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. ETAPA	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ	URBANO	070-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		728,197	728,197	728,197	728,197	100.0%	0	0		762.00	762.00	100.0%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																						
	CALLES																						
	CONSTRUCCIÓN																						
166601	CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO DE PORVENIR	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ	URBANO	070-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
166677	ESTUDIO Y PROYECTO DEL CENTRO DEPORTIVO EL PORVENIR	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ	URBANO	070-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		835,000	835,000	835,000	835,000	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
166538	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ	URBANO	070-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2,302,541	2,302,541	2,302,541	2,302,541	100.0%	0	0		4,255.75	4,255.75	100.0%	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																						
	ALUMBRADO PUBLICO																						
	OBRA COMPLEMENTARIA																						
166593	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ	URBANO	070-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		60,742	60,742	60,742	60,742	100.0%	0	0		25.00	25.00	100.0%	
	RED DE ELECTRICIDAD																						
	AMPLIACION																						
170378	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2F-3H AC3R 3/0	33-EL PORVENIR	BUENAVISTA	RURAL	070-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR		1,611,852	0	0	0	0.0%	0	0		20.00	0.00	0.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																						
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																						
	CONSTRUCCIÓN																						
166513	CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. COLEGIO DE EST. CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL EDO. CHIS. CECYT	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ	URBANO	070-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,404,262	1,404,262	1,404,262	1,404,262	100.0%	0	0		M2. PATIO	477.20	477.20	100.0%
	PREESCOLAR																						
166489	CONSTRUCCION DE ENEXO PARA COCINA Y DESAYUNOS ESCOLARES ESC. JARDIN DE NIÑOS 15 DE MAYO	33-EL PORVENIR	UNIÓN BUENAVISTA 2	RURAL	070-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		363,860	363,860	363,860	363,860	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
												Ministrada	Programado								Ejercido	18=15/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	PRIMARIA																					
166498	CONST. DE ANEXO PARA COCINA Y DES. ESCOLARES EN ESC. PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	33-EL PORVENIR	CAPILLA	RURAL	070-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	341,961	341,961	341,961	341,961	100.00	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	13.00	13.00	100.00	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ANEXO DE COCINA, QUE MIDE 13X7 METROS
166504	CONST. DE ANEXO PARA COCINA Y DES. ESCOLARES ESC. PRIM. FEDERAL IGNACIO ALDAMA	33-EL PORVENIR	EL CAMBIL	RURAL	070-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	372,578	372,578	372,578	372,578	100.00	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	13.00	13.00	100.00	ESTE PROYECTO CONSISTE EN UN DESAYUNADOR QUE MIDE 13 X 7 MTRS Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO
166493	CONST. DE ANEXO PARA COCINA Y DESAYUNOS ESCOLARES EN ESC. PRIM. FEDERAL JOSE VASCONCELOS	33-EL PORVENIR	BUENAVISTA UNO	RURAL	070-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	341,961	341,961	341,961	341,961	100.00	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	13.00	13.00	100.00	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ANEXO, EL ANEXO ES LA CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR DE 13 X 7 MTS.
166524	CONST. DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ GARCIA	33-EL PORVENIR	LAS NUBES	RURAL	070-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	627,930	627,930	627,930	627,930	100.00	0	0	METROS CUADRADOS	200.30	200.30	100.00	SE ANOTO M2 PORQUE NO SE ENCONTRO ML
166568	CONST. DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. DEL ESTADO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	33-EL PORVENIR	LAS SALVIAS	RURAL	070-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	850,648	850,648	850,648	850,648	100.00	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	201.00	201.00	100.00	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE 201 MTRS. DE BANDA PERIMETRAL Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL (201)
166534	CONST. DE TECHADO DE CANCHA DE USO MULTIPLES ESC. PRIM. BENITO JUAREZ GARCIA	33-EL PORVENIR	MOIION	RURAL	070-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,085,800	1,085,800	1,085,800	1,085,800	100.00	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	19.00	19.00	100.00	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19 X 32 MTRS. Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA (1)
166579	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. FEDERAL FERNANDO MONTES DE OCA	33-EL PORVENIR	LAS MARAVILLAS UNO	RURAL	070-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	694,245	694,245	694,245	694,245	100.00	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	221.00	221.00	100.00	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE 221 MTRS. DE BANDA PERIMETRAL Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL (221)
166573	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESC. PRIM. FEDERAL JUAN ESCUTIA	33-EL PORVENIR	NUOVA ESPERANZA	RURAL	070-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	740,092	740,092	740,092	740,092	100.00	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.00	
166633	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESCOLARES EN ESC. PRIM. FEDERAL JUAN ESCUTIA	33-EL PORVENIR	NUOVA ESPERANZA	RURAL	070-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	220,004	220,004	220,004	220,004	100.00	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	1.00	100.00	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE UN SANITARIO ESCOLAR QUE INCLUYE DOS MUJERES SANITARIOS DOS PARA MUJERES Y DOS PARA HOMBRES Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO (1)
166597	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA PARA USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	33-EL PORVENIR	EL REMATE	RURAL	070-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	976,830	976,830	976,830	976,830	100.00	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	18.00	18.00	100.00	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18 X 29 METROS Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL (266)
	SECUNDARIA																					
166523	CONST. DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA 199 JOSE VASCONCELOS	33-EL PORVENIR	LAS SALVIAS	RURAL	070-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	843,999	843,999	843,999	843,999	100.00	0	0	METROS CUADRADOS	266.00	266.00	100.00	SE ANOTO M2 PORQUE NO SE ENCONTRO LA META M LINEAL
166530	CONST. DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULT. ESC. TELESC. ROSARIO CAST. F.	33-EL PORVENIR	EL CAMBIL	RURAL	070-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	998,374	998,374	998,374	998,374	100.00	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	19.30	19.30	100.00	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.30X 32.00 MTS. Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
166574	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. TEKSECUNDARIA 571 ROSARIO CAST. FIGUEROA	33-EL PORVENIR	EL CAMBIL	RURAL	070-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	620,014	620,014	620,014	620,014	100.00	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	181.00	181.00	100.00	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE 181 MTRS. DE BANDA PERIMETRAL Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL (181)
	CAMINOS RURALES																					
	CAMINOS RURALES																					
166628	APERTURA DE CAMINO RURAL 2A ETAPA	33-EL PORVENIR	CARRIZALITO	RURAL	070-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,834,966	2,834,966	2,834,966	2,834,966	100.00	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.00	
	MANTENIMIENTO																					
166621	CONSERVACION DE CAMINO RURAL	33-EL PORVENIR	MALE	RURAL	070-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	56,899	56,899	56,899	56,899	100.00	0	0	KILOMETROS	3.50	3.50	100.00	
	MUROS DE CONTENCIÓN																					
	CONSTRUCCION																					
166704	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ	URBANO	070-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	186,219	186,219	186,219	186,219	100.00	0	0	METROS CUADRADOS	36.10	36.10	100.00	SE ANOTO LA LOCALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL PORQUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUBICO
	PUENTES VEHICULARES																					
166679	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	33-EL PORVENIR	EL ROBLE	RURAL	070-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,290,652	2,290,652	2,290,652	2,290,652	100.00	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20.00	20.00	100.00	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR DE 20 METROS DE CLARO Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES (20)
	GASTOS INDIRECTOS																					
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																					
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA																					
166617	GASTOS INDIRECTOS	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ	URBANO	070-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,124,342	1,124,342	1,124,342	1,124,342	100.00	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.00	ESTE PROYECTO CONSISTE EXCLUSIVAMENTE PARA EL PROCESO DE SUPERVISION, SEGUIMIENTO, OPERACION Y EVALUACION DE LAS OBRAS Y/O PROYECTOS DEL RAMO 33 FISM Y FAFM
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																					
	GESTIÓN																					
	CONSULTORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA																					
166641	ASESORIA Y/O CONSULTORIA (PRODIM)	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ	URBANO	070-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	743,955	743,955	743,955	743,955	100.00	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.00	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSULTORIA Y ASESORIA PARA EL MANEJO ADMINISTRATIVO DEL RAMO 33 Y LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y UNITARIOS DE COMPROBACION ASIGNADO AL AREA DE OBRAS PUBLICAS
	ORGANIZACIONAL																					
	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS)																					
166667	CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (PRODIM)	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ	URBANO	070-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	247,985	247,985	247,985	247,985	100.00	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.00	ESTE PROYECTO AUN NO CUENTA CON AVANCES FISICOS NI FINANCIEROS