

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
7-CHIAPAS RECURSO 2012																						
APORTACIONES FEDERALES																						
	FAIS										21,616,643	21,196,671	21,331,775	21,196,671	100.0%	10,974	0		9,039.29	9,038.29	100.0%	
	IFSM																					
	AGUA POTABLE																					
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																					
	CONSTRUCCIÓN																					
9155	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	38-HUEHUETÁN	FLOR DE UN DÍA	RURAL	03015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	309,063	309,063	309,063	309,063	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,824.00	1,824.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																					
	CALLES																					
9218	CAPITAL COMPROBADO.-PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	935,036	935,036	935,036	935,036	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,656.00	1,656.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%
9074	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN SA AV SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y CUARTA	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	1,593,124	1,593,124	1,593,124	1,593,124	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%
5161	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 4TA. AV. NORTE ENTRE CENTRAL Y PRIMERA PONIENTE. BARRIO STO. DOMINGO	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	1,192,120	1,192,120	1,192,120	1,192,120	100.0%	10,974	0	METROS CUADRADOS	950.00	950.00	100.0%	EJERCIDO AL 100%, LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE SE REGISTRAN SON EL MONTO TOTAL GENERADO EN LA CUENTA DEL FISM.
9023	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN SA. CALLE ORIENTE BARRIO SAN JACINTO MANTENIMIENTO	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	2,474,627	2,474,627	2,474,627	2,474,627	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%
10200	CONSERVACION DE CAMINO EN TRAMO CABECERA MUNICIPAL A CARRETERA COSTERA RAMPAS Y ACCESOS PARA DISCAPACITADOS EN SITIOS PUBLICOS	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	456,691	456,691	456,691	456,691	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%
	CONSTRUCCIÓN																					
9231	CONSTRUCCION DE KIOSKO EN PARQUE CENTRAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	339,954	339,954	339,954	339,954	100.0%	0	0	METRO CUADADO	28.00	28.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																					
	RED DE ELECTRICIDAD																					
10017	CAPITAL COMPROBADO.-INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, FRACCION EL TRIUNFO	38-HUEHUETÁN	CANTÓN EL TRIUNFO	RURAL	03018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	981,337	981,337	981,337	981,337	100.0%	0	0	POSTE	22.00	22.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%
9988	CAPITAL COMPROBADO.-INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, FRACC. JUAN SABINES GUERRERO	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	767,396	767,396	767,396	767,396	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%
9244	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, EJIDO 06 DE ABRIL	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	1,406,367	1,406,367	1,406,367	1,406,367	100.0%	0	0	POSTE	51.00	51.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%
	OBRA COMPLEMENTARIA																					
9089	REUBICACION Y MEJORA DE LINEA DE ALIMENTACION ELECTRICA, TRAMO CARRETERA COSTERA- CABECERA MUNICIPAL	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	484,515	484,515	484,515	484,515	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	200.00	200.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																					
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																					
	CONSTRUCCIÓN																					
9097	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PREPARATORIA JUAN SABINES GUTIERREZ	38-HUEHUETÁN	CHAMULAPITA	RURAL	03027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	403,500	403,500	403,500	403,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%
	PRIMARIA																					
10051	CAPITAL COMPROBADO.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC PRIM JUAN ALVAREZ, CANTON SANTA ELENA	38-HUEHUETÁN	SANTA ELENA	RURAL	03024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	198,146	198,146	198,146	198,146	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	618.00	618.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%
	SECUNDARIA																					
10106	CAPITAL COMPROBADO.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESC TELESEC 432, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EJIDO PLAN DE AYALA	38-HUEHUETÁN	PLAN DE AYALA	RURAL	03023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	381,384	381,384	381,384	381,384	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	576.00	576.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																					
	CUARTOS DORMITORIO																					
10564	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EJIDO TEPEHUITZ	38-HUEHUETÁN	TEPEHUITZ	RURAL	00037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	64,520	64,520	64,520	64,520	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO AL 100%
	CAMINOS RURALES																					
	CAMINOS RURALES																					
10212	CAPITAL COMPROBADO.- PAVIMENTACION DE 500 MTS DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO, EJIDO GUADALUPE-CANTON	38-HUEHUETÁN	GIBALTAR	RURAL	03016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	1,004,689	1,004,689	1,004,689	1,004,689	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.50	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%
	MANTENIMIENTO																					
9043	REVESTIMIENTO DE CAMINO CANTON EL TIVOLI	38-HUEHUETÁN	CANTÓN EL TIVOLI	RURAL	03003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	294,089	294,089	294,089	294,089	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.02	0.02	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%
9039	REVESTIMIENTO DE CAMINO, CANTON SANTA CECILIA	38-HUEHUETÁN	SANTA CECILIA	RURAL	03002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	710,469	710,469	710,469	710,469	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%
9109	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN CANTON SANTE MARIA EL ALTO	38-HUEHUETÁN	SANTA MARIA	RURAL	03001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	1,067,714	1,067,714	1,067,714	1,067,714	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.05	0.05	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%
	MUROS DE CONTENCIÓN																					
	CONSTRUCCIÓN																					
9173	CAPITAL COMPROBADO.-CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION, EJIDO TEPEHUITZ	38-HUEHUETÁN	TEPEHUITZ	RURAL	03021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	562,838	562,838	562,838	562,838	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	55.72	55.72	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%
	PUNTES Y PASOS PEATONALES																					
9187	CAPITAL COMPROBADO.-CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, CANTON SIRIA	38-HUEHUETÁN	CANTÓN LA SIRIA	RURAL	03019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	483,172	483,172	483,172	483,172	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20.00	20.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%
9197	CAPITAL COMPROBADO.-CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, CANTON TAMARINDAL	38-HUEHUETÁN	CANTÓN EL TAMARINDAL	RURAL	03020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	687,446	687,446	687,446	687,446	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	38.00	38.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%
5163	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA, CANTON CARRETERA NUEVA	38-HUEHUETÁN	CARRETERA NUEVA	RURAL	03006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	266,297	266,297	266,297	266,297	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	400.00	400.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%
	PUENTES VEHICULARES																					
8916	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EJIDO GUADALUPE	38-HUEHUETÁN	GUADALUPE	RURAL	03005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	1,712,412	1,712,412	1,712,412	1,712,412	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	800.00	800.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%
9100	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL EJIDO CHAMULAPITA	38-HUEHUETÁN	CHAMULAPITA	RURAL	03004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	1,288,747	1,288,747	1,288,747	1,288,747	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	90.00	90.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%
	GASTOS INDIRECTOS																					
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																					
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA																					
5173	GASTOS INDIRECTOS	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DES														

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
												14	Ministrado	Programado									Ejercido	17
APORTACIONES FEDERALES																								
	FORTAMUN										604,470	550,718	550,718	550,718	100.0%	0	0		402.90	339.90	84.4%			
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	AMPLIACIÓN																							
66307	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	41104	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	99,920	93,372	93,372	93,372	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	150.00	150.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2011 LLAMADOS AHORROS PRESUPUESTALES EJERCIDA AL 100%		
	REHABILITACIÓN																							
6650	REHABILITACION DE CALLES, CANTON EL TIVOLI	38-HUEHUETÁN	CANTÓN EL TIVOLI	RURAL	41101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	299,634	299,634	299,634	299,634	100.0%	0	0	METRO LINEAL	90.00	90.00	100.0%	EJERCIDA AL 100%		
6644	REHABILITACION DE 160 ML DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO (CALLE PRIVADA ENTRE 5A. Y 7A ORIENTE	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	41103	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	99,302	99,302	99,302	99,302	100.0%	0	0	METRO LINEAL	160.00	97.00	60.6%	EJERCIDA AL 100%		
6625	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	41102	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	51,194	49,929	49,929	49,929	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	0.90	0.90	100.0%	ESTA ES UNA REFRENDADA DEL FONDO IV 2011 EJERCIDA AL 100		
6654	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	54,420	8,481	8,481	8,481	100.0%	0	0	PERSONA	2.00	2.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZA CON RECURSO 2012 POR \$ 145,580.00 Y RECURSO 2011 POR \$ 54,420.00 POR LO QUE SOLO SE HA EJERCIDO HASTA LA FECHA SOLO CON RECURSO 2012.EL CUAL ESTA APLICADO EN EL PROYECTO N 40019		