

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
7-CHIAPAS RECURSO 2012																						
APORTACIONES FEDERALES																						
FAIS																						
RISM																						
	AGUA POTABLE																					
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																					
	CONSTRUCCIÓN																					
9424	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 2A. ETAPA	39-HUITUPAN	CERRO LA PAVA	RURAL	03900525C004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	705,897	705,897	705,897	705,897	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	AMPLIACION																					
9474	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HUITUPAN	EL AZUFRE	RURAL	03900055C024	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	1,790,046	1,790,046	1,790,046	1,790,046	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
63413	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HUITUPAN	HUITUPAN	URBANO	03900015C011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	590,641	590,641	590,641	590,641	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	MANTENIMIENTO																					
9479	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HUITUPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03900005C072	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	182,333	182,333	182,333	136,564	74.9%	0	0	SISTEMA	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
9434	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HUITUPAN	LAZARO CARDENAS	RURAL	03900395C023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	3,432,578	3,432,578	3,432,578	3,432,578	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																					
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																					
	CONSTRUCCIÓN																					
63408	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	39-HUITUPAN	GUAYABAL SINAI	RURAL	03900835D028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	2,903,345	2,903,345	2,903,345	2,903,345	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
9439	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	39-HUITUPAN	PLANADA VILLA LUZ	RURAL	03901565D019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	2,971,328	2,971,328	2,971,328	2,971,328	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
9478	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	39-HUITUPAN	SAN FRANCISCO LA FRONTERA	RURAL	03901095D017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	2,961,814	2,961,814	2,961,814	2,961,814	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
9486	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	39-HUITUPAN	SAN PEDRO PABUCIHL UNO (FRANCISCO I. MADERO)	RURAL	03900735D018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	2,912,776	873,833	873,833	873,833	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	OBRA EN PROCESO
9491	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 2A. ETAPA	39-HUITUPAN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	03900255D008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	2,276,207	2,276,207	2,276,207	2,276,207	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
9431	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 2A. ETAPA	39-HUITUPAN	LA VENTANA (SAN JULIAN)	RURAL	03900915D007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	1,258,215	1,258,215	1,258,215	1,258,215	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
9423	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 2A. ETAPA	39-HUITUPAN	NUEVA GENERACION EMILIANO ZAPATA	RURAL	03901545D003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	2,468,464	2,468,464	2,468,464	2,468,464	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
9469	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 3A. ETAPA	39-HUITUPAN	BUEN PASO (SHOCTIC)	RURAL	03900515D012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	2,256,852	2,256,852	2,256,852	2,256,852	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	MANTENIMIENTO																					
9482	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	39-HUITUPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03900005D073	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	110,000	82,310	82,310	82,310	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
	LETRINAS																					
	CONSTRUCCIÓN																					
63403	CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS	39-HUITUPAN	CAMPO ALEGRE	RURAL	03901925D045	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	765,647	765,647	765,647	765,647	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	15.00	15.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
63398	CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS	39-HUITUPAN	EL REMOLINO	RURAL	03900625D026	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	1,480,252	1,480,252	1,480,252	1,480,252	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	29.00	29.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	URBANIZACION MUNICIPAL																					
	CALLES																					
9437	APERTURA DE CALLES	39-HUITUPAN	SAN JOSE LA UNION	RURAL	03900905E020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	796,861	796,861	796,861	796,861	100.0%	0	0	METROS	490.00	490.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
9489	APERTURA DE CALLES	39-HUITUPAN	SOMBRA LAGUNITA	RURAL	03900865E015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	674,741	674,741	674,741	674,741	100.0%	0	0	METROS	260.00	260.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
9429	PAVIMENTACION DE CALLES EN AV. CENTRAL, 1A. AV. NORTE Y 2A. CALLE ORIENTE CON CONCRETO HIDRAULICO	39-HUITUPAN	HUITUPAN	URBANO	03900015E025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	2,638,989	2,638,989	2,638,989	2,638,989	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,628.16	2,628.16	100.0%	OBRA CONCLUIDA
9431	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	39-HUITUPAN	LA COMPETENCIA	RURAL	03900165E021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	2,031,577	2,031,577	2,031,577	2,031,577	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,296.00	2,296.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
9467	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	39-HUITUPAN	QUINCE DE AGOSTO	RURAL	03901145E022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	836,731	836,731	836,731	836,731	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	762.54	762.54	100.0%	OBRA CONCLUIDA
9428	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	39-HUITUPAN	SEIS DE NOVIEMBRE	RURAL	03900345E013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	1,500,718	1,500,718	1,500,718	1,500,718	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,501.15	1,501.15	100.0%	OBRA CONCLUIDA
9432	PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	39-HUITUPAN	BENITO JUAREZ	RURAL	03900185E014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	1,850,117	1,850,117	1,850,117	1,850,117	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,320.00	1,320.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
9476	PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	39-HUITUPAN	RAMOS CUBILETE	RURAL	03901525E029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	1,641,014	1,641,014	1,641,014	1,641,014	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,833.00	1,833.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	PUNTES Y PASOS PEATONALES																					

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
9428	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA, 2A. ETAPA	39-HUITIUPÁN	AGUSTIN RUBIO (RÍO TORO)	RURAL	0390063SE002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	1,591,305	1,591,305	1,591,305	1,591,305	100.0%	0	0	METROS LINEALES	110.00	110.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																					
	RED DE ELECTRICIDAD																					
9434	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	39-HUITIUPÁN	PABUCHIL COVADONGA	RURAL	0390167SG032	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	3,838,756	3,838,756	3,838,756	3,838,756	100.0%	0	0	POSTE	54.00	54.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
9427	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, 2A. ETAPA	39-HUITIUPÁN	DIECIOCHO DE ABRIL	RURAL	0390195SG006	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	1,661,245	1,661,245	1,661,245	1,661,245	100.0%	0	0	POSTE	28.00	28.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																					
	SECUNDARIA																					
	MANTENIMIENTO																					
63267	REHABILITACION DE DOS AULAS ESCOLARES EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 671 VICENTE GUERRERO	39-HUITIUPÁN	EL OCOTAL	RURAL	0390048S077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	122,182	122,182	122,182	122,182	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	192.00	192.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																					
	VIVIENDA																					
	CONSTRUCCIÓN																					
63355	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	39-HUITIUPÁN	FRANCISCO VILLA	RURAL	0390099SH016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	834,954	834,954	834,954	805,186	96.4%	0	0	VIVIENDA	47.00	47.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA; AHORRO PRESUPUESTAL
9472	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	39-HUITIUPÁN	HUITIUPÁN	URBANO	0390001SH010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	1,298,884	1,298,884	1,298,884	1,283,975	98.9%	0	0	VIVIENDA	76.00	76.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA; AHORRO PRESUPUESTAL
63416	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	39-HUITIUPÁN	HUITIUPÁN	URBANO	0390001SH011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	817,189	817,189	817,189	817,189	100.0%	0	0	VIVIENDA	46.00	46.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
63352	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	39-HUITIUPÁN	HUITIUPÁN	URBANO	0390001SH046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	1,555,243	1,555,243	1,555,243	1,534,329	98.7%	0	0	VIVIENDA	91.00	91.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA; AHORRO PRESUPUESTAL
63383	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO)	39-HUITIUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0390073SH049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	40,250	40,250	40,250	40,250	100.0%	0	0	VIVIENDA	23.00	23.00	100.0%	LOCALIDAD:FRANCISCO I. MADERO; OBRA CONCLUIDA
63377	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO)	39-HUITIUPÁN	EL DESEÑAÑO	RURAL	0390194SH038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	49,000	49,000	49,000	49,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	28.00	28.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
63372	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO)	39-HUITIUPÁN	EL OCOTAL	RURAL	0390048SCH077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	87,500	87,500	87,500	87,500	100.0%	0	0	VIVIENDA	50.00	50.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
63388	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO)	39-HUITIUPÁN	LA CASCADA	RURAL	0390012SH051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
63364	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO)	39-HUITIUPÁN	PABUCHIL COVADONGA	RURAL	0390167SH032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	47,250	47,250	47,250	47,250	100.0%	0	0	VIVIENDA	27.00	27.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
63391	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO)	39-HUITIUPÁN	PLANADA VILLA LUZ	RURAL	0390156SH019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	54,250	54,250	54,250	54,250	100.0%	0	0	VIVIENDA	31.00	31.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
63365	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO)	39-HUITIUPÁN	SAN PEDRO PABUCHIL UNO (FRANCISCO I. MADERO)	RURAL	0390073SH018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	127,750	127,750	127,750	127,750	100.0%	0	0	VIVIENDA	73.00	73.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
63393	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO)	39-HUITIUPÁN	SANTA MARIA DE LOS ANGELES	RURAL	0390202SH071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	80,500	80,500	80,500	80,500	100.0%	0	0	VIVIENDA	46.00	46.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	MEJORAMIENTO																					
63359	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO)	39-HUITIUPÁN	BUEN PASO (SHOCTIC)	RURAL	0390051SH012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	61,250	61,250	61,250	61,250	100.0%	0	0	VIVIENDA	35.00	35.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
63363	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO)	39-HUITIUPÁN	CACATEAL PITAL	RURAL	0390009SH048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	64,750	64,750	64,750	64,750	100.0%	0	0	VIVIENDA	37.00	37.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
63254	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO)	39-HUITIUPÁN	EL AZUFRE	RURAL	0390005SH024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	217,000	217,000	217,000	217,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	124.00	124.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
63255	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO)	39-HUITIUPÁN	HUANAL	RURAL	0390033SH009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	211,750	211,750	211,750	211,750	100.0%	0	0	VIVIENDA	121.00	121.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
63260	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO)	39-HUITIUPÁN	LA VENTANA (SAN JULIAN)	RURAL	0390091SH007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	57,750	57,750	57,750	57,750	100.0%	0	0	VIVIENDA	33.00	33.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
63263	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO)	39-HUITIUPÁN	NAQUEM	RURAL	0390045SH058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	29,750	29,750	29,750	29,750	100.0%	0	0	VIVIENDA	17.00	17.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
63261	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO)	39-HUITIUPÁN	RAMOS CUBILETE	RURAL	0390152SH029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	183,750	183,750	183,750	183,750	100.0%	0	0	VIVIENDA	105.00	105.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	CAMINOS RURALES																					
	CAMINOS RURALES																					
	CONSTRUCCIÓN																					

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos financieros acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
9422	APERTURA DE CAMINO RURAL; TRAMO: NUEVA REFORMA - POBLADO BUENOS AIRES, 2A. ETAPA	39-HUITIUPÁN	BUENOS AIRES	RURAL	0390007UB001	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	1,128,682	1,128,682	1,128,682	1,128,682	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.48	0.48	100.0%	OBRA CONCLUIDA
9423	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM.1+100 ALS+340	39-HUITIUPÁN	HUANAL	RURAL	039003UB009	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	456,531	456,531	456,531	456,531	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.21	0.20	100.0%	OBRA CONCLUIDA
63419	RECONSTRUCCION																					
63419	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, SUBTRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 2+400	39-HUITIUPÁN	SOMBRA CARRIZAL	RURAL	039008UB076	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	1,734,094	1,734,094	1,734,094	1,734,094	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.40	2.40	100.0%	OBRA CONCLUIDA
9433	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL; HUITIUPAN - HUANAL, E.C.LINDA VISTA ALMANDRO	39-HUITIUPÁN	LINDAVISTA ALMANDRO	RURAL	039004UB033	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	709,433	709,433	709,433	709,433	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.30	1.30	100.0%	OBRA CONCLUIDA
9483	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL;TRAMO: MORELOS POB. SAN FRANCISCO II	39-HUITIUPÁN	SAN FRANCISCO DOS	RURAL	0390173UB005	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	455,332	455,332	455,332	455,332	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.42	3.42	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	GASTOS INDIRECTOS																					
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																					
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA																					
63240	GASTOS INDIRECTOS	39-HUITIUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0390001U9000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	1,981,977	1,500,000	1,500,000	1,487,015	99.1%	0	0	INFORME	1.00	0.75	75.0%	PROYECTO EN PROCESO
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																					
	ORGANIZACIONAL																					
	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS)																					
63242	PROGRAMA DE CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2012	39-HUITIUPÁN	HUITIUPÁN	URBANO	0390001U9000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	376,184	376,184	376,184	338,566	90.0%	0	0	HORAS CURSO	60.00	55.00	91.7%	PROYECTO EN PROCESO
7-CHIAPAS RECURSO 2012																						
APORTACIONES FEDERALES																						
FORTAMUN																						
											5,528,603	4,499,919	4,499,919	4,465,398	99.2%	0	0		470.00	469.50	99.9%	
FORTAMUN																						
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																					
63526	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA 33 ELEMENTOS DE S.P.M.	39-HUITIUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PP0102000036200F A	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	189,350	189,350	189,350	189,350	100.0%	0	0	OTROS	33.00	33.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO
63506	CONTRATACION DE ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	39-HUITIUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PP05080000056200F A	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	2,179,517	1,600,000	1,600,000	1,575,577	98.5%	0	0	PERSONA	33.00	33.00	100.0%	PROYECTO EN PROCESO
63506	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO Y PERSONAL DE APOYO DEL CMSP	39-HUITIUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PP0710000026200F A	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	139,944	105,000	105,000	104,468	99.5%	0	0	INFORME	1.00	0.75	75.0%	PROYECTO EN PROCESO
63510	GRATIFICACION DE POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS	39-HUITIUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PP02050000066200F A	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	1,116,409	810,000	810,000	808,676	99.8%	0	0	PROYECTO	1.00	0.75	75.0%	PROYECTO EN PROCESO
63522	MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION	39-HUITIUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PP0102000036200F A	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	19,964	19,964	19,964	19,964	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR																					
63538	ADQUISICION DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO	39-HUITIUPÁN	ACAPULQUITO	RURAL	TF0200000076200F A	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	CABEZA	20.00	20.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO
63530	ADQUISICION DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO	39-HUITIUPÁN	BENITO JUÁREZ	RURAL	TF0200000026200F A	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	144,000	144,000	144,000	144,000	100.0%	0	0	CABEZA	36.00	36.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO
63537	ADQUISICION DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO	39-HUITIUPÁN	HUITIUPÁN	URBANO	TF02000000066200F A	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	96,000	96,000	96,000	96,000	100.0%	0	0	CABEZA	24.00	24.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO
63531	ADQUISICION DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO	39-HUITIUPÁN	LA COMPETENCIA	RURAL	TF0200000036200F A	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	140,000	140,000	140,000	140,000	100.0%	0	0	CABEZA	35.00	35.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO
63534	ADQUISICION DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO	39-HUITIUPÁN	LA COMPETENCIA	RURAL	TF02000000056200F A	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	CABEZA	25.00	25.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO
63533	ADQUISICION DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO	39-HUITIUPÁN	LINDAVISTA ALMANDRO	RURAL	TF02000000046200F A	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	136,000	136,000	136,000	136,000	100.0%	0	0	CABEZA	34.00	34.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO
63528	ADQUISICION DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO	39-HUITIUPÁN	SOMBRA CARRIZAL	RURAL	TF0200000016200F A	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	CABEZA	100.00	100.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO
63553	ADQUISICION DE LAMINAS Y DESPENSAS PARA AYUDA HUMANITARIA	39-HUITIUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	AE0400000026200F A	RIES-FIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	129,605	129,605	129,605	129,605	100.0%	0	0	OTROS	120.00	120.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO
63550	ADQUISICION DE 1 HA. DE TERRENO PARA REUBICACION DE 30 VIVIENDAS POR DESLIZAMIENTO DE TERRENO	39-HUITIUPÁN	ZACATONAL DE JUÁREZ	RURAL	AE0400000026200F A	RIES-FIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO
63512	CONTRATACION DE PERSONAL MEDICO Y CHOFER DE AMBULANCIA PARA LA CABECERA MUNICIPAL Y EJIDO HUANAL	39-HUITIUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	S06500000106	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	278,460	210,000	210,000	207,870	99.0%	0	0	PERSONA	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO EN PROCESO
63514	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA CASA DE LA CULTURA Y PROMOTOR DE CCA	39-HUITIUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SS0103000116	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	179,354	140,000	140,000	133,888	95.6%	0	0	PERSONA	4.00	4.00	100.0%	PROYECTO EN PROCESO