

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Órgano Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-25/20	25	
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2012</b>																									
<b>APORTACIONES FEDERALES 11 REGISTROS</b>																									
<b>PAIS</b>																									
<b>ISM</b>																									
	AGUA POTABLE																								
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
	CONSTRUCCIÓN																								
172580	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA	79-RAYÓN	RIVERA SAN ANTONIO	RURAL	0010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			932,909	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
172475	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	79-RAYÓN	JOSE DOLDRIS LÓPEZ DOMÍNGUEZ	RURAL	0011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			647,625	647,625	647,625	647,625	100.0%	0	0	METRO LINEAL	686.00	686.00	100.0%		
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																								
	CALLÉS																								
	MEJORAMIENTO																								
172227	PAVIMENTACION DE CALLES S/ CON CONCRETO HIDRAULICO	79-RAYÓN	RAYÓN	URBANO	0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,576,353	1,576,353	1,576,353	1,576,353	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,200.00	1,200.00	100.0%		
172447	PAVIMENTACION DE CALLES S/ N CON CONCRETO HIDRAULICO	79-RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,374,878	1,374,878	1,374,878	1,374,878	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,260.00	1,260.00	100.0%		
172238	PAVIMENTACION DE CALLES S/ N CON CONCRETO HIDRAULICO	79-RAYÓN	RAYÓN	URBANO	0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			2,143,950	2,143,950	2,143,950	2,143,950	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,830.00	1,830.00	100.0%		
172435	PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO	79-RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,498,329	661,811	661,811	661,811	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,800.00	650.00	36.1%	ESTA OBRA ESTA REFRENADO	
172214	PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO	79-RAYÓN	JOSE DOLDRIS LÓPEZ DOMÍNGUEZ	RURAL	0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			693,121	693,121	693,121	693,121	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	750.00	750.00	100.0%		
172463	PAVIMENTACION DE CALLES S7 CON CONCRETO HIDRAULICO	79-RAYÓN	EL PINABETO	RURAL	0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			950,000	950,000	950,000	950,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	906.00	906.00	100.0%		
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
	VIVIENDA																								
172518	REHABILITACION DE VIVIENDAS	79-RAYÓN	CARRIZAL	RURAL	0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	31.00	31.00	100.0%		
	CAMINOS RURALES																								
	CAMINOS RURALES																								
	MANUTENIMIENTO																								
172758	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CABECERA MUNICIPAL UNION LAJAS	79-RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	073-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			550,000	550,000	550,000	550,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	7.76	7.76	100.0%		
	GASTOS INDIRECTOS																								
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																								
172853	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE PAGO DE INTERES BANDERAS 2012	79-RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	073-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			71,456	71,456	71,456	71,456	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2012</b>																									
<b>APORTACIONES FEDERALES 5 REGISTROS</b>																									
<b>PORTAMUN</b>																									
<b>PORTAMUN</b>																									
	GASTO CORRIENTE																								
	OTROS GASTOS DE OPERACION																								
172989	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE TRES PATRULLAS MUNICIPALES.	79-RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLCIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			481,786	231,327	231,327	231,327	100.0%	0	0	PATRULLA/E	3.00	3.00	100.0%		
172326	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS PARA POLICIAS MUNICIPALES	79-RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	073-04-0004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLCIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	PIEZA	19.00	19.00	100.0%		
173002	AMPLIACION DE PLANTILLA ( CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES)	79-RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLCIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,119,551	838,705	838,705	838,705	100.0%	0	0	PERSONA	19.00	19.00	100.0%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES, DENTRO DEL PROYECTO SE CONSIDERA: SUELDOS, AGUINALDO, SEGURO DE VIDA. CON SALDO A FAVOR 5286,846.00	
173172	CONTRACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CMSP	79-RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLCIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			92,259	68,797	68,797	68,797	100.0%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON SALDO A FAVOR 523,461.00	
172979	EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	79-RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLCIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			136,540	136,540	136,540	136,540	100.0%	0	0	EVALUACION	17.00	17.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE REFIERE A LA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL LO CUAL ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA PERTENECER AL COOPERATIVO DE POLICIAS MUNICIPALES.	