

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
														Ministrado	Programado									Ejercido	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/12	19	20	21	22	23	24-27/20	25		
CHIASPAS RECURSO 2012																										
REGISTRACIONES FEDERALES 69 REGISTROS																										
													80,302,223	61,250,732	61,250,732	61,250,702	100.0%	0	0	0	45,218.90	40,999.00	90.7%			
ISAM																										
AGUA POTABLE																										
SISTEMA DE AGUA POTABLE																										
CONSTRUCCIÓN																										
49111	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	81-SABANILLA	ANDRÉS QUINTANA ROD	RURAL	DOP/35/FSM-01/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			3,200,000	3,193,797	3,193,797	3,193,797	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,140.00	2,540.00	100.0%			
47076	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	81-SABANILLA	EL CALVARIO	RURAL	DOP/35/FSM-005/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS			2,756,093	825,364	825,364	825,364	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,948.00	2,100.00	53.2%			
48014	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	81-SABANILLA	NUEVO MEXICO	RURAL	DOP/35/FSM-006/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS			2,797,042	839,112	839,112	839,112	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,772.00	1,550.00	55.9%			
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																										
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																										
49820	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	DOP/35/FSM-019/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			1,508,969	924,631	924,631	924,631	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	560.00	450.00	80.4%			
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																										
49907	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	81-SABANILLA	EL VERGEL	RURAL	DOP/35/FSM-020/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			934,354	522,435	522,435	522,435	100.0%	0	0	METRO LINEAL	443.00	350.00	79.0%			
MANTENIMIENTO																										
51608	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	DOP/35/FSM-040/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			1,194,404	1,087,447	1,087,447	1,087,447	100.0%	0	0	METRO LINEAL	74.00	68.00	91.9%			
49638	REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	DOP/35/FSM-017/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			1,436,847	435,345	435,345	435,345	100.0%	0	0	METRO LINEAL	140.00	80.00	57.1%			
51875	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	81-SABANILLA	BASHUA	RURAL	DOP/35/FSM-051/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			715,663	214,698	214,698	214,698	100.0%	0	0	METRO LINEAL	496.00	250.00	50.4%			
50815	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	81-SABANILLA	SAN PEDRO	RURAL	DOP/35/FSM-028/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			1,066,232	539,435	539,435	539,435	100.0%	0	0	METRO LINEAL	506.00	350.00	69.2%			
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																										
CALLES																										
CONSTRUCCIÓN																										
51736	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	81-SABANILLA	ASUNCION HUITLUPAN	RURAL	DOP/35/FSM-042/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			2,458,857	2,457,357	2,457,357	2,457,357	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,960.00	2,960.00	100.0%			
51768	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	81-SABANILLA	BUENAVISTA	RURAL	DOP/35/FSM-044/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			797,387	797,387	797,387	797,387	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%			
51812	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	81-SABANILLA	MAJASTIC	RURAL	DOP/35/FSM-048/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			337,987	337,987	337,987	337,987	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%			
51899	CONSTRUCCION DE CALLE ANDADORES Y GRADAS	81-SABANILLA	JESUS CARRANZA	RURAL	DOP/35/FSM-038/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			1,257,702	1,257,702	1,257,702	1,257,702	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	511.00	511.00	100.0%			
51758	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL (2A ETAPA)	81-SABANILLA	MAJASTIC	RURAL	DOP/35/FSM-040/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			1,286,881	1,286,881	1,286,881	1,286,881	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	250.00	250.00	100.0%			
50750	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 01 (PRIMERA ETAPA)	81-SABANILLA	EL PARAISO	RURAL	DOP/35/FSM-026/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			703,706	703,706	703,706	703,706	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	909.00	909.00	100.0%			
51381	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 01 (PRIMERA ETAPA)	81-SABANILLA	QUIDICH	RURAL	DOP/35/FSM-033/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			493,512	493,512	493,512	493,512	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	605.00	605.00	100.0%			
49153	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (2A ETAPA)	81-SABANILLA	LOS NARANJOS	RURAL	DOP/35/FSM-012/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			1,896,661	1,829,055	1,829,055	1,829,055	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,640.00	2,450.00	92.8%			
51365	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	81-SABANILLA	MANUEL VELAZCO SUAREZ	RURAL	DOP/35/FSM-034/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			632,197	632,197	632,197	632,197	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	765.00	765.00	100.0%			
51376	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	DOP/35/FSM-017/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			414,530	414,530	414,530	414,530	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	512.00	512.00	100.0%			
49008	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	81-SABANILLA	UNION JUAREZ	RURAL	DOP/35/FSM-009/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS			1,431,550	1,431,550	1,431,550	1,431,550	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	1,800.00	100.0%			
46380	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (2A ETAPA)	81-SABANILLA	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	DOP/35/FSM-001/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS			937,027	937,027	937,027	937,027	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	960.00	960.00	100.0%			
46670	PAVIMENTACION DE 350 ML CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (2A ETAPA) REGIMEN MANTENIMIENTO	81-SABANILLA	FRONTERA EMILIANO ZAPATA	RURAL	DOP/35/FSM-002/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS			1,451,054	1,451,054	1,451,054	1,451,054	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,100.00	2,100.00	100.0%			
49055	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	DOP/35/FSM-010/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS			1,364,840	1,364,840	1,364,840	1,364,840	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,365.00	1,365.00	100.0%			
PASOS VEHICULARES																										
CONSTRUCCIÓN																										
51504	CONSTRUCCION DE GRADAS	81-SABANILLA	EL BEBEDERO	RURAL	DOP/35/FSM-035/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			294,930	88,479	88,479	88,479	100.0%	0	0	METROS LINEALES	74.00	40.00	54.1%			
PUENTES Y PASOS PEATONALES																										
51785	CONSTRUCCION DE GRADAS Y ANDADORES	81-SABANILLA	BASHUA	RURAL	DOP/35/FSM-045/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			702,853	702,853	702,853	702,853	100.0%	0	0	METROS LINEALES	300.00	300.00	100.0%			
49470	CONSTRUCCION DE PUENTE DE TUBO	81-SABANILLA	CRISTOBAL COLON	RURAL	DOP/35/FSM-015/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			2,255,717	1,355,166	1,355,166	1,355,166	100.0%	0	0	METROS LINEALES	20.00	15.00	75.0%			
51930	PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE SAN PATRICIO	81-SABANILLA	UNION HIDALGO (EL CHORRICO)	RURAL	DOP/35/FSM-053/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			348,580	348,580	348,580	348,580	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%			
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																										
ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL																										
OBRA COMPLEMENTARIA																										
51805	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 21 PAQUETES DOMESTICOS RURALES CON MODULO SOLAR DE 85 WATTS	81-SABANILLA	FLOR DE GUACAMAYA	RURAL	DOP/35/FSM-047/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			462,000	462,000	462,000	462,000	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	21.00	21.00	100.0%			
51799	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 19 PAQUETES DOMESTICOS RURALES CON MODULO SOLAR DE 85 WATTS	81-SABANILLA	BENITO JUAREZ	RURAL	DOP/35/FSM-046/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			438,000	438,000	438,000	438,000	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	19.00	19.00	100.0%			
REDES DE ELECTRIFICACION																										
CONSTRUCCIÓN																										
49988	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	DOP/35/FSM-021/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			2,089,811	1,707,121	1,707,121	1,707,121	100.0%	0	0	POSTE	39.00	34.00	87.2%			
49555	INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	81-SABANILLA	BENITO JUAREZ 2DA SECCION	RURAL	DOP/35/FSM-036/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			1,597,086	1,092,450	1,092,450	1,092,450	100.0%	0	0	POSTE	26.00	20.00	76.9%			
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																										
CENTROS DE SALUD																										
48933	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	81-SABANILLA	ALEGRIA	RURAL	DOP/35/FSM-008/2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS			918,946	300,041	300,041	300,041	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	57.00	36.00	63.2%			
49298	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	81-SABANILLA	LA PROVIDENCIA	RURAL	DOP/35/FSM-013/2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			892,920	293,279	293,279	293,279	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	56.00	30.00	53.6%			
DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES																										
51534	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN CASA DE SALUD	81-SABANILLA	EL BEBEDERO	RURAL	DOP/35/FSM-036/2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			823,957	614,823	614,823	614,823	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	89.00	80.00	89.9%			
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																										
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																										
48761	CONSTRUCCION DE TRIBUNAS EN LA CANCHA DE FUT-BOL SOCCER PREESCOLAR	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	DOP/35/FSM-0																					

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados		Ejercidos		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														14	Ministrado	Programado			Ejercido	18-19/12	19						20
4690	BARDEADO PERIMETRAL PRIMARIA	R1-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	DOP/SE/FISM-093/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS			517,424	517,424	517,424	517,424	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	168.00	168.00	100.0%				
4694	BARDEADO PERIMETRAL	R1-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	DOP/SE/FISM-094/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS			723,841	723,841	723,841	723,841	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CEROS	168.00	168.00	100.0%				
5072	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	R1-SABANILLA	EL CALVARIO	RURAL	DOP/JA/FISM-022/2012	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE		ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			440,948	440,948	440,948	440,948	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	576.00	576.00	100.0%				
51716	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO 6 X 8 MTS ESTRUCTURA RC MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	R1-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	DOP/JA/FISM-041/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN		ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			666,130	325,779	325,779	325,779	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	48.00	30.00	62.5%				
51805	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS RURAL DE 6.30 X 6.30 MTS CON TECHUMBRE DE LAMINA	R1-SABANILLA	VILLAFLORES	RURAL	DOP/JA/FISM-032/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			943,099	667,751	667,751	667,751	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	8.00	80.0%				
50890	CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS RURAL DE 6.30 X 6.30 MTS CON TECHUMBRE DE LAMINA	R1-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	DOP/JA/FISM-029/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			1,414,648	624,282	624,282	624,282	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	10.00	66.7%				
50791	CONSTRUCCION DE 17 VIVIENDAS RURAL DE 6.30 X 6.30 MTS CON TECHUMBRE DE LAMINA	R1-SABANILLA	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	DOP/JA/FISM-027/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			1,603,268	1,603,268	1,603,268	1,603,268	100.0%	0	0	VIVIENDA	17.00	17.00	100.0%				
50444	CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS RURAL DE 6.30 X 6.30 MTS CON TECHUMBRE DE LAMINA	R1-SABANILLA	EL MIRADOR	RURAL	DOP/JA/FISM-024/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			1,886,197	1,885,354	1,885,354	1,885,354	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	ESTE PROYECTO QUEDO FINQUITADO AL 100% CON UN AHORRO DE \$843.40			
50409	CONSTRUCCION DE 23 VIVIENDAS RURAL DE 6.30 X 6.30 MTS CON TECHUMBRE DE LAMINA	R1-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	DOP/JA/FISM-023/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			2,169,127	2,168,554	2,168,554	2,168,554	100.0%	0	0	VIVIENDA	23.00	23.00	100.0%				
50954	CONSTRUCCION DE 27 VIVIENDAS RURAL DE 6.30 X 6.30 MTS CON TECHUMBRE DE LAMINA	R1-SABANILLA	FRANCISCO VILLA	RURAL	DOP/JA/FISM-031/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			2,546,307	1,777,434	1,777,434	1,777,434	100.0%	0	0	VIVIENDA	27.00	22.00	81.5%				
50540	CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS RURAL DE 6.30 X 6.30 MTS CON TECHUMBRE DE LAMINA	R1-SABANILLA	ATOYAC NAYLUM	RURAL	DOP/JA/FISM-025/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			471,549	471,549	471,549	471,549	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%				
51629	CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS RURAL DE 6.30 X 6.30 MTS CON TECHUMBRE DE LAMINA	R1-SABANILLA	ASUNCIÓN	RURAL	DOP/JA/FISM-039/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			4,715,494	3,697,386	3,697,386	3,697,386	100.0%	0	0	VIVIENDA	50.00	40.00	80.0%				
50912	CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS RURAL DE 6.30 X 6.30 MTS CON TECHUMBRE DE LAMINA MEJORAMIENTO	R1-SABANILLA	ALEGRIA	RURAL	DOP/JA/FISM-030/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			660,169	466,294	466,294	466,294	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	5.00	71.4%				
53484	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	R1-SABANILLA	EL BEBEDERO	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			233,661	233,661	233,661	233,661	100.0%	0	0	PIEZA	1,490.00	1,490.00	100.0%				
53424	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	R1-SABANILLA	ANDRÉS QUINTANA ROO	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			274,434	274,434	274,434	274,434	100.0%	0	0	PIEZA	1,750.00	1,750.00	100.0%				
53489	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	R1-SABANILLA	CHIRIMTEL DE JUÁREZ	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			170,076	170,076	170,076	170,076	100.0%	0	0	PIEZA	870.00	870.00	100.0%				
53428	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	R1-SABANILLA	EL CALVARIO	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			349,708	349,708	349,708	349,708	100.0%	0	0	PIEZA	2,230.00	2,230.00	100.0%				
53421	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	R1-SABANILLA	FRANCISCO VILLA	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			203,309	203,309	203,309	203,309	100.0%	0	0	PIEZA	1,040.00	1,040.00	100.0%				
53412	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	R1-SABANILLA	GENERAL CASTELLANOS DOMINGUEZ	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			234,588	234,588	234,588	234,588	100.0%	0	0	PIEZA	1,200.00	1,200.00	100.0%				
53417	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	R1-SABANILLA	LOS MARTINEZ	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			273,686	273,686	273,686	273,686	100.0%	0	0	PIEZA	1,400.00	1,400.00	100.0%				
53430	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	R1-SABANILLA	SAN JUAN EL MIRADOR	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			130,160	130,160	130,160	130,160	100.0%	0	0	PIEZA	830.00	830.00	100.0%				
53492	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	R1-SABANILLA	SANTA ANITA	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			6,900	6,900	6,900	6,900	100.0%	0	0	PIEZA	44.00	44.00	100.0%				
53426	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	R1-SABANILLA	UNIÓN JUÁREZ	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			246,207	246,207	246,207	246,207	100.0%	0	0	PIEZA	1,570.00	1,570.00	100.0%				
53486	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	R1-SABANILLA	IESUS CARRANZA	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			222,684	222,684	222,684	222,684	100.0%	0	0	PIEZA	1,420.00	1,420.00	100.0%				
	CAMINOS RURALES																										
	CAMINOS RURALES																										
	CONSTRUCCION																										
49767	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	R1-SABANILLA	UNDAVISTA	RURAL	DOP/JUB/FISM-018/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			2,031,211	2,029,156	2,029,156	2,029,156	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%				
51864	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	R1-SABANILLA	CERRO BLANCO	RURAL	DOP/JUB/FISM-050/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			1,665,760	1,178,134	1,178,134	1,178,134	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.90	4.00	81.6%				
	MANTENIMIENTO																										
53569	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS	R1-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			968,032	968,032	968,032	968,032	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.00	6.00	100.0%				
53587	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS (ZONA ALTA)	R1-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			894,548	894,548	894,548	894,548	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.50	5.50	100.0%				
51814	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ATOYAC NAYLUM CRISTBAL COLON PALETES Y PASOS PEATONALES	R1-SABANILLA	ATOYAC NAYLUM	RURAL	DOP/JA/FISM-049/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			1,497,234	914,553	914,553	914,553	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	2.00	66.7%				
	CONSTRUCCION																										
49377	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA	R1-SABANILLA	SHUSHUPA	RURAL	DOP/SE/FISM-014/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			1,033,253	1,033,253	1,033,253	1,033,253	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	70.00	70.00	100.0%				
	PUENTES VEHICULARES																										
51899	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 70.0 M LONGITUD, 4.50 M DE CALZADA Y 1 M DE BANQUETAS AMBOS LADOS EN EL TRAMO CABRETERO 1+280 AL 1+270 DEL CAMINO SAN PATRICIO GASTOS INDIRECTOS	R1-SABANILLA	UNIÓN HIDALGO (EL CHORRO)	RURAL	DOP/JUB/FISM-052/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			2,631,352	788,850	788,850	788,850	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	70.00	40.00	57.1%				
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD																										
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL FONDO DE																										
53566	GASTOS INDIRECTOS 2012	R1-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	S/N	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			1,127,484	2,295,344	2,295,344	2,295,344	100.0%	0	0	INFORME	12.00	8.00	66.7%				
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																										
	OPERATIVA																										
	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE																										
53570	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO ORGANIZACIONAL	R1-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	S/N	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	DESARROLLO TECNOLOGICO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS			75,512	41,296	41,296	41,296	100.0%	0	0	EQUIPO	6.00	4.00	66.7%				
	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (NO INCLuye)																										
53547	CURSOS IAP/2012	R1-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	S/N	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	</																

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones						
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18-19/13	19	20	21	22	23	24-27/20							
														Ministrado	Programado	Ejercido															
53328	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	S/N	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	-	-	198,097	198,097	198,097	198,097	100.0%	0	0	LOTTE	1.00	1.00	100.0%								
53307	ADQUISICION DE UNIFORMES Y UNA PATRULLA PARA POLICIAS MUNICIPALES	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	-	-	685,800	282,800	282,800	282,800	100.0%	0	0	PERSONA	57.00	57.00	100.0%								
53320	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	S/N	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	-	-	807,248	565,073	565,073	565,073	100.0%	0	0	PERSONA	19.00	19.00	100.0%								
53316	CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	-	-	2,781,853	1,780,386	1,780,386	1,780,386	100.0%	0	0	PERSONA	57.00	57.00	100.0%								
53337	DESAROLVIE DE MARGEN DE RIO	81-SABANILLA	LÁZARO CARDENAS DEL RIO	RURAL	S/N	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	-	-	250,409	250,409	250,409	250,409	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	440.00	440.00	100.0%								
53395	DESAYUNOS ESCOLARES	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	-	-	1,984,531	992,265	992,265	992,265	100.0%	0	0	ALUMNO	6,560.00	6,560.00	100.0%								
53300	EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	-	-	238,000	47,600	47,600	47,600	100.0%	0	0	PERSONA	51.00	51.00	100.0%								
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL																															
52895	ADQUISICION DE MOLINOS DE NIXTAMAL MANUAL PARA MUJERES CAMPESINAS RURALES	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	FAFM-000736/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	-	-	175,547	175,547	175,547	175,547	100.0%	0	0	MOLINO	503.00	503.00	100.0%	EN ESTA OBRA ESTAMOS PONIENDO EN LOCALIDAD A LA CABECERA MUNICIPAL DEBIDO A QUE FUE UN PROYECTO DONDE ESTAN INMERSAS VARIAS LOCALIDADES DE LA MICRORREGION ZONA NORTE							
52944	ADQUISICION DE MOLINOS DE NIXTAMAL MANUAL PARA MUJERES CAMPESINAS RURALES	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	FAFM-000738/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	-	-	274,660	274,660	274,660	274,660	100.0%	0	0	MOLINO	787.00	787.00	100.0%								
52956	ADQUISICION DE MOLINOS DE NIXTAMAL MANUAL PARA MUJERES CAMPESINAS RURALES	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	FAFM-000734/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD FEDERAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	-	-	140,298	140,298	140,298	140,298	100.0%	0	0	MOLINO	402.00	402.00	100.0%	EN ESTE PROYECTO SE UTILIZA EL NOMBRE DE LOCALIDAD EL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEBIDO A QUE ESTAN INMERSAS VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA							
52918	ADQUISICION DE MOLINOS DE NIXTAMAL MANUAL PARA MUJERES CAMPESINAS RURALES	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	FAFM-000737/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	-	-	336,436	336,436	336,436	336,436	100.0%	0	0	MOLINO	964.00	964.00	100.0%								
52940	ADQUISICION DE MOLINOS DE NIXTAMAL MANUAL PARA MUJERES CAMPESINAS RURALES	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	FAFM-000735/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	-	-	153,909	153,909	153,909	153,909	100.0%	0	0	MOLINO	441.00	441.00	100.0%								
52911	ADQUISICION DE MOLINOS DE NIXTAMAL MANUAL PARA MUJERES CAMPESINAS RURALES	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	FAFM-000733/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	-	-	300,140	300,140	300,140	300,140	100.0%	0	0	MOLINO	860.00	860.00	100.0%	EN ESTE PROYECTO EN LOCALIDAD SE UTILIZA EL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEBIDO A QUE ESTAN INMERSAS VARIAS LOCALIDADES DE LA MICRORREGION ZONA MEDIA							
52948	ADQUISICION DE MOLINOS DE NIXTAMAL MANUAL PARA MUJERES CAMPESINAS RURALES	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	FAFM-000740/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	-	-	93,504	93,504	93,504	93,504	100.0%	0	0	MOLINO	96.00	96.00	100.0%								
52955	ADQUISICION DE MOLINOS ELECTRICOS DE NIXTAMAL	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	FAFM-000739/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	-	-	14,000	14,000	14,000	14,000	100.0%	0	0	MOLINO	4.00	4.00	100.0%								
53400	ADQUISICION DE TERRENO PARA VIVIENDA	81-SABANILLA	LA PROVIDENCIA	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD FEDERAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	-	-	150,004	150,004	150,004	150,004	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SU COSTO REAL FUE DE \$232,644.10 (DOS CIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEIS CIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 10/100 M.N.). PERO TUVO UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS INTERESES GENERADOS DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011 POR LA CANTIDAD DE \$82,640.00 (OCIENTA Y DOS MIL SEIS CIENTOS CUARENTA PESOS).							
52981	APOYO A LA ACTIVIDAD AVICOLA DE TRASPATIO FAMILIAR	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	FAFM-000927/2012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	-	-	252,225	252,225	252,225	252,225	100.0%	0	0	PIEZA	177.00	177.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA UTILIZAMOS PIEZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA MALLA							
53067	FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD AGRICOLA	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	FAFM-000926/2012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	-	-	327,988	327,988	327,988	327,988	100.0%	0	0	PIEZA	297.00	297.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA UTILIZAMOS PIEZA YA QUE NO ENCONTRAMOS BOMBAS DE MOCHILA							
53005	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	FAFM-000934/2012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	-	-	249,504	249,504	249,504	249,504	100.0%	0	0	PIEZA	226.00	226.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA UTILIZAMOS PIEZA YA QUE NO ENCONTRAMOS BOMBAS							
52972	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	FAFM-000923/2012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	-	-	67,344	67,344	67,344	67,344	100.0%	0	0	PIEZA	61.00	61.00	100.0%								
53089	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION BOVINA	81-SABANILLA	EL PARAISO	RURAL	FAFM-000929/2012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	-	-	170,600	170,600	170,600	170,600	100.0%	0	0	CABEZA	24.00	24.00	100.0%								
53207	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION BOVINA	81-SABANILLA	LAS PALMAS SANTA CATARINA	RURAL	FAFM-000922/2012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	-	-	69,400	0	0	0	0.0%	0	0	CABEZA	0.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO A LA FECHA NO TIENE AVANCE FISICO NI FINANCIERO PERO YA TENEMOS LOS OFICIOS DE REGISTRO Y CONTROL PARA PODER EJECUTARLOS EN ESTE PROXIMO TRIMESTRE							
53140	FORTALECIMIENTO Y REHABILITACION DE LA UNIDAD APICOLA	81-SABANILLA	EL PARAISO	RURAL	FAFM-000742/2012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	-	-	23,600	11,800	11,800	11,800	100.0%	0	0	COLUMNAS	10.00	5.00	50.0%								
52959	MEJORAMIENTO GENETICO AL HATO GANADERO	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	FAFM-000732/2012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	-	-	81,000	81,000	81,000	81,000	100.0%	0	0	CABEZA	23.00	23.00	100.0%								
ZONAS RECIBIDAS 2011																															
APORTACIONES FEDERALES 3 REGISTROS																															
FORTAMUN													82,640	82,640	82,640	82,640	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%									
7425																															
ADQUISICION DE TERRENO PARA VIVIENDA													82,640	82,640	82,640	82,640	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON UN INTERES DEL TERCER TRIMESTRE 2011 CON UN MONTO DE \$82,640.00 (OCIENTA Y DOS MIL SEIS CIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.). CUANDO EL COSTO TOTAL DE LA OBRA FUE DE \$232,644.10 (DOS CIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEIS CIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.). UTILIZANDO DEL TERCER TRIMESTRE 2012 LA CANTIDAD DE \$150,004.00 (CIENTO CINCUENTA MIL CUATRO PESOS 00/100 M.N.). CON NUMERO DE FOLIO 53400								