

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
													Acumulado al Trimestre			Avance %		Trimestre		Unidad de Medida	Programado Annual	Acumulado al Trimestre		Avance %				
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	18-15/13	Generados	Ejercidos	19	20	21		22	23	24-21/20		
													14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23		24-21/20				
CHIAPAS RECURSO 2012																												
MODIFICACIONES FEDERALES 28 REGISTROS													12,255,848	10,101,207	10,101,207	3,752,096	37.1%	0	0				2,940.42	2,096.76	71.3%			
10347	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0084	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE			29,743	23,795	23,795	2,042	8.6%	0	0	METRO LINEAL		500.00	250.00	50.0%				
94509	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. LOCALIDAD EJIDO TEOPISCA.	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0075	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE			325,842	260,273	260,273	52,410	20.1%	0	0	SISTEMA		1.00	1.00	100.0%				
115069	CONSTRUCCION DE POZOS ARTESANALES Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO (B. SAN JOSE) ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0120	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE			336,876	336,876	336,876	283,368	84.1%	0	0	TANQUE		2.00	2.00	100.0%				
117880	CONSTRUCCION DE CANAL DE DESAGUE (B. SAN JOSE) DRENAJE Y ALCANTARILLADO	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0142	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE			67,600	54,080	54,080	26,691	49.4%	0	0	CANAL		1.00	1.00	100.0%				
93544	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS EJERCIO 2012. CONTRATO DE FECHA 10/11/11.	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0069	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE			216,167	172,934	172,934	99,208	57.4%	0	0	METRO LINEAL		396.10	396.10	100.0%				
104867	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO. URBANIZACION MUNICIPAL	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0104	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE			122,680	122,680	122,680	115,910	94.0%	0	0	OBRA		5.00	5.00	100.0%				
95243	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL BARRIO DE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD TEOPISCA.	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE			198,198	158,558	158,558	90,114	56.8%	0	0	M2. BARRAS, CERCCOS		1.00	1.00	100.0%				
93862	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA DE LA LOCALIDAD EJIDO EL PORVENIR.	103-TEOPISCA	EL PORVENIR	RURAL	094-03-0071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE			28,096	22,477	22,477	10,562	47.0%	0	0	PARADERO		1.00	1.00	100.0%				
115796	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y RELLENO (B. GUADALUPE)	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE			55,162	441,929	441,929	49,1126	97.7%	0	0	METROS		110.96	110.96	100.0%				
94128	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA VIVIENDAS AFECTADAS DE ZONTUL.	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0124	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE			64,722	64,722	64,722	63,173	97.6%	0	0	M2. TRAZO, INSTALACION Y COMPACTACION		1.00	1.00	100.0%			EN EL AVANCE FISICO LA UNIDAD DE MEDIDAD ES: OBRA.	
105988	MEJORAMIENTO DE APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (B. CERRO EL TECOLETE).	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE			341,190	272,852	272,852	29,744	10.9%	0	0	METRO LINEAL		230.00	184.00	80.0%				
80751	PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA CON CONCRETO HIDRAULICO.	103-TEOPISCA	EL SANTUARIO	RURAL	094-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE			330,524	264,419	264,419	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO		338.40	159.20	50.0%				
91030	PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA CON CONCRETO HIDRAULICO.	103-TEOPISCA	QUEVEDO LEON	RURAL	094-03-0060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE			53,857	43,085	43,085	43,085	100.0%	0	0	METRO CUADRADO		298.00	298.00	100.0%				
94660	REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DE LA LOCALIDAD EJIDO NUEVO LEON.	103-TEOPISCA	NUEVO LEON	RURAL	094-03-0076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE			2,360,757	1,888,605	1,888,605	88,976	4.7%	0	0	OBRA		1.00	0.50	50.0%				
105574	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (B. JUAN SABINES GUERRERO). INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0107	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE			30,276	30,276	30,276	30,276	100.0%	0	0	POSTE		5.00	5.00	100.0%				
104154	AMENIO ESCOLAR EN J.N. FLAVIO GUILLEN ESPAÑA CVE 07DIND0592B (B. GUADALUPE).	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0103	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE			85,675	68,540	68,540	17,534	25.6%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR		1.00	0.50	50.0%				
93155	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL J.N. ARTURO SANTIAGO MORETT CVE 07DIND15891B (B. EL RASTRO)	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE			79,402	79,402	79,402	79,402	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCCOS		123.58	123.58	100.0%				
92372	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL J.N. MARIA MONTESSORI CVE 07DCC1977A.	103-TEOPISCA	SAN ANTONIO BELLAVISTA	RURAL	094-03-0062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE			102,791	82,233	82,233	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCCOS		144.00	0.00	0.0%				
117614	REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL J.N. LEONARDO DA VINCI CVE 07DIND9551A (B. SAN SEBASTIAN).	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE			152,891	122,393	122,393	26,000	22.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS		1.00	0.50	50.0%				
117499	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. NIÑOS HEROES CVE 07DPE1387V.	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0143	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE			153,289	122,631	122,631	76,658	62.5%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCCOS		95.84	95.84	100.0%				
91416	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL ESC. PRIM. GONZALO AGUIRRE BELTRAN CVE 07DPI2332V.	103-TEOPISCA	SAN ANTONIO BELLAVISTA	RURAL	094-03-0061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE			149,146	119,317	119,317	2,436	2.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCCOS		200.00	50.00	25.0%				
105103	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN J.N. MAURO CALDERON CVE 07DIND107Z (B. CENTRO).	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0106	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE			113,946	91,157	91,157	83,109	91.2%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCCOS		27.00	27.00	100.0%				
116214	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. AMPLIACION DE VIVIENDAS RURALES.	103-TEOPISCA	YASHUUMILLA	RURAL	094-03-0136	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE			335,532	426,425	426,425	11,136	2.6%	0	0	VIVIENDA		40.00	20.00	50.0%				
108057	AMPLIACION DE VIVIENDAS RURALES DE LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS (SAN ISIDRO).	103-TEOPISCA	DOS LAGUNAS (SAN ISIDRO)	RURAL	094-03-0079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE			1,566,430	1,253,144	1,253,144	217,713	17.4%	0	0	VIVIENDA		117.00	93.60	80.0%				
103636	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CAMINOS RURALES	103-TEOPISCA	GALLILEA	RURAL	094-03-0092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE			1,174,709	939,767	939,767	901,960	96.0%	0	0	VIVIENDA		261.00	261.00	100.0%				
106535	REHABILITACION DE CAMINO EJIDO TEOPISCA. PUENTES VEHICULARES	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0116	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE			1,887,551	1,510,041	1,510,041	9,000	0.6%	0	0	KILOMETROS		50.00	5.00	10.0%				
102731	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL BARRIO SAN JOSE DE LA LOCALIDAD DE TEOPISCA.	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE			348,000	278,400	278,400	110,367	39.6%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES		7.60	3.04	40.0%				