

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
CHIHUAHUA RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES 151 REGISTROS																								
PAIS																								
FORM																								
AGUA POTABLE																								
SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
CONSTRUCCION																								
8494	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	104-TILA	CHINITLÉ	RURAL	030085	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIHUAHUA			3,433,157	3,433,157	3,433,157	2,622,527	76.4%	0	0	METRO LINEAL	1,468.00	1,468.00	100.0%	
10466	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	104-TILA	KOUPKOTOC	RURAL	030143	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIHAPAS			1,709,817	1,282,377	1,282,377	68,915	53.3%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
96652	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	104-TILA	NICOLAS BRAVO	RURAL	030084	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIHAPAS			1,567,640	1,175,730	1,175,730	67,056	53.3%	0	0	METRO LINEAL	645.00	258.00	40.0%	
98463	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	104-TILA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	030083	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIHAPAS			2,892,250	2,686,687	2,686,687	1,432,900	53.3%	0	0	METRO LINEAL	5,274.40	2,149.79	40.0%	
MANTENIMIENTO																								
96801	REHABILITACION DE CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION, Y TANQUE DE REGULARIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	104-TILA	KOK POKTOK	RURAL	030082	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIHAPAS			1,058,277	793,707	793,707	423,311	53.3%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																								
CONSTRUCCION																								
86058	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	104-TILA	PETALCINGO	URBANO	030148	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIHAPAS			914,507	914,507	914,507	457,253	50.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																								
85420	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	104-TILA	QUEVA ESPERANZA	URBANO	030110	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIHAPAS			1,416,971	1,062,428	1,062,428	424,971	40.0%	0	0	ALCANTARILLA	36.00	15.00	41.7%	
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																								
86029	CONSTRUCCION DE ANDADES Y ALCANTARILLADO SANITARIO	104-TILA	PETALCINGO	URBANO	030113	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIHAPAS			611,310	611,310	611,310	497,432	81.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
93871	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CON ACCESO AL CAIC	104-TILA	PETALCINGO	URBANO	030073	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIHAPAS			291,053	291,053	291,053	291,053	100.0%	0	0	METRO LINEAL	115.57	115.57	100.0%	
86444	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EL BARRIO SAN JUAN 1RA CALLE AV. MENDEZ	104-TILA	PETALCINGO	URBANO	030123	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIHAPAS			971,258	971,258	971,258	971,258	100.0%	0	0	METRO LINEAL	385.00	385.00	100.0%	
85168	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	104-TILA	CHULUM JUAREZ	RURAL	030078	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIHAPAS			5,351,671	5,351,671	5,351,671	5,351,671	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,151.55	2,151.55	100.0%	
85191	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 1	104-TILA	CHULUM JUAREZ	RURAL	030074	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIHAPAS			4,549,565	4,549,565	4,549,565	4,549,565	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,151.55	2,151.55	100.0%	
106718	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	104-TILA	QUEVA ESPERANZA	RURAL	030076	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIHAPAS			3,737,762	3,737,762	3,737,762	2,943,801	78.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
LETRINAS																								
84510	CONSTRUCCION DE 115 LETRINAS	104-TILA	CERRO MISSPA	RURAL	030046	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIHAPAS			3,349,915	3,349,915	3,349,915	3,349,915	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	115.00	115.00	100.0%	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA
86440	CONSTRUCCION DE 26 LETRINAS	104-TILA	TAQUINTENAN CUERPOS	RURAL	030124	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIHAPAS			757,496	757,496	757,496	757,496	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	26.00	26.00	100.0%	
85129	CONSTRUCCION DE 115 LETRINAS	104-TILA	TEA'QUIL	RURAL	030114	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIHAPAS			3,436,282	2,577,211	2,577,211	1,030,884	40.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	115.00	58.00	50.4%	
84519	CONSTRUCCION DE 12 LETRINAS	104-TILA	SHOCTIC	RURAL	03007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIHAPAS			337,215	337,215	337,215	337,215	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	12.00	12.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%
86423	CONSTRUCCION DE 120 LETRINAS	104-TILA	MASOJA IGANES	RURAL	030115	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIHAPAS			3,496,135	3,496,135	3,496,135	3,028,070	86.6%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	120.00	105.00	87.5%	
108357	CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS DE 1.80X1.50 MTS. BARRIO LA LIBERTAD	104-TILA	EL ODOTAL	RURAL	030164	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIHAPAS			728,861	546,270	546,270	384,180	66.7%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	25.00	13.00	52.0%	
84885	CONSTRUCCION DE 26 LETRINAS	104-TILA	PANGUZZTEOL	RURAL	030044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIHAPAS			750,677	563,157	563,157	520,934	92.5%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	26.00	20.00	76.9%	
96522	CONSTRUCCION DE 32 LETRINAS CON FOSA SEPTICA	104-TILA	VILAFLORES	RURAL	030043	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIHAPAS			902,965	902,965	902,965	902,965	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	32.00	32.00	100.0%	
84569	CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS	104-TILA	CHUCTEJA	RURAL	030045	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIHAPAS			1,195,228	1,195,228	1,195,228	1,195,228	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	40.00	40.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%
85494	CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS	104-TILA	CORZAL NUEVO	RURAL	030117	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIHAPAS			1,165,378	874,033	874,033	582,689	66.7%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	40.00	20.00	50.0%	
85530	CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS	104-TILA	LA INDEPENDENCIA	RURAL	030120	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIHAPAS			1,165,378	1,165,378	1,165,378	1,165,378	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	40.00	40.00	100.0%	
86437	CONSTRUCCION DE 84 LETRINAS	104-TILA	LA CUMBRE Y CUESTA	RURAL	030118	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIHAPAS			1,281,914	961,437	961,437	640,958	66.7%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	84.00	22.00	50.0%	
86081	CONSTRUCCION DE 69 LETRINAS	104-TILA	EL ODOTAL	RURAL	030041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIHAPAS			2,010,278	2,010,278	2,010,278	1,005,139	50.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	69.00	35.00	50.7%	
84555	CONSTRUCCION DE 92 LETRINAS	104-TILA	PANHUITZ TIANJA	RURAL	030040	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIHAPAS			2,585,919	2,585,919	2,585,919	2,585,919	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	92.00	92.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%
URBANIZACION MUNICIPAL																								
CALLE																								
86428	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	104-TILA	JOCHINTOL	RURAL	030098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIHAPAS			1,236,108	1,236,108	1,236,108	1,236,108	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,559.60	1,559.60	100.0%	
95937	CONSTRUCCION DE ANDADOR A BIL THON Y FRANCISCO I. MADERO	104-TILA	PETALCINGO	URBANO	030096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIHAPAS			259,305	259,305	259,305	259,305	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	138.20	138.20	100.0%	
96025	CONSTRUCCION DE ANDADES EN EL BARRIO WASH	104-TILA	PETALCINGO	URBANO	030094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIHAPAS			311,190	311,190	311,190	311,190	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	294.00	294.00	100.0%	
97238	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, BARRIO CONCEPCION	104-TILA	TILA	URBANO	030172	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIHAPAS			812,907	609,680	609,680	325,142	53.3%	0	0	METROS CUADRADOS	214.20	85.68	40.0%	UNIDAD DE MEDIDA EN METROS CUBICOS
93643	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO BARRIO CENTRO NORTE	104-TILA	USIPA	URBANO	03012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIHAPAS			1,360,507	1,360,507	1,360,507	1,360,507	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,680.00	1,680.00	100.0%	
86418	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	COQUIJA	RURAL	030047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIHAPAS			1,007,159	1,007,159	1,007,159	1,007,159	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	260.00	260.00	100.0%	
86220	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	EL CRUCERO	RURAL	030202	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIHAPAS			1,310,561	1,310,561	1,310,561	1,310,561	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,543.42	1,543.42	100.0%	
84541	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	JONONPA GUADALUPE	RURAL	030049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIHAPAS			1,046,418	1,046,418	1,046,418	1,026,639	98.1%	0	0	METROS CUADRADOS	935.76	935.76	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%
86110	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	JONONPA GUADALUPE	RURAL	030162	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIHAPAS			749,726	749,726	749,726	749,726	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	885.40	885.40	100.0%	
86438	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	MASOJA CHICO	RURAL	030111	DESARROLLO SOCIAL</																		

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														15	16	17									18-19/13
110366	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CHITTEA 2DA SECCION	104-TILA	TILA	URBANO	030052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			986,476	739,857	739,857	493,238	66.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	600.00	50.0%		
93342	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO COLOQUE	104-TILA	EL LIMAR	URBANO	030137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			1,892,095	1,892,095	1,892,095	1,892,095	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,654.00	2,654.00	100.0%		
92156	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO (CHICH, C. JAIMÉ SABINES, 20 NOVIEMBRE Y E. ZAPATA)	104-TILA	TILA	URBANO	030106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			2,105,746	2,105,746	2,105,746	2,105,746	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,981.20	2,981.20	100.0%		
95848	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LA CHIZARRA	104-TILA	PETALCINGO	URBANO	030097	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			276,733	276,733	276,733	276,733	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	318.40	318.40	100.0%		
91390	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SABADO CORAZON (CALLE BARRIO JUAREZ Y C. SANTA CRUZ)	104-TILA	USIPA	RURAL	030053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			1,398,591	1,398,591	1,398,591	1,398,591	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,680.00	1,680.00	100.0%		
96723	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS PEREZ, EMILIANO ZAPATA Y BENTO JUAREZ	104-TILA	JOLAKO	RURAL	030107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			1,311,512	983,614	983,614	524,604	53.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,423.60	570.24	40.0%		
105452	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO CENTRO	104-TILA	EL LIMAR	URBANO	030136	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			1,997,588	1,997,588	1,997,588	1,997,588	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,528.30	2,528.30	100.0%		
123797	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO JUSTO SIERRA	104-TILA	NEUVA ESPERANZA	URBANO	030141	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			3,117,413	2,338,081	2,338,081	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,611.43	0.00	0.0%		
95584	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SACTICOLU	104-TILA	PETALCINGO	URBANO	030133	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			313,501	313,501	313,501	313,501	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	289.75	289.75	100.0%		
92813	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EL LIMAR (BARRIO COLOQUE)	104-TILA	EL LIMAR	URBANO	030058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			819,957	819,957	819,957	819,957	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,116.34	1,116.34	100.0%		
91326	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA, MIGUEL HIDALGO Y BENTO JUAREZ	104-TILA	GRACIAS A DIOS	RURAL	030056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			977,976	977,976	977,976	977,976	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	771.46	771.46	100.0%		
86441	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO, 24 DE FEBRERO, JOSE M. MORELOS, EMILIANO	104-TILA	CANTICO	RURAL	030059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			2,824,706	2,118,529	2,118,529	847,411	40.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,507.20	1,052.16	30.0%		
86462	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	104-TILA	PETALCINGO	URBANO	030131	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			389,680	389,680	389,680	389,680	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	287.24	287.24	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO(BARRIO CARACOLITO, CALLE FRANCISCO I MADRERO)	
86176	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	104-TILA	PETALCINGO	URBANO	030071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			3,581,590	2,686,447	2,686,447	1,074,579	40.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,674.00	1,469.00	40.0%		
109423	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO SANTA	104-TILA	TILA	URBANO	030157	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			4,111,813	3,083,859	3,083,859	2,055,906	66.7%	0	0	METROS CUADRADOS	3,774.79	1,887.39	50.0%		
123970	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN	104-TILA	TILA	URBANO	030161	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			2,048,230	1,536,376	1,536,376	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,769.19	0.00	0.0%		
123838	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE DRENAJE BARRIO CENTRO 2DA SECCION CALLE	104-TILA	NEUVA ESPERANZA	URBANO	030142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			2,631,898	1,973,924	1,973,924	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,561.00	0.00	0.0%		
97713	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	104-TILA	TILA	URBANO	030068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			1,493,945	1,067,958	1,067,958	711,972	66.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,296.16	648.08	50.0%		
86430	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE VICENTE	104-TILA	TILA	URBANO	030072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			2,612,871	2,612,871	2,612,871	2,612,871	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,317.25	2,317.25	100.0%		
123744	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO SANTA CRUZ 2DA SECCION	104-TILA	NEUVA ESPERANZA	URBANO	030140	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			2,933,466	2,200,099	2,200,099	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,210.00	0.00	0.0%		
93622	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	MASOJA CHICO	RURAL	030132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			370,902	370,902	370,902	370,902	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%		
86454	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	TOCOB LEGLEMAL	RURAL	030057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS			748,985	748,985	748,985	748,985	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	512.00	512.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN JOSE	
86241	REVESTIMIENTO DE CALLES	104-TILA	CAMPANARIO	RURAL	030108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			948,635	948,635	948,635	948,635	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,600.46	2,600.46	100.0%		
98271	REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL BARRIO CENTRO	104-TILA	UNION JUAREZ	RURAL	030093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			797,478	598,108	598,108	398,739	66.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,255.00	627.50	50.0%		
14826	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS PRINCIPALES EN LOS BARRIOS CENTRO, CHICH, COLOQUE Y CEIBA	104-TILA	EL LIMAR	URBANO	030069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS			534,697	534,697	534,697	534,697	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,900.00	2,900.00	100.0%	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS PRINCIPALES EN LOS BARRIOS CENTRO, CHICH, COLOQUE Y LA CEIBA. OBRA EJECUTADA AL 100%	
	CONSTRUCCION																								
95682	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN JUAN 2A	104-TILA	PETALCINGO	URBANO	030135	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			191,056	191,056	191,056	191,056	100.0%	0	0	METROS LINEALES	8.00	8.00	100.0%		
98164	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA	104-TILA	LOS MANGOS	RURAL	030126	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			505,362	379,021	379,021	252,681	66.7%	0	0	METROS LINEALES	42.50	21.25	50.0%		
96088	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA	104-TILA	SHOCTIC	RURAL	MTC/DOPM/FSM-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			233,686	233,686	233,686	233,686	100.0%	0	0	METROS LINEALES	40.00	40.00	100.0%		
85380	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	104-TILA	NEUVA ESPERANZA	URBANO	030140	DESARROLLO ECONOMICO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			1,313,856	985,392	985,392	394,156	40.0%	0	0	METROS LINEALES	15.60	6.25	40.1%		
109648	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE AL RASTRO, BARRIO SANTA LUCIA	104-TILA	TILA	URBANO	030168	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			1,095,960	821,970	821,970	547,980	66.7%	0	0	METROS LINEALES	11.00	6.00	54.5%		
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL																								
	OBRA COMPLEMENTARIA																								
84977	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO SOLAR	104-TILA	CHULUM ITURBIDE	RURAL	030063	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			1,066,971	1,066,971	1,066,971	1,066,971	100.0%	0	0	PLANTA	39.00	39.00	100.0%		
84997	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO SOLAR	104-TILA	ZAQUILLET OJO DE AGUA	RURAL	030064	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			1,805,644	1,805,644	1,805,644	1,805,644	100.0%	0	0	PLANTA	66.00	66.00	100.0%		
85022	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS SOLARES	104-TILA	CHICHONAL	RURAL	030061	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			766,031	766,031	766,031	766,031	100.0%	0	0	PLANTA	28.00	28.00	100.0%		
85082	SUMINISTRO E INSTALACION DE 16 PLANTAS ELECTRICAS SOLARES	104-TILA	CORTA FLOR	RURAL	030062	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			437,732	437,732	437,732	437,732	100.0%	0	0	PLANTA	16.00	16.00	100.0%		
85103	SUMINISTRO E INSTALACION DE 22 PLANTAS ELECTRICAS SOLARES	104-TILA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	030065	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			601,881	601,881	601,881	601,881	100.0%	0	0	PLANTA	22.00	22.00	100.0%		
	RED DE ELECTRICIDAD																								
	CONSTRUCCION																								
84951	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	104-TILA	CHICH	RURAL	030066	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			3,308,132	3											

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													14	15	16									17
95984	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA JOSE INES ESTRADA CABJA CLAVE 07DP91376	104-TILA	EL LIMAR	URBANO	030122	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS			1,019,664	1,019,664	1,019,664	1,019,664	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERDOS	74.30	74.30	100.0%	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA JOSE INES ESTRADA CABJA CLAVE 07DP91376) METAS ES EN METRO LINEAL
97012	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y ACCESO PRINCIPAL EN LA ESC. PRIM. FED. ANGEL ALBINO CORZO CLAVE 07DP91820	104-TILA	TILA	URBANO	030886	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			830,526	622,894	622,894	332,210	53.3%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERDOS	74.30	29.72	40.0%	UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL
85440	CONSTRUCCION DE BARRERADO PERIMETRAL	104-TILA	LOS ANGELES	RURAL	030054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			467,930	467,930	467,930	467,930	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERDOS	182.00	182.00	100.0%	
86434	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. BIL. LAZARO CARDENAS DEL RIO	104-TILA	EL PARAISO	RURAL	030130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			463,531	347,648	347,648	231,760	66.7%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	643.50	322.00	50.0%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 30X17 MTS ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 07DP91315Q
84906	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA FED. BIL. SERVO DE LA NACION	104-TILA	EL OCOTAL	RURAL	030039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS			376,010	376,010	376,010	376,010	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 28 X 16 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL SERVO DE LA NACION C.C.T. 07DP90312K. OBRA EJECUTADA AL 100%
96150	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (ESC. PRIM. BIL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CLAVE: 07DP91703M	104-TILA	JOMAIL	RURAL	MTZ/DOPM/FISM-088	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			576,365	576,365	576,365	576,365	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
86103	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC PRIM FED BIL. FELIPE CARRILLO PUERTO	104-TILA	CARMEN 2A. SECCION	RURAL	030036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			426,306	426,306	426,306	416,560	97.7%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
85238	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC PRIM CONAFE	104-TILA	SAN NICOLAS	RURAL	030174	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			434,666	434,666	434,666	434,666	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
85348	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES Y MODULOS SANTAMARÍA 2DA ETAPA	104-TILA	JOLIBAGUIL	RURAL	030156	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			1,760,331	1,760,331	1,760,331	1,760,331	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA TIENDAS COMUNITARIAS Y SALON DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA.
84931	CONSTRUCCION DE UN AULA	104-TILA	WOWDOLUMI	RURAL	030091	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS			433,041	433,041	433,041	433,041	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE INDIGNEA 28 DE AGOSTO CLAVE 07PK917148. OBRA EJECUTADA AL 100%
86098	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA EN ESC PRIM BIL. VASCO DE QUIROGA	104-TILA	CARMEN 3A. SECCION CARMEN	RURAL	030035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			394,976	394,976	394,976	394,976	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
86446	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 28X15MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAY MATIAS DE CORDOVA Y OROÑEZ CLAVE 07DP92495C	104-TILA	TILA	URBANO	030038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			1,222,188	1,222,188	1,222,188	1,222,188	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	420.00	420.00	100.0%	
109024	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 16.50 MTS. (ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON CLAVE: 07DP92058A)	104-TILA	TOCOB LEGUIBAL	RURAL	030165	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			1,211,935	908,951	908,951	627,229	69.0%	0	0	METROS CUADRADOS	528.00	264.00	50.0%	
109564	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.10 MTS. (ESC. PRIM. EMILIO RABASA CLAVE: 07DP920390)	104-TILA	EL LIMAR	URBANO	030149	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			1,309,184	981,888	981,888	676,781	68.9%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
86425	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC JOSE MARIA MORELOS	104-TILA	HONTIEFA BENITO JUAREZ	RURAL	030090	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			1,299,096	1,299,096	1,299,096	1,095,518	84.3%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.80	80.0%	CORRECCION EN EL NOMBRE DEL PROYECTO DEBE SER TECHADO DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE 33.00X15.50 MTS. ESC. PRIM. BIL. RICARDO FLORES MAGON CLAVE: 07DP92497A DE LA LOCALIDAD LIBERTAD JONASITE 2A SECCION
86436	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. BIL. LAZARO CARDENAS DEL RIO	104-TILA	EL PARAISO	RURAL	030116	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			1,288,101	966,075	966,075	644,050	66.7%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 33X15.5 MTS. ESC. PRIM. BIL. LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE:07DP91915Q
85229	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC PRIM 24 DE FEBRERO	104-TILA	MISOPA CHINAL	RURAL	030034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			1,299,934	1,299,934	1,299,934	1,299,934	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
84605	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. JOSE MARIA MORELOS	104-TILA	HONTIEFA BENITO JUAREZ	RURAL	030033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS			1,277,901	1,277,901	1,277,901	1,277,901	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 33 X 15.50 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS C.C.T. 07DP91913R. OBRA EJECUTADA AL 100%
86433	MEJORAMIENTO ENMALLADO PERIMETRAL (ESC. PRIMARIA BIL. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	104-TILA	EL CALVARIO	RURAL	030037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			793,755	595,316	595,316	396,877	66.7%	0	0	METRO LINEAL	242.84	161.00	66.3%	ENMALLADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 07DP90572Z
111671	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	104-TILA	ALVARO OBREGON	RURAL	030203	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			608,850	608,850	608,850	553,377	90.9%	0	0	VIVIENDA	150.00	135.00	90.0%	
120987	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	104-TILA	BELISARIO DOMINGUEZ CINCHALACA	RURAL	030018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			282,948	282,948	282,948	282,948	100.0%	0	0	VIVIENDA	38.00	38.00	100.0%	
111351	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	104-TILA	CHEBOPA	RURAL	030024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			543,558	543,558	543,558	521,679	96.0%	0	0	VIVIENDA	73.00	73.00	100.0%	
122804	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	104-TILA	CHEBOPA	RURAL	030019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			549,780	549,780	549,780	506,240	55.7%	0	0	VIVIENDA	60.00	34.00	56.7%	
120743	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	104-TILA	ESPERANZA OCOTAL	RURAL	030023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			125,829	125,829	125,829	125,829	100.0%	0	0	VIVIENDA	31.00	31.00	100.0%	
111446	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	104-TILA	HIDRAL	RURAL	030020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			297,840	297,840	297,840	242,400	81.4%	0	0	VIVIENDA	40.00	33.00	82.5%	
111546	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	104-TILA	JOLIA	RURAL	030022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			2,197,866	2,197,866	2,197,866	1,831,962	83.4%	0	0	VIVIENDA	342.00	290.00	84.8%	
120369	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	104-TILA	JONASITE 1RA SECCION	RURAL	030027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			223,380	223,380	223,380	223,380	100.0%	0	0	VIVIENDA	30.00	30.00	100.0%	
111916	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	104-TILA	NUevo LIMAR	RURAL	030198	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			77,121	77,121	77,121	72,160	93.6%	0	0	VIVIENDA	19.00	19.00	100.0%	
122031	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	104-TILA	NUevo MEXICO	RURAL	030013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			178,618	178,618	178,618	146,740	82.2%	0	0	VIVIENDA	23.00	19.00	82.6%	
111456	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	104-TILA	PANCHUC CORDIL	RURAL	030021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			513,774	513,774	513,774	418,140	81.4%	0	0	VIVIENDA	69.00	57.00	82.6%	
112521	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	104-TILA	PASO CHINAL	RURAL	030176	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			247,599	247,599	247,599	247,599	100.0%	0	0	VIVIENDA	61.00	61.00	100.0%	
112087	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	104-TILA	TILA	URBANO	030196	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			357,192	357,192	357,192	357,192	100.0%	0	0	VIVIENDA	88.00	88.00	100.0%	
112801	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	104-TILA	PLUTZOL	RURAL	030010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			297,840	297,840	297,840	297,840	100.0%	0	0	VIVIENDA	40.00	40.00	100.0%	
111748	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	104-TILA	USIPA	RURAL	030190	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			138,006	138,006	138,006	138,006	100.0%	0	0	VIVIENDA	34.00	34.00	100.0%	
112428	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	104-TILA	VICTORIA	RURAL	030188	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			328,779	328,779	328,779	328,779	100.0%	0	0	VIVIENDA	81.00	81.00	100.0%	
122536	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	104-TILA	EL CRUCERO	RURAL	030016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			692,478	692,478	692,478	563,580	81.4%	0	0	VIVIENDA	93.00	76.00	81.7%	
123633	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	104-TILA	SAN NICOLAS	RURAL	030002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			76,620	76,620	76,620	76,620	100.0%	0	0	VIVIENDA	17.00	17.00	100.0%	
112953	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	104-TILA	TACUINTEÑAN	RURAL	030028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			238,272	238,272	238,272	238,272	100.0%	0	0	VIVIENDA	32.00	32.00	100.0%	
112289	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	104-TILA	TILA	URBANO	030189	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			1,177,110	1,177,110	1,177,110	1,177,110	100.0%	0	0	VIVIENDA	290.00	290.00	100.0%	
122260	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CHULUM JUAREZ ANEXO LA CRUZ	104-TILA	CHULUM JUAREZ	RURAL	030014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION																	

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Origo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones																					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %																			
														Ministrado	Programado	Ejercido																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25																			
85711	REHABILITACION DE CAMINOS TRAMO TILA CHULUM JUAREZ A LA PRECIOSA	104-TILA	LA REVOLUCION	RURAL	030031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			2,943,938	2,207,953	2,207,953	1,471,969	66.7%	0	0	KILOMETROS	12.00	6.00	50.0%																				
85051	REVESTIMIENTO DE CAMINO TILA SALTO DE AGUA A JOHUITZ	104-TILA	JOHUITZ	RURAL	030153	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			1,802,362	1,802,362	1,802,362	1,802,362	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.40	3.40	100.0%																				
86451	CONSTRUCCION DE RAMPA CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL	104-TILA	EL CARRIZAL	RURAL	062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			1,054,761	1,054,761	1,054,761	874,454	82.9%	0	0	RAMPA, METROS CUADRADOS	0.30	0.30	100.0%																				
95597	ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	104-TILA	JOLOPKITOC	RURAL	030186	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			203,000	203,000	203,000	203,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%																				
94938	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	104-TILA	YOK POKITOK	RURAL	030187	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			174,000	174,000	174,000	174,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%																				
96462	GASTOS INDIRECTOS	104-TILA	TILA	URBANO	030105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			8,916,874	6,687,655	6,687,655	5,384,560	89.5%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SE DESTINARON INTEGRALMENTE PARA GASTOS DE OPERACION EN LA SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS DEL RAMO 53, DE																			
110860	PRODIM	104-TILA	TILA	URBANO	72	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			5,944,582	4,958,436	4,958,436	4,781,334	96.4%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%																				
CHIAPAS RECIBO 2012																																											
APORTACIONES FEDERALES DE REGISTROS																																											
PORTAMUN																																											
PORTAMUN																																											
INVERSION																																											
EQUIPAMIENTO																																											
BIENES MUEBLES																																											
73808	ADQUISICION DE 3 PATRULLAS MUNICIPALES	104-TILA	TILA	URBANO	040005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			685,284	685,284	685,284	685,284	100.0%	0	0	VEHICULO	3.00	3.00	100.0%	ADQUISICION DE 3 PATRULLAS EQUIPADAS CON TORRETAS, SIRENAS DISCRETAS, BOCINAS DE USO RUDD, ESTRUCTURA METALICA Y ROTULADO ADQUISICION DE																			
74656	NUTRICION AL CULTIVO DEL MAIZ FERTILIZANTES	104-TILA	TOCOB LEGLEMAL	RURAL	31	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			214,500	214,500	214,500	214,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%																				
73467	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS MUNICIPALES	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	040007	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			722,964	542,224	542,224	479,004	88.3%	0	0	LITRO	65,724.00	45,293.00	75.0%	OPERATIVOS CONJUNTOS: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, SEGURO DE PATRULLAS, RENTA DEL LOCAL PARA COMANDANCIA Y																			
73613	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS Y BASES ANALOGICAS	104-TILA	TILA	URBANO	040001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			167,281	125,440	125,440	32,719	26.1%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE 10 RADIOS PORTATILES 5 RADIOS BASE Y 8 RADIOS MOVIL ANALOGICOS INCLUYE PROGRAMA E INSTALACION DE LOS MISMOS CON LA FINALIDAD DE OBTENER UNA BUENA COMUNICACION VERAS Y OPORTUNA PARA																			
73712	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS Y BASES ANALOGICAS	104-TILA	TILA	URBANO	040005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			301,516	301,516	301,516	301,470	100.0%	0	0	OTROS	126.00	126.00	100.0%	ADQUISICION DE 3 PATRULLAS EQUIPADAS CON TORRETAS, SIRENAS DISCRETAS, BOCINAS DE USO RUDD, ESTRUCTURA METALICA, Y ROTULADO ADQUISICION DE																			
73860	AMPLIACION DE PLANTILLA CONTRATACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	040004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			2,382,123	1,786,292	1,786,292	1,148,818	64.9%	0	0	OTROS	39.00	39.00	100.0%	ADQUISICION DE 3 PATRULLAS EQUIPADAS CON TORRETAS, SIRENAS DISCRETAS, BOCINAS DE USO RUDD, ESTRUCTURA METALICA, Y ROTULADO ADQUISICION DE																			
73045	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	040044	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			80,000	57,400	57,400	57,400	100.0%	0	0	LITRO	7,273.00	4,156.00	57.1%																				
147279	CURSOS DE CAPACITACION	104-TILA	TILA	URBANO	040002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			35,000	26,250	26,250	0	0.0%	0	0	OTROS	15.00	0.00	0.0%	CURSOS DE CAPACITACION A POLICIAS MUNICIPALES, LA CUAL VA DIRIGIDO A ELEMENTOS DE NUEVO INGRESO, CON EL OBJETIVO DE QUE PUEDAN REALIZAR SUS																			
73110	EQUIPAMIENTO A PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40048	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			182,524	136,893	136,893	65,627	47.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS PROYECTE																			
146719	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, MEDIANTE LA ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA.	104-TILA	TILA	URBANO	040047	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			627,476	627,476	627,476	627,076	99.1%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL MEDIANTE LA ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA ESTO SERA A QUE LA POBLACION SIEMPRE ESTA EXPUESTA A CONTINGENCIAS Y ES NECESARIO CONTAR CON EL																			
146130	EQUIPAMIENTO MEDIANTE LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION (VARIAS LOCALIDADES)	104-TILA	TILA	URBANO	040011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			120,000	90,000	90,000	14,490	16.1%	0	0	OTROS	9.00	1.00	11.1%	EQUIPAMIENTO MEDIANTE LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION COMO SE BENEFICARA A 4 COMUNIDADES COMO SON																			
145679	EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA	104-TILA	TILA	URBANO	040003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			181,000	181,000	181,000	181,000	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA A 30 POLICIAS MUNICIPALES DE ACUERDO A LA LEY ESTATAL DE DERECHOS, ART 12-B SE PAGARA A LA SHCP LOS SIGUIENTES DERECHOS CONSISTENTE EN EXAMENES EN LA ESPECIALIDAD DE PSICOLOGIA, PSICOLOGIA, INVESTIGACION SOCIOECONOMICA, MEDICA Y																			
73432	GRATIFICACION PARA POLICIAS SOLIDARIOS	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	040006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			2,262,411	1,696,808	1,696,808	1,689,640	99.6%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE GRATIFICACION A 87 POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS UBICADOS EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: PETALCINGO, NUEVA ESPERANZA, CHULUM JUAREZ, COSTELILLA, CHINITE, USPA, CHULUM CARBONES Y EL LIMON. EN																			
73487	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS MUNICIPALES	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	040007	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			300,000	225,000	225,000	186,750	83.0%	0	0	OTROS	39.00	39.00	100.0%	OPERATIVOS CONJUNTOS: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, SEGURO DE PATRULLAS, RENTA DEL LOCAL PARA COMANDANCIA Y																			
73541	RENTA PARA EL LOCAL QUE OCUPA LA COMANDANCIA MUNICIPAL	104-TILA	TILA	URBANO	040007	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			60,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OPERATIVOS CONJUNTOS: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, SEGURO DE PATRULLAS, RENTA DEL LOCAL PARA COMANDANCIA Y																			
73524	ROTULACION DE PATRULLAS MUNICIPALES	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	040007	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			30,000	22,500	22,500	17,395	77.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OPERATIVOS CONJUNTOS: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, SEGURO DE PATRULLAS, RENTA DEL LOCAL PARA COMANDANCIA Y																			
73132	SUELDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CABECERA	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	040049	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			2,825,259	2,118,944	2,118,944	2,078,104	98.1%	0	0	PERSONA	104.00	104.00	100.0%																				
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO																																											
73277	ADQUISICION DE RADIOS PARA EL PROYECTO TAXISTA VIGILANTE	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	040046	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			850,000	637,500	637,500	511,332	80.2%	0	0	OTROS	162.00	98.00	60.5%	METAS RADIO																			
73917	ADQUISICION DE UN LOTE DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL	104-TILA	TILA	URBANO	040018	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE UN LOTE DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL PARA EL ABASTO, COBERTURA DE ATENCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS																			
74132	APOYO AL PROGRAMA AMANECER	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	040015	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			180,000	135,000	135,000	135,000	100.0%	0	0	VEHICULO	12.00	9.00	75.0%	MEDIANTE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS BASICOS, CONTRATACION DE SONIDO, CONSISTENTE EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS, AMENAZAR CON																			
147026	APOYO MEDIANTE DESPENSAS Y COBERTORES A DAMNIFICADOS	104-TILA	TILA	URBANO	040043	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			300,000	225,000	225,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1,353.00	0.00	0.0%	ADQUISICION DE DESPENSAS Y COBERTORES PARA APOYAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VULNERABLES DE LAS ZONAS MARGINALES																			
146252	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE	104-TILA	TILA	URBANO	040016	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			50,000	37,500	37,500	2,585	6.9%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	MEDIANTE EL COMBATIMIENTO DE LA PROLIFERACION DEL MOSQUITO CONSISTENTE EN NEBULIZACION CON MADURAS PORTATILES, CONTROL DE LAVABOS, CON LA APLICACION DE ARENA CON INSECTICIDA GENERAL																			
73895	CONTRATACION DE MEDICOS PARA EL DIF MUNICIPAL	104-TILA	TILA	URBANO	040019	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			977,470	733,252	733,252	730,235	99.6%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	CONTRATACION DE MEDICOS PARA EL DIF Y HOSPITAL INTEGRAL MUNICIPAL CONSISTENTE EN: 2 CIRUJANOS GENERAL, 2 ANESTESIOLOGOS, 1																			
74007	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIEZA, RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	104-TILA	TILA	URBANO	040009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			1,284,396	963,297	963,297	956,668	99.3%	0	0	PERSONA	28.00	28.00	100.0%	CONSISTENTE EN LA ORGANIZACION PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA EN DIVERSAS AREAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, ASI COMO DE SUS																			
75002	DESAYUNOS ESCOLARES	104-TILA	TILA	URBANO	040020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			4,229,341	3,172,005	3,172,005	1,817,293	57.3%	0	0	OTROS	552,928.00	232,229.00	42.0%	DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 113 CENTROS ESCOLARES, DONDE SE BENEFICARON 47,472 ALUMNOS. ATRAVES DE 252,269 DESAYUNOS																			
147134	DOTACION DE DESPENSAS Y COBERTORES Y LAMINAS A DAMNIFICADOS	104-TILA	TILA	URBANO	040045	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			200,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	OTROS	294.00	0.00																					

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Origo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
74335	FOMENTO AGROINDUSTRIAL MOLINOS MANUALES LOCALIDADES ZONA ALTA	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	040026	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			392,850	392,850	392,850	392,850	100.0%	0	0	PIEZA	1,455.00	1,455.00	100.0%	PARA MEJORAR LAS ACTIVIDADES DE LAS MUJERES EN LA PREPARACION DE LAS TORTILLAS Y EL POZOL, ES NECESARIO DOTARLAS DE EQUIPO BASICO PARA LA MOLIENDA DE NIXTAMAL POR TAL MOTIVO SE DOTARA DE 1455 MOLINOS
147697	FOMENTO AL DEPORTE	104-TILA	TILA	URBANO	040013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			150,000	112,500	112,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	MEJORAR LA ADQUISICION DE 1 PAQUETE DE MATERIAL DEPORTIVO QUE CONSISTA DE UNIFORMES DE BASKETBALL, FOOTBALL, VOLLEYBALL, BASKETBALL, ASÍ COMO ARTICULOS Y ACCESORIOS QUE SON NECESARIOS PARA LA PRÁCTICA Y ENTRENAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPORTES. ESTO CON LA
141221	FORTALECIMIENTO AGRICOLA (BOMBAS ASPERSORAS)	104-TILA	TILA	URBANO	040021	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			207,000	207,000	207,000	207,000	100.0%	0	0	PIEZA	230.00	230.00	100.0%	SE FORTALECERAN LAS LABORES DEL CAMPO A TRAVES DEL EQUIPAMIENTO A AGRICULTORES MEDIANTE LA DOTACION DE 230 PARES DE BOTAS, 498
144605	FORTALECIMIENTO AGRICOLA (BOMBAS ASPERSORAS)	104-TILA	TILA	URBANO	040033	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			185,400	185,400	185,400	185,400	100.0%	0	0	HECTAREA	206.00	206.00	100.0%	SE FORTALECERAN LAS LABORES DEL CAMPO A TRAVES DEL EQUIPAMIENTO A AGRICULTORES MEDIANTE LA DOTACION DE 192 PARES DE BOTAS, 192
144709	FORTALECIMIENTO AGRICOLA (EQUIPAMIENTO CAFETALERO)	104-TILA	TILA	URBANO	040034	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			108,188	108,188	108,188	108,188	100.0%	0	0	HECTAREA	281.00	281.00	100.0%	SE FORTALECERAN LAS LABORES DEL CAMPO A TRAVES DEL EQUIPAMIENTO A AGRICULTORES MEDIANTE LA DOTACION DE 281 SEBRUCHOS, 281 COAS Y 281
74509	FORTALECIMIENTO AGRICOLA EQUIPOS E INSUMOS EN 2 LOCALIDADES	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	38	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			46,500	46,500	46,500	46,500	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	SE FORTALECERAN LAS LABORES DEL CAMPO A TRAVES DEL EQUIPAMIENTO A AGRICULTORES MEDIANTE LA DOTACION DE 398 PARES DE BOTAS, 498
144825	FORTALECIMIENTO AGRICOLA (HERRAMIENTAS AGRICOLAS)	104-TILA	TILA	URBANO	040035	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			392,780	392,780	392,780	392,780	100.0%	0	0	HECTAREA	958.00	958.00	100.0%	SE FORTALECERAN LAS LABORES DEL CAMPO A TRAVES DEL EQUIPAMIENTO A AGRICULTORES MEDIANTE LA DOTACION DE 398 PARES DE BOTAS, 498
144993	FORTALECIMIENTO AGRICOLA (HERRAMIENTAS AGRICOLAS)	104-TILA	TILA	URBANO	040036	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			78,720	78,720	78,720	78,720	100.0%	0	0	HECTAREA	192.00	192.00	100.0%	SE FORTALECERAN LAS LABORES DEL CAMPO A TRAVES DEL EQUIPAMIENTO A AGRICULTORES MEDIANTE LA DOTACION DE 192 PARES DE BOTAS, 192
146799	FORTALECIMIENTO AGRICOLA (HERRAMIENTAS AGRICOLAS)	104-TILA	TILA	URBANO	0048	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			296,840	296,840	296,840	296,840	100.0%	0	0	HECTAREA	586.00	586.00	100.0%	SE FORTALECERAN LAS LABORES DEL CAMPO A TRAVES DEL EQUIPAMIENTO A AGRICULTORES MEDIANTE LA DOTACION DE 192 PARES DE BOTAS, 192
146938	FORTALECIMIENTO AGRICOLA (HERRAMIENTAS AGRICOLAS)	104-TILA	TILA	URBANO	0049	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			430,910	430,910	430,910	430,910	100.0%	0	0	HECTAREA	707.00	707.00	100.0%	SE FORTALECERAN LAS LABORES DEL CAMPO A TRAVES DEL EQUIPAMIENTO A AGRICULTORES MEDIANTE LA DOTACION DE 192 PARES DE BOTAS, 192
146724	FORTALECIMIENTO AGRICOLA (HERRAMIENTAS AGRICOLAS)	104-TILA	TILA	URBANO	0041	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			296,840	296,840	296,840	296,840	100.0%	0	0	HECTAREA	586.00	586.00	100.0%	SE FORTALECERAN LAS LABORES DEL CAMPO A TRAVES DEL EQUIPAMIENTO A AGRICULTORES MEDIANTE LA DOTACION DE 192 PARES DE BOTAS, 192
74411	FORTALECIMIENTO AGRICOLA HERRAMIENTAS AGRICOLAS	104-TILA	PETALCINGO	URBANO	25	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			309,550	309,550	309,550	309,550	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	SE FORTALECERAN LAS LABORES DEL CAMPO A TRAVES DEL EQUIPAMIENTO A AGRICULTORES MEDIANTE LA DOTACION DE 192 PARES DE BOTAS, 192
74469	FORTALECIMIENTO AGRICOLA HERRAMIENTAS AGRICOLAS LOCALIDADES DE LA ZONA ALTA	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			227,770	227,770	227,770	227,770	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	SE FORTALECERAN LAS LABORES DEL CAMPO A TRAVES DEL EQUIPAMIENTO A AGRICULTORES MEDIANTE LA DOTACION DE 192 PARES DE BOTAS, 192
74445	FORTALECIMIENTO AGRICOLA HERRAMIENTAS AGRICOLAS EN 19 LOCALIDADES	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	040037	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			207,870	207,870	207,870	207,870	100.0%	0	0	HECTAREA	507.00	507.00	100.0%	SE FORTALECERAN LAS LABORES DEL CAMPO A TRAVES DEL EQUIPAMIENTO A AGRICULTORES MEDIANTE LA DOTACION DE 192 PARES DE BOTAS, 192
144214	FORTALECIMIENTO AVICOLA	104-TILA	TILA	URBANO	040032	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			20,100	20,100	20,100	20,100	100.0%	0	0	OTROS	335.00	335.00	100.0%	CON EL PRESENTE PROYECTO SE FORTALECERA LA ACTIVIDAD AVICOLA MEDIANTE LA ENTREGA DE 335 AVES DE POSTURA DE 10 SEMANAS DE EDAD PARA
144005	FORTALECIMIENTO AVICOLA (PAVOS DE DOBLE PECHUGA)	104-TILA	TILA	URBANO	040031	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			65,160	65,160	65,160	65,160	100.0%	0	0	OTROS	362.00	362.00	100.0%	CON EL PRESENTE PROYECTO SE FORTALECERA LA ACTIVIDAD AVICOLA MEDIANTE LA ENTREGA DE 362 PAVITOS DE 3 SEMANAS DE EDAD Y 181 SACOS DE ALIMENTO
143039	FORTALECIMIENTO AVICOLA (POLLOS DE ENGORDA)	104-TILA	TILA	URBANO	040028	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			78,000	78,000	78,000	78,000	100.0%	0	0	GRANIAS	260.00	260.00	100.0%	CON EL PRESENTE PROYECTO SE FORTALECERA LA ACTIVIDAD AVICOLA MEDIANTE LA ENTREGA DE 260 POLLOS DE ENGORDA Y 260 SACOS DE
142572	FORTALECIMIENTO PORCICOLA	104-TILA	TILA	URBANO	040027	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			216,900	216,900	216,900	216,900	100.0%	0	0	OTROS	241.00	241.00	100.0%	CON ESTE PROYECTO SE FORTALECERA LA PRODUCCION PORCICOLA MEDIANTE LA ADQUISICION DE 241 VIENTRES PORCINOS DE LA RAZA YORKSHIRE PARA 241
143535	MEJORAMIENTO DE PASTIZALES	104-TILA	TILA	URBANO	040030	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			30,100	30,100	30,100	30,100	100.0%	0	0	HECTAREA	43.00	43.00	100.0%	CON EL PRESENTE PROYECTO SE DOTARA DE 86 KG DE SEMILLA DE PRATO DE LA VARIEDAD BRISANTHA PARA MEJORAR LA PRODUCCION DE FORRAJE PARA EL
74727	NUTRICION AL CULTIVO DEL MAIZ FERTILIZANTES	104-TILA	TOCOB LEGLEMAL	RURAL	040041	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			231,000	231,000	231,000	231,000	100.0%	0	0	HECTAREA	210.00	210.00	100.0%	PARA UN MAYOR DESARROLLO DEL CULTIVO DEL MAIZ Y PARA MEJORAR SU PRODUCCION POR UNIDAD DE SUPERFICIE ES NECESARIO APLICAR FERTILIZANTES QUIMICOS COMO MEDIDA PARA INCREMENTAR LA FERTILIDAD DE LOS SUELOS.
74038	OPERATIVIDAD DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	104-TILA	TILA	URBANO	040010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			771,120	578,340	578,340	556,764	96.3%	0	0	PERSONA	26.00	26.00	100.0%	MEJORAR LA CONTRATACION DE PERSONAL CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UN BUEN SERVICIO Y ORIENTACION A LOS ESTUDIANTES, PROFESORES Y AL PUBLICO
147965	PROMOCION DE LA SALUD REPRODUCTIVA	104-TILA	TILA	URBANO	040017	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			50,000	37,500	37,500	0	0.0%	0	0	OTROS	163.00	0.00	0.0%	PROMOCION DE LA SALUD REPRODUCTIVA MEDIANTE LA REALIZACION DE 163 Y ANALISIS CLINICOS PARA LA ATENCION DE ANTIGENOS PARA EL DIAGNOSTICO
74542	REHABILITACION DE CERDOS VIVOS ALAMBRE DE PUNAS EN 8 LOCALIDADES	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	040029	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			302,500	302,500	302,500	302,500	100.0%	0	0	METRO LINEAL	67,500.00	67,500.00	100.0%	CON LA REHABILITACION DE 225 HECTAREAS DE CERDOS VIVOS CON ALAMBRE DE PUNAS DE 800 METROS LINEALES POR CADA PRODUCTOR PARA UN TOTAL DE 67,500 METROS LINEALES, PARA MEJORAR LAS UNIDADES DE PRODUCCION
146530	REHABILITACION DE TECHADO DE AUDITORIO MUNICIPAL	104-TILA	TILA	URBANO	040008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			925,770	925,770	925,770	925,770	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,348.75	1,348.75	100.0%	REHABILITACION DE TECHADO DE AUDITORIO MUNICIPAL