

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2011
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina al Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %				
														Ministrado	Programado	Ejercido								18-15/13	19	20	21
CIJARRAS RECURSO 2011													32,982,852	30,572,365	31,881,936	30,475,613	99.7%	2,299,328	2,299,328	11,749.42	10,693.30	91.0%					
APORTACIONES FEDERALES 2 REGISTROS																											
IAS																											
IRMA																											
URBANIZACION MUNICIPAL																											
CALLES																											
CONSTRUCCIÓN																											
184246	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALA	JOLAMIL 2A. SECCION	RURAL	SE0601300066100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OTRAS PUBLICAS			831,984	831,984	831,984	831,984	100.0%	831,984	831,984	M2. CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%				
185172	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALA	JOLAMIL 2A. SECCION	RURAL	100-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OTRAS PUBLICAS			831,984	831,984	831,984	831,984	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%				
184253	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALA	JDSHL	RURAL	SE0601300076100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OTRAS PUBLICAS			680,561	680,561	680,561	680,561	100.0%	680,561	680,561	M2. CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%				
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																											
OTROS																											
185148	CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS	107-TUMBALA	MARISCAL LOS JIMENEZ	RURAL	100-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OTRAS PUBLICAS			646,794	621,970	621,970	525,218	84.4%	0	0	VIVIENDA	12.00	0.96	8.0%				
79799	CONSTRUCCION DE SALON DE USUARIOS MULTIPLES 1ª ETAPA	107-TUMBALA	HIDALGO JDSHL	RURAL	SE0801300046100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OTRAS PUBLICAS			1,825,956	1,825,956	1,825,956	1,825,956	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
185164	CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS	107-TUMBALA	SOMBRA GRANDE	RURAL	100-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OTRAS PUBLICAS			1,077,941	1,034,036	1,034,036	1,034,036	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%				
79567	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALA	JDSHL	RURAL	100-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OTRAS PUBLICAS			1,300,711	1,300,711	1,300,711	1,300,711	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,635.00	1,635.00	100.0%				
79447	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALA	LA ESPERANZA DEL PORVEER	RURAL	100-003-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OTRAS PUBLICAS			1,478,936	1,478,936	1,478,936	1,478,936	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,135.00	2,135.00	100.0%				
79718	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALA	MARISCAL YEHRUTZ	RURAL	100-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OTRAS PUBLICAS			1,504,195	1,504,195	1,504,195	1,504,195	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,635.00	1,635.00	100.0%				
79522	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NIÑOS HERODES	107-TUMBALA	TUMBALA	URBANO	SE0601300136200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OTRAS PUBLICAS			1,282,964	1,234,972	1,282,964	1,234,972	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,829.80	1,829.80	100.0%				
79286	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALA	LA ESPERANZA MORISON	RURAL	100-003-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OTRAS PUBLICAS			1,562,022	1,562,022	1,562,022	1,562,022	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%				
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																											
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																											
79968	REHABILITACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	107-TUMBALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100-03-0036	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OTRAS PUBLICAS			1,422,034	1,422,034	1,422,034	1,422,034	100.0%	0	0	POSTE	25.00	25.00	100.0%				
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																											
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																											
110256	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EE COBACH PANTEL 284	107-TUMBALA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	100-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OTRAS PUBLICAS			786,783	786,783	786,783	786,783	100.0%	786,783	786,783	AULA	1.00	1.00	100.0%				
110449	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL TELEBACHILERATO BARRIO INDEPENDENCIA	107-TUMBALA	TUMBALA	URBANO	100-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OTRAS PUBLICAS			532,181	117,289	117,289	117,289	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	603.80	0.20	0.0%				
109999	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA CINCO DE MAYO BARRIO MAGISTERIAL	107-TUMBALA	TUMBALA	URBANO	100-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OTRAS PUBLICAS			434,548	86,191	86,191	86,191	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	406.40	0.20	0.0%				
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																											
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																											
98321	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALA	NARANIL	RURAL	100-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OTRAS PUBLICAS			700,661	620,674	700,661	620,674	100.0%	0	0	VIVIENDA	13.00	13.00	100.0%				
98921	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALA	EL PRADO	RURAL	100-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OTRAS PUBLICAS			754,558	668,122	668,122	668,122	100.0%	0	0	VIVIENDA	14.00	0.88	6.3%				
98224	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALA	CUCTEPA	RURAL	100-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OTRAS PUBLICAS			1,077,941	720,002	1,077,941	720,002	100.0%	0	0	VIVIENDA	13.00	13.00	100.0%				
93531	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALA	EL PROGRESO	RURAL	SH0302300216200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OTRAS PUBLICAS			1,024,044	947,550	1,024,044	947,550	100.0%	0	0	VIVIENDA	19.00	19.00	100.0%				
97314	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALA	SOMBRA CHICA	RURAL	100-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OTRAS PUBLICAS			323,362	288,400	323,362	288,400	100.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	5.00	83.3%				
109661	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	107-TUMBALA	ALVARO OBREGON (PLANADA)	RURAL	100-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OTRAS PUBLICAS			808,459	713,792	713,792	713,792	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	0.91	6.1%				
93635	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	107-TUMBALA	ARROYO PANSHUC	RURAL	100-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OTRAS PUBLICAS			538,970	495,553	538,970	495,553	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	9.00	90.0%				
98676	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	107-TUMBALA	COYDIL	RURAL	100-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OTRAS PUBLICAS			538,970	472,638	472,638	472,638	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	9.00	90.0%				
96306	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	107-TUMBALA	LA REVOLUCION	RURAL	100-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OTRAS PUBLICAS			538,970	472,638	538,970	472,638	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	8.00	80.0%				
109673	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	107-TUMBALA	TUMBALA	URBANO	100-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OTRAS PUBLICAS			323,362	301,855	301,855	301,855	100.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	0.93	15.5%				
83361	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (89 VIVIENDAS) AGUA AZUL	107-TUMBALA	ARROYO AGUA AZUL	RURAL	100-04-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OTRAS PUBLICAS			1,107,227	1,103,376	1,107,227	1,103,376	100.0%	0	0	VIVIENDA	86.00	86.00	100.0%				
109872	CONSTRUCCION DE 9 VIVIENDAS	107-TUMBALA	LA ALIANZA	RURAL	100-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OTRAS PUBLICAS			409,970	409,970	409,970	409,970	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%				
96380	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	107-TUMBALA	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	100-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OTRAS PUBLICAS			1,616,911	1,308,239	1,616,911	1,308,239	100.0%	0	0	VIVIENDA	30.00	30.00	100.0%				
CAMINOS RURALES																											
CONSTRUCCION																											
111819	APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. NARANIL-CHULAICOB	107-TUMBALA	CHULAICOB	RURAL	100-03-0020	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OTRAS PUBLICAS			1,984,584	1,984,584	1,984,584	1,984,584	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.42	0.42	100.0%				
111699	APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. EMILIANO ZAPATA-SAN ANTONIO	107-TUMBALA	SAN ANTONIO	RURAL	100-03-0014	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OTRAS PUBLICAS			1,413,802	1,413,802	1,413,802	1,413,802	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%				
111924	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. TIENTUL GUANEX 2A SECCION TIENTUL CHICO ZA ESPA	107-TUMBALA	TIENTUL CHICO	RURAL	100-03-0035	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OTRAS PUBLICAS			1,999,375	1,709,470	1,999,375	1,709,470	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.22	1.22	100.0%	LA OBRA LE HACE FALTA REVESTIMIENTO			
111763	APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. OBREGON (PLANADA)- OBRAGON LOMA	107-TUMBALA	ALVARO OBREGON (PLANADA)	RURAL	100-03-0015	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OTRAS PUBLICAS			1,622,096	1,622,096	1,622,096	1,622,096	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.78	0.78	100.0%				
CIJARRAS RECURSO 2011																											
APORTACIONES FEDERALES 2 REGISTROS																											
FORTAMUN													849,000	727,000	727,000	727,000	100.0%	0	0	8,000.00	4,050.00	50.6%					
FORTAMUN																											
GASTO CORRIENTE																											
OTROS GASTOS DE OPERACION																											
112511	BARRIDO ZOOSANITARIO PARA LA DETECCION DE TUB																										