

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido								18=15/13	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
FICHAPAS RECURSO 2012																									
APORTACIONES FEDERALES 17 REGISTROS																									
	IAS												14,289,023	13,416,794	13,697,971	13,416,794	100.0%	0	0			3,294.11	3,265.11	99.4%	
	ISM																								
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																								
	AMPLIACIÓN																								
26841	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRETERA INTERNACIONAL A TALISMAN MARGEN DERECHO KM 15. URBANIZACIÓN MUNICIPAL	109-Tuxtla Chico	LA TOMA GALERA	RURAL	100204	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO			525,648	517,667	525,648	517,667	100.0%	0	0	METRO LINEAL		400.00	400.00	100.0%	
	CALLES																								
	CONSTRUCCIÓN																								
26836	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLES EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COL. SANTA ELENA CAR. MUNICIPAL	109-Tuxtla Chico	TUXTLA CHICO	URBANO	1007001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO			1,160,605	1,143,874	1,160,605	1,143,874	100.0%	0	0	METROS		270.50	270.50	100.0%	
26832	PAVIMENTACION MIXTA CALLE FELICITO LOPEZ, JUAN MENDEZ, AV. EMILIANO ZAPATA Y CONSTRUCCION DE PUENTE FLANERO.	109-Tuxtla Chico	MANUEL LAZDS	RURAL	1007007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO			1,568,823	1,420,834	1,420,000	1,420,834	100.0%	0	0	METROS		319.00	300.00	94.0%	
26843	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (HACIA EL RIO, CASMIRA Y HERMINIO)	109-Tuxtla Chico	SILVANO GATICA	RURAL	1007010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO			703,950	494,398	494,000	494,398	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS		880.00	880.00	100.0%	
26850	PAVIMENTACION MIXTA EN AV. ESTADO DE MEXICO.	109-Tuxtla Chico	TALISMAN	RURAL	1006035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO			593,723	583,212	593,723	583,212	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS		1,183.00	1,183.00	100.0%	
26844	PAVIMENTACION MIXTA EN CALLES CAMINO MIGUEL HIDALGO-TUXTLA CHICO. TRAMO 1 KM 0+000 AL KM 0+350, TRAMO 2 KM0+350 AL KM 0+360. CAMINOS RURALES	109-Tuxtla Chico	MIGUEL HIDALGO	RURAL	1007012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO			873,114	858,508	873,114	858,508	100.0%	0	0	METROS		320.00	320.00	100.0%	
	CAMINOS DE SACACOSECHA																								
	MANTENIMIENTO																								
26813	CONSERVACION DE 7.6 KILOMETROS DE CAMINO EN VARIAS LOCALIDADES	109-Tuxtla Chico	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1002031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO			324,492	319,409	324,492	319,409	100.0%	0	0	KILOMETROS		7.60	7.60	100.0%	
	CAMINOS RURALES																								
	CONSTRUCCIÓN																								
26848	CONTINUACION DE EMPEDRADO MIXTO EN TRAMOS DISPERSOS, TRAMO DEL RIO XACHAPA RIO NABANJIA.	109-Tuxtla Chico	OMOHA	RURAL	1007005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO			787,515	775,980	787,515	775,980	100.0%	0	0	KILOMETROS		0.28	0.28	100.0%	
26845	CONTINUACION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO.	109-Tuxtla Chico	ZAPA 1A. SECCION	RURAL	1004024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO			756,628	642,427	642,400	642,427	100.0%	0	0	KILOMETROS		0.23	0.23	100.0%	
26838	CONTINUACION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO. TRAMO CARRETERA CAMINO REAL A TAPACHULA.	109-Tuxtla Chico	CAHUA 1A. SECCION	RURAL	1004020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO			588,339	507,027	588,339	507,027	100.0%	0	0	KILOMETROS		0.18	0.18	100.0%	
26842	CONTINUACION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO. TRAMO EL MANGUITO - 5 DE MAYO.	109-Tuxtla Chico	EL SACRIFICIO	RURAL	1004020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO			910,873	792,462	792,462	792,462	100.0%	0	0	KILOMETROS		0.32	0.32	100.0%	
26851	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO DE LA TIERRA KM 0+300 AL KM0+575	109-Tuxtla Chico	SECCION DE GUILLEN NORTE	RURAL	1004015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO			759,804	748,192	759,804	748,192	100.0%	0	0	KILOMETROS		0.26	0.26	100.0%	
26839	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL SILVANO GATICA KM 0+290 AL KM 0+480	109-Tuxtla Chico	CAHUA 2A. SECCION (BUENA VISTA)	RURAL	1004020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO			464,319	406,675	464,319	406,675	100.0%	0	0	KILOMETROS		0.14	0.14	100.0%	
26840	PAVIMENTACION MIXTA EN LOS CALLEJONES DE LOS FLORES Y DE LOS GAMBIA	109-Tuxtla Chico	EL AGUINAL	RURAL	1007008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO			663,152	651,214	663,152	651,214	100.0%	0	0	KILOMETROS		0.29	0.29	100.0%	
	AMPLIACIÓN																								
26829	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO, TRAMO 1 160 METROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS	109-Tuxtla Chico	EL SUR DE GUILLEN	RURAL	100403	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO			1,700,000	1,674,926	1,700,000	1,674,926	100.0%	0	0	KILOMETROS		0.44	0.44	100.0%	
26830	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO, TRAMO 2 KM 5+825 AL KM 6+298	109-Tuxtla Chico	2A. SECCION DE GUILLEN	RURAL	1004002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO			1,700,000	1,674,907	1,700,000	1,674,907	100.0%	0	0	KILOMETROS		0.47	0.47	100.0%	
	MANTENIMIENTO																								
26835	REVESTIMIENTO DEL CAMINO EL AGUACATE PARTE NORTE 1.4 KILOMETROS	109-Tuxtla Chico	ZAPA 2A. SECCION	RURAL	1002009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO			208,398	205,072	208,398	205,072	100.0%	0	0	KILOMETROS		1.40	1.40	100.0%	