



ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Aprovechamiento			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ejercido		Avance %	Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
140624	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			242,731	232,533	232,533	232,533	100.0%	0	0	PÓSTE	4.00	4.00	100.0%	BARRIO LA UNIDAD NORTE
140690	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-CACAHOTÁN	LA UNIDAD	RURAL	44	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			699,173	332,100	332,100	332,100	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	2.00	1.00	50.0%	BARRIO LA UNIDAD NORTE
127585	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (AMPL. DE ENERGIA ELECTRICA)	16-CACAHOTÁN	LA UNIDAD	RURAL	49	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			92,639	92,639	92,639	92,639	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	2.00	2.00	100.0%	BARRIO LA UNIDAD NORTE. ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO BANOBRAS Y CONVENIO SEDESOL, RAMO 20. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
127598	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (AMPL. DE ENERGIA ELECTRICA)	16-CACAHOTÁN	LA UNIDAD	RURAL	80	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			58,258	58,258	58,258	58,258	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	BARRIO LA UNIDAD NORTE. ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO BANOBRAS Y CONVENIO SEDESOL, RAMO 20. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
127606	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (AMPL. DE ENERGIA ELECTRICA)	16-CACAHOTÁN	MONTEBELLO	RURAL		OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			160,484	160,484	160,484	160,484	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	4.00	4.00	100.0%	BARRIO MONTEBELLO SUR. ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO BANOBRAS Y CONVENIO SEDESOL, RAMO 20. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
127612	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (AMPL. DE ENERGIA ELECTRICA)	16-CACAHOTÁN	24 DE JUNIO (LA GALITERA)	RURAL	73	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			70,168	70,168	70,168	70,168	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	2.00	2.00	100.0%	BARRIO MONTEBELLO SUR. ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO BANOBRAS Y CONVENIO SEDESOL, RAMO 20. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
127578	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (AMPL. DE ENERGIA ELECTRICA)	16-CACAHOTÁN	MONTEBELLO	RURAL	36	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			125,229	125,229	125,229	125,229	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	4.00	4.00	100.0%	BARRIO MONTEBELLO NORTE. ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO BANOBRAS Y CONVENIO SEDESOL, RAMO 20. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA OTROS NIVELES EDUCATIVOS																							
127229	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN COBACH 03	16-CACAHOTÁN	ROSARIO IXTAL	RURAL	52	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			340,885	340,885	340,885	340,885	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCCOS	201.00	201.00	100.0%	
143652	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	16-CACAHOTÁN	EL PLATANAR	RURAL	74	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			928,512	911,791	911,791	911,791	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	420.14	420.14	100.0%	
143392	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA	16-CACAHOTÁN	GUATIMOC	RURAL	59	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,897,302	1,864,825	1,864,825	1,864,825	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	522.00	522.00	100.0%	
143352	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA	16-CACAHOTÁN	MIKUM	RURAL	29	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,611,870	1,584,279	1,584,279	1,584,279	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	539.40	539.40	100.0%	
143261	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA	16-CACAHOTÁN	FAJA DE ORO	RURAL	28	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,910,076	1,877,381	1,877,381	1,877,381	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	545.75	545.75	100.0%	
139208	MEJORAMIENTO REHABILITACION DE CASA COMUNAL	16-CACAHOTÁN	TOQUIÁN	RURAL	83	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			206,114	202,570	202,570	202,570	100.0%	0	0	M2, TALLER	120.00	120.00	100.0%	
	PREESCOLAR CONSTRUCCION																							
139467	CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			99,811	86,175	86,175	86,175	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	N. ANAHUAC, BARRIO ANAHUAC
	PRIMARIA																							
114878	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (CONSTRUCCION DE BARRA PERIM.)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			143,643	143,643	143,643	143,643	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	91.32	91.32	100.0%	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PRIM. DR. BELLISARIO DOMINGUEZ. OBRA EJECUTADA CON RECURSO DE BANOBRAS. EL TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
144023	CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR	16-CACAHOTÁN	CAMAMBE	RURAL	35	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			92,689	85,093	85,093	85,093	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
139313	CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			98,973	87,353	87,353	87,353	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	ESC. PRIM. TENDOCHTILAN, BARRIO ANAHUAC
143292	CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR (BIBLIOTECA)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	81	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			151,687	150,529	150,529	150,529	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	110.18	110.18	100.0%	PRIMARIA 13 DE SEPTIEMBRE, CABECERA MUNICIPAL
145748	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PRIM. CHIAPAS LIBRE	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	86	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			100,362	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	281.06	281.06	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSO CON CHIAPAS SOLIDARIO
142953	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	16-CACAHOTÁN	LA BOQUILLA	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			400,786	337,758	337,758	337,758	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	336.00	336.00	100.0%	PRIM. BI. JUAN ADAMA
127660	CONSTRUCCION DE UN AULA (COMPLEMENTO)	16-CACAHOTÁN	LA PRIMAVERA	RURAL	78	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			54,729	54,729	54,729	54,729	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	ESTA OBRA SE ESTA EFECTUANDO EN MEZCLA DE RECURSO CON LA SEC. DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL.
	SECUNDARIA																							
143980	CONST. DE ANEXO ESCOLAR, TELESEC. 1312	16-CACAHOTÁN	PLATANILLO	RURAL	50	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			92,689	84,962	84,962	84,962	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
139054	CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			187,529	177,620	177,620	177,620	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	ISC. SEC. TECNICA 15, BARRIO MIGUEL HIDALGO
143690	CONSTRUCCION DE SANITARIOS, TELESEC. 059	16-CACAHOTÁN	UNION ROJA	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			221,193	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	237.42	237.42	100.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME																							
145920	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: PISO FIRME	16-CACAHOTÁN	CACAHOTÁN	RURAL	43	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,239,464	1,239,464	1,239,464	1,239,464	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	21,892.00	21,892.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSO CON OBRAS DEL RAMO 20, PROGRAMA DE DESARROLLO EN ZONAS PRIORITARIAS.
	VIVIENDA MEJORAMIENTO																							
145944	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: TECHO DIGNO	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	71	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			17,550	17,550	17,550	17,550	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	307.40	307.40	100.0%	
137989	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: TECHO DIGNO	16-CACAHOTÁN	CACAHOTÁN	RURAL	72	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,343,333	1,343,333	1,343,333	1,343,333	100.0%	0	0	VIVIENDA	600.00	600.00	100.0%	VARIAS LOCALIDADES. SUMINISTRO DE LÁMINA. LA MANO DE OBRA CORRESPONDE A LA COMUNIDAD, ESTA OBRA SE DIVIDIO EN 2 EXPEDIENTES POR LOCALIDAD
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS DE SACACOSECHA																							
	CONSTRUCCION																							
127707	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAHOTÁN	AZTECA	RURAL	48	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			184,196	179,737	179,737	179,737	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.06	0.06	100.0%	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO DEL KM 0+000 AL 0+061.30) EJIDO AZTECA. EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$ 4,459.00 QUE SEGUN LA ADMINISTRACION ANTERIOR CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES.
143204	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAHOTÁN	BELLAVISTA	RURAL	55	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			369,174	110,752	110,752	110,752	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.10	0.08	80.0%	
138745	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAHOTÁN	CACAHOTÁN	RURAL	54	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			209,461	202,973	202,973	202,973	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.12	0.12	100.0%	CANTON LA CIBA, PAVIMENTACION MIXTA. DE CAMINO
138759	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAHOTÁN	MIRAMAR	RURAL	58	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			218,105	215,414	215,414	215,414	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.70	0.70	100.0%	
142863	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAHOTÁN	SAN VICENTE	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			391,339	385,164	385,164	385,164	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.14	0.14	100.0%	
143039	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAHOTÁN	SANTA MARIA LA VEGA	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			372,909	367,197	367,197	367,197	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.09	0.09	100.0%	
142498	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAHOTÁN	TOQUIÁN LAS NUBES	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			475,373	468,060	468,060	468,060	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.15	0.15	100.0%	
	CAMINOS RURALES																							
127567	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (PAVIMENTACION DE CAMINO)	16-CACAHOTÁN	ALPUJARRAS	RURAL	82	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			177,063	177,063	177,063	1								

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
138591	ASISTENCIA TÉCNICA (PRODIM)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			503,940	457,820	457,820	457,820	100.0%	0	0	ASISTENCIA	3.00	3.00	100.0%	ASISTENCIA DE DOS LIC. EN INFORMATICA Y UN CONTADOR PUBLICO
145784	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN (PRODIM)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			254,820	229,338	229,338	229,338	100.0%	0	0	CURSO	10.00	7.00	70.0%	
<b>7. OMAPIAS RECURSO 2012</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 21 REGISTROS</b>																								
<b>PORTAMUN</b>																								
<b>INVERSION</b>																								
<b>OBRA PÚBLICA</b>																								
<b>REHABILITACIÓN</b>																								
107241	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			97,210	97,210	97,210	97,210	100.0%	0	0	LUMINARIA	37.00	37.00	100.0%	ADQ. DE ACCESORIOS PARA REHABILITAR LAMPARAS YA EXISTENTES. ESTE PROYECTO TIENE MEZCLA DE RECURSO FAFM 2012 597,209.54 Y AHORROS PRESUP. FAFM 2011 811,741.96, TOTAL \$108,951.50
107242	APOYO A BRIGADAS DE INCENDIOS FORESTALES	16-CACAHOTÁN	CACAHOTÁN	URBANO	2	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			49,500	49,500	49,500	49,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	APOYO A BRIGADAS DE INCENDIOS FORESTALES DEL MES DE FEBRERO AL MES DE ABRIL, COMO APOYO EN LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
107243	EQUIPAMIENTO A BRIGADAS VOLUNTARIAS DE PROTECCION CIVIL	16-CACAHOTÁN	CACAHOTÁN	URBANO	4	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			400,432	400,432	400,432	400,432	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	EQUIPAMIENTO A 400 PERSONAS QUE CONFORMAN LAS BRIGADAS VOLUNTARIAS DE PROTECCION CIVIL EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
107244	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			252,204	252,204	252,204	252,204	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
<b>GASTO CORRIENTE</b>																								
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>																								
107245	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA BIBLIOTECAS DEL MPID.	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			668,098	668,098	668,098	638,663	95.6%	0	0	PERSONA	22.00	22.00	100.0%	VARIAS BIBLIOTECAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPID.
<b>ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA</b>																								
107246	ADQUISICION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			66,666	23,668	23,668	23,668	100.0%	0	0	VEHICULO	3.00	1.00	33.3%	PAGO DE SEGURO PARA 3 VEHICULOS DE LA UAMP, CON NO. ECON. 04. 05 Y 06
107247	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	1.00	100.0%	INCLUYE 2 UNIFORMES POR POLICIA, UNO PARA TRANSITO Y VALIEDAD Y EL OTRO PARA POLICIAS MUNICIPALES
107248	ALIMENTACION A POLICIAS, MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y SEGURO PARA PATRULLAS	16-CACAHOTÁN	CACAHOTÁN	URBANO	17	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,382,983	1,379,818	1,379,818	1,379,818	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE ALIMENTACION A 70 POLICIAS, MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE A 8 PATRULLAS DE LA DIR. SEG. PUB. MPAL.
107249	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA UNIDAD MPAL. DE PROTECCION CIVIL	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,619,524	1,619,524	1,619,524	1,469,056	90.7%	0	0	PERSONA	30.00	30.00	100.0%	
107250	CONTRATACION DE POLICIAS	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			7,833,824	7,833,824	7,833,824	7,749,332	98.9%	0	0	CORPORACION	1.00	1.00	100.0%	CONTRATACION DE 140 POLICIAS INCL. SUELDO, AGUINALDO, IMPUESTOS, DESPESA EN EFECTIVO, SEGURO PARA POLICIAS. ESTE PROYECTO TUVO UN AJUSTE EN LOS SUELDOS E IMPUESTOS
107251	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMSEP	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			155,681	155,681	155,681	134,819	86.6%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%	INCL. SUELDO, AGUINALDO E IMPUESTOS
107252	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PART. CIUDADANA	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			124,509	124,509	124,509	124,273	99.8%	0	0	PROYECTO	1.00	0.75	75.0%	INCL. PAGO DE SECRETARIA Y ASesor LEGAL, SUELDO, AGUINALDO E IMPUESTOS, MATERIAL DE OFICINA, DE COMPUTO Y DE LIMPIEZA, VIATICOS Y PASAJES PARA PERSONAL DEL COMITE
107682	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA UNIDAD MPAL. DE PROTECCION CIVIL	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			221,197	221,188	221,188	221,188	100.0%	0	0	VEHICULO	6.00	6.00	100.0%	
107253	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA UNIDAD MPAL. DE PROTECCION CIVIL	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			221,197	221,188	221,188	221,188	100.0%	0	0	VEHICULO	6.00	6.00	100.0%	
107254	PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,010,514	262,434	262,434	262,434	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	1.00	100.0%	INC. PAGO DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ AL CENTRO DE EVALUACION Y CONFIANZA
<b>PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O</b>																								
107255	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA RECOLECCION DE BASURA	16-CACAHOTÁN	CACAHOTÁN	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			770,182	770,182	770,182	734,155	95.3%	0	0	PERSONA	23.00	23.00	100.0%	
107256	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MEDICA DE SALUD	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,131,946	1,131,946	1,131,946	1,091,985	96.5%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	PERSONAL OPERATIVO 30
107257	CURSO TALLER REHABILITACION DE CAFETALES	16-CACAHOTÁN	EL PLATANAR	RURAL	10	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			82,500	74,250	74,250	74,250	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
107258	DESAYUNOS ESCOLARES	16-CACAHOTÁN	CACAHOTÁN	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			742,048	742,048	742,048	742,048	100.0%	0	0	DESAYUNADOR	173,752.00	173,752.00	100.0%	
107259	PROGRAMA ALIMENTARIO DE TORTILLA	16-CACAHOTÁN	CACAHOTÁN	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,879,236	1,879,236	1,879,236	1,879,236	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	UN KILO DE TORTILLA PARA 1283 BENEFICIARIOS DIRECTOS
107260	REHABILITACION DE CAFETALES	16-CACAHOTÁN	CACAHOTÁN	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			169,472	169,472	169,472	169,472	100.0%	0	0	PLANTA	34,231.00	34,231.00	100.0%	ADQUISICION DE PLANTAS DE CAFE PARA RENOVAR LAS PLANTACIONES, VARIAS COMUNIDADES. ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO FONDO 4 2012 \$ 169,472.00 Y FONDO 4 EJERCICIOS ANTERIORES \$ 53,028.36. CON UN TOTAL DE \$ 222,500.00