

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Proyecto o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones														
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %												
														Ministrado	Programado	Ejercido																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25												
<b>CHIAPAS RECURSO 2012</b>																																				
<b>APORTACIONES FEDERALES 11 REGISTROS</b>																																				
<b>FAIS</b>													8,754,628	8,754,628	8,754,628	5,873,169	67.1%	0	0		6,630.50	5,148.29	77.6%													
<b>IFEM</b>																																				
<b>URBANIZACIÓN MUNICIPAL</b>																																				
<b>CALLE</b>																																				
<b>CONSTRUCCION</b>																																				
147204	CONSTRUCCION DE ANDADORES	42	IXHUATÁN	SAN MIGUEL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXHUATÁN CHIAPAS		1,061,129	1,061,129	1,061,129	0	0.0%	0		ANDADOR	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA FUE REFERENDADA PARA EJERCERLO EN EL AÑO 2013												
147396	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	42	IXHUATÁN	RIVERA EL CARMELO	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXHUATÁN		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0		METROS CUADRADOS	1,092.50	1,092.50	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%												
<b>PUENTES Y PASOS PEATONALES</b>																																				
147301	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE	42	IXHUATÁN	LOMA DE CABALLO	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXHUATÁN		254,168	254,168	254,168	76,250	30.0%	0		METROS LINEALES	25.00	7.50	30.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, REFERENDANDO EL 70% PARA EJERCER EN EL AÑO 2013												
<b>INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD</b>																																				
<b>AMFITEATRO</b>																																				
147592	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	42	IXHUATÁN	EL CIMIENTO	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXHUATÁN		706,424	706,424	706,424	150,640	21.3%	0		METROS CUADRADOS, AMFITEATRO	1.00	0.20	20.0%	OBRA REFERENDADA PARA EJERCER EN EL AÑO 2013												
147892	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC CON CLAVE C.C.T. 07DP00105K	42	IXHUATÁN	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXHUATÁN		2,201,169	2,201,169	2,201,169	2,190,370	99.5%	0		METROS CUADRADOS, AMFITEATRO	600.00	600.00	100.0%	LA DIFERENCIA EN LO FINANCIERO ES POR PAGOS PENDIENTES DE RETENCIONES												
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>																																				
<b>VIVIENDA</b>																																				
<b>MEJORAMIENTO</b>																																				
147734	REHABILITACION DE VIVIENDA (COBERTURA MUNICIPAL)	42	IXHUATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXHUATÁN		417,600	417,600	417,600	294,060	70.4%	0		METRO CUADRADO	4,880.00	3,436.00	70.4%	EL RECURSO NO EJERCIDO CORRESPONDE A AHORRO PRESUPUESTAL												
<b>CAMINOS RURALES</b>																																				
<b>CAMINOS RURALES</b>																																				
<b>CONSTRUCCION</b>																																				
149005	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO TRAAAMO EE.C IXHUATAN-CERRO LAS CAMPANAS-MIAGUAL	42	IXHUATÁN	EL MAJAGUAL	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXHUATÁN		1,356,954	1,356,954	1,356,954	407,086	30.0%	0		KILOMETROS	27.00	8.10	30.0%	OBRA REFERENDADA PARA EL AÑO 2013												
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>																																				
<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS</b>																																				
<b>INTEGRACION DE PROPUUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS</b>																																				
148890	ASISTENCIA TECNICA	42	IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXHUATÁN		353,491	353,491	353,491	353,491	100.0%	0		INFORME	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%												
148849	GASTOS INDIRECTOS	42	IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXHUATÁN		726,245	726,245	726,245	726,244	99.7%	0		INFORME	1.00	0.99	99.0%	LA DIFERENCIA EN LO FINANCIERO QUEDA COMO AHORRO PRESUPUESTAL												
148511	GASTOS INDIRECTOS	42	IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXHUATÁN		353,491	353,491	353,491	353,491	100.0%	0		INFORME	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%												
<b>PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>																																				
<b>OPERATIVA</b>																																				
<b>ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE</b>																																				
148939	PRODIM IAP	42	IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXHUATÁN		121,457	121,457	121,457	121,457	100.0%	0		INFORME	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%												