

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								18-15/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
CHIAPAS RECURSO 2012																								
MODIFICACIONES FEDERALES SO REGISTROS																								
FAS																								
IFEM																								
														42,766,995	42,766,995	42,766,995	42,466,995	99.3%	0	0	18,534.87	18,523.87	99.9%	
132651	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	47 JITOTOL	AGUA DULCE	RURAL	047-03-0081	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS			10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	12.00	12.00	100.0%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE 12 TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
95798	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	47 JITOTOL	EL AMATE	RURAL	04700306	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS			550,000	550,000	550,000	550,000	100.0%	0	0	SISTEMA DE AGUA POTABLE	1.00	1.00	100.0%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA
95799	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	47 JITOTOL	SAN ANTONIO BUENAVISTA	RURAL	04700303	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	SISTEMA DE AGUA POTABLE	1.00	1.00	100.0%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
95800	PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	47 JITOTOL	LAS MARAVILLAS	RURAL	4703007267	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS			220,000	220,000	220,000	220,000	100.0%	0	0	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
120549	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	47 JITOTOL	EMILIANO ZAPATA	RURAL	047-03-0078	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS			100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL DE TUBERIA DE PVC 2 MANOS DE DIAMETRO	500.00	500.00	100.0%	SUMINISTRO E INSTALACION DE 500 M DE TUBERIA PVC 2 MANOS DE DIAMETRO, FLETES, MANIBRAS Y COPLES DE 50MM TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.
95801	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	47 JITOTOL	SANTA MARIA	RURAL	047003037	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS			350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
95802	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	47 JITOTOL	ALTAMIRANO	RURAL	047003034	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS			500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	SISTEMA DE AGUA POTABLE	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
121541	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	47 JITOTOL	CAFETAL RIO CHICUITO	RURAL	047-03-0064	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS			80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE 150 ML DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO INCLUYE MANO DE OBRERA, FLETES, MANIBRAS
118472	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	47 JITOTOL	PALMARQUITO	RURAL	047-03-0065	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS			80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO	150.00	150.00	100.0%	SUMINISTRO E INSTALACION DE 150 MTS DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO INCLUYE MANO DE OBRERA, FLETES, MANIBRAS Y COPLES DE 50 MM Y 2 DE DIAMETRO
134638	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	47 JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047-03-0067	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS			2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	POZO PROFUNDO ALCANTARILLADO	1.00	1.00	100.0%	PERFORACION DE POZO DE 30.48 CMS (12) NOMINAL A 76.26 (30) NOMINAL DE DIAMETRO, MATERIAL TIPO 1, DE 0 A 100 MTS DE PROFUNDIDAD.
95803	CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO 2A. ETAPA	47 JITOTOL	CÁLIDO	RURAL	4703002767	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS			1,438,173	1,438,173	1,438,173	1,438,173	100.0%	0	0	OBRA DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO 2A. ETAPA
132949	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	47 JITOTOL	CARMEN ZACATAL	RURAL	047-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS			1,353,375	1,353,375	1,353,375	1,353,375	100.0%	0	0	METRO LINEAL DE TUBERIA DE PVC 2 MANOS DE DIAMETRO	3,710.00	3,710.00	100.0%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3710 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO
95804	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	47 JITOTOL	RUBEN JARAMILLO	RURAL	047003015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	OBRA DE DRENAJE SANITARIO	1.00	1.00	100.0%	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO
95805	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	47 JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047003036	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS			395,699	395,699	395,699	395,699	100.0%	0	0	OBRA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1.00	1.00	100.0%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
95806	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2A. ETAPA	47 JITOTOL	MATASANO	RURAL	470300338	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS			512,948	512,948	512,948	512,948	100.0%	0	0	OBRA DE DRENAJE SANITARIO	1.00	1.00	100.0%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO
95807	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	47 JITOTOL	CARMEN ZACATAL	RURAL	04030071	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS			170,520	170,520	170,520	170,520	100.0%	0	0	PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO
95808	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	47 JITOTOL	LAS MARAVILLAS	RURAL	047003073	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS			150,220	150,220	150,220	150,220	100.0%	0	0	PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO PARA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
95809	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	47 JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047030059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS			230,000	230,000	230,000	230,000	100.0%	0	0	OBRA DE DRENAJE SANITARIO	1.00	1.00	100.0%	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO
95839	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	47 JITOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	470300367	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS			336,348	336,348	336,348	336,348	100.0%	0	0	ESTACIONES DE BASURERO MUNICIPAL	1.00	1.00	100.0%	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL
119134	CONSTRUCCION DE LETRINAS	47 JITOTOL	MONTERREY UNO	RURAL	047-03-0068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS			143,797	143,797	143,797	143,797	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	8.00	8.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 8 LETRINAS CONSISTENTES EN TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B O A 2 METROS DE PROFUNDIDAD PLANTILLA
119861	CONSTRUCCION DE LETRINAS 2DA. ETAPA	47 JITOTOL	SACRAMENTO	RURAL	047-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS			108,907	108,907	108,907	108,907	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	6.00	6.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 6 LETRINAS CONSISTENTES EN TRABAJOS PRELIMINARES EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO DE 0 A 2M PROF. PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN TERRENO
95810	CONSTRUCCION DE MODULOS DE BAÑOS	47 JITOTOL	LAS MARAVILLAS	RURAL	04703043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS			100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	400.00	400.00	100.0%	CONSTRUCCION DE MODULOS DE BAÑOS
130705	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	47 JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047030056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS			300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	336.00	336.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 336 M2. DE CANCHA DEPORTIVA
119247	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	47 JITOTOL	CARMEN CHICUITO	RURAL	047-03-0066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS			150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	269.80	269.80	100.0%	PAVIMENTACION DE 269.80 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON CEMENTO NORMAL 3/4 ELABORADO EN OBRA CON REVOLUCION
120085	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	47 JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS			350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	PAVIMENTACION DE 300 METROS CUADRADOS DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR Y UN ANCHO DE 6 METROS DE GUARNICION DE CONCRETO.
118831	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	47 JITOTOL	SALFRAZAL	RURAL	047-03-0070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS			200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	325.00	325.00	100.0%	PAVIMENTACION DE 325 METROS CUADRADOS CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR EN CALLECON CONCRETO NORMALSUMINISTRO Y COLOCACION DE
133612	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	47 JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS			115,000	115,000	115,000	115,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	166.00	166.00	100.0%	PAVIMENTACION DE 166 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO
134188	PAVIMENTACION DE CALLE S/N CON CONCRETO HIDRAULICO	47 JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS			748,500	748,500	748,500	748,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,043.00	1,043.00	100.0%	PAVIMENTACION DE 1,043 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO
132840	REPTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	47 JITOTOL	EL ROSARIO	RURAL	047030077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS			100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 300 ML DE 4 METROS DE ANCHO
131752	REVESTIMIENTO DE CALLES	47 JITOTOL	SAN ANTONIO LA CUMBRE	RURAL	047-03-0082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS			200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	314.00	314.00	100.0%	REVESTIMIENTO DE 314 METROS CUADRADOS DE CALLE
131651	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	47 JITOTOL	LA LAGUNA	RURAL	047030080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS			70,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	28.00	28.00	100.0%	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 25M2 EN EL ERDO LAGUNA DE PAJAROS AZULES
130612	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	47 JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047030062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS			100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	45.00	45.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 45 ML DE BARRA PERIMETRAL
135658	CONSTRUCCION DE GRADAS Y BANCAS DEL CAMPO FRAY MANUEL PIÑA	47 JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047-03-0079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS			100,000	100,000	100,000	100,								

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								Unitad de Medida
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
95813	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS	47 JIOTOTOL	TRANSITO DOS	RURAL	4.70300967	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			462,000	462,000	462,000	462,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	200.00	200.00	100.0%	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS
95814	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET-BOOL	47 JIOTOTOL	JIOTOTOL	URBANO	4.703001167	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			425,063	425,063	425,063	425,063	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	350.00	350.00	100.0%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET-BOOL
98148	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO	47 JIOTOTOL	JIOTOTOL	URBANO	047030026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	520.00	520.00	100.0%	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO
95815	CONSTRUCCION DE GRADERIO Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	47 JIOTOTOL	JIOTOTOL	URBANO	047030023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE GRADERIO Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA
95816	CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE LA JUVENTUD	47 JIOTOTOL	JIOTOTOL	URBANO	4.703002467	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			1,997,500	1,997,500	1,997,500	1,997,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000.00	1,000.00	100.0%	CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE LA JUVENTUD
121093	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	47 JIOTOTOL	EL ROSARIO	RURAL	047-03-0085	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE JIOTOTOL CHIAPAS			100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	M2, PATIO	163.00	163.00	100.0%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 163 METROS CUADRADOS DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CENTIMETROS DE ESPESOR, ACABADO PLUIDO O RAYADO CON
95817	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	47 JIOTOTOL	CAPITAL SOCORRO	RURAL	4.703003367	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			550,000	550,000	550,000	550,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	250.00	250.00	100.0%	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES
95818	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	47 JIOTOTOL	EL AMBAR	RURAL	4.703002867	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			930,000	930,000	930,000	930,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	120.00	120.00	100.0%	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES
95819	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	47 JIOTOTOL	JIOTOTOL	URBANO	4.703001867	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			810,000	810,000	810,000	810,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	450.00	450.00	100.0%	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES
95820	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA	47 JIOTOTOL	JIOTOTOL	URBANO	4.703002167	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H MUNICIPAL			899,000	899,000	899,000	899,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	850.00	850.00	100.0%	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA
113631	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN CECYTC PLANTEL 04	47 JIOTOTOL	JIOTOTOL	URBANO	047030029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE JIOTOTOL CHIAPAS			899,000	899,000	899,000	899,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	517.80	517.80	100.0%	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA
95821	PAGO DE INTERESES DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2012	47 JIOTOTOL	JIOTOTOL	URBANO	047030044	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			90,683	90,683	90,683	90,683	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE INTERESES POR ADELANTE DE RECURSOS DEL FONDO III FINANCIADO POR BANOBRAS SEGUN CONTRATO DE CREDITO DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2011.
95822	AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	47 JIOTOTOL	JIOTOTOL	URBANO	4.70300867	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			760,000	760,000	760,000	760,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	350.00	350.00	100.0%	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES
133122	MEJORAMIENTO DEL TECHADO DE PATIO CIVICO JARDIN DE NIÑOS EDGAR ROBLEDO SANTIAGO	47 JIOTOTOL	JIOTOTOL	URBANO	047030052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE JIOTOTOL CHIAPAS			170,000	170,000	170,000	170,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	80.00	80.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 80 M2 DE CUBIERTA AUTO SORTEANTE CAL. 22 ACABADO PINTRO ALUM.
121370	ENMALLADO PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑO ANDRES SERRA ROJAS PRIMARIA	47 JIOTOTOL	JIOTOTOL	URBANO	047-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE JIOTOTOL CHIAPAS			70,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	ENMALLADO PERIMETRAL DE 100 ML. CONSISTENTES EN PLANILLA DE CONCRETO REEND EN OBRA CON ESPESOR PROMEDIO DE 5CM ZAMPARADO DE FIBRA BRASA EN
95823	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIMARIA BILINGUE BENITO JUAREZ	47 JIOTOTOL	SAN ANTONIO LA CUMBRE	RURAL	4.70300117	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			487,000	487,000	487,000	487,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	800.00	800.00	100.0%	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BILINGUE BENITO JUAREZ
133788	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIMARIA CIAUHTEMOC	47 JIOTOTOL	EL PARAISO	RURAL	047030035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE JIOTOTOL CHIAPAS			480,000	480,000	480,000	480,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6X8 M.
95824	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. PRIMARIA FEDERAL DR. RAFAEL PASCACIO GAMBOA	47 JIOTOTOL	JIOTOTOL	URBANO	047030022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			1,998,800	1,998,800	1,998,800	1,998,800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	624.00	624.00	100.0%	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. PRIM. FRAL. RAFAEL PASCACIO GAMBOA
133477	TECHADO DE PATIO CIVICO ESC. PRIM. DR. RAFAEL PASCACIO GAMBOA	47 JIOTOTOL	JIOTOTOL	URBANO	047030050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE JIOTOTOL CHIAPAS			270,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	256.00	256.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 256 M2 DE CUBIERTA AUTO SORTEANTE CAL. 22 ACABADO PINTRO ALUM
136161	REHABILITACION DE MODULOS DE BAÑOS EN ESC. PRIM. ROSARIO CASTELLANOS PROTERA CON CLAVE 07EP308E	47 JIOTOTOL	JIOTOTOL	URBANO	047-03-0084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE JIOTOTOL CHIAPAS			50,200	50,200	50,200	50,200	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	21.00	21.00	100.0%	REHABILITACION DE 21 M2 DE BAÑOS CONSISTENTE EN REPELO, PINTURA VINILICA, CAMBIO DE TAZA Y LAVABO, DEMOLICION DE PISO Y REHABILITACION DE PUERTAS.
95825	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. SEC. NIÑOS HEROES	47 JIOTOTOL	JIOTOTOL	URBANO	047030021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			899,000	899,000	899,000	899,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	270.00	270.00	100.0%	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. NIÑOS HEROES
95826	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. SEC. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CAMINOS RURALES CAMINOS RURALES	47 JIOTOTOL	JIOTOTOL	URBANO	047030020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			1,064,000	1,064,000	1,064,000	1,064,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	537.00	537.00	100.0%	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA
95827	APERTURA DE CALLE Y REVESTIMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE	47 JIOTOTOL	FRANCISCO L. MADERO	RURAL	4.703003167	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			733,543	733,543	733,543	733,543	100.0%	0	0	KILOMETROS	500.00	500.00	100.0%	APERTURA DE CALLES REVESTIMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE
131191	APERTURA DE CAMINO RURAL	47 JIOTOTOL	CÁLIDO	RURAL	047030083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE JIOTOTOL CHIAPAS			100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.15	0.15	100.0%	APERTURA DE 150 ML. X 4M DE ANCHO CONSISTENTE EN CORTE TIPO C.
132676	APERTURA DE CAMINO RURAL	47 JIOTOTOL	MONTERREY DOS	RURAL	047030076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	APERTURA DE CAMINO RURAL			200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.12	0.12	100.0%	DESMONTE DE 120 ML. DESPALME CORTES DE TERRENO REAFINAMIENTO
95828	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	47 JIOTOTOL	SANTA ROSA LA LIBERTAD	RURAL	4.703004267	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			290,000	290,000	290,000	290,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO
95829	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	47 JIOTOTOL	JIOTOTOL	URBANO	4.703005868	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO
95831	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	47 JIOTOTOL	JIOTOTOL	URBANO	047030030	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			788,500	788,500	788,500	788,500	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO
95830	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	47 JIOTOTOL	JIOTOTOL	URBANO	047030001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			460,000	460,000	460,000	460,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO
95832	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	47 JIOTOTOL	LA LAGUNA	RURAL	047030004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO
95833	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	47 JIOTOTOL	PLAN PAREDON	RURAL	0470300017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD FEDERAL	H AYUTAMIENTO			650,000	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO
95834	PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	47 JIOTOTOL	BENITO JUAREZ	RURAL	0470300316	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			893,000	893,000	893,000	893,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO
95835	PAVIMENTACION DE CALLES/ CON CONCRETO HIDRAULICO	47 JIOTOTOL	EL OCOTAL	RURAL	047030002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE DE 640 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO
95836	PAVIMENTACION DE CALLE S/ CON CONCRETO HIDRAULICO RECONSTRUCCION	47 JIOTOTOL	UNION ZARAGOZA	RURAL	4.703003267	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO
95837	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	47 JIOTOTOL	CONGREGACION EL PALMAR	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	REVESTIMIENTO DE CAMINO
95838	MANTENIMIENTO DE CAMINO	47 JIOTOTOL	CÁLIDO	RURAL	4.703002567	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL
95840	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	47 JIOTOTOL	JIOTOTOL	URBANO	047030034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			482,300	482,300	482,300	482,300	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO
95841	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	47 JIOTOTOL	BUENAVISTA	RURAL	0470300012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO														

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
139584	CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ASESORIA Y CONSULTORIA PRODIM	47-JITOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1091/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JIOTOL, CHIAPAS			600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	ASESORIA	1.00	1.00	100.0%	ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
119691	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIOTOL, CHIAPAS	47-JITOTOL	CAFETAL RÍO CHQUITO	RURAL	047-03-0086	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIOTOL, CHIAPAS			80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	ASISTENCIA	1.00	1.00	100.0%	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO CONSISTENTE EN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, TRABAJO DE GABINETE, ELABORACION DE PLANOS Y ARMADO DEL
95844	REHABILITACION DE PLAZA COMUNITARIA	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047030049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			114,600	114,600	114,600	114,600	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	REHABILITACION DE PLAZA COMUNITARIA
135544	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO ORGANIZACIONAL	47-JITOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1030/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JIOTOL, CHIAPAS			32,064	32,064	32,064	32,064	100.0%	0	0	LOTE	2.00	2.00	100.0%	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO
136345	CAPACITACION PRODIM	47-JITOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1032/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JIOTOL, CHIAPAS			210,688	210,688	210,688	210,688	100.0%	0	0	CAPACITACION	1.00	1.00	100.0%	CAPACITACION AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO POR EL IAP. TUXTLA EN LO PERSONAL DEVEN REVISARLO PORQUE NO CUMPLE CON LAS EXPECTATIVAS DEL
CHIAPAS RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES 21 REGISTROS																								
FORTAMUN																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
117157	ADQUISICION DE TERRENOS	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047040013	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO			80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,000.00	10,000.00	100.0%	ADQUISICION DE UN TERRENO
117158	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047040008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			174,000	174,000	174,000	131,341	75.5%	0	0	M2 MURO DE CONTENCIÓN	302.00	302.00	100.0%	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN
117159	ADQUISICION DE UN LOTE, TERRENO PARA UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047040014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10.00	10.00	100.0%	ADQUISICION DE UN TERRENO
117160	ADQUISICION DE 1 CAMION RECOLECTOR DE BASURA	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047040021	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			3,262,700	3,262,700	3,262,700	3,262,700	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE VEHICULO RECOLECTOR DE BASURA
117161	ADQUISICION DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047040018	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			248,305	248,305	248,305	248,305	100.0%	0	0	APOYO	1,531.00	1,531.00	100.0%	ADQUISICION DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO
117162	ADQUISICION DE MOLINOS DE MANDO	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047040019	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			420,000	420,000	420,000	420,000	100.0%	0	0	APOYO	1,400.00	1,400.00	100.0%	ADQUISICION DE MOLINO DE MANDO
119015	ADQUISICION DE ROLLOS DE ALAMBRE DE PUJA	47-JITOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	047040017	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JIOTOL, CHIAPAS			453,490	453,490	453,490	453,490	100.0%	0	0	PRODUCTOR	581.00	581.00	100.0%	ADQUISICION DE SEI ROLLOS DE ALAMBRE PARA BENEFICIAR A 581 PRODUCTORES DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JIOTOL
117164	ADQUISICION DE UNIFORMES ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047040005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			225,260	225,260	225,260	225,260	100.0%	0	0	PERSONA	87.00	87.00	100.0%	ADQUISICION DE UNIFORMES DE SEG. PUBLICA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE																								
SERVICIOS PERSONALES																								
117165	ADQUISICION DE DESPENSAS	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047040009	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			115,000	115,000	115,000	115,000	100.0%	0	0	APOYO	460.00	460.00	100.0%	ADQUISICION DE DESPENSA
117166	AMPLIACION DE PLANTILA	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047040003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			3,915,812	3,915,812	3,915,812	3,915,812	100.0%	0	0	PERSONA	30.00	30.00	100.0%	ADQUISICION DE PLANTILA
117167	CONTRATACION DE PERSONAL TEC.PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047040015	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			216,189	216,032	216,032	216,032	100.0%	0	0	PERSONA	2.00	2.00	100.0%	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL
117168	CONTRATACION DE PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CMSP	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047040002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			185,866	185,866	185,866	182,880	98.4%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%	CONTRATACION DEL PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
117169	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			58,180	58,180	58,180	58,180	100.0%	0	0	EQUIPO	10.00	10.00	100.0%	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL
117170	EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047040004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			89,538	89,538	89,538	89,538	100.0%	0	0	PERSONA	13.00	13.00	100.0%	EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA
117171	GRATIFICACION A POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIO	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047040003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO			329,562	329,562	329,562	329,562	100.0%	0	0	PERSONA	58.00	58.00	100.0%	GRATIFICACION A POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS
117453	OPERATIVOS COMUNITARIO Y COMBATE AL NARCOTRAAFICO	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047040006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			421,414	421,414	421,414	281,216	66.7%	0	0	PATRUILLAS	2.00	2.00	100.0%	OPERATIVO COMUNITARIO Y COMBATE AL NARCOTRAAFICO
117172	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047040011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	ADD. DE COMBUSTIBLES VEHICULO PROTECCION CIVIL
117173	ADQUISICION DE FERTILIZANTE	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047040016	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			308,000	308,000	308,000	308,000	100.0%	0	0	TONELADA	28.00	28.00	100.0%	ADQUISICION DE FERTILIZANTE
119487	DESAYUNOS ESCOLARES	47-JITOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	047040020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIOTOL			793,911	793,911	793,911	793,911	100.0%	0	0	DESAYUNADOR	101,972.00	101,972.00	100.0%	COTACION DE 101,972 DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIAR A NIÑOS Y NIÑAS DE 13 CENTROS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE JIOTOL, CHIAPAS.
118571	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	47-JITOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	286/2012	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JIOTOL, CHIAPAS			40,000	40,000	40,000	39,996	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL
118741	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO DE BANOBRAS	47-JITOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	413/2012	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIOTOL			1,030,378	1,030,378	1,030,378	1,030,378	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS EN EL EJERCICIO 2009