

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ERJERCIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones						
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %				
														Ministrado	Programado	Ejercido									18-15/13	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25				
<b>APORTACIONES FEDERALES BY REGISTROS</b>													143,230,773	143,228,273	143,228,273	115,562,919	80.7%	0	0	0	30,751.90	27,050.14	88.0%					
<b>PALAPAS RECURSO 2012</b>																												
<b>IAS</b>																												
<b>IBSM</b>																												
91424	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO NOTIAS CONSTRUCCION	56-LA TRINITARIA	TIERRA BLANCA	RURAL	FAS03-00-00624100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,969,200	1,969,200	1,969,200	1,969,200	100.0%	0	0	SISTEMA AHCORRO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO				
91357	CONSTRUCCION DE 01 NORIA	56-LA TRINITARIA	ACACHNABAJ	RURAL	FAS03-00-00616200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			144,313	144,313	144,313	144,313	99.9%	0	0	NORIA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$120.30				
92099	CONSTRUCCION DE 01 NORIA ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL MEJORAMIENTO	56-LA TRINITARIA	SAN JOSE LA NORIA	RURAL	FAS03-00-00856200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			190,128	190,128	190,128	189,458	99.6%	0	0	NORIA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$670.34				
92064	REHABILITACION DE 613.31 ML DE DRENAJE EN 1ª AV NTE OTE 2ª ETAPA	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FAS03-00-00646100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			2,026,707	2,026,707	2,026,707	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	613.31	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE POR LO QUE SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2013				
92018	REHABILITACION DE 697.95 ML DE DRENAJE EN CALLE CENTRAL 1ª ETAPA RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO AMPLIACION	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FAS03-00-00636100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			2,170,551	2,170,551	2,170,551	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	697.95	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA EN PROCESO POR LO QUE SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2013				
91253	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3ª ETAPA MEJORAMIENTO	56-LA TRINITARIA	EL ALTO	RURAL	FAS02-00-00606100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,500,713	1,500,713	1,500,713	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE POR LO QUE SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2013				
92090	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FAS03-00-00764200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			150,143	150,143	150,143	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE POR LO QUE SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2013				
61764	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 2ª AV PTE NORITE ENTRE LA 4ª Y 5ª CALLE LETRINAS CONSTRUCCION	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FAS03-00-106200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			43,488	43,488	43,488	29,005	66.7%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE				
59593	AUTOCONSTRUCCION DE 48 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIO ECOLOGICOS EN VARIAS LOCALIDADES URBANIZACION MUNICIPAL CALLES	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAS03-00-00786200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,014,827	1,014,827	1,014,827	1,014,827	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	48.00	48.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.				
69784	CONSTRUCCION DE 12 PALAPAS	56-LA TRINITARIA	EL VERGEL	RURAL	FAS08-00-0079-6200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			277,828	277,828	277,828	277,828	100.0%	0	0	PARADERO	12.00	12.00	100.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE 12 PALAPAS EN LO QUE RESPECTA AL RUBRO DEL GASTO SE DEJO COMO CALLES PORQUE NO SE ENCONTRO EL RUBRO PARA LA OBRA SEGUN EL DIFED DE REGISTRO ES ESPACIO PUBLICO DESTINADO A COMBATIR LA PUEBLAZA LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE POR LO QUE SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2013				
92069	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO Y EMPEDADO DE 613.31 ML EN 1ª AV NTE OTE 2ª ETAPA	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FAS07-00-00666100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			5,439,928	5,439,928	5,439,928	0	0.0%	0	0	METROS	613.31	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE POR LO QUE SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2013				
92074	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO Y EMPEDADO DE 697.95 ML EN CALLE CENTRAL 1ª ETAPA	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FAS06-00-00767100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			4,954,641	4,954,641	4,954,641	0	0.0%	0	0	METROS	697.95	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE POR LO QUE SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2013				
92079	PAVIMENTACION DE 1000 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	RODULO FIGUERDA	RURAL	FAS06-00-00688200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			3,352,421	3,352,421	3,352,421	0	0.0%	0	0	METROS	1,000.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE POR LO QUE SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2013				
64920	PAVIMENTACION DE 320 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	RICARDO FLORES MAGON	RURAL	FAS07-00-00386100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,087,227	1,087,227	1,087,227	1,087,227	100.0%	0	0	METROS	320.00	320.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO				
57249	PAVIMENTACION DE 374 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	CRISTOBAL COLON (LAGOS DE COLON)	RURAL	FAS06-00-00036100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,339,529	1,339,529	1,339,529	1,339,529	100.0%	0	0	METROS	376.00	376.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO				
66895	PAVIMENTACION DE 390 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL	56-LA TRINITARIA	VEINTE DE ABRIL	RURAL	FAS07-00-00354100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,335,301	1,335,301	1,335,301	1,335,301	100.0%	0	0	METROS	390.00	390.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO				
66886	PAVIMENTACION DE 400 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	GUADALUPE EL ZAPOTE	RURAL	FAS07-00-00346100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,308,197	1,308,197	1,308,197	1,308,197	100.0%	0	0	METROS	400.00	400.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO				
67009	PAVIMENTACION DE 500 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	UNION LAGARTERO	RURAL	FAS07-00-00406100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,587,279	1,587,279	1,587,279	1,587,279	100.0%	0	0	METROS	500.00	500.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO				
67004	PAVIMENTACION DE 605 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	CHIHUAHUA	RURAL	FAS07-00-00396100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			2,421,941	2,421,941	2,421,941	2,421,941	100.0%	0	0	METROS	605.00	605.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO				
62222	PAVIMENTACION DE 634 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	EL PROGRESO	RURAL	FAS07-00-00124100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			2,130,152	2,130,152	2,130,152	2,130,152	100.0%	0	0	METROS	614.00	614.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO				
57258	PAVIMENTACION DE 630 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FAS06-00-0046100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			2,199,863	2,199,863	2,199,863	2,199,863	100.0%	0	0	METROS	630.00	630.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO				
58485	PAVIMENTACION DE 634 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	SANTIAGO EL VERTICE	RURAL	FAS07-00-026100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			2,048,428	2,048,428	2,048,428	2,048,428	100.0%	0	0	METROS	634.00	634.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO				
70628	REVESTIMIENTO DE 850 ML DE CALLES MEJORAMIENTO	56-LA TRINITARIA	RIO DE JANEIRO	RURAL	FAS07-00-00936200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			279,371	279,371	279,371	279,371	100.0%	0	0	METROS	850.00	850.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.				
67244	REHABILITACION DE CUBICULOS Y ACCESOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FAS08-0058-6200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			151,400	151,400	151,400	151,400	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES REHABILITACION DE CUBICULOS Y ACCESOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN LO QUE RESPECTA AL RUBRO DEL GASTO NO SE ENCONTRO PARA ESTA OBRA SEGUN EL DIFED DE REGISTRO ES ESPACIO PUBLICO DESTINADO A COMBATIR LA PUEBLAZA LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO				
58389	REMEDIACION DE JARDINES VECINALES	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FAS08-00-00416100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			461,382	461,382	461,382	461,382	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO				
64907	REVESTIMIENTO DE 2000 ML DE CALLES	56-LA TRINITARIA	EL ALTO	RURAL	FAS03-00-00366200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			301,732	301,732	301,732	301,732	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,000.00	2,000.00	100.0%	LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO EL ALTO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.				
66455	REVESTIMIENTO DE 3.06 KMS DE CALLES MANTENIMIENTO	56-LA TRINITARIA	LOS PINOS	RURAL	FAS07-00-00236100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,066,161	1,066,161	1,066,161	1,066,161	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.06	3.06	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.				
70444	REVESTIMIENTO DE 1355 ML DE CALLES ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES ALUMBRADO PUBLICO	56-LA TRINITARIA	NUOVA ESPERANZA	RURAL	FAS07-00-00916200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			273,192	273,192	273,192	273,166	100.0%	0	0	METROS	1,355.00	1,355.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$25.60				
57224	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL RED DE ELECTRICIDAD	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FAS05-00-00496100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			3,416,373	3,416,373	3,416,373	3,416,373	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M N)				
58867	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 3ª ETAPA INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD CENTROS DE SALUD CONSTRUCCION	56-LA TRINITARIA	CANAL OJO DE AGUA	RURAL	FAS02-00-00716100	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			486,424	486,424	486,424	486,424	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.				
57231	CONSTRUCCION DE CASA DE LA MUJER PARA LA ASISTENCIA RURAL DE SALUD MANTENIMIENTO	56-LA TRINITARIA	LA GLORIA	RURAL	FAS08-00486200	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			474,433	474,433	474,433	474,433	100.0%											

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ERJORIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-23/20	25
50615	AUTOCONSTRUCCION DE 28 VIVIENDAS DE 6.00X5.00 MTS (VARIAS LOCALIDADES ZONA CALDA)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH02-000146200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		4,951,020	4,951,020	4,951,020	2,873,033	58.0%	0	0	VIVIENDA	138.00	138.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$6,841,969.34 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$4,845,000.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y \$1,996,969.34 ES INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$1,200.00
66436	AUTOCONSTRUCCION DE 180 ACCIONES DE PISO FIRME	56-LA TRINITARIA	LÁZARO CARDENAS	URBANO	EASH05-000216200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		1,210,500	1,210,500	1,210,500	1,209,300	99.9%	0	0	VIVIENDA	180.00	180.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$1,200.00
90713	AUTOCONSTRUCCION DE 6.00X5.00 MTS EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BOQUERON	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH02-00-009326200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		7,093,674	7,093,674	7,093,674	6,813,757	96.1%	0	0	VIVIENDA	198.00	198.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$279,916.04
90583	AUTOCONSTRUCCION DE 203 VIVIENDAS DE 6.00X5.00 MTS (VARIAS LOCALIDADES ZONA SELVA)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH-02-000136200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		7,800,618	7,800,618	7,800,618	6,153,831	78.9%	0	0	VIVIENDA	203.00	203.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$1,646,787.31
66449	AUTOCONSTRUCCION DE 28 ACCIONES DE PISO FIRME	56-LA TRINITARIA	SANTA RITA	RURAL	EASH-05-00226200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		876,038	876,038	876,038	874,824	99.9%	0	0	VIVIENDA	268.00	268.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$1,214.16
91202	AUTOCONSTRUCCION DE 431 ACCIONES DE COCINAS ECOLÓGICAS (VARIAS LOCALIDADES)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH04-00-00576200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		4,972,030	4,972,030	4,972,030	4,337,838	87.2%	0	0	VIVIENDA	421.00	421.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$634,192.00
90638	AUTOCONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS DE 6.00X5.00 MTS (CABECERA MUNICIPAL)	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EASH02-000156200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		1,653,450	1,653,450	1,653,450	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	50.00	0.00	0.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$2,338,576.35 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$1,653,450.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y \$685,126.35 INVERSION POR PARTE DEL FONPOPO SEDESOL Y \$9,000.00 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS
66399	AUTOCONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISOS FIRMES	56-LA TRINITARIA	CRISTÓBAL COLÓN (LAGOS DE COLÓN)	RURAL	EASH05-000026200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		347,620	347,620	347,620	347,620	100.0%	0	0	VIVIENDA	52.00	52.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$1,346,830.00 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$347,620.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y \$999,210.00 INVERSION POR PARTE DEL FONPOPO SEDESOL Y \$99,000.00 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS
58366	CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS DE 7.15X6.16 MTS	56-LA TRINITARIA	URDABISTA	RURAL	EASH01-00096100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		870,288	870,288	870,288	870,288	100.0%	0	0	VIVIENDA	18.00	18.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$1,200.00
57283	CONSTRUCCION DE 09 VIVIENDAS DE 7.15X6.16 MTS	56-LA TRINITARIA	LA VICTORIA	RURAL	EASH-0102-00056100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		435,144	435,144	435,144	435,144	100.0%	0	0	VIVIENDA	9.00	9.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$563,218.50 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$347,620.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y \$215,598.50 INVERSION POR PARTE DEL FONPOPO SEDESOL Y \$99,000.00 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS
57292	CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS DE 7.15X6.16 MTS	56-LA TRINITARIA	BENTO JUÁREZ	RURAL	EASH-01-00066100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		628,541	628,541	628,541	628,541	100.0%	0	0	VIVIENDA	13.00	13.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$973,454.80 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$435,144.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012, \$489,600.00 A LA INVERSION POR PARTE DEL FONPOPO SEDESOL Y \$49,710.80 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS
57310	CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS DE 7.15X6.16 MTS	56-LA TRINITARIA	NUOVA ESPERANZA	RURAL	EASH01-00076100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		725,240	725,240	725,240	725,240	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$1,346,830.00 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$725,240.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012, \$516,000.00 INVERSION POR PARTE DEL FONPOPO SEDESOL Y \$105,590.00 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS
58314	CONSTRUCCION DE 42 VIVIENDAS DE 7.15X6.16 MTS	56-LA TRINITARIA	JOSE CASTILLO TELÉFANOS	RURAL	EASH01-00086100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		2,030,672	2,030,672	2,030,672	2,028,172	99.9%	0	0	VIVIENDA	42.00	42.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$4,342,402.40 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$2,028,172.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012, \$2,284,800.00 INVERSION POR PARTE DEL FONPOPO SEDESOL Y \$227,130.32 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS
67012	MEJORAMIENTO AUTOCONSTRUCCION DE 273 ACCIONES DE PISO FIRME (ZONA DE RIEGO)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASH05-00-00456200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		1,251,705	1,251,705	1,251,705	1,251,705	100.0%	0	0	VIVIENDA	273.00	273.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO
66498	AUTOCONSTRUCCION DE 28 ACCIONES DE PISO FIRME	56-LA TRINITARIA	LOS ENCUENTROS	RURAL	EASH05-00-00276200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		125,370	125,370	125,370	125,370	100.0%	0	0	VIVIENDA	28.00	28.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO
66464	AUTOCONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE PISO FIRME	56-LA TRINITARIA	NUOVO LLANO GRANDE	RURAL	EASH05-00-00266200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		204,250	204,250	204,250	204,250	100.0%	0	0	VIVIENDA	50.00	50.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO
67059	AUTOCONSTRUCCION DE 88 ACCIONES DE PISO FIRME (VARIAS LOCALIDADES ZONA SELVA GRUPO II)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASH05-00-00476200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		3,277,785	3,277,785	3,277,785	3,277,785	100.0%	0	0	VIVIENDA	589.00	589.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO
90822	AUTOCONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE PISO FIRME	56-LA TRINITARIA	CUATRO ESQUINAS	RURAL	EASH05-00-00446200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		21,210	21,210	21,210	8,700	41.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REFERIDA PARA EL EJERCICIO 2013
72241	AUTOCONSTRUCCION DE 66 ACCIONES DE PISO FIRME (VARIAS LOCALIDADES GRUPO II)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH05-00-00886200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		3,589,425	3,589,425	3,589,425	3,589,425	100.0%	0	0	VIVIENDA	645.00	645.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO
70235	AUTOCONSTRUCCION DE 851 ACCIONES DE PISO FIRME (VARIAS LOCALIDADES GRUPO II)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH05-00-00896200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		4,758,075	4,758,075	4,758,075	4,758,075	100.0%	0	0	VIVIENDA	855.00	855.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO
70730	AUTOCONSTRUCCION DE 911 ACCIONES DE PISO FIRME	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH05-00-00906200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		5,069,715	5,069,715	5,069,715	5,069,715	100.0%	0	0	VIVIENDA	911.00	911.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO
89263	AUTOCONSTRUCCION DE 93 ACCIONES DE PISO FIRME	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH05-00-00656200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		826,595	826,595	826,595	826,595	100.0%	0	0	VIVIENDA	95.00	95.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$3,000.00
67020	AUTOCONSTRUCCION DE 60 ACCIONES DE PISO FIRME GRUPO 2	56-LA TRINITARIA	NUOVO LLANO GRANDE	RURAL	EASH05-00-00466200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		275,100	275,100	275,100	275,100	100.0%	0	0	VIVIENDA	60.00	60.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO
58509	CONSTRUCCION DE 02 VIVIENDAS DE 7.15X6.16 MTS.	56-LA TRINITARIA	BENTO JUÁREZ	RURAL	EASH01-00-00526200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		216,314	216,314	216,314	213,418	98.7%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$2,896.36
66503	REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS (VARIAS LOCALIDADES)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASH02-00-00286200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		3,000,450	3,000,450	3,000,450	3,000,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	1,245.00	1,245.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$450.00
67183	REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS (BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL GRUPO II)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASH-02-00-0536200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		3,000,450	3,000,450	3,000,450	3,000,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	1,245.00	1,245.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$450.00
62378	REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS (VARIAS LOCALIDADES ZONA BOQUERON)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH02-00176200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		3,539,754	3,539,754	3,539,754	3,000,450	84.8%	0	0	VIVIENDA	1,245.00	1,245.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$4,438,596.35 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$3,539,754.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y \$898,842.35 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO
67121	REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS (VARIAS LOCALIDADES ZONA BOQUERON GRUPO II)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH02-00-00546200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		2,000,300	2,000,300	2,000,300	2,000,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	830.00	830.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$300.00
62496	REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS (VARIAS LOCALIDADES ZONA FRIA)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH02-000186200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		5,000,750	5,000,750	5,000,750	5,000,750	100.0%	0	0	VIVIENDA	2,075.00	2,075.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$5,899,593.57 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$5,000,750.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y \$898,843.57 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO
62664	REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS (VARIAS LOCALIDADES ZONA SELVA)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH02-000196200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		3,000,450	3,000,450	3,000,450	3,000,450	100.0%	0	0	VIVIENDA	1,245.00	1,245.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$3,539,754.00 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$3,000,450.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y \$539,304.00 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS
67225	REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS (VARIAS LOCALIDADES ZONA SELVA GRUPO II)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH02-00-00556200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		2,000,300	2,000,300	2,000,300	2,000,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	830.00	830.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$300.00
62311	REHABILITACION DE 1345 TECHOS EN VIVIENDAS (VARI																							

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Proyecto o	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	18-15/13	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado										
17341	GASTOS INDIRECTOS	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EAU901-00-00486200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		3,920,635	3,920,635	3,920,635	3,834,377	97.8%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE 586,257.41	
1637379	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL GESTIÓN CONSULTORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA ORGANIZACIONAL	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EAL902-00-002443200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		1,503,600	1,503,600	1,503,600	1,466,000	97.5%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE 537,600.00	
167407	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN (NO INCLUYE ESTUDIOS CURSOS DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS PÚBLICAS O PRIVADAS)	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EAL904-00-002543200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		716,155	716,155	716,155	716,155	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO	
<b>ZONAS RECURSO 2011</b>																									
<b>APORTACIONES FEDERALES 19 REGISTROS</b>																									
<b>FIAS</b>																									
<b>PSM</b>																									
134922	AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE AMPLIACION	56-LA TRINITARIA	LA CAMPANA	RURAL	EAS02-000516200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		112,911	112,911	112,911	112,793	99.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE QUEDO UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE 5121.10	
132134	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	56-LA TRINITARIA	SANTA ELENA EL LAGARTERO	RURAL	EAS03-000176200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		225,820	225,820	225,820	225,499	99.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE 5331.02	
132839	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	56-LA TRINITARIA	TECUCAD	RURAL	EAS03-000366100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		1,124,671	1,124,671	1,124,671	1,124,645	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE 525.52	
135294	CONSTRUCCION DE 01 NORIA	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAS03-000586200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		121,915	121,915	121,915	36,468	29.9%	0	0	NORIA	1.00	0.30	30.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE POR LO QUE SE REFERENDA PARA EL EJERCICIO 2013	
136473	CONSTRUCCION DE 02 NORIAS	56-LA TRINITARIA	TZUCUMALIC	RURAL	EAS03-000796200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		121,517	121,517	121,517	99,869	82.2%	0	0	NORIA	2.00	2.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE 521,648.08	
134151	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 200 METROS	56-LA TRINITARIA	VICENTE GUERRERO	RURAL	EAS03-000416100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		2,577,798	2,577,798	2,577,798	827,238	32.1%	0	0	POZO	1.00	0.50	50.0%	LA OBRA QUEDO INCOMPLIDA DEBIDO A LAS CARACTERISTICAS DEL SUELO DONDE SE PERFORO NO SE PUUDO SEGUIR CON LA PERFORACION POR LO QUE SE SUSPENDIO DICHA OBRA	
155589	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EAS02-000686100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		1,039,399	1,039,399	1,039,399	1,039,399	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,106.09	1,106.09	100.0%	LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO LA PERLA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO	
132050	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EAS03-00106100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		1,676,453	1,676,453	1,676,453	1,562,894	93.2%	0	0	METRO LINEAL	1,000.34	1,000.34	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE 5113,560.05	
133520	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	56-LA TRINITARIA	CANAL OJO DE AGUA	RURAL	EAS02-000386100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		1,263,466	1,263,466	1,263,466	1,263,466	100.0%	0	0	POSTE	20.00	20.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. NO QUEDANDO AHORRO	
135108	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAS02-000526100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		679,245	679,245	679,245	679,245	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%	LA OBRA ESTA UBICADA EN SANTA ROSA E COBAN. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.	
133695	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	56-LA TRINITARIA	CUAUHTEMOC	RURAL	EAS02-000396100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		937,489	937,489	937,489	937,489	100.0%	0	0	POSTE	21.00	21.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO	
156011	CONSTRUCCION DE DOMO 3X19.10 MTS EN CANCHA PUBLICA	56-LA TRINITARIA	EL PARAISO	RURAL	EAS07-000756100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		948,998	948,998	948,998	948,998	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN EL EJIDO EL PARAISO. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.	
155970	CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL	56-LA TRINITARIA	LA ESPERANZA	RURAL	EASE-000746100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		3,278,470	3,278,470	3,278,470	3,278,470	100.0%	0	0	MZ. PATIO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO	
135581	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	56-LA TRINITARIA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	EAS09-000596100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		456,077	456,077	456,077	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SALÓN (CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO). LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE POR LO QUE SE REFERENDA PARA EL EJERCICIO 2013	
134579	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR DEL ESTADO PARA NIÑOS EN LA AGE. DESARROLLO DE VIVIENDA	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EAS03-000426100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		1,077,616	1,077,616	1,077,616	1,077,616	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. NO HUBO AHORRO	
156133	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE 6.00X5.00 METROS	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAS02-000776200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		4,077,998	4,077,998	4,077,998	4,077,739	99.8%	0	0	VIVIENDA	114.00	114.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE 56,258.00	
155565	REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS (VARIAS LOCALIDADES)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAS02-000656200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		1,498,680	1,498,680	1,498,680	1,496,708	99.9%	0	0	VIVIENDA	362.00	362.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE 51,972.00 (UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS)	
156599	REVESTIMIENTO DE 1.00 KM DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	56-LA TRINITARIA	LUCHA CAMPESINA	RURAL	EAS02-000856200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		140,344	140,344	140,344	138,613	98.8%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE 51,277.24 (UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS)	
155794	REVESTIMIENTO DE 4 KMS DE CAMINO DEL KM 0-000 AL 4-000 TRAMO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAS02-000696100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		547,039	547,039	547,039	547,039	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	EL RECURSO DE LA OBRA PROVIENE DEL EJERCICIO 2011. LA OBRA ESTA UBICADA EN EL EJIDO SAN VICENTE SAN MARTIN. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. NO QUEDANDO AHORRO.	
<b>ZONAS RECURSO 2012</b>																									
<b>APORTACIONES FEDERALES 68 REGISTROS</b>																									
<b>FORNIAFIN</b>																									
<b>INVERSION</b>																									
96612	OBRA PUBLICA RECONSTRUCCION	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FAIR02-0067-4200	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		380,578	380,578	380,578	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,500.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REFERENDA PARA EL EJERCICIO 2013	
96789	MEJORAMIENTO REVESTIMIENTO DE CALLES POR AFECTACIONES	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FAIR02-0069-4200	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		210,525	210,525	210,525	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REFERENDA PARA EL EJERCICIO 2013	
96881	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 57.50 ML DE COLECTOR PRINCIPAL GASTO CORRIENTE	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FAIR02-02-0070-6200	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		189,399	189,399	189,399	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	57.60	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REFERENDA PARA EL EJERCICIO 2013	
94197	SERVICIOS PERSONALES CONTRATACION DE PERSONAL PARA BRIGADAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FA55-09-00-0065-6200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		150,000	150,000	150,000	137,700	91.8%	0	0	DIANAL	1,350.00	1,350.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% QUEDANDO UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE 512,300.00	
96711	AYUDA HUMANITARIA	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FAA1-01-00-0068-6200	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		663,859	663,859	663,859	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REFERENDA PARA EL EJERCICIO 2013	
56793	OBLIGACIONES FINANCIERAS	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FA091-00-0066-6200	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		182,661	182,661	182,661	182,661	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.	
39740	PAGO PARCIAL DEL CREDITO DE BANOBRAS	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FA091000-00106200	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		824,374	824,374	824,374	813,509	98.7%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE 510,864.68	
148931	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FAFP05-00096200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		7,110,626	7,110,626	7,110,626	6,813,347	95.8%	0	0	OTROS	112.00	112.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE 5297,279.34	
148832	AMPLIACION DE PLANTILLA Y RENOVACION SALARIAL	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FAFP01-00066200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,063,209	86.4%	0	0	OTROS	112.00	112.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE 5166,792.38	
148894	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS Y GASTOS DE OPERACION	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FAFP07-00076200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		500,507	500,507	500,507	495,052	98.9%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE 55,455.05	
56765	CONTRATACION DE PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FAFP01-00046200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		371,000	371,000	371,000	68,500	18.5%	0	0	OTROS	50.00	50.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA QUEDANDO UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE 5169,500.00	
39753	EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FAFP-0600026200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-		200,000	200,000	200,000	200,000									

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Proyecto o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual		Acumulado al Trimestre		18-15/13	Y Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
													14	15	16	17		19	20						
																								Ministrado	Programado
39757	PROFESIONALIZACIÓN (NUEVO MODELO POLICIAL)	56-LA TRINITERARIA	LA TRINITERARIA	URBANO	FAPP-03-00036200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITERARIA	-		200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	0	0	85.00	85.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
39784	UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO	56-LA TRINITERARIA	LA TRINITERARIA	URBANO	FAPP-01-00056200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITERARIA	-		618,835	618,835	618,835	618,835	100.0%	0	0	0	0	112.00	112.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
43269	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN ALIMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O	56-LA TRINITERARIA	CUAHATEMOC	RURAL	FATF01-00-00246200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITERARIA	-		300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	0	0	300.00	300.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
43920	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	56-LA TRINITERARIA	LA ESPERANZA	RURAL	FATF01-00-0037-6200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITERARIA	-		150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	0	0	150.00	150.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
51859	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	56-LA TRINITERARIA	ALVARO OBREGÓN	RURAL	FATF01-00-0054-6200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITERARIA	-		634,000	634,000	634,000	634,000	100.0%	0	0	0	0	634.00	634.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
43558	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	56-LA TRINITERARIA	ANGEL ALBIÑO CORZO	RURAL	FATF01-00-00326200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITERARIA	-		215,000	215,000	215,000	215,000	100.0%	0	0	0	0	215.00	215.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
56739	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	56-LA TRINITERARIA	BENITO JUAREZ	RURAL	FATF-01-00-0064-6200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITERARIA	-		114,000	114,000	114,000	114,000	100.0%	0	0	0	0	114.00	114.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
52433	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	56-LA TRINITERARIA	CARMEN KHAN	RURAL	FATF-01-00-0055-6200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITERARIA	-		393,000	393,000	393,000	393,000	100.0%	0	0	0	0	393.00	393.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
50507	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	56-LA TRINITERARIA	CHIHUAHUA	RURAL	FATF01-00-0043-6200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITERARIA	-		215,000	215,000	215,000	215,000	100.0%	0	0	0	0	215.00	215.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
43101	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	56-LA TRINITERARIA	CRISTÓBAL COLÓN (LAGOS DE COLÓN)	RURAL	FATF01-00-00226200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITERARIA	-		138,000	138,000	138,000	138,000	100.0%	0	0	0	0	138.00	138.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
43839	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	56-LA TRINITERARIA	EL PARÍSO	RURAL	FATF01-00-00353200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITERARIA	-		350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	0	0	350.00	350.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
40126	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	56-LA TRINITERARIA	EL PARAISO	RURAL	FATF01-00-00376200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITERARIA	-		182,000	182,000	182,000	182,000	100.0%	0	0	0	0	182.00	182.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
51825	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	56-LA TRINITERARIA	JOSÉ MARÍA MORELOS	RURAL	FATF01-00-0053-6200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITERARIA	-		999,000	999,000	999,000	999,000	100.0%	0	0	0	0	999.00	999.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
50523	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	56-LA TRINITERARIA	JUAN ALDAMA	RURAL	FATF01-00-0044-6200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITERARIA	-		117,000	117,000	117,000	117,000	100.0%	0	0	0	0	117.00	117.00	100.0%	LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
43447	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	56-LA TRINITERARIA	JUAN SARRIN GUTIERREZ	RURAL	FATF01-00-00236200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITERARIA	-		218,000	218,000	218,000	218,000	100.0%	0	0	0	0	218.00	218.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
56718	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	56-LA TRINITERARIA	LUNCANA (LAGUNA BLANCA)	RURAL	FATF-01-00-0060-6200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITERARIA	-		239,000	239,000	239,000	239,000	100.0%	0	0	0	0	239.00	239.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
50486	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	56-LA TRINITERARIA	LA CANDILARIA	RURAL	FATF01-00-0042-6200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITERARIA	-		250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	0	0	250.00	250.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
51642	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	56-LA TRINITERARIA	LA ESPERANZA	RURAL	FATF01-00-0051-6200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITERARIA	-		874,000	874,000	874,000	874,000	100.0%	0	0	0	0	874.00	874.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
50474	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	56-LA TRINITERARIA	LA GLORIA	RURAL	FATF01-00-0041-6200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITERARIA	-		201,000	201,000	201,000	201,000	100.0%	0	0	0	0	201.00	201.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
43738	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	56-LA TRINITERARIA	LA TRINITERARIA	URBANO	FATF01-00-00346200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITERARIA	-		250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	0	0	250.00	250.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
43939	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	56-LA TRINITERARIA	LA TRINITERARIA	URBANO	FATF01-00-0038-6200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITERARIA	-		500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	0	0	500.00	500.00	100.0%	LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
50973	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	56-LA TRINITERARIA	LA TRINITERARIA	URBANO	FATF01-00-0046-6200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITERARIA	-		276,000	276,000	276,000	276,000	100.0%	0	0	0	0	276.00	276.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
51600	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	56-LA TRINITERARIA	LA TRINITERARIA	URBANO	FATF-01-00-0050-6200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITERARIA	-		323,000	323,000	323,000	323,000	100.0%	0	0	0	0	323.00	323.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
51244	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	56-LA TRINITERARIA	LA TRINITERARIA	URBANO	FATF01-00-0048-6200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITERARIA	-		109,000	109,000	109,000	109,000	100.0%	0	0	0	0	109.00	109.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. LA OBRA ESTA UBICADO EN EL BARRIO SANTA TERESA DE STA. CABECERA MUNICIPAL.
51269	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	56-LA TRINITERARIA	LA TRINITERARIA	URBANO	FATF-01-00-0049-6200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITERARIA	-		134,000	134,000	134,000	134,000	100.0%	0	0	0	0	134.00	134.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. EL LUGAR DE LA OBRA ES EN EL BARRIO SANTA CECILIA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.
51162	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	56-LA TRINITERARIA	LA TRINITERARIA	URBANO	FATF01-00-0047-6200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITERARIA	-		160,000	160,000	160,000	160,000	100.0%	0	0	0	0	160.00	160.00	100.0%	LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO LOS OCCDES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
56701	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	56-LA TRINITERARIA	LAZARO CARDENAS	URBANO	FATF-01-00-0058-6200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITERARIA	-		762,000	762,000	762,000	762,000	100.0%	0	0	0	0	762.00	762.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
52685	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	56-LA TRINITERARIA	LAZARO CARDENAS	URBANO	FATF-01-00-0058-6200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITERARIA	-		848,000	848,000	848,000	848,000	100.0%	0	0	0	0	848.00	848.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
50954	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	56-LA TRINITERARIA	MICHOACAN	RURAL	FATF01-00-0045-6200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITERARIA	-		158,000	158,000	158,000	158,000	100.0%	0	0	0	0	158.00	158.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
52538	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	56-LA TRINITERARIA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	FATF01-00-0056-6200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITERARIA	-		698,000	698,000	698,000	698,000	100.0%	0	0	0	0	698.00	698.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORRO.
43578	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	56-LA TRINITERARIA	NEUVA VENECA	RURAL	FATF001-00-00312000	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	-		88,000	88,000	88,000	88,000	100.0%	0	0	0	0	88.00	88.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
43084	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	56-LA TRINITERARIA	NUOVO LLANO GRANDE	RURAL	FATF01-00-00212000	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITERARIA	-		305,000	305,000	305,000	305,000	100.0%	0	0	0	0	305.00	305.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
43404	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	56-LA TRINITERARIA	NUOVO RECURDO	RURAL	FATF01-00-00286200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITERARIA	-		107,000	107,000	107,000	107,000	100.0%	0	0	0	0	107.00	107.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
43890	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	56-LA TRINITERARIA	NUOVO SAUTILLO	RURAL	FATF-01-00-00366200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITERARIA	-		150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	0	0	150.00	150.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
43044	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	56-LA TRINITERARIA	NUOVO VILLAFLORES	RURAL	FATF01-00-00196200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITERARIA	-		349,000	349,000	349,000	349,000	100.0%	0	0	0	0	349.00	349.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
43547	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	56-LA TRINITERARIA	NUOVO ZAPALITA	RURAL	FATF01-00-00336200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APO																	