

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
<b>FINANZAS RECURSO 2012</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 431 REGISTROS</b>																								
<b>FAIS</b>																								
<b>IFEM</b>													303,574,592	300,903,987	300,903,987	299,881,759	99.7%	0	0	230,628,646	230,511,564	99.9%		
	AGUA POTABLE																							
	SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION																							
82534	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO ( SEGUNDA ETAPA)	53-LAS MARGARITAS	FRANCISCO I. MADERO	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,305,000	1,305,000	1,305,000	1,305,000	100.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1.00	1.00	100.0%	
51160	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	53-LAS MARGARITAS	GUADALUPE (LAS FLORES)	RURAL			DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		2,762,357	2,762,357	2,762,357	2,762,357	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
52380	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO			DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,615,440	1,615,440	1,615,440	1,615,440	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
57356	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	GUADALUPE (LAS FLORES)	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		437,463	437,463	437,463	437,463	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
86802	ENTUBAMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCION	53-LAS MARGARITAS	LA ESPERANZA	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
87390	RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	AMPARO AGUA TINTA	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
55043	REHABILITACION DE CAPTACION DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	RIO AMERICA	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		252,286	252,286	252,286	252,286	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
88380	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	PLAN DE SANTO TOMAS	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		999,628	999,628	999,628	999,628	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
88487	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	PLAN DE SANTO TOMAS	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		999,628	999,628	999,628	999,628	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
51273	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO	53-LAS MARGARITAS	SANTA ANA LAS FLORES	RURAL			DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		908,146	908,146	908,146	908,146	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
51280	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	BIELGICA	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS		1,273,000	1,273,000	1,273,000	1,273,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
52170	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	MATIAS CASTELLANOS	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,117,177	1,117,177	1,117,177	1,117,177	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
54321	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	SANTA MARTHA	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	217.00	217.00	100.0%	
86235	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	NUOVO MATZAM	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
57128	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	PIEDRA HUXTAN	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		550,000	550,000	550,000	550,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
55944	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	PLAN DE SANTO TOMAS	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,250,600	1,250,600	1,250,600	1,250,600	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
52571	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)	53-LAS MARGARITAS	EL EDEN	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		2,500,031	2,500,031	2,500,031	2,500,031	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
57144	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	53-LAS MARGARITAS	EL EDEN	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MEJORAMIENTO																							
85034	AMPLIACION Y AFORO DE POZO DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	CHENCHUMAMAN	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
	CONSTRUCCION																							
68505	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE 10 M3	53-LAS MARGARITAS	EL MILAGRO (SAN PEDRITO EL WCH)	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		280,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
58276	CONSTRUCCION DE 10 TANQUES DOMICILIARIOS PARA AGUA	53-LAS MARGARITAS	EL HORIZONTE	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		66,991	66,991	66,991	66,991	100.0%	0	0	TANQUE	10.00	10.00	100.0%	
58262	CONSTRUCCION DE 32 TANQUES DOMICILIARIOS PARA AGUA	53-LAS MARGARITAS	EL RECUERDO	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	TANQUE	32.00	32.00	100.0%	
	MAINTENIMIENTO																							
55003	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	53-LAS MARGARITAS	EL TRAPICHTO	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		346,057	346,057	346,057	346,057	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE FLUJIAL CONSTRUCCION																							
57309	CONSTRUCCION DEL CANAL FLUJIAL	53-LAS MARGARITAS	NUOVO HUXTAN	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	CANAL	45.00	45.00	100.0%	
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
51817	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR 7A. AV. SUR PTE. CRUZANDO CAMPO EXPERIMENTAL ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 29 HASTA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO			DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,337,008	1,337,008	1,337,008	1,337,008	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,277.00	1,277.00	100.0%	
49898	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE 10F ETAPA	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE LAS PALMAS	URBANO			DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		2,520,000	2,520,000	2,520,000	2,520,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,636.85	2,636.85	100.0%	PROYECTO EJECUTADO CON RECURSO EMPRESTITO, BANDERAS 2012. CON FECHA DE DEPOSITO 10 DE NOVIEMBRE DE 2011.
52153	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COLECTOR 9A. CALLE PTE NTE (SANTA CECILIA) PROLOG. AV. PTE. NTE. (SANTA CECILIA) HASTA 2A. AVE. OTE.	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO			DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,818,960	1,818,960	1,818,960	1,818,960	100.0%	0	0	METRO LINEAL	757.82	757.82	100.0%	
82734	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	53-LAS MARGARITAS	YASHA	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,999,962	1,999,962	1,999,962	1,999,962	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDICION SISTEMA
52272	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA)	53-LAS MARGARITAS	JUSTO SIERRA (SAN FRANCISCO)	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,301.00	2,301.00	100.0%	
57069	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	53-LAS MARGARITAS	EL PROGRESO	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,430.00	1,430.00	100.0%	
85774	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	53-LAS MARGARITAS	ESPIRITU SANTO	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
49868	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO			DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		938,230	938,230	938,230	938,230	100.0%	0	0	METRO LINEAL	960.30	960.30	100.0%	PROYECTO EJECUTADO CON RECURSO EMPRESTITO, BANDERAS 2012, CON FECHA DE DEPOSITO 10 DE NOVIEMBRE DE 2011.
55459	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO			DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		928,264	928,264	928,264	928,264	100.0%	0	0	METRO LINEAL	717.00	717.00	100.0%	
87300	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO			DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	596.00	596.00	100.0%	

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
																									14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																								
	CALLES																								
86188	APERTURA DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	VICTORICO R. GRAALES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METROS	1,596.00	1,596.00	100.0%		
54165	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100.0%	0	0	METROS	1.44	1.44	100.0%	LA COMUNIDAD ES CARMEN VILAFLORES ANEXO GUADALUPE TEPFYAC	
51974	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	EL SUSPIRO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METROS	1,050.00	1,050.00	100.0%		
57187	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	FRANCISCO I. MADRERO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS	4,516.00	4,516.00	100.0%		
53319	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	SAN MATTO ZAPOTAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,499,982	1,499,982	1,499,982	1,499,982	100.0%	0	0	METROS CASABANDOS	2,040.52	2,040.52	100.0%		
52254	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	BARRIO DE LLANO REDONDO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS	328.14	328.14	100.0%		
53740	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	225.89	225.89	100.0%		
53756	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	512.90	512.90	100.0%		
53211	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,199,976	1,199,976	1,199,976	1,199,976	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	345.18	345.18	100.0%	URBADO EN BARRIO CENTRO	
54285	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS	311.33	311.33	100.0%		
87206	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	METROS	182.30	182.30	100.0%		
153078	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	NUOVO SAN JUAN CHAMULA (EL PACAYAL)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	3,020.00	3,020.00	100.0%		
57189	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	YALCOO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			849,797	849,797	849,797	849,797	100.0%	0	0	METROS	265.50	265.50	100.0%		
82815	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS	300.00	300.00	100.0%	LA LOCALIDAD SE LLAMA SHOYDIA	
	MEJORAMIENTO																								
87600	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	YALCOO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	143.27	143.27	100.0%		
82688	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	JERUSALEN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	430.00	430.00	100.0%		
85863	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			219,258	219,258	219,258	219,258	100.0%	0	0	METROS LINEALES	44.15	44.15	100.0%		
87348	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	NUOVO HUXTAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	323.97	323.97	100.0%		
85349	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	EL PARAISO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,250.00	2,250.00	100.0%		
55525	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	FRANCISCO I. MADRERO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	3.30	3.30	100.0%		
15398	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,366.39	1,366.39	100.0%		
82570	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	LOMANTAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			999,993	999,993	999,993	999,993	100.0%	0	0	METROS LINEALES	8,468.00	8,468.00	100.0%		
55088	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	NUOVO POZA RICA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,222.00	2,222.00	100.0%		
54444	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE LAS PALMAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			999,999	999,999	999,999	999,999	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4,614.56	4,614.56	100.0%		
80991	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	SANTA RITA SONORA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%		
	MEJORAMIENTO																								
57294	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	METROS	1,440.00	1,440.00	100.0%	OBRA UBICADA EN EL EJIDO LA GLORIA	
58182	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (CALLES SIN NOMBRE)	53-LAS MARGARITAS	DIO DE AGUA (ANEXO NUOVO SAN JUAN CHAMULA)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS	3,539.00	3,539.00	100.0%		
88547	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			902,530	902,530	902,530	902,530	100.0%	0	0	METROS	394.92	394.92	100.0%	OBRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO DE SANTA CECILIA	
58752	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			58,019	58,019	58,019	58,019	100.0%	0	0	METROS	16.69	16.69	100.0%		
91927	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			445,000	445,000	445,000	445,000	100.0%	0	0	METROS	198.00	198.00	100.0%	BARRIO DE SAN SEBASTIAN	
87862	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	METROS	192.00	192.00	100.0%		
87979	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS	311.33	311.33	100.0%		
90499	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			514,532	514,532	514,532	514,532	100.0%	0	0	METROS	199.00	199.00	100.0%		
54969	RECONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL CON OBRAS DE DRENAJE	53-LAS MARGARITAS	NUOVO MOMON	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			992,223	992,223	992,223	992,223	100.0%	0	0	METROS	680.00	680.00	100.0%		
92206	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	BAJICO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			799,977	799,977	799,977	799,977	100.0%	0	0	METROS	2,321.50	2,321.50	100.0%	SE RESTA UN AHORRO PRESUPUESTAL LA CANTIDAD DE 5.01 QUEDANDO EL MONTO Y LAS METAS AL 100%	
68893	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	GABINO VALDEZ SAN SEBASTIAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			300,000	299,999	299,999	299,999	100.0%	0	0	METROS	950.00	950.00	100.0%		
85400	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	BAJICO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			499,998	499,998	499,998	499,998	100.0%	0	0	METROS	1,440.00	1,440.00	100.0%		
91462	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	LA ESPERANZA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			499,999	499,999	499,999	499,999	100.0%	0	0	METROS	4,599.00	4,599.00	100.0%		
53826	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS M																							

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
54399	ALUMBRADO PUBLICO OBRA COMPLEMENTARIA RED DE ELECTRICIDAD CONSTRUCCION	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL					DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL				457,707	457,707	457,707	457,707	100.0%	0		LUMINARIA	27.00	27.00	100.0%	NO SE ENCUENTRA LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE QUE SON ACCESORIOS
5568	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA	53-LAS MARGARITAS	CINTALAPA	RURAL					DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL				1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0		POSTE	15.00	15.00	100.0%	
57042	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 4A. ETAPA	53-LAS MARGARITAS	NUevo SANTIAGO	RURAL					DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL				2,691,125	2,691,125	2,691,125	2,691,125	100.0%	0		POSTE	50.00	50.00	100.0%	
57210	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	53-LAS MARGARITAS	CARMEN CHIGUITO	RURAL					DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL				961,831	961,831	961,831	961,831	100.0%	0		POSTE	14.00	14.00	100.0%	
58895	INSTALACION DE DISPOSITIVO ANTIFRAUDE DE CONEXION DIRECTA (S.A.R.E.)	53-LAS MARGARITAS	BUENAVISTA	RURAL					DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL				296,009	296,009	296,009	296,009	100.0%	0		TRANSFORMADOR	21.00	21.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD CENTROS DE SALUD CONSTRUCCION																								
54394	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL					DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD			900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0		METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	97.30	97.30	100.0%	LA LOCALIDAD ES BIENES COMUNALES SAN SEBASTIAN
85481	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	53-LAS MARGARITAS	EL ENCANTO	RURAL					DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL				900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0		METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	97.30	97.30	100.0%	
55869	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	53-LAS MARGARITAS	IGNACIO ALLENDE	RURAL					DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD			900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0		METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	97.30	97.30	100.0%	
54093	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	53-LAS MARGARITAS	LUCHA CAMPESINA	RURAL					DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL				900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0		METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	97.30	97.30	100.0%	
92147	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	53-LAS MARGARITAS	LUCHA CAMPESINA	RURAL					DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL				900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0		METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	97.30	97.30	100.0%	
83427	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	53-LAS MARGARITAS	SAN CARLOS DEL RIO	RURAL					DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD			900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0		METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	97.30	97.30	100.0%	
83622	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE LA REVANCHA	RURAL					DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD			900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0		METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	97.30	97.30	100.0%	
54059	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	53-LAS MARGARITAS	SAN PEDRO YUTINOTIC	RURAL					DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL				1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	100.0%	0		METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	97.30	97.30	100.0%	
53665	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	53-LAS MARGARITAS	SANTA RITA SONORA	RURAL					DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD			900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0		METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	97.30	97.30	100.0%	
88670	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO					DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA			2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0		METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	114.48	114.48	100.0%	OBRA UBICADA EN EL BARRIO DE BARRIO DE GUADALUPE
	DEPENDIARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES MEJORAMIENTO																								
55741	REHABILITACION DEL ALBERGUE COMUNITARIO EL CERRO DE TEPEYAC EN EL HOSPITAL RURAL GUADALUPE TEPEYAC INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA OTROS NIVELES EDUCATIVOS CONSTRUCCION	53-LAS MARGARITAS	GUADALUPE TEPEYAC	RURAL					DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL			900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0		METROS CUADRADOS	25.00	25.00	100.0%	
87489	CONSTRUCCION DE AULA DE 2 E.E. ESTRUCTURA U-1 EN ESCUELA TELEBACHILLERATO N OS CARLOS A CARRILLO CLAVE 072H0005Q	53-LAS MARGARITAS	BAJUCU	RURAL					DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA			529,998	529,998	529,998	529,998	100.0%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
85375	CONSTRUCCION DE AULA R.C. DE 6.00X8.00MTS EN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD 071 CLAVE 07DU0001C	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE LAS PALMAS	RURAL					DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
57075	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS E/CJ EST. U-1C DE 6.48X 8 MTS. EN ESCUELA PREPARATORIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE: 07B80043D	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO					DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR			955,915	955,915	955,915	955,915	100.0%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	103.68	103.68	100.0%	
55566	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y MODULO SANITARIO DE 8.0X6.48 MTS DE 2 E.E. ESTRUCT. U-1C EN COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS (EMSDA) PLANTEL 263 FRANCISCO MORALES MADRISO CLAVE 07EM0079C	53-LAS MARGARITAS	FRANCISCO I. MADERO	RURAL					DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA			2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%	
86551	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. ESTRUCTURA U-1 EN ESCUELA COBACH EMSAD NO. 290 CLAVE: 07EMS0290G	53-LAS MARGARITAS	RAFAEL RAMIREZ	RURAL					DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR			529,998	529,998	529,998	529,998	100.0%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
57138	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE SA CLAVE: 07DM0008A	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO					DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
84895	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN CENTRO DE MAESTROS NO. 723 CLAVE: 07PM00023A	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO					DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
	PREESCOLAR																								
58233	CONSTRUCCION DE LETRINA EN ESCUELA PREESCOLAR ESCUDO NACIONAL CLAVE 07DNU0973	53-LAS MARGARITAS	IGNACIO ALLENDE	RURAL					DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA			80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0		METROS CUADRADOS	2.83	2.83	100.0%	
56979	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS JAIME SABINES GUTIERREZ CLAVE: 07DNU2865 DEL BARRIO DE SHOYDIA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO					DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0		METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
85927	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN ESCUELA PREESCOLAR MARIANO ABRASOLO CLAVE: 07DCC1491C LA LIBERTAD EL SALVADOR	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL					DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0		METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
87141	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN JARDIN DE NIÑOS ELIODIA DIAZ VILDA DE ZENTENO CALVE: 07EJNU078M	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO					DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0		METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
85554	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS. EN PREESCOLAR BILINGUE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE: 07DCC0039Z	53-LAS MARGARITAS	NUevo MATZAM	RURAL					DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0		METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
58948	CONSTRUCCION DEL MODULO SANITARIO RURAL (04 RETIRES) DE 5.94 X 2.00 MTS EN JARDIN DE NIÑOS BALBU CANAN CLAVE 07DNI1771	53-LAS MARGARITAS	GONZALEZ DE LEON	RURAL					DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA			240,000	240,000	240,000	240,000	100.0%	0		METROS CUADRADOS	11.88	11.88	100.0%	
56904	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS CARLO ANTONIO CASTRO ZAMBRANO CLAVE: 07EJNU08L	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO					DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0		METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO																								
58881	REHABILITACION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN JARDIN DE NIÑOS CARLO ANTONIO CASTRO ZAMBRANO CLAVE: 07EJNU08L	53-LAS MARGARITAS	GUADALUPE TEPEYAC	RURAL					DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA			250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0		AULA	1.00	1.00	100.0%	
59003	MEJORAMIENTO	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO VENECIA	RURAL					DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA			250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0		AULA	2.00	2.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO																								
57035	REHABILITACION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUAREZ CLAVE: 07DCC040F	53-LAS MARGARITAS	SANTA RITA SONORA	RURAL					DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA			288,834	288,834	288,834	288,834	100.0%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
	PRIMARIA																								
	CONSTRUCCION																								
87552	CONSTRUCCION DE AULA R.C. DE 6.00 X 8.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL AMADO NERVO CLAVE 07DPR326X	53-LAS MARGARITAS	SAN RAFAEL	RURAL					DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
88135	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EULALIO GUTIERREZ CLAVE 07DPR355P	53-LAS MARGARITAS	PLAN DE AYALA	RURAL					DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION NORMAL			1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0		METROS CUADRADOS	297.00	297.00	100.0%	
79356	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA RURAL BENITO JUAREZ CLAVE: 07DPR1241W	53-LAS MARGARITAS	EL EDEN	RURAL					DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA			384,000	384,000	384,000	384,000	100.0%	0		METROS CUADRADOS	576			

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	18-15/13	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
85972	CONSTRUCCION DE CERCO PERMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JUVENTINO ROSAS CLAVE: 07DPB3049B	53-LAS MARGARITAS	CHACALA ANEXO SALTILLO	RURAL	4	7	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCCOS	342.00	342.00	100.0%			
49876	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS R.C. DE 6.0 X 8.0 MTS EN ESC. PRIMARIA BILINGUE VICENTE GUERRERO CLAVE 07DPB2035S	53-LAS MARGARITAS	JALISCO	RURAL			EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			693,205	693,205	693,205	693,205	100.0%	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO CON RECURSO EMPRESTITO BANORAS 2012. CON FECHA DE DEPOSITO 10 DE NOVIEMBRE DE 2011.		
85904	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS R.C. DE 6.00X8.00 MTS, EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL CUARENTOS CLAVE: 07DPB1271C	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO			EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS	96.00	96.00	100.0%			
87644	CONSTRUCCION DE DOS AULAS R.C. DE 6.00 X8.00 MTS, EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL NIÑOS HERODES CLAVE 07DPB0777Y	53-LAS MARGARITAS	NUÉVO MONTECRISTO	RURAL			EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%			
58256	CONSTRUCCION DE LETRINA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CLAVE 07DPB48421	53-LAS MARGARITAS	GUADALUPE (LAS FLORES)	RURAL			EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			99,090	99,090	99,090	99,090	100.0%	0	METROS CUADRADOS	5.87	5.87	100.0%			
57089	CONSTRUCCION DE TRES AULAS R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CLAVE 07DPB1324D	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE LA NUEVA ESPERANZA	RURAL			EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS	144.00	144.00	100.0%			
54893	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00 X 8.00 MTS, EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL RICARDO FLORES MAGON CLAVE 07DPB028W	53-LAS MARGARITAS	DIJO DE AGUA	RURAL			EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA AULA		
55490	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.0 X 8.0 MTS EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA CLAVE 07DPB350F	53-LAS MARGARITAS	BUENAVISTA PACHAN	RURAL			EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%			
85451	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS, EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ALVARO OBREGON CLAVE: 07DPB2921T	53-LAS MARGARITAS	VICTORICO R. GRAALES	RURAL			EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%			
86592	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS, EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 07DPB0927N	53-LAS MARGARITAS	LA TRINIDAD (ANEXO LA REVINCHA)	RURAL			EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%			
85716	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ROSARIO CASTELLANOS CLAVE: 07DPB0815I	53-LAS MARGARITAS	SAN PEDRO YUTINOTIC	RURAL			EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%			
86737	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE TELPOCHOALI CLAVE: 07DPB2904H	53-LAS MARGARITAS	MANCHO ALEGRE	RURAL			EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%			
57083	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EL DE SEPTIEMBRE CLAVE: 07DPB1325D	53-LAS MARGARITAS	SAN VICENTE EL ENCANTO	RURAL			EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%			
57236	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS, EN ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO BENITO JUAREZ CLAVE: 07PRB225M	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE	RURAL			EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%			
85627	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA MAESTRO ANTONIO BARROSA HELET, CLAVE: 07DPB424K	53-LAS MARGARITAS	AMPAIRO AGUA TINTA	RURAL			EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%			
57122	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES, CLAVE: 07DPB0904N	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO			EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%			
57053	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS, EN ESCUELA PRIMARIA RURAL DEL ESTADO LIC AGUSTIN YAÑEZ CLAVE: 07DPB0056R	53-LAS MARGARITAS	SANTA ANA LA LAGUNA	RURAL			EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%			
74281	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS, EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL DR. BELISARIO DOMINGUEZ CLAVE: 07DPB2925J	53-LAS MARGARITAS	EL SALVADOR	RURAL			EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			400,000	289,655	289,655	289,655	100.0%	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%			
88820	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. 6.0 X 8.0 MTS, EN ESC. PRIMARIA RURAL BENITO JUAREZ GARCIA, CLAVE 07DPB1414W	53-LAS MARGARITAS	EL EDÉN	RURAL			EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			384,000	310,740	310,740	310,740	100.0%	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO CON RECURSO EMPRESTITO, BANORAS 2012. CON FECHA DE DEPOSITO 10 DE NOVIEMBRE 2011.		
57028	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS, EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EULALIO GUTIERREZ CLAVE 07DPB245F	53-LAS MARGARITAS	PLAN DE AYALA	RURAL			EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%			
85157	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS, EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ROSARIO CASTELLANOS CLAVE: 07DPB0815I	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO			EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			650,000	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	M2, SANITARIOS	90.00	90.00	100.0%			
84176	CONSTRUCCION DE UNA BANDEJA PERIFERIAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL DEL ESTADO CHAPULTEPEC CLAVE 07PRB0324Y	53-LAS MARGARITAS	VIVARRILZ	RURAL			EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCCOS	290.00	290.00	100.0%			
	MANTENIMIENTO																								
87328	REHABILITACION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LA UNION CLAVE: 07PRB0457M	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO			EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			560,000	560,000	560,000	560,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%			
59053	REHABILITACION DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO BENITO JUAREZ, CLAVE 07PRB0258M	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE LAS PALMAS	RURAL			EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%			
58320	REHABILITACION Y PROTECCION DE BANDEJA EN ESC. PRIMARIA BILINGUE VICENTE GUERRERO, CLAVE 07DPB2935S	53-LAS MARGARITAS	JALISCO	RURAL			EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			164,744	164,744	164,744	164,744	100.0%	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCCOS	723.08	723.08	100.0%			
	SECUNDARIA																								
	CONSTRUCCION																								
59028	CONSTRUCCION DE LETRINA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA N 1199 IGNACIO JOSE DE ALLENDE CLAVE 07ETV1227	53-LAS MARGARITAS	IGNACIO ALLENDE	RURAL			EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS	2.83	2.83	100.0%			
83738	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS, EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ROSARIO CASTELLANOS CLAVE: 07DPB0815I	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO			EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			650,000	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	M2, SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%	SE ESPECIFICA EN LAS METAS COMO UN MODULO SANITARIO		
50027	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA R.C. DE 6.0 X 8.0 MTS, EN ESC. TELESECUNDARIA N 1199 JUAN SABINES GUTIERREZ CLAVE: 07ETV1216J	53-LAS MARGARITAS	CHIAPAS	RURAL			EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			384,000	384,000	384,000	384,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO CON RECURSO EMPRESTITO, BANORAS 2012. CON FECHA DE DEPOSITO 10 DE NOVIEMBRE DE 2011.		
86352	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS, EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 399 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 07ETV060Q	53-LAS MARGARITAS	EL ENCANTO	RURAL			EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%			
57286	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS, EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1193 JUAN SABINES CLAVE: 07ETV125U	53-LAS MARGARITAS	CHIAPAS	RURAL			EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%			
85324	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS, EN ESCUELA TELESECUNDARIA JACO JOSE HERRERA MORELOS Y PAVON CLAVE: 07ETV1225B	53-LAS MARGARITAS	NUÉVO POZA RICA	RURAL			EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%			
	VIVIENDA																								
48883	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO			EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			933,127	933,127	933,127	933,127	100.0%	0	METRO LINEAL	1,069.90	1,069.90	100.0%	RECURSO EJECUTADO CON RECURSO EMPRESTITO, BANORAS 2012. CON FECHA DE DEPOSITO 10 DE NOVIEMBRE DE 2011. OBRAS UBICADAS EN BARRIO SAN SEBASTIAN.		
76882	CONSTRUCCION DE 134 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL	53-LAS MARGARITAS	GUADALUPE LOS ALTOS	RURAL			EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,812,600	543,780	543,780	543,780	100.0%	0	VIVIENDA	114.00	57.00	50.0%	PROYECTO EJECUTADO CON RECURSO EMPRESTITO BANORAS 2012		
77145	CONSTRUCCION DE 41 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL	53-LAS MARGARITAS	SAN CRISTOBAL BUENOS AIRES	RURAL			EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			651,900	651,900	651,900	195,570	30.0%	0	VIVIENDA	41.00	12.30	30.0%	PROYECTO EJECUTADO CON RECURSO EMPRESTITO, BANORAS 2012 LA FECHA DEL DEPOSITO FUE EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011.		
77417	CONSTRUCCION DE 90 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDAS RURAL	53-LAS MARGARITAS	LA REALIDAD TRINIDAD	RURAL			EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,431,000	1,431,000	1,431,000	1,223,262	85.5%	0	VIVIENDA	90.00	81.00	90.0%	PROYECTO EJECUTADO CON RECURSO EMPRESTITO, BANORAS 2012 LA FECHA DEL DEPOSITO FUE EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011.		
77076	EJERCICIO BANORAS UNIDAD BASICA DE 64 VIVIENDAS RURAL	53-LAS MARGARITAS	LAS PERLAS	RURAL			EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,017,600	1,017,600	1,017,600	661,440	65.0%	0	VIVIENDA	64.00	41.60	65.0%	PROYECTO EJECUTADO CON EL PRESTAMO BANORAS 2012. CON FECHA DE DEPOSITO DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2011.		
76732	EJERCICIO BANORAS UNIDAD BASICA DE 167 VIVIENDAS RURAL	53-LAS MARGARITAS	SANTA RTA VIVENBERGER	RURAL			EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,655,300	2,305,880	2,305,880	2,305,880	100								

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
09474	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	53-LAS MARGARITAS	VICTORIA LA PAZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			215,280	215,280	215,280	215,280	100.0%	0	0	VIVIENDA	36.00	36.00	100.0%	
104593	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	AGUA LIMPIA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			10,400	10,400	10,400	10,400	100.0%	0	0	VIVIENDA	16.00	16.00	100.0%	
95199	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	ANEXO PALMA REAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			15,600	15,600	15,600	15,600	100.0%	0	0	VIVIENDA	24.00	24.00	100.0%	
104695	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	AQUILES SERDAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			8,450	8,450	8,450	8,450	100.0%	0	0	VIVIENDA	13.00	13.00	100.0%	
105057	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	BAJUCO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			626,050	626,050	626,050	626,050	100.0%	0	0	VIVIENDA	461.00	461.00	100.0%	
95286	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	BELGICA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			29,250	29,250	29,250	29,250	100.0%	0	0	VIVIENDA	45.00	45.00	100.0%	
93193	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	BELLO PANAJE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			32,500	32,500	32,500	32,500	100.0%	0	0	VIVIENDA	50.00	50.00	100.0%	
88763	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	BENTO JUAREZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			313,300	227,500	227,500	227,500	100.0%	0	0	VIVIENDA	132.00	132.00	100.0%	
76497	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	BUENAVISTA BAWITZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			142,350	142,350	142,350	142,350	100.0%	0	0	VIVIENDA	219.00	219.00	100.0%	
104788	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	CHACALA ANEXO SALTILLO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			13,650	13,650	13,650	13,650	100.0%	0	0	VIVIENDA	21.00	21.00	100.0%	
105069	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	CHENCHOMAIAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			178,100	178,100	178,100	178,100	100.0%	0	0	VIVIENDA	68.00	68.00	100.0%	
93963	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			13,000	13,000	13,000	13,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES SAN ANTONIO CIMARRON
94113	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			69,550	69,550	69,550	69,550	100.0%	0	0	VIVIENDA	107.00	107.00	100.0%	
95213	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			63,700	63,700	63,700	63,700	100.0%	0	0	VIVIENDA	98.00	98.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES ANEXO ZARAGOZA
97554	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			28,600	28,600	28,600	28,600	100.0%	0	0	VIVIENDA	44.00	44.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES SAN CRISTOBALITO
98911	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			31,200	31,200	31,200	31,200	100.0%	0	0	VIVIENDA	48.00	48.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES LA GLORIA
104932	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			10,400	10,400	10,400	10,400	100.0%	0	0	VIVIENDA	16.00	16.00	100.0%	
104974	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			35,100	35,100	35,100	35,100	100.0%	0	0	VIVIENDA	54.00	54.00	100.0%	
104851	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			18,200	18,200	18,200	18,200	100.0%	0	0	VIVIENDA	28.00	28.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES PLAN DE GUADALUPE
105077	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			514,150	514,150	514,150	514,150	100.0%	0	0	VIVIENDA	441.00	441.00	100.0%	
105089	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			426,400	426,400	426,400	426,400	100.0%	0	0	VIVIENDA	206.00	206.00	100.0%	
104991	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			32,500	32,500	32,500	32,500	100.0%	0	0	VIVIENDA	50.00	50.00	100.0%	
104997	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			181,350	181,350	181,350	181,350	100.0%	0	0	VIVIENDA	279.00	279.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES NUEVO SAN JUAN CHAMULA
105010	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			80,600	80,600	80,600	80,600	100.0%	0	0	VIVIENDA	124.00	124.00	100.0%	
61091	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			399,100	399,100	399,100	399,100	100.0%	0	0	VIVIENDA	146.00	146.00	100.0%	
63630	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			399,100	399,100	399,100	399,100	100.0%	0	0	VIVIENDA	146.00	146.00	100.0%	
98979	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			399,100	399,100	399,100	399,100	100.0%	0	0	VIVIENDA	146.00	146.00	100.0%	
60225	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			396,500	205,400	205,400	205,400	100.0%	0	0	VIVIENDA	294.00	294.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES BARRIO CENTRO
95289	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	CRUZ DEL ROSARIO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			148,850	148,850	148,850	148,850	100.0%	0	0	VIVIENDA	229.00	229.00	100.0%	
104727	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	DR. BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			282,100	282,100	282,100	282,100	100.0%	0	0	VIVIENDA	84.00	84.00	100.0%	
105084	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	EL CARACOLITO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			17,550	17,550	17,550	17,550	100.0%	0	0	VIVIENDA	27.00	27.00	100.0%	
104779	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	EL PROGRESO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			200,850	200,850	200,850	200,850	100.0%	0	0	VIVIENDA	309.00	309.00	100.0%	
104785	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	EL RECUERDO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			24,700	24,700	24,700	24,700	100.0%	0	0	VIVIENDA	38.00	38.00	100.0%	
95520	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	EL SALVADOR	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			24,700	24,700	24,700	24,700	100.0%	0	0	VIVIENDA	38.00	38.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES LIBERTAD EL SALVADOR
104788	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	EL SALVADOR	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			55,250	55,250	55,250	55,250	100.0%	0	0	VIVIENDA	85.00	85.00	100.0%	
104794	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	EL TRAPICHITO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			77,350	77,350	77,350	77,350	100.0%	0	0	VIVIENDA	119.00	119.00	100.0%	
94665	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	EL VERGEL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			893,100	893,100	893,100	893,100	100.0%	0	0	VIVIENDA	215.00	215.00	100.0%	
94458	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	EL VERGELITO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			12,350	12,350	12,350	12,350	100.0%	0	0	VIVIENDA	19.00	19.00	100.0%	
95337	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	FELIPE CARRILLO PUERTO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			98,800	98,800	98,800	98,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	152.00	152.00	100.0%	
95384	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	FLOR DEL RIO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			24,050	24,050	24,050	24,050	100.0%	0	0	VIVIENDA	37.00	37.00	100.0%	
104800	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	FRANCISCO I. MADRERO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			472,550	472,550	472,550	472,550	100.0%	0	0	VIVIENDA	727.00	727.00	100.0%	
98002	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	GUADALUPE (LAS FLORES)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			43,500	43,500	43,500	43,500	100.0%	0	0	VIVIENDA	67.00	67.00	100.0%	
76887	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	HIDALGO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			105,300	105,300	105,300	105,300	100.0%	0	0	VIVIENDA	162.00	162.00	100.0%	
93234	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA																

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	18-19/13	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
104829	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	MORELIA (ANEXO SAN ANTONIO BAWITZ)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			47,450	47,450	47,450	47,450	100.0%	0	0	VIVIENDA	73.00	73.00	100.0%		
76334	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	MORELIA (ANEXO SAN ANTONIO BAWITZ)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			58,500	58,500	58,500	58,500	100.0%	0	0	VIVIENDA	90.00	90.00	100.0%		
105004	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	NEUEVA NICARAGUA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			24,050	24,050	24,050	24,050	100.0%	0	0	VIVIENDA	37.00	37.00	100.0%		
94713	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	NEUEVO MEXICO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			98,800	98,800	98,800	98,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	152.00	152.00	100.0%		
97477	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	NEUEVO MOMON	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			544,330	544,330	544,330	544,330	100.0%	0	0	VIVIENDA	283.00	283.00	100.0%		
96644	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	NEUEVO MONTECRISTO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			83,850	83,850	83,850	83,850	100.0%	0	0	VIVIENDA	129.00	129.00	100.0%		
105021	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	NEUEVO MONTERREY	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			27,950	27,950	27,950	27,950	100.0%	0	0	VIVIENDA	43.00	43.00	100.0%		
105031	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	NEUEVO POZA RICA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			170,300	170,300	170,300	170,300	100.0%	0	0	VIVIENDA	262.00	262.00	100.0%		
104961	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	NEUEVO SAN ANTONIO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			44,200	44,200	44,200	44,200	100.0%	0	0	VIVIENDA	68.00	68.00	100.0%		
104836	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	NEUEVO SANTIAGO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			52,000	52,000	52,000	52,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	80.00	80.00	100.0%		
104959	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	NEUEVO SANTO TOMAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			226,200	226,200	226,200	226,200	100.0%	0	0	VIVIENDA	348.00	348.00	100.0%		
96793	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	OJID DE AGUA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			20,800	20,800	20,800	20,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	32.00	32.00	100.0%		
104843	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	OJID DE AGUA SEGUNDO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			47,450	47,450	47,450	47,450	100.0%	0	0	VIVIENDA	73.00	73.00	100.0%		
95170	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	PALMA REAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			188,500	188,500	188,500	188,500	100.0%	0	0	VIVIENDA	290.00	290.00	100.0%		
94935	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	PIEDRA HUXTLA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			18,850	18,850	18,850	18,850	100.0%	0	0	VIVIENDA	29.00	29.00	100.0%		
93311	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	PIGANTON	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			19,500	19,500	19,500	19,500	100.0%	0	0	VIVIENDA	30.00	30.00	100.0%		
93349	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	PLAN DE AGUA PRIETA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			20,150	20,150	20,150	20,150	100.0%	0	0	VIVIENDA	31.00	31.00	100.0%		
76622	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	PLAN DE AYALA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			62,700	62,700	62,700	62,700	100.0%	0	0	VIVIENDA	95.00	95.00	100.0%		
105096	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	PLAN RIO AZUL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			70,200	70,200	70,200	70,200	100.0%	0	0	VIVIENDA	108.00	108.00	100.0%		
97364	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	PLAYAS DEL CARMEN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			7,150	7,150	7,150	7,150	100.0%	0	0	VIVIENDA	11.00	11.00	100.0%		
104828	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	RAFAEL PASCACIO GAMBOA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			14,950	14,950	14,950	14,950	100.0%	0	0	VIVIENDA	23.00	23.00	100.0%		
104863	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	RAFAEL RAMIREZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			61,750	61,750	61,750	61,750	100.0%	0	0	VIVIENDA	95.00	95.00	100.0%		
104967	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	RANCHO ALEGRE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			20,150	20,150	20,150	20,150	100.0%	0	0	VIVIENDA	31.00	31.00	100.0%		
105046	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	RIZO DE ORO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			247,000	247,000	247,000	247,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	130.00	130.00	100.0%		
76109	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	ROSARIO BAWITZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			61,100	61,100	61,100	61,100	100.0%	0	0	VIVIENDA	94.00	94.00	100.0%		
104869	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO LOS ALTOS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			110,500	110,500	110,500	110,500	100.0%	0	0	VIVIENDA	170.00	170.00	100.0%		
105052	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO LOS MONTES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			191,100	191,100	191,100	191,100	100.0%	0	0	VIVIENDA	294.00	294.00	100.0%		
104880	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO MONTERREY	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			35,100	35,100	35,100	35,100	100.0%	0	0	VIVIENDA	54.00	54.00	100.0%		
104889	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO VENECIA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			71,500	71,500	71,500	71,500	100.0%	0	0	VIVIENDA	110.00	110.00	100.0%		
95056	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	SAN CARALAMPIO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			89,050	89,050	89,050	89,050	100.0%	0	0	VIVIENDA	137.00	137.00	100.0%		
104953	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	SAN CARLOS DEL RIO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			20,800	20,800	20,800	20,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	32.00	32.00	100.0%		
94380	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE LAS FLORES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			33,150	33,150	33,150	33,150	100.0%	0	0	VIVIENDA	51.00	51.00	100.0%		
97789	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE ZAPOTAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			120,900	120,900	120,900	120,900	100.0%	0	0	VIVIENDA	186.00	186.00	100.0%		
97196	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	SAN JUAN DEL POZO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			155,350	155,350	155,350	155,350	100.0%	0	0	VIVIENDA	239.00	239.00	100.0%		
104897	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	SAN JUAN IRLANDA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			8,450	8,450	8,450	8,450	100.0%	0	0	VIVIENDA	13.00	13.00	100.0%		
104903	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	SAN JUAN PENANA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			25,150	25,150	25,150	25,150	100.0%	0	0	VIVIENDA	87.00	87.00	100.0%		
97209	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	SAN LORENZO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			44,200	44,200	44,200	44,200	100.0%	0	0	VIVIENDA	68.00	68.00	100.0%		
104913	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	SAN MIGUEL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,900	3,900	3,900	3,900	100.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	6.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES SAN MIGUEL DEL NORTE	
97366	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	SANTA ANA LA LAGUNA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			10,400	10,400	10,400	10,400	100.0%	0	0	VIVIENDA	16.00	16.00	100.0%		
97411	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	SANTA ANA LAS FLORES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			40,950	40,950	40,950	40,950	100.0%	0	0	VIVIENDA	63.00	63.00	100.0%		
97944	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	SANTA MARGARITA AGUA AZUL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			55,900	55,900	55,900	55,900	100.0%	0	0	VIVIENDA	86.00	86.00	100.0%		
76423	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	SANTA RITA SONOMA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			128,350	128,350	128,350	128,350	100.0%	0	0	VIVIENDA	199.00	199.00	100.0%		
94779	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	SANTUARIO ANEXO JUSTO SIERRA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			9,750	9,750	9,750	9,750	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%		
94219	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	UNION VICTORIA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS															

## ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
1	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSCHA TRAMO NUEVO MOMON A CAMPOS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 SUBTRAMO DEL KM 1+100 AL KM 1+500	53-LAS MARGARITAS	NUÉVO MOMÓN	RURAL		7	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			507,777	507,777	507,777	507,777	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.86	0.86	100.0%	
82644	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSCHA TRAMO SALTILLO A AREAS DE CULTIVO TRAMO 01 DEL KM 3+000 AL KM 4+210 TRAMO 3 DEL KM 4+150 AL KM 4+500	53-LAS MARGARITAS	SALTILLO	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.13	2.13	100.0%	
86447	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSCHA TRAMO SAN JOSE LAS FLORES A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+560 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+400	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE LAS FLORES	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION D OBRAS PUBLICAS			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.80	100.0%	
85803	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSCHA TRAMO SAN JUAN PENANA A AREAS DE CULTIVO TRAMO 1 DEL KM 4+000 AL KM 4+550 TRAMO 2 DEL KM 4+000 AL KM 4+550	53-LAS MARGARITAS	SAN JUAN PENANA	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.16	1.16	100.0%	
85489	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSCHA TRAMO TABASCO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+440 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000	53-LAS MARGARITAS	TABASCO	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
57082	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSCHA TRAMO ASADADOS: 1. DE 4.000 DEL KM 4.000 A CAMPOS DE CULTIVO TRAMO 1 DEL KM 0+000 AL KM 0+907, TRAMO 2 DEL	53-LAS MARGARITAS	DIEZ DE ABRIL	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			395,989	395,989	395,989	395,989	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.43	1.43	100.0%	
68644	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SACACOSCHA	53-LAS MARGARITAS	FLOR DEL RIO	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,000,000	999,999	999,999	999,999	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.74	1.74	100.0%	QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$0.07 SIENDO EL MONTO DEL PRESUPUESTO Y METAS AL 100%
54042	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSCHA TRAMO SAN JOSE LA ESPERANZA A CAMPOS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+860	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE LA ESPERANZA	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.86	0.86	100.0%	
91646	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSCHA DE ARTICULO 27 A AREAS DE CULTIVO TRAMO 1 KM 0+000 AL KM 0+200 TRAMO 2 DEL KM 0+000 AL KM 0+900 TRAMO 3	53-LAS MARGARITAS	ARTICULO 27	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.59	1.59	100.0%	
53944	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSCHA TRAMO EL MARGARITAS - AREAS DE CULTIVO EN TRAMOS ASADADOS DEL KM 0+000 AL KM 3+400	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO			DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			999,095	999,095	999,095	999,095	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.46	3.46	100.0%	LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN
82664	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSCHA TRAMO LA LIBERTAD A AREAS DE CULTIVO TRAMO 01 DEL KM 0+300 AL KM 3+180 Y TRAMO 02 DEL KM 3+380 AL KM MANTENIMIENTO	53-LAS MARGARITAS	LA LIBERTAD	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	
51136	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSCHA TRAMO SAN SIDRO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 3+200	53-LAS MARGARITAS	SAN SIDRO	RURAL			DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	960.00	960.00	100.0%	
57247	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO	53-LAS MARGARITAS	LA ESMERALDA	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	600.00	600.00	100.0%	
57274	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO EN TRAMOS ASADOS EN LA LOCALIDAD 20 DE MAYO DEL 85	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.80	100.0%	
54507	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS ASADADOS	53-LAS MARGARITAS	D.R. BELSARIO DOMINGUEZ	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	655.30	655.30	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS LINEALES, NO ENCUNTRON COMO PODIA CLASIFICAR A LAS RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO SI ENTRAN DENTO DE CAMINOS RURALES Y
56876	RECONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO TRAMO E.C. NUEVO MUNDO LA ESMERALDA DE LOS RIPES, TRAMOS ASADADOS	53-LAS MARGARITAS	LA ESMERALDA DE LOS RIPES	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL		500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.28	0.28	100.0%	
58286	RECONSTRUCCION DE 200 MTS. DE RODADAS DE CONCRETO	53-LAS MARGARITAS	NUEVO SAN CRISTOBALITO	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		305,000	305,000	305,000	305,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	200.00	200.00	100.0%	
84963	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA DEL TRAMO E.C. (COMITAN ALTAMIRANO) PLAN DE AYALA DEL KM 0+000 AL KM 3+355 SUBTRAMO DEL KM	53-LAS MARGARITAS	PLAN DE AYALA	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.60	0.60	100.0%	
81673	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA DEL TRAMO JALISCO - RAFAEL RAMIREZ DEL KM 0+000 AL KM 0+260	53-LAS MARGARITAS	RAFAEL RAMIREZ	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		582,034	582,034	582,034	582,034	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.28	0.28	100.0%	
55418	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO JALISCO RAFAEL RAMIREZ DEL KM 0+000 AL KM 1+385	53-LAS MARGARITAS	RAFAEL RAMIREZ	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.58	0.58	100.0%	
82879	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA 2A. ETAPA DEL TRAMO E.C. (COMITAN ALTAMIRANO) BAJUCU LA PIEDAD DEL KM 0+000 AL KM 12+000	53-LAS MARGARITAS	ROSARIO BAWITZ	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.76	0.76	100.0%	
86824	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA 3A. ETAPA DEL TRAMO E.C. (COMITAN ALTAMIRANO) BAJUCU LA PIEDAD DEL KM 0+000 AL KM 12+000	53-LAS MARGARITAS	BAJUCU	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.62	0.62	100.0%	
57104	RECONSTRUCCION DE CAMINO ACCESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL KM 0+000 AL KM 1+628.95	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.62	1.62	100.0%	
82623	RECONSTRUCCION DE CAMINO EN TRAMOS ASADADOS DEL ELDIO CHIPAS EJIDO LEYVA VELAZQUEZ DEL KM 0+000 AL KM 12+460	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,199,939	1,199,939	1,199,939	1,199,939	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.61	5.61	100.0%	LA OBRA ES EJECUTADA EN LA LOCALIDAD LEYVA VELAZQUEZ
53025	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSCHA TRAMO AMPARO AGUA TINTA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 3+500	53-LAS MARGARITAS	AMPARO AGUA TINTA	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.58	3.58	100.0%	
87407	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSCHA TRAMO FRANCISCO VILLA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+580	53-LAS MARGARITAS	FRANCISCO VILLA	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		473,000	473,000	473,000	473,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.58	0.58	100.0%	
83144	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSCHA TRAMO GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+880	53-LAS MARGARITAS	GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.68	1.68	100.0%	
87802	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSCHA TRAMO SALTILLO A AREAS DE CULTIVO EN TRAMOS ASADADOS 2A. ETAPA DEL KM 0+000 AL KM 4+627.14	53-LAS MARGARITAS	SALTILLO	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.62	4.62	100.0%	
81065	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO CARMEN LAS FLORES EL ROSARIO DEL KM 0+000 AL KM 2+787.80	53-LAS MARGARITAS	CARMEN LAS FLORES	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.74	2.74	100.0%	
82607	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO CARRETERA RANCHERA LA ESPERANZA RUMBO AL ENCANTO DEL KM 0+000 AL KM 4+300	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.30	4.30	100.0%	
53038	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO E.C. CARRETERA LAGOS DE MONTIBIELLO MARAVILLA TENEPA. AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 4+920 SUB TRAMO	53-LAS MARGARITAS	HERUSALEN	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.92	2.92	100.0%	
52719	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO EJIDO PLAN DE GUADALUPE SAN JUAN HUANCA DEL KM 0+000 AL KM 1+740	53-LAS MARGARITAS	SAN JUAN HUANCA	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,059,994	1,059,994	1,059,994	1,059,994	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.74	1.74	100.0%	
52827	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO EJIDO PLAN RIO AZUL - EJIDO MATZAN DEL KM 0+000 AL KM 8+424	53-LAS MARGARITAS	PLAN RIO AZUL	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,499,994	1,499,994	1,499,994	1,499,994	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.42	8.42	100.0%	
54417	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO NUEVO PLAN DE AYALA - LA REVANCHA DEL KM 0+000 AL KM 10+000 EN TRAMOS ASADADOS	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE LA REVANCHA	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.55	3.55	100.0%	
57024	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO RIO EUSEBA A BENITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 3+300	53-LAS MARGARITAS	BENITO JUAREZ	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.20	3.20	100.0%	
85507	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO RIO EUSEBA A LA FORTUNA DEL KM 0+000 AL KM 3+880	53-LAS MARGARITAS	LA FORTUNA	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.88	3.88	100.0%	
54539	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO ZARAGOZA - ANEXO NUEVO MEXICO - PALMA REAL DEL KM 0+000 AL KM 1+400 SUBTRAMO DEL KM 2+500 AL KM 3+100	53-LAS MARGARITAS	PALMA REAL	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.80	2.80	100.0%	
52905	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO ZARAGOZA ANEXO NUEVO MEXICO - ANEXO PALMA REAL DEL KM 0+000 AL KM 1+200	53-LAS MARGARITAS	ANEXO PALMA REAL	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL																

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
52998	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		7	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			799,999	799,999	799,999	799,999	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	480.74	480.74	100.0%	UBICADA EN SAN JOSE EL PALMAR
53252	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	600.00	600.00	100.0%	
52747	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO	53-LAS MARGARITAS	NUevo MONTERREY	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,095,896	1,095,896	1,095,896	1,095,896	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	478.00	478.00	100.0%	
53291	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO	53-LAS MARGARITAS	SANTA MARGARITA AGUA AZUL	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	858.18	858.18	100.0%	
81461	PUNTES VEHICULARES	53-LAS MARGARITAS	LA TRINIDAD (ANEXO LA REVANCAN)	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			810,725	810,725	810,725	810,725	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	5.00	5.00	100.0%	EXISTE UNA MODIFICACION EN LA OBRA POR AUMENTO DE LO PRESUPUESTADO.
87232	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 10 MTS DE CLARO	53-LAS MARGARITAS	CHIAPAS	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10.00	10.00	100.0%	
53794	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 13 MTS. DE CLARO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,553,144	1,553,144	1,553,144	1,553,144	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	13.00	13.00	100.0%	
53224	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 18 M DE CLARO	53-LAS MARGARITAS	BUENAVISTA PACHAN	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,499,622	1,499,622	1,499,622	1,499,622	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	18.00	18.00	100.0%	
53636	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 20.00 MTS. DE CLARO	53-LAS MARGARITAS	CHIAPAS	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20.00	20.00	100.0%	
86489	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 30MTS DE CLARO	53-LAS MARGARITAS	SANTA RITA INVERNADERO	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30.00	30.00	100.0%	
52865	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE SUR PONIENTE Y 2A Y 3A ORIENTE	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO			DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			885,611	885,611	885,611	885,611	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30.00	30.00	100.0%	
52907	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN SA. CALLE SUR ENTRE BA Y SA. AV	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO			DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			614,255	614,255	614,255	614,255	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	25.00	25.00	100.0%	
58176	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR DE 13 MTS DE CLARO	53-LAS MARGARITAS	BELIARIO DOMINGUEZ (SAN PEDRO)	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	13.00	13.00	100.0%	
56898	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO	53-LAS MARGARITAS	27 DE MARZO DEL 94 (EL BUCO)	RURAL			DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,018,641	1,018,641	1,018,641	1,018,641	100.0%	0	0	ML CANALES DE REGO	1.00	1.00	100.0%	
69190	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	AMPARO AGUA TINTA	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			315,000	315,000	315,000	315,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.
59728	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	ARTICULO 27	RURAL			DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			280,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.
62341	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	BELIARIO DOMINGUEZ (SAN PEDRO)	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			232,400	232,400	232,400	232,400	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.
62453	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	BUENAVISTA PACHAN	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			301,000	301,000	301,000	301,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.
59705	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	BUENAVISTA PACHAN	RURAL			DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			350,400	350,400	350,400	350,400	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.
60789	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	CHIAPAS	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.
60593	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	CHIAPAS	RURAL			DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			280,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.
63353	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			218,100	218,100	218,100	218,100	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.
62801	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			300,300	300,300	300,300	300,300	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.
63063	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			245,000	245,000	245,000	245,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.
63232	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			315,000	315,000	315,000	315,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.
63589	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			439,400	439,400	439,400	439,400	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.
63659	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			105,300	105,300	105,300	105,300	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.
63882	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	DR. BELIARIO DOMINGUEZ	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			245,000	245,000	245,000	245,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.
62785	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	EL EDEN	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.
59539	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	EL PARAISO	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			70,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.
62351	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	EL PARAISO	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			181,300	181,300	181,300	181,300	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.
63021	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	EL PARAISO	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			210,000	210,000	210,000	210,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.
62616	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	EL PROGRESO	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			200,200	200,200	200,200	200,200	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.
62679	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	EL VERGELITO	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			232,400	232,400	232,400	232,400	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.
62994	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	ESPIRITU SANTO	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			180,600	180,600	180,600	180,600	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.
62760	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	FRANCISCO VILLA	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.
61494	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	JALISCO	RURAL			DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			285,600	285,600	285,600	285,600	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.
63038	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	LA CONSTRUCCION	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			180,600	180,600	180,600	180,600	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%</	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE		Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones								
Folio Revisado	2													14	15	16	17	18-19/20	19	20	21	22		23	24-21/20	25					
																											Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %
61900	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE LAS PALMAS	RURAL		7	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE				150,500	150,500	150,500	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.							
61344	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	SANTA ELENA	RURAL		7	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE				282,800	282,800	282,800	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.							
62971	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	SANTA ROSA	RURAL		7	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE				180,600	180,600	180,600	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.							
59843	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL		7	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE				350,400	350,400	350,400	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.							
59784	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	VERACRUZ	RURAL		7	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE				280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.							
62999	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	VICENTE GUERRERO	RURAL		7	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE				350,200	350,200	350,200	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.							
105137	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	AQUILES SERDAN	RURAL		7	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE				18,850	18,850	18,850	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.							
105138	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	CHACALA ANEXO SALTILLO	RURAL		7	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE				23,400	23,400	23,400	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.							
61596	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		7	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE				301,000	301,000	301,000	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.							
105159	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	CUATRO DE OCTUBRE	RURAL		7	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE				21,450	21,450	21,450	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.							
59971	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	EL ENCANTO	RURAL		7	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE				234,000	234,000	234,000	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.							
105158	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	FRANCISCO I. MADRERO	RURAL		7	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE				201,500	201,500	201,500	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.							
105126	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	GRACIANO SANCHEZ	RURAL		7	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE				5,200	5,200	5,200	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.							
105131	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	JALISCO	RURAL		7	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE				48,100	48,100	48,100	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.							
59989	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	JUSTO SIERRA (SAN FRANCISCO)	RURAL		7	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE				221,000	221,000	221,000	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.							
105190	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	LAS CRUCES	RURAL		7	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE				11,700	11,700	11,700	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.							
105100	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	MONTE SINAI	RURAL		7	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE				12,310	12,310	12,310	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.							
105145	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	MORELIA	RURAL		7	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE				20,800	20,800	20,800	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.							
105134	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	RAFAEL RAMIREZ	RURAL		7	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE				94,250	94,250	94,250	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.							
105141	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	SALTILLO	RURAL		7	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE				30,550	30,550	30,550	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.							
105161	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	SAN NICOLAS	RURAL		7	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE				5,850	5,850	5,850	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.							
59488	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	CARMEN VILAFLORES	RURAL		7	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE				165,200	165,200	165,200	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA POR LO QUE NO SE ENCUENTRA SE LE PONE LA MAS CERCAÑA Y ES HECTAREA.							
61450	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	NUevo SAN MARCOS	RURAL		7	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE				291,200	291,200	291,200	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.							
	GASTOS INDIRECTOS																														
	PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS																														
	PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL																														
88737	PRODIM	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO			ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				6,463,110	6,463,110	6,463,110	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%								
	SECUREMENTO DE OBRA																														
	MATERIAL FOTOGRAFICO DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE																														
88705	GASTOS INDIRECTOS	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO			URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				0,694,665	0,694,665	0,694,665	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%								
<b>SUBTOTAL RECURSOS 2012</b>																															
<b>APORTACIONES FEDERALES 127 REGISTROS</b>																															
<b>FORTAMUN</b>																															
<b>INVERSION</b>																															
<b>OBRA PUBLICA</b>																															
<b>CONSTRUCCION</b>																															
43423	CONFORMACION DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO			URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL				3,150	3,150	3,150	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%								
	MEJORAMIENTO																														
45074	DESARROLVE DE CANAL DE AGUA RESIDUALES, RIO SAN CARLOS	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO			URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				1,499,987	1,499,987	1,499,987	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,500.00	1,500.00	100.0%								
	EQUIPAMIENTO																														
	BIENES MUEBLES																														
43109	EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD	53-LAS MARGARITAS	TABASCO	RURAL			SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%								
43091	EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD	53-LAS MARGARITAS	NUOVO POZA RICA	RURAL			SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	NO ENCONTRO NINGUNA OPCION PARA MODIFICAR EL DESTINO DE GASTO SIENDO Q SE							
43071	EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD	53-LAS MARGARITAS	RIZO DE ORO	RURAL			SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%								
	OTROS																														
43522	COCINAS ESCOLARES	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO			EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL				41,064	41,064	41,064	100.0%	0	0	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES	20.00	20.00	100.0%	CORRESPONDENTE A ESTIMULOS A LA EDUCACION PUBLICA							
44097	EQUIPAMIENTO CASA DE SALUD SANTA ANA LAS FLORES	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO			SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL				200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%								
44118	EQUIPAMIENTO																														

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulados al Trimestre			Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido							Avance %	
41109	CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			2,088,000	2,088,000	2,088,000	2,088,000	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	NO SE ENCUENTRA COMO MODIFICAR EL DESTINO DE GASTO. Y PUEDE SER INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD
43567	CURSO BORDADO Y TEJIDO ARTESANAL	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL			77,388	77,388	77,388	77,388	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS
44030	CURSO DE AGRICULTURA URBANA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL			48,533	48,533	48,533	48,533	100.0%	0	0	CURSO	3.00	3.00	100.0%	
43581	CURSO DE CARPINTERIA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL			61,542	61,542	61,542	61,542	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	
43589	CURSO DE INGLÉS BÁSICO PARA NIÑOS	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL			40,855	40,855	40,855	40,855	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	
43776	CURSO DE PREPARACION Y CONSERVACION DE ALIMENTOS	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL			31,585	31,585	31,585	31,585	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	
43891	CURSO DE PREPARACION Y CONSERVACION DE ALIMENTOS	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL			79,158	79,158	79,158	79,158	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	
44060	CURSO DE SASTRERIA Y ALTA COSTURA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL			60,943	60,943	60,943	60,943	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	
44017	CURSO DE TAPICERIA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL			65,057	65,057	65,057	65,057	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	
43995	CURSO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL			65,057	65,057	65,057	65,057	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS
43505	DESAYUNOS ESCOLARES	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL			5,666,942	5,666,942	5,666,942	5,666,942	100.0%	0	0	ALUMNO	704,480.00	704,480.00	100.0%	CORRESPONDIENTE A ESTIMULOS A LA EDUCACION PUBLICA
44202	DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	BAJUCU	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			175,000	175,000	175,000	175,000	100.0%	0	0	HECTAREA	62.50	62.50	100.0%	
46043	DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	BELGICA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			9,750	9,750	9,750	9,750	100.0%	0	0	HECTAREA	3.75	3.75	100.0%	
46047	DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	BUENAVISTA PACHAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			107,250	107,250	107,250	107,250	100.0%	0	0	HECTAREA	41.50	41.50	100.0%	
45880	DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			35,100	35,100	35,100	35,100	100.0%	0	0	HECTAREA	13.50	13.50	100.0%	LOCALIDAD SAN JOSE CHAMENTIK
46062	DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			40,300	40,300	40,300	40,300	100.0%	0	0	HECTAREA	15.50	15.50	100.0%	LOCALIDAD LIBERTAD EL SALVADOR
44138	DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	EL EDÉN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			139,000	139,000	139,000	139,000	100.0%	0	0	HECTAREA	49.50	49.50	100.0%	
46054	DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	EL EDÉN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			126,750	126,750	126,750	126,750	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	
44188	DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	EL VERGILITO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			330,200	330,200	330,200	330,200	100.0%	0	0	HECTAREA	112.50	112.50	100.0%	
46033	DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	FLOR DEL RIO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			14,950	14,950	14,950	14,950	100.0%	0	0	HECTAREA	5.75	5.75	100.0%	
46114	DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	GONZALEZ DE LEÓN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			61,100	61,100	61,100	61,100	100.0%	0	0	HECTAREA	23.50	23.50	100.0%	
45960	DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	LA LIBERTAD	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			13,000	13,000	13,000	13,000	100.0%	0	0	HECTAREA	5.00	5.00	100.0%	
45974	DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	LA NUEVA ESPERANZA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			34,450	34,450	34,450	34,450	100.0%	0	0	HECTAREA	13.25	13.25	100.0%	
46058	DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	LAGUNA LAS DELICIAS (LA GLORIA)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			13,000	13,000	13,000	13,000	100.0%	0	0	HECTAREA	5.00	5.00	100.0%	
44191	DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	LOMANTAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			232,000	232,000	232,000	232,000	100.0%	0	0	HECTAREA	82.75	82.75	100.0%	
46067	DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	MEDILLIN DEL CARMEN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			66,300	66,300	66,300	66,300	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	
46074	DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	MIGUEL HIDALGO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			9,100	9,100	9,100	9,100	100.0%	0	0	HECTAREA	3.50	3.50	100.0%	
46080	DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	NUOVO MOMON	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			16,250	16,250	16,250	16,250	100.0%	0	0	HECTAREA	6.25	6.25	100.0%	
44180	DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	NUOVO MOMON	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			274,000	274,000	274,000	274,000	100.0%	0	0	HECTAREA	97.75	97.75	100.0%	
46084	DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	DIO DE AGUA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			33,800	33,800	33,800	33,800	100.0%	0	0	HECTAREA	13.00	13.00	100.0%	
46088	DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	OLONIA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			11,050	11,050	11,050	11,050	100.0%	0	0	HECTAREA	4.25	4.25	100.0%	
44209	DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	RAFAEL RAMIREZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			274,000	274,000	274,000	274,000	100.0%	0	0	HECTAREA	97.75	97.75	100.0%	
46099	DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO LAS FLORES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			61,750	61,750	61,750	61,750	100.0%	0	0	HECTAREA	23.75	23.75	100.0%	
44127	DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	SAN CARLOS DEL RIO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			274,000	274,000	274,000	274,000	100.0%	0	0	HECTAREA	97.75	97.75	100.0%	
46090	DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	SAN LORENZO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			14,300	14,300	14,300	14,300	100.0%	0	0	HECTAREA	5.50	5.50	100.0%	
46093	DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	SANTA ANA LA LAGUNA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			43,550	43,550	43,550	43,550	100.0%	0	0	HECTAREA	16.75	16.75	100.0%	
46100	DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	TABASCO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			62,400	62,400	62,400	62,400	100.0%	0	0	HECTAREA	24.00	24.00	100.0%	LOCALIDAD ES TABASCO 2000
44200	DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	VENTE DE NOVIEMBRE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			159,600	159,600	159,600	159,600	100.0%	0	0	HECTAREA	57.00	57.00	100.0%	
46106	DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	VICTORIA LA PAZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			5,850	5,850	5,850	5,850	100.0%	0	0	HECTAREA	2.25	2.25	100.0%	
46111	DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	VILLA DE LAS ROSAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			30,550	30,550	30,550	30,550	100.0%	0	0	HECTAREA	11.75	11.75	100.0%	
45902	DOTACION DE MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	BARRIO DE LLANO REDONDO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			81,900	81,900	81,900	81,900	100.0%	0	0	HECTAREA	0.31	0.31	100.0%	
45916	DOTACION DE MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	BARRIO DE LLANO REDONDO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			20,800	20,800	20,800	20,800	100.0%	0	0	HECTAREA	0.08	0.08	100.0%	
45984	DOTACION DE MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS																						

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
45996	DOTACION DE MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	LA LIBERTAD	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			128,050	128,050	128,050	128,050	100.0%	0	0	HECTAREA	0.44	0.44	100.0%	
45885	DOTACION DE MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			405,600	405,600	405,600	405,600	100.0%	0	0	HECTAREA	1.56	1.56	100.0%	
45886	DOTACION DE MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			7,800	7,800	7,800	7,800	100.0%	0	0	HECTAREA	0.03	0.03	100.0%	
45875	DOTACION DE MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			308,100	308,100	308,100	308,100	100.0%	0	0	HECTAREA	1.18	1.18	100.0%	
45897	DOTACION DE MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			199,050	199,050	199,050	199,050	100.0%	0	0	HECTAREA	0.11	0.11	100.0%	BARRIO DE GUADALUPE ES LA LOCALIDAD
45913	DOTACION DE MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			96,850	96,850	96,850	96,850	100.0%	0	0	HECTAREA	35.00	35.00	100.0%	BARRIO DE GUADALUPE
46019	DOTACION DE MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			32,500	32,500	32,500	32,500	100.0%	0	0	HECTAREA	0.12	0.12	100.0%	LA LOCALIDAD ES UNION VICTORIA
46008	DOTACION DE MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			16,900	16,900	16,900	16,900	100.0%	0	0	HECTAREA	0.06	0.06	100.0%	LA LOCALIDAD ES DE SAN ANTONIO CIMARRON
46123	DOTACION DE MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	NAVARRA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			16,300	16,300	16,300	16,300	100.0%	0	0	HECTAREA	0.14	0.14	100.0%	LOCALIDAD NAVARRA EL JOCCOTE
45997	DOTACION DE MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	NUOVA NICARAGUA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			15,500	15,500	15,500	15,500	100.0%	0	0	HECTAREA	0.07	0.07	100.0%	
45999	DOTACION DE MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	PISANTON	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			13,000	13,000	13,000	13,000	100.0%	0	0	HECTAREA	0.05	0.05	100.0%	
46002	DOTACION DE MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	PLAN DE AGLIA PRIETA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			56,550	56,550	56,550	56,550	100.0%	0	0	HECTAREA	0.21	0.21	100.0%	
45807	DOTACION DE MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			170,300	170,300	170,300	170,300	100.0%	0	0	HECTAREA	0.65	0.65	100.0%	
44370	EQUIPAMIENTO DE MODULO DE LUMINOTERAPIA 2A. ETAPA EN EL BARRIO DE GUADALUPE	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL			300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
44366	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL BARRIO DE GUADALUPE	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			240,000	240,000	240,000	240,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
45078	EQUIPAMIENTO DEL MODULO DE COLPOSCOPIA DEL SEDECO EN EL BARRIO DE GUADALUPE	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL			66,000	66,000	66,000	66,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
45079	EQUIPAMIENTO DEL MODULO DE ODONTOLOGIA EN EL SEDECO DEL BARRIO DE GUADALUPE	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL			49,000	49,000	49,000	49,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
45066	ESCUELAS DE CALIDAD	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL			500,000	499,999	499,999	499,999	100.0%	0	0	ALUMNO	37.00	37.00	100.0%	QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 0.13 SIENDO EL MONTO Y LAS METAS AL 100%
46146	ESTABLECIMIENTO DE TIENDA DE ABARROTOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	FONDOS DE FOMENTO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			24,500	24,500	24,500	24,500	100.0%	0	0	CREDITO	49.00	49.00	100.0%	BARRIO LA PILA
45934	ESTABLECIMIENTO DE TIENDA DE ABARROTOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	FONDOS DE FOMENTO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CREDITO	30.00	30.00	100.0%	BARRIO DE GUADALUPE
46026	ESTABLECIMIENTO DE TIENDA DE ABARROTOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	FONDOS DE FOMENTO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			35,500	35,500	35,500	35,500	100.0%	0	0	CREDITO	71.00	71.00	100.0%	BARRIO LOS POSITOS
45936	ESTABLECIMIENTO DE TIENDA DE ABARROTOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	FONDOS DE FOMENTO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			38,500	38,500	38,500	38,500	100.0%	0	0	CREDITO	77.00	77.00	100.0%	BARRIO DE SACSALUM
45926	ESTABLECIMIENTO DE TIENDA DE ABARROTOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	FONDOS DE FOMENTO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	CREDITO	10.00	10.00	100.0%	FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR 2
46028	ESTABLECIMIENTO DE TIENDA DE ABARROTOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	FONDOS DE FOMENTO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			80,500	80,500	80,500	80,500	100.0%	0	0	CREDITO	161.00	161.00	100.0%	
46145	ESTABLECIMIENTO DE TIENDA DE ABARROTOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	FONDOS DE FOMENTO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			38,500	38,500	38,500	38,500	100.0%	0	0	CREDITO	79.00	79.00	100.0%	BARRIO SANTA CECILIA
46140	ESTABLECIMIENTO DE TIENDA DE ABARROTOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	FONDOS DE FOMENTO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			150,500	150,500	150,500	150,500	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	BARRIO DE SAN SEBASTIAN
44009	ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL			49,075	49,075	49,075	49,075	100.0%	0	0	ACCION	6.00	6.00	100.0%	CONRESPONDENTE EN ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS
45044	ESTIMULOS A LA CULTURA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			300,000	254,870	254,870	254,870	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$45,130.00 MONTO DEL PRESUPUESTO Y LAS METAS QUEDAN AL 100%
44149	FOMENTO A LA PRODUCCION OVINA	53-LAS MARGARITAS	SANTA ROSA	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	HECTAREA	270.00	270.00	100.0%	
44334	FOMENTO DE LA PRODUCCION OVINA	53-LAS MARGARITAS	GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE			300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	CABEZA	375.00	375.00	100.0%	
45058	TALLER DE EQUITAD DE GENERO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL			54,605	54,605	54,605	54,605	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
45090	TALLER DE PREVENCION DE CANCER CERVICO UTERINO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL			57,307	57,307	57,307	57,307	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
45088	TALLER DE PREVENCION DE CANCER DE MAMA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL			92,182	92,182	92,182	92,182	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
45085	TALLER DE PREVENCION DE ENFERMAZAS NO DESEADAS	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL			202,540	202,540	202,540	202,540	100.0%	0	0	TALLER	5.00	5.00	100.0%	
45092	TALLER DE PREVENCION DE ENFERMAZAS GASTROINTESTINALES	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL			77,182	77,182	77,182	77,182	100.0%	0	0	TALLER	100.00	100.00	100.0%	
45101	TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL			124,330	124,330	124,330	124,330	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
45097	TALLER DE PREVENCION DE ESTIMULACION DE LA INTELIGENCIA EN NIÑOS DE 3 AÑOS DE EDAD	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL			84,374	84,374	84,374	84,374	100.0%	0	0	TALLER	8.00	8.00	100.0%	