

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
CHIAPAS RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES 7 REGISTROS																								
	FAIS												5,714,851	5,492,908	4,917,000	4,657,394	84.8%	0	0		3,626.30	3,620.30	99.8%	
	ITEM																							
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCIÓN																							
45803	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EJIDO EL BERLIN	75-PANTEPEC	BERLIN	RURAL	03-0028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS			917,281	917,281	917,281	917,281	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,197.54	2,197.54	100.0%	
45834	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, RIBERA SAN ANTONIO 2A SECCION	75-PANTEPEC	SAN ANTONIO 2A. SECCION	RURAL	03-0029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS			1,219,515	1,219,515	1,219,515	1,219,515	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,411.35	1,411.35	100.0%	
45730	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS PORRES																							
45730	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, BARRIO SAN JUAN - AL PANTEÓN	75-PANTEPEC	PANTEPEC	URBANO	03-0026	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS			1,997,851	1,997,851	800,000	762,342	47.7%	0	0	POSTE	14.00	8.00	57.1%	ESTA OBRA ESTA FISICAMENTE AL 100% TERMINADA NADA MAS FALTA EL FINQUITO POR LA CANTIDAD DE 356,153.52
	CAMINOS RURALES CONSTRUCCIÓN																							
45830	ABERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES, RIBERA CANELAR	75-PANTEPEC	CANELAR	RURAL	03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC CHIAPAS			727,427	727,427	727,427	727,427	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.42	0.42	100.0%	
	GASTOS INDIRECTOS EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																							
	INTEGRACIÓN DE PROPUESAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS																							
45670	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	75-PANTEPEC	PANTEPEC	URBANO	03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS			751,666	659,923	751,666	659,923	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	SE TENDRA UN AHORRO DE \$ 91,743.00 EN LO QUE GASTOS INDIRECTOS
	GESTION CONSULTORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA																							
45687	ASISTENCIA TÉCNICA ORGANIZACIONAL	75-PANTEPEC	PANTEPEC	URBANO	03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS			375,833	245,628	375,833	245,628	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
45729	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN (NO INCLUYE ESTUDIOS CURSOS DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS PÚBLICAS O PRIVADAS)	75-PANTEPEC	PANTEPEC	URBANO	03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC CHIAPAS			125,278	125,278	125,278	125,278	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
CHIAPAS RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES 7 REGISTROS																								
	PORTAMUN												3,097,415	2,970,581	3,097,415	2,970,581	100.0%	0	0		37.00	37.00	100.0%	
	PORTAMUN																							
	INVERSION OBRA PUBLICA																							
	MANUTENIMIENTO																							
45634	DESASOLVE DE ARROYOS	75-PANTEPEC	PANTEPEC	URBANO	04-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS			60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
45554	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	75-PANTEPEC	PANTEPEC	URBANO	0006	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			385,847	372,813	385,847	372,813	100.0%	0	0	PERSONA	5.00	5.00	100.0%	EL SALDO 13,034.00 ES UN AHORRO PRESUPUESTAL
45561	CONTRATACION DE PERSONAL SE SALUD PARA CLINICAS DEL MUNICIPIO	75-PANTEPEC	PANTEPEC	URBANO	0005	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			298,284	275,406	298,284	275,406	100.0%	0	0	PERSONA	6.00	6.00	100.0%	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
45597	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE TRES PATRULLAS MUNICIPALES	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			453,980	453,980	453,980	453,980	100.0%	0	0	PATRULLA/E	3.00	3.00	100.0%	
45545	CONTRATACION DE 20 POLICAS MUNICIPALES	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,474,744	1,383,822	1,474,744	1,383,822	100.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%	EN ESTE PROYECTO TENDREMOS UN AHORRO PRESUPUESTA DE \$90,922
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O																							
45623	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RIBERA LAGUNA GRANDE	75-PANTEPEC	LAGUNA GRANDE	RURAL	04-0017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS			159,500	159,500	159,500	159,500	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	
45646	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, SAN SIDRO LAS BANDERAS	75-PANTEPEC	SAN SIDRO LAS BANDERAS	RURAL	04-0016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS			265,060	265,060	265,060	265,060	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	