

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Ejecutividad Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance % 18-15/13	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
																									2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
	RED DE ELECTRICIDAD CONSTRUCCION																								
53672	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA TRIFASICA	82	SALTO DE AGUA	SUCUMPA	RURAL	SG0203XV0770086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA CHIAPAS		1,770,842	1,770,842	1,770,842	1,770,842	100.0%	0		POSTE	52.00	52.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012	
53874	CONSTRUCCION LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA 3F-4H	82	SALTO DE AGUA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	SG0203XV0770036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA CHIAPAS		2,316,071	2,316,071	2,316,071	2,316,071	100.0%	0		POSTE	65.00	65.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012	
53324	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	82	SALTO DE AGUA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	SG0103XV0770001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		1,036,485	1,036,485	1,036,485	1,036,485	100.0%	0		POSTE	21.00	21.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012	
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD CENTROS DE SALUD																								
68074	CONSTRUCCION DE BANEA PERIMETRAL PARA CENTRO DE SALUD	82	SALTO DE AGUA	LOS LUCEROS 2A. SECCION	RURAL	S001XV0770043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		325,891	325,891	325,891	325,891	100.0%	0		METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	200.00	200.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA OTROS NIVELES EDUCATIVOS																								
66441	CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y SERVICIO SANITARIO (COBACH NUM 274) PREESCOLAR	82	SALTO DE AGUA	AGUA BLANCA	RURAL	SD03XV0770004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		1,985,577	1,985,577	1,985,577	1,985,577	100.0%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012	
66499	REMODELACION PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR "GABRIELA MISTRAL CON CLAVE 07DC35155" PRIMARIA	82	SALTO DE AGUA	ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORES)	RURAL	SD03XV0770008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		103,550	103,550	103,550	103,550	100.0%	0		METROS CUADRADOS, BARRIDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012	
66723	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES	82	SALTO DE AGUA	INDEPENDENCIA	RURAL	SD0202XV0770380	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MPAL DE SALTO DE AGUA		340,244	340,244	340,244	340,244	100.0%	0		METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012	
66403	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES	82	SALTO DE AGUA	LAS CATANATAS	RURAL	SD0202XV0770243	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		638,434	638,434	638,434	638,434	100.0%	0		METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012	
66632	REMODELACION PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BLUNGE VICENTE GUERRERO (CON CLAVE: 07DP2231E)	82	SALTO DE AGUA	ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORES)	RURAL	SD0202XV0770008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		229,711	229,711	229,711	229,711	100.0%	0		METROS CUADRADOS, BARRIDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012	
66916	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SECUNDARIA	82	SALTO DE AGUA	SAN PEDRO SABANA	RURAL	SD0303XV0770350	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		436,848	436,848	436,848	436,848	100.0%	0		METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME																								
19774	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	82	SALTO DE AGUA	EL PARAISO	RURAL	SH05XV0770142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		312,581	312,581	312,581	308,081	98.6%	0		METROS CUADRADOS	1,237.50	1,237.50	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012 Y SOBRO AHORRO PRESUPUESTAL CON UN \$ 4,500.53 PESOS	
6532	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	82	SALTO DE AGUA	LOS LUCEROS 2A. SECCION	RURAL	SH05XV0770044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		350,582	350,582	350,582	349,908	99.8%	0		METROS CUADRADOS	1,612.30	1,612.30	100.0%	SE BENEFICIO EJIDO LOS LUCEROS 1ERA SECCION Y NO APARECE EN LA LISTA DE LAS LOCALIDAD Y SE REGISTRO LOS LUCEROS 2DA SECCION. CIERRE DE EJERCICIO 2012 Y	
6572	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	82	SALTO DE AGUA	POTIOLA 1A. SECCION	RURAL	SH05XV0770249	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		684,850	684,850	684,850	668,857	97.7%	0		METROS CUADRADOS	3,150.00	3,150.00	100.0%	SE EJERCIO AL 100% LA OBRA Y SOBRO AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 16,001.34	
66221	CONSTRUCCION DE PISO FIRME VIVIENDA	82	SALTO DE AGUA	SAN JOSE SIVALCHEM 1RA. SECCION	RURAL	SH05XV0770368	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		357,498	357,498	357,498	357,498	100.0%	0		METROS CUADRADOS	1,387.50	1,387.50	100.0%		
43034	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82	SALTO DE AGUA	ACH LUM MAYA	RURAL	SH0202XV0770075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		558,338	558,338	558,338	558,338	100.0%	0		VIVIENDA	25.00	25.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012	
45025	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82	SALTO DE AGUA	ARROYO PALENDRE	RURAL	SH0202XV0770010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		1,222,323	1,222,323	1,222,323	1,222,323	100.0%	0		VIVIENDA	60.00	60.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012.	
42531	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82	SALTO DE AGUA	EGIPTO	RURAL	SH0202XV0770028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		1,831,995	1,831,995	1,831,995	1,826,577	99.7%	0		VIVIENDA	91.00	91.00	100.0%	EJERCIO FISM 2012 CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 5,423.33 PESOS.	
43056	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82	SALTO DE AGUA	EL BASCAN (LUCHA BASCAN)	RURAL	SH0202XV0770011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		1,047,605	1,047,605	1,047,605	1,047,605	100.0%	0		VIVIENDA	50.00	50.00	100.0%		
45014	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82	SALTO DE AGUA	EL NARANJO	RURAL	SH0202XV0770413	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		161,334	161,334	161,334	161,334	100.0%	0		VIVIENDA	8.00	8.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO DE 2012, OBRA TERMINADA	
42753	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82	SALTO DE AGUA	IGNACIO ALLENDE	RURAL	SH0202XV0770131	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA CHIAPAS		1,037,785	1,037,785	1,037,785	1,037,785	100.0%	0		VIVIENDA	48.00	48.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012.	
45041	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82	SALTO DE AGUA	JESUS NAZARENO	RURAL	SH0202XV0770446	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		811,691	811,691	811,691	811,691	100.0%	0		VIVIENDA	37.00	37.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012	
45018	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82	SALTO DE AGUA	LA PALMA	RURAL	SH0202XV0770055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		1,177,374	1,177,374	1,177,374	1,174,954	99.8%	0		VIVIENDA	58.00	58.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012 CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 2,420.30 PESOS	
45009	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82	SALTO DE AGUA	LAZARO CARDENAS	RURAL	SH0202XV0770042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MPAL DE SALTO DE AGUA		932,891	932,891	932,891	924,041	99.1%	0		VIVIENDA	45.00	45.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 8,849.88 PESOS	
44969	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82	SALTO DE AGUA	NUOVA ESPERANZA	RURAL	SH0202XV0770049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MPAL DE SALTO DE AGUA		1,327,753	1,327,753	1,327,753	1,327,753	100.0%	0		VIVIENDA	64.00	64.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012.	
45034	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82	SALTO DE AGUA	NUOVO MUNDO	RURAL	SH0202XV0770051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		614,777	614,777	614,777	609,691	99.2%	0		VIVIENDA	30.00	30.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012 CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 5,085.98 PESOS	
43244	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82	SALTO DE AGUA	PLAN DE AYALA	RURAL	SH0202XV0770495	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		311,414	311,414	311,414	311,414	100.0%	0		VIVIENDA	16.00	16.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012	
45048	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82	SALTO DE AGUA	POTIOLA 1A. SECCION	RURAL	SH0202XV0770062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA CHIAPAS		691,099	691,099	691,099	676,802	97.9%	0		VIVIENDA	34.00	34.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 15,297.00 PESOS	
42677	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82	SALTO DE AGUA	PUNTA BRAVA 2A. SECCION	RURAL	SH0202XV0770418	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		670,006	670,006	670,006	670,006	100.0%	0		VIVIENDA	30.00	30.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012. NO HAY AHORRO PRESUPUESTAL	
42370	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82	SALTO DE AGUA	RIO JORDAN	RURAL	SH0202XV0770069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		832,858	832,858	832,858	832,858	100.0%	0		VIVIENDA	14.00	14.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012.	
44948	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82	SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	SH0202XV0770001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		1,167,640	1,167,640	1,167,640	1,102,323	94.4%	0		VIVIENDA	58.00	58.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012 CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 65,321.64 PESOS	
66147	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82	SALTO DE AGUA	SAN ANDRES	RURAL	SH0202XV0770073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		119,494	119,494	119,494	119,494	100.0%	0		VIVIENDA	6.00	6.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012	
45042	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82	SALTO DE AGUA	SAN JUAN BARTOLOME 2A. SECCION	RURAL	SH0202XV0770324	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		958,050	958,050	958,050	958,050	100.0%	0		VIVIENDA	43.00	43.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012	
43154	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82	SALTO DE AGUA	SANTA LUCIA 1A. SECCION	RURAL	SH0202XV0770081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		577,744	577,744	577,744	576,838	99.8%	0		VIVIENDA	30.00	30.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 905.91 PESOS	
44926	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82	SALTO DE AGUA	SANTA ROSA BASCAN	RURAL	SH0202XV0770082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		220,370	220,370	220,370	220,370	100.0%	0		VIVIENDA	11.00	11.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012	
42117	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82	SALTO DE AGUA	URSULO GALVAN	RURAL	SH0202XV0770100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		1,3												

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avenca Fisco			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
3785	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	EL FARO JUSHIL	RURAL	SH05XV0770222	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	-	-	166,056	166,056	166,056	100.0%	0	0	VIVIENDA	34.00	34.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012	
1548	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	EL GUANALITO	RURAL	SH05XV0770999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	97,680	97,680	97,680	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012	
1473	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	EL NICHOL	RURAL	SH05XV0770599	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	78,144	78,144	78,144	100.0%	0	0	VIVIENDA	16.00	16.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012	
1809	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	EL PROGRESO	RURAL	SH05XV0770065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	1,010,993	1,010,993	1,010,993	100.0%	0	0	VIVIENDA	207.00	207.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012	
3629	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	EL TORO	RURAL	SH05XV0770093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	571,430	571,430	571,430	100.0%	0	0	VIVIENDA	117.00	117.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012	
6385	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	EL TORTUGUERO 1A. SECCION	RURAL	SH07XV0770337	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	-	-	659,342	659,342	659,342	100.0%	0	0	VIVIENDA	135.00	135.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012	
6293	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	EL TORTUGUERO 2A. SECCION	RURAL	SH05XV0770475	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	-	-	312,577	312,577	312,577	100.0%	0	0	VIVIENDA	64.00	64.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012	
1510	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	SH05XV0770999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	-	-	136,752	136,752	136,752	100.0%	0	0	VIVIENDA	28.00	28.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012	
1540	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	GENERACION 95	RURAL	SH05XV0770464	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	-	-	239,316	239,316	239,316	100.0%	0	0	VIVIENDA	49.00	49.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012	
3045	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	HUANAL	RURAL	SH05XV0770035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	-	-	156,288	156,288	156,288	100.0%	0	0	VIVIENDA	32.00	32.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012	
3425	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	JACARANDA	RURAL	SH05XV0770201	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	-	-	87,912	87,912	87,912	100.0%	0	0	VIVIENDA	18.00	18.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012	
1444	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	JERUSALEN	RURAL	SH05XV0770040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	-	-	688,646	688,646	688,646	100.0%	0	0	VIVIENDA	141.00	141.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012	
1398	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	JILMIL	RURAL	SH07XV0770041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	-	-	385,837	385,837	385,837	100.0%	0	0	VIVIENDA	79.00	79.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012	
2748	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	JOSE MARIA PINO SUAREZ	RURAL	SH05XV0770447	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	-	-	346,765	346,765	346,765	100.0%	0	0	VIVIENDA	71.00	71.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012	
6365	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	LA CONCORDIA (MONTE GRANDE)	RURAL	SH05XV0770210	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	161,172	161,172	161,172	100.0%	0	0	VIVIENDA	33.00	33.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012	
3009	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	LA ESPERANZA	RURAL	SH05XV0770049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	-	-	34,188	34,188	34,188	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012	
6362	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	LA FLOR DE BASCAN	RURAL	SH05XV0770291	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	-	-	107,448	107,448	107,448	100.0%	0	0	VIVIENDA	22.00	22.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012	
2746	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	LIC. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ	RURAL	SH05XV0770487	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	-	-	395,605	395,605	395,605	100.0%	0	0	VIVIENDA	81.00	81.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012	
1440	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	LOMAS DE VENADO	RURAL	SH05XV0770449	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MPAL DE SALTO DE AGUA	-	-	356,533	356,533	356,533	100.0%	0	0	VIVIENDA	73.00	73.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012	
1458	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	LOS LUCEROS 2A. SECCION	RURAL	SH05XV0770044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MPAL DE SALTO DE AGUA	-	-	145,520	145,520	145,520	100.0%	0	0	VIVIENDA	30.00	30.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012; SE BENEFICIO EL EIDIO LOS LUCEROS 1ERA SECCION QUE NO APARECE REGISTRADO	
1399	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	LUMIA	RURAL	SH05XV0770228	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	-	-	639,806	639,806	639,806	100.0%	0	0	VIVIENDA	131.00	131.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012	
3054	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	MIGUEL HIDALGO DOS	RURAL	SH05XV0770337	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	-	-	146,520	146,520	146,520	100.0%	0	0	VIVIENDA	30.00	30.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012	
3774	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	NAZARETH	RURAL	SH05XV0770048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	-	-	571,430	571,430	571,430	100.0%	0	0	VIVIENDA	117.00	117.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012	
6295	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	NUOVA PALESTINA (SAN CORNE)	RURAL	SH05XV0770381	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	-	-	136,752	136,752	136,752	100.0%	0	0	VIVIENDA	28.00	28.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012	
3650	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	NUOVA PRECIOSA (RUIJUMI)	RURAL	SH05XV0770397	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	-	-	395,605	395,605	395,605	100.0%	0	0	VIVIENDA	81.00	81.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012	
1557	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	NUOVO BERLIN	RURAL	SH05XV0770999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	341,881	341,881	341,881	100.0%	0	0	VIVIENDA	70.00	70.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012	
1487	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	NUOVO JOSHI (LOMA SONIA)	RURAL	SH05XV0770145	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	302,809	302,809	302,809	100.0%	0	0	VIVIENDA	62.00	62.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012	
3546	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	NUOVO MUNDO	RURAL	SH05XV0770370	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	-	-	410,257	410,257	410,257	100.0%	0	0	VIVIENDA	84.00	84.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012	
1408	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	NUOVO MUNDO 2A. SECCION	RURAL	SH05XV0770518	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	-	-	297,925	297,925	297,925	100.0%	0	0	VIVIENDA	61.00	61.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012	
1929	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	PALMA TULIA	RURAL	SH07XV0770203	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	-	-	209,244	209,244	209,244	100.0%	0	0	VIVIENDA	41.00	41.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012	
1184	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	PASO NARANJO 1A. SECCION	RURAL	SH05XV0770058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	385,837	385,837	385,837	100.0%	0	0	VIVIENDA	79.00	79.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012	
2744	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	PRIMERO DE ENERO	RURAL	SH05XV0770516	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	659,342	659,342	659,342	100.0%	0	0	VIVIENDA	135.00	135.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012	
3658	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	RIO TULIA	RURAL	SH05XV0770460	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	-	-	625,154	625,154	625,154	100.0%	0	0	VIVIENDA	128.00	128.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012	
2749	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	SH05XV0770001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	976,801	976,801	976,801	100.0%	0	0	VIVIENDA	200.00	200.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012; SE BENEFICIO LA COLONIA BICENTENARIO	
2980	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	SH05XV0770001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	-	-	332,113	332,113	332,113	100.0%	0	0	VIVIENDA	68.00	68.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012	
3124	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	SH05XV0770001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	-	-	327,229	327,229	327,229	100.0%	0	0	VIVIENDA	67.00	67.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012; POR LO CUAL SE BENEFICIO LA COLONIA: FRAY BARTOLOME	
2972	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	SH05XV0770999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	73,260	73,260	73,260	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012; POR LO CUAL NO APARECE REGISTRADO LA LOCALIDAD BENEFICIADO QUE ES EL POBLADO EL FANGO.	
3419	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	SH05XV0770065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	-	-	161,172	161,172	161,172	100.0%	0	0	VIVIENDA	33.00	33.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012	
3674	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	SH05XV0770301	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	-	-	34,188	34,188	34,188	100.0%	0	0	VIVIENDA	26.00	26.00	100.0%	LA RANCHERIA BENEFICIADA ES "VICENTE GUERRERO" Y CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012	
3637	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	SH05XV0770001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	-	-	371,185	371,185	371,185	100.0%	0	0	VIVIENDA	76.00	76.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012; SE BENEFICIO LA COLONIA LUZ Y ESPERANZA	
36																								

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Experiencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
1481	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	TIOQUIPA EL BASCAN	RURAL	SH05XIV0770092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL		747,254	747,254	747,254	100.0%	0	0	VIVIENDA	153.00	153.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012	
3639	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	TRANSITO PARAISO	RURAL	SH05XIV0770095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL		29,304	29,304	29,304	100.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	6.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012	
1179	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	TRAPICHE	RURAL	SH05XIV0770096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		395,605	395,605	395,605	100.0%	0	0	VIVIENDA	81.00	81.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012	
1401	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	VICENTE GUERRERO	RURAL	SH07XIV0770352	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		737,486	737,486	737,486	100.0%	0	0	VIVIENDA	151.00	151.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012. Y AHORRO PRESUPUESTAL CON LA CANTIDAD DE \$ 2.66 PESOS	
1402	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	XUYA-HA	RURAL	SH07XIV0770999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL		136,752	136,752	136,752	100.0%	0	0	VIVIENDA	28.00	28.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012	
1519	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	XIRITÉ	RURAL	SH05XIV0770147	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL		126,984	126,984	126,984	100.0%	0	0	VIVIENDA	26.00	26.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012	
3799	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA (ASOCIACION SOLIDARIA)	82	SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	SH05XIV0770999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL		122,100	122,100	122,100	100.0%	0	0	VIVIENDA	25.00	25.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012. BENEFICIO LA COLONIA ASOCIACION SOLIDARIA	
6361	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA (COL. TERCER MILENIO)	82	SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	SH05XIV0770999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL		195,360	195,360	195,360	100.0%	0	0	VIVIENDA	40.00	40.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012	
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS RURALES																							
	CONSTRUCCION																							
41409	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 1 KM DE CAMINO RURAL (NO INCLUYE OBRAS DE DRENAJE) Y TRAMO PASO NARANJO CENOBIO AGUILAR ENTRONQUE MI PATRIA ES	82	SALTO DE AGUA	RECUERDO IYELJA	RURAL	UB0013XIV0770288	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		2,683,650	2,683,650	2,683,650	2,650,250	98.8%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012 CON UNA AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 33,400.11 PESOS
40792	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 2.58 KM DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE DRENAJE (TRAMO) A FARO JUSHI, POBLADO EL FARO	82	SALTO DE AGUA	EL FARO	RURAL	UB0013XIV0770221	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		1,837,293	1,837,293	1,837,293	1,832,905	99.8%	0	0	KILOMETROS	1.59	1.59	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012 Y CON AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 4,388.24
12859	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 2.44 KM DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE DRENAJE (TRAMO) A FARO JUSHI, R/A LA PROVIDENCIA	82	SALTO DE AGUA	LA PROVIDENCIA	RURAL	UB0013XIV0770216	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		2,797,962	2,797,962	2,797,962	1,863,850	66.6%	0	0	KILOMETROS	2.44	2.44	100.0%	EN AVANCE FISICO ESTA AL 100% EN AVANCE FINANCIERO PENDIENTE DE FINQUETAR
12863	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 2.520 ML DE CAMINO CON OBRAS DE DRENAJE	82	SALTO DE AGUA	LAS NUBES	RURAL	UB0013XIV0770071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		1,639,534	1,639,534	1,639,534	1,322,301	80.7%	0	0	KILOMETROS	2.52	2.52	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012. POR LO CUAL TIENE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 314,592.55 PESOS Y UNA SANCCION POR LO CUAL PERCIBO POR UN CONCEPTO DE 5
41489	CONSTRUCCION DE 1.54 KM DE CAMINO RURAL, OBRAS DE DRENAJE, EN ACCESO AL BELLENO SANTIANO	82	SALTO DE AGUA	LUMIA	RURAL	UB0013XIV0770045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		1,660,716	1,660,716	1,660,716	1,660,716	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.54	1.54	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012
42084	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO PASO NARANJO 1A SECCION	82	SALTO DE AGUA	PASO NARANJO 1A SECCION	RURAL	UB0013XIV0770058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA		4,897,230	4,897,230	4,897,230	4,897,230	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.22	3.22	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012
41299	RECONSTRUCCION DE 2.40 KM CAMINO RURAL CON OBRAS DE DRENAJE	82	SALTO DE AGUA	LA TRONCONADGA	RURAL	UB0013XIV0770098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA		1,631,248	1,631,248	1,631,248	1,616,824	99.0%	0	0	KILOMETROS	2.40	2.40	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 16,421.45 PESOS
	RECONSTRUCCION																							
34783	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE 1,260.00 ML, CON OBRAS DE DRENAJE (VADOS)	82	SALTO DE AGUA	EL RETIRO	RURAL	UB0013XIV0770459	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		650,633	650,633	650,633	650,633	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.26	1.26	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012.
86465	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL (TRAMO EJIDO ACTEPIA YOCHBA A POBLADO LA GLORIA LOTE). INCLUYE: 5 OBRAS DE DRENAJE, VADOS Y ZAMPEADOS DE MANEJO SANEADO	82	SALTO DE AGUA	LOTE OCHO (LA GLORIA)	RURAL	UB0013XIV0770372	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		2,602,971	2,602,971	2,602,971	1,711,711	65.8%	0	0	KILOMETROS	6.20	6.20	100.0%	LA OBRA ESTA AL 100% DE AVANCE FISICO Y EN AVANCE FINANCIERO PENDIENTE DE FINQUETAR LA OBRA
102453	CONSERVACION DE CAMINO RURAL. INCLUYE: OBRAS DE DRENAJE Y UN EMBOVEDADO DE 5 MTS DE CLARO	82	SALTO DE AGUA	EL COROZO (EL BAJO GRANDE)	RURAL	UB0013XIV0770345	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		988,544	988,544	988,544	970,238	98.3%	0	0	KILOMETROS	2.89	2.89	100.0%	EN AVANCE FISICO ESTA AL 100% Y EN AVANCE FINANCIERO PENDIENTE POR FINQUETAR
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	SECCION																							
	CONSULTORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA																							
110832	ASESORIA Y/O CONSULTORIA	82	SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	UR0202XIV0770001	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		2,526,055	2,526,055	2,526,055	2,526,055	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012
	ORGANIZACIONAL																							
	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (NO INCLUYE ESTUDIOS																							
110531	CURSOS DE INSTITUCIONES ACADEMICAS, PUBLICAS O PRIVADAS	82	SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	UR0402XIV0770001	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		842,038	842,038	842,038	842,038	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012
	2. CHAMAS RECIBIO 2012																							
	APORTACIONES FEDERALES 19 REGISTROS																							
	PORTAMUN																							
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
70692	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL 2DA ETAPA	82	SALTO DE AGUA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	SI0403XIV0770036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FAFM 2012
69803	CONSTRUCCION DE CERCHADO PERIMETRAL Y BANQUETAS	82	SALTO DE AGUA	POTIOIA 2A. SECCION	RURAL	SI0403XIV0770249	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012
69594	CONSTRUCCION DE CERCHADO DE LAMINA EN SALON COCINA	82	SALTO DE AGUA	PUEBLO NUEVO	RURAL	SI0403XIV0770066	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FAFM 2012
69450	ENMALLADO PERIMETRAL 90 ML	82	SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	SI0403XIV0770001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012
	REHABILITACION																							
69950	IMPERMEABILIZACION DE LOSA Y REHABILITACION DE CANCHA	82	SALTO DE AGUA	LOS LUCIEROS 2A. SECCION	RURAL	SI0402XIV0770043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FAFM 2012
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
69119	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	82	SALTO DE AGUA	ADOLFO RUIZ CORTINES	RURAL	SI0403XIV0770003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012
70497	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO ESC. PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	82	SALTO DE AGUA	SHINTIEA	RURAL	SI0402XIV0770023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FAFM 2012
71558	DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR	82	SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	SI0302XIV0770001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	MOBILIARIO	390.00	390.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FAFM 2012
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O																							
59719	ADQUISICION DE SEMENALES BOVINOS (VARIAS LOCALIDADES)	82	SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	TF02XIV077	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE													