

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones															
													Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecutados	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %													
														Ministrado	Programado	Ejercido																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25													
CHAPAS RECURSO 2012																																					
MODIFICACIONES FEDERALES 66 REGISTROS																																					
FAS																																					
FBM																																					
													92,708,349	92,708,349	92,708,349	85,111,579	91.8%	0	0		33,580,551	33,229,231	99.0%														
175367	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	104-TILA	CHININTLE	RURAL	30085	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS			3,433,157	3,433,157	3,433,157	3,433,157	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,468.00	1,468.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%													
180991	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	104-TILA	PETALCINGO	URBANO	30148	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			914,507	914,507	914,507	914,507	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%													
184325	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL	104-TILA	NEUEVA ESPERANZA	URBANO	30110	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			1,416,571	1,416,571	1,416,571	424,971	30.0%	0	0	ALCANTARILLA	36.00	11.00	30.0%														
185385	CONSTRUCCION DE ANDADORES Y ALCANTARILLADO SANITARIO	104-TILA	PETALCINGO	URBANO	30113	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			611,330	611,330	611,330	611,330	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%													
183780	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	104-TILA	CHULUM JUAREZ	RURAL	30078	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			5,351,671	5,351,671	5,351,671	5,351,671	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,151.55	2,151.55	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%													
183819	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 1 LETRINAS	104-TILA	CHULUM JUAREZ	RURAL	30074	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			4,545,565	4,545,565	4,545,565	4,545,565	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,151.55	2,151.55	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%													
175686	CONSTRUCCION DE 115 LETRINAS	104-TILA	CERRO MISOPA	RURAL	30046	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS			3,349,935	3,349,935	3,349,935	3,349,935	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	115.00	115.00	100.0%	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA OBRA EJECUTADA AL 100%													
183578	CONSTRUCCION DE 115 LETRINAS	104-TILA	TZA QUILE	RURAL	30114	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			3,436,282	3,436,282	3,436,282	1,030,884	30.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	115.00	58.00	50.4%														
175947	CONSTRUCCION DE 12 LETRINAS	104-TILA	SHOCTIC	RURAL	30042	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS			337,215	337,215	337,215	337,215	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	12.00	12.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%													
188213	CONSTRUCCION DE 30 LETRINAS	104-TILA	MASDIA GRANDE	RURAL	30115	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			3,496,135	3,496,135	3,496,135	3,496,135	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	120.00	120.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%													
180501	CONSTRUCCION DE 26 LETRINAS	104-TILA	PANSHUTZTEL	RURAL	30044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS			750,877	750,877	750,877	750,877	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	26.00	26.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%													
180548	CONSTRUCCION DE 26 LETRINAS	104-TILA	PANSHUTZTEL	RURAL	30044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS			750,877	750,877	750,877	750,877	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	26.00	26.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%													
177322	CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS	104-TILA	CHUCTEEA	RURAL	30045	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS			1,195,228	1,195,228	1,195,228	1,195,228	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	40.00	40.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%													
184507	CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS	104-TILA	CORDOZAL NUEVO	RURAL	30117	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			1,165,378	1,165,378	1,165,378	1,165,378	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	40.00	40.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%													
184616	CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS	104-TILA	LA INDEPENDENCIA	RURAL	30120	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			1,165,378	1,165,378	1,165,378	1,165,378	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	40.00	40.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%													
190932	CONSTRUCCION DE 44 LETRINAS	104-TILA	LA CUMBRE Y CUESTA	RURAL	30118	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			1,281,918	1,281,918	1,281,918	1,281,918	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	44.00	44.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%													
186132	CONSTRUCCION DE 69 LETRINAS	104-TILA	EL OCCOTAL	RURAL	30041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			2,010,278	2,010,278	2,010,278	1,005,139	50.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	69.00	35.00	50.7%														
176838	CONSTRUCCION DE 92 LETRINAS	104-TILA	PANSHUTZ TANIA	RURAL	30040	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS			2,585,319	2,585,319	2,585,319	2,585,319	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	92.00	92.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%													
URBANIZACION MUNICIPAL																																					
188500	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	104-TILA	JOCHINTOL	RURAL	30098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			1,236,108	1,236,108	1,236,108	1,236,108	100.0%	0	0	METROS	1,559.60	1,559.60	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%													
187533	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	COQUIA	RURAL	30047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			1,007,159	1,007,159	1,007,159	1,007,159	100.0%	0	0	METROS	260.00	260.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%													
187061	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	EL CRUCERO	RURAL	30022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			1,310,561	1,310,561	1,310,561	1,310,561	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,543.42	1,543.42	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%													
176399	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	JUINOPA GUADALUPE	RURAL	30049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS			1,046,438	1,046,438	1,046,438	1,026,639	98.1%	0	0	METROS CUADRADOS	937.78	937.78	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100% AHORRO PRESUPUESTAL \$ 19,778.86													
186552	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	JUINOPA GUADALUPE	RURAL	30162	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			749,726	749,726	749,726	749,726	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	885.40	885.40	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%													
183643	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	MONTERRIE 3RA. SECCION	RURAL	30183	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			918,643	918,643	918,643	275,593	30.0%	0	0	METROS	300.00	120.00	40.0%														
177491	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	NUOVO LIMAR	RURAL	30146	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS			1,288,160	1,288,160	1,288,160	1,288,160	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,608.00	1,608.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%													
186682	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	SHOCTIC	RURAL	30138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			2,142,317	2,142,317	2,142,317	2,142,317	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,572.86	2,572.86	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%													
178887	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	TOCOR LEGLEMAL	RURAL	30154	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS			750,031	750,031	750,031	661,894	88.2%	0	0	METROS CUADRADOS	702.50	702.50	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO GRANDE (CALLE 1 A LA PRIMARIA Y CALLE 2)													
178535	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	TOCOR LEGLEMAL	RURAL	30155	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS			750,716	750,716	750,716	750,716	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	758.00	758.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%													
177704	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	TOCOR LEGLEMAL	RURAL	30055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS			749,275	749,275	749,275	749,275	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	535.00	535.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO CHICO CALLES 16 Y CAL CEMENTERIO													
184035	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	VICTORIA	RURAL	30060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			617,779	617,779	617,779	617,779	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	431.00	431.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%													
185678	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (B. SAN JOSE, C. ADOLFO LOPEZ MATEO, MANUEL V Y CALLEON)	104-TILA	PETALCINGO	URBANO	30112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			585,367	585,367	585,367	585,367	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	806.28	806.28	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%													
186960	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	104-TILA	PETALCINGO	URBANO	30071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			3,581,930	3,581,930	3,581,930	3,581,930	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,674.00	3,674.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%													
188816	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION SANITARIO CALLE VICENTE	104-TILA	TILA	URBANO	30072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			2,612,871	2,612,871	2,612,871	2,612,871	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,317.25	2,317.25	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%													
177999	PAVIMENTACION DE CALLES CON CON																																				

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
																									18-15/13	19	20
18447	AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA RURAL (IMSS)	104-TILA	PETALINGO	URBANO	30050	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			380,000	380,000	380,000	380,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%			
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA OTROS NIVELES EDUCATIVOS																										
175130	MEJORAMIENTO DE TECHADO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN CABECERA MUNICIPAL PRIMARIA	104-TILA	TILA	URBANO	30159	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA CHIAPAS			1,692,679	1,692,679	1,692,679	1,692,679	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	640.00	640.00	100.0%				
184374	CONSTRUCCION DE BARRIDADO PERIMETRAL	104-TILA	LOS ANGELES	RURAL	30054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			467,930	467,930	467,930	467,930	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRIOS, CERCCOS	182.00	182.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%			
190591	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. BIL. LAZARO CARDENAS DEL RIO	104-TILA	EL PARADO	RURAL	30130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			463,531	463,531	463,531	463,531	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	643.50	643.50	100.0%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 30X17 MTS ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE:070PB29193, OBRA TERMINADA AL 100%			
180741	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA FED. BIL. SIERVO DE LA NACION	104-TILA	EL OCOATL	RURAL	30039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS			376,010	376,010	376,010	376,010	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 28 X 16 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL SIERVO DE LA NACION C.C.T. 070PB0312R, OBRA EJECUTADA AL 100%			
186318	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC PRIM FED BIL. FELIPE CARRILLO PUERTO	104-TILA	CARMEN 2A. SECCION	RURAL	30036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			426,306	426,306	426,306	416,560	97.7%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%			
183986	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC PRIM CONAFE	104-TILA	SAN NICOLAS	RURAL	30174	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			434,666	434,666	434,666	434,666	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%			
184098	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES Y MODULOS SANITARIOS 2DA ETAPA	104-TILA	JOLSIAGUIL	RURAL	30156	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			1,760,331	1,760,331	1,760,331	1,760,331	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA TIENDAS COMUNITARIAS Y SALON DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA OBRA TERMINADA AL 100%			
180605	CONSTRUCCION DE UN AULA	104-TILA	WOWOSUMIL	RURAL	30091	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS			433,041	433,041	433,041	433,041	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE INDIGENA 28 DE AGOSTO CLAVE 070PB17148, OBRA EJECUTADA AL 100%			
186163	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA EN ESC PRIM BIL. VASCO DE QUIROGA	104-TILA	CARMEN 3A. SECCION (CARMEN CHINAL)	RURAL	30035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			394,976	394,976	394,976	394,976	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%			
187949	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC JOSE MARIA MORELOS	104-TILA	TIONTIEPA BENITO JUAREZ	RURAL	30090	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			1,299,086	1,299,086	1,299,086	1,299,086	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	CORRECCION EN EL NOMBRE DEL PROYECTO DEBE SER TECHADO DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE 33.00X33.50 MTS. ESC. PRIM. BIL. RICARDO FLORES MAGON CLAVE: 070PB2497A DE LA LOCALIDAD LIBERTAD JONSHITE 2A. SECCION. OBRA TERMINADA AL 100%			
190736	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. BIL. LAZARO CARDENAS DEL RIO	104-TILA	EL PARADO	RURAL	30116	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			1,288,101	1,288,101	1,288,101	1,233,523	95.6%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 28X15.5 MTS ESC. PRIM. BIL. LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE:070PB1933Q, OBRA TERMINADA AL 100%			
183892	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC PRIM 24 DE FEBRERO	104-TILA	MISOPA CHINAL	RURAL	30034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			1,299,934	1,299,934	1,299,934	1,299,934	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%			
177573	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. JOSE MARIA MORELOS	104-TILA	TIONTIEPA BENITO JUAREZ	RURAL	30033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS			1,277,901	1,277,901	1,277,901	1,277,901	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 33 X 15.50 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS C.C.T. 070PB1933R, OBRA EJECUTADA AL 100%			
190083	MEJORAMIENTO ENMALLADO PERIMETRAL (ESC. PRIMARIA BIL. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA)	104-TILA	EL CALVARIO	RURAL	30037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			793,755	793,755	793,755	793,755	100.0%	0	0	METRO LINEAL	242.84	242.84	100.0%	ENMALLADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE:070PB07076 OBRA TERMINADA AL 100%			
	CAMINOS RURALES																										
184829	REVESTIMIENTO DE CAMINO, CONSTRUCCION DE LOSA DE 7X6 MTS. Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AL ACCESO	104-TILA	VICENTE GUERRERO	RURAL	30152	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			2,192,537	2,192,537	2,192,537	2,192,537	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%			
179897	CONSERVACION DE CAMINO, TRAMO E C MIGUEL ALEMAN-MISOPA CHINAL A CARMEN CHINAL TERCEA	104-TILA	CARMEN 3A. SECCION (CARMEN CHINAL)	RURAL	30067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS			455,125	455,125	455,125	455,125	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%			
187756	CONSERVACION DE CAMINO TRAMO MIGUEL ALEMAN - EMILIANO ZAPATA - COROZAL NUEVO	104-TILA	COROZAL NUEVO	RURAL	30079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			1,093,839	1,093,839	1,093,839	1,093,839	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	10.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%			
185008	REHABILITACION DE CAMINOS TRAMO TILA CHULUM JUAREZ A LA PRECIOSA	104-TILA	LA REVOLUCION	RURAL	30031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			2,943,938	2,943,938	2,943,938	1,471,969	50.0%	0	0	KILOMETROS	12.00	6.00	50.0%				
181945	REVESTIMIENTO DE CAMINO TILA SALTO DE AGUA A JOHUITZ RANCA	104-TILA	JOHUITZ	RURAL	30153	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS			1,802,362	1,802,362	1,802,362	1,802,362	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.40	3.40	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%			
189133	CONSTRUCCION DE RANCA CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL	104-TILA	EL CARRIZAL	RURAL	30201	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			1,054,761	1,054,761	1,054,761	874,454	82.9%	0	0	RANCA, METROS CUADRADOS	0.30	0.30	100.0%				
CHIAPAS RECURSO 2012																											
APORTACIONES FEDERALES 82 REGISTROS																											
PORTAMUN																											
INVERSION																											
EQUIPAMIENTO																											
147229	BENES MUEBLES	104-TILA	TILA	URBANO	40005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			685,284	685,284	685,284	685,284	100.0%	0	0	VEHICULO	3.00	3.00	100.0%	ADQUISICION DE 3 PATRULLAS EQUIPADAS CON TORRETTAS, SIENAS DISCRETAS, BOINAS DE USO RUDO, ESTRUCTURA METALICA Y ROTULADO ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			
166172	ADQUISICION DE 3 PATRULLAS MUNICIPALES	104-TILA	TILA	URBANO	40054	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			900,000	900,000	900,000	458,445	91.7%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%				
146932	OBLIGACIONES FINANCIERAS	104-TILA	TILA	URBANO	40054	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			900,000	900,000	900,000	458,445	91.7%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%				
146932	PAGO DE LA DEUDA POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL EJERCICIO 2010 MEDIANTE CONVENIO CON LA COMISION FEDERAL DE ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA	104-TILA	TILA	URBANO	40054	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			900,000	900,000	900,000	458,445	91.7%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%				
146932	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS MUNICIPALES	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40007	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			722,966	722,966	722,966	722,966	100.0%	0	0	OTRO	65,724.00	65,724.00	100.0%	OPERATIVOS CONJUNTOS: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, SEGURO DE PATRULLAS, RENTA DEL LOCAL PARA COMANDANCIA Y PINTADO DE PATRULLAS.			
147048	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES, MOVILES Y BASES ANALOGICAS	104-TILA	TILA	URBANO	40001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			167,281	167,281	167,281	167,281	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE 10 RADIOS PORTATILES 55 RADIOS BASE Y 8 RADIOS MOVIL ANALOGICOS INCLUYE PROGRAMA DE INSTALACION DE LOS MISAMOS CON LA FINALIDAD DE OBTENER UNA BUENA COMUNICACION VERAS Y OPORTUNA PARA ACLUIR AL LLAMADO DE LA CIUDADANIA PARA SALVAGUARDAR LA PAZ Y EL ORDEN SOCIAL DEL MUNICIPIO.			
147341	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA POLICIAS MUNICIPALES	104-TILA	TILA	URBANO	40005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			301,516	301,516	301,516	301,470	100.0%	0	0	OTROS	126.00	126.00	100.0%	ADQUISICION DE 3 PATRULLAS EQUIPADAS CON TORRETTAS, SIENAS DISCRETAS, BOINAS DE USO RUDO, ESTRUCTURA METALICA, Y ROTULADO ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			
146773	AMPLIACION DE PLANTILLA CONTRATACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			2,382,123	2,382,123	2,382,123	2,025,572	85.0%	0	0	OTROS	39.00	39.00	100.0%	METAS: POLICIA			
146083	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40044	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	OTRO	7,273.00	7,273.00	100.0%				
163891	CURSOS DE CAPACITACION	104-TILA	TILA	URBANO	40002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			35,000	35,000	35,000	0	0.0%	0	0	OTROS	15.00	0.00	0.0%	CURSOS DE CAPACITACION A POLICIAS MUNICIPALES, LA CUAL VA DIRIGIDO A ELEMENTOS DE NUEVO INGRESO, CON EL OBJETO DE QUE PUEDAN REALIZAR SUS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA FUNCION POLICIAL DE MANERA PROFESIONAL.			
146534	EQUIPAMIENTO A PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40048	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			182,524	182,524	182,524	182,524	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: PAQUETE			
162909	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, MEDIANTE LA ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA.	104-TILA	TILA	URBANO	40047	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			627,476	627,476	627,476	622,076	99.1%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL MEDIANTE LA ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA ESTO DEBIDO A QUE LA POBLACION SIEMPRE ESTA EXPUESTA A CONTINGENCIAS Y ES NECESARIO CONTAR CON EL EQUIPAMIENTO DE LA UNIC PARA ALERTAR Y PROTEGER A LA POBLACION DURANTE UNA EMERGENCIA DANDO ASISTENCIA DE PRIMEROS AUXILIOS O TRASLADOS DE PERSONAS QUE REQUIERAN ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A ESTADOS VECINOS.			
162975	EQUIPAMIENTO MEDIANTE LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION (VARIAS LOCALIDADES)	104-TILA	TILA	URBANO	40011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			120,000	120,000	120,000	110,760	92.3%	0	0	OTROS	9.00	1.00	11.1%	EQUIP			

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-23/20	25	
16289	EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA	104-TILA	TILA	URBANO	40003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			181,000	181,000	181,000	126,549	69.9%	0	0		30.00	30.00	100.0%	EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA A 30 POLICIAS MUNICIPALES DE ACUERDO A LA LEY ESTATA DE DERECHOS. ART 34 B SE PAGARA A LAS SIEMPRE SIGUIENTES DERECHOS CONSISTENTE EN EXAMENES EN LA ESPECIALIDAD DE POLIGRAFIA, PSICOLOGIA, INVESTIGACION SOCIOECONOMICA, MEDICA Y TOXICOLOGICO; CON LA FINALIDAD DE VALIDAR SUS ACTITUDES FISICAS, MEDICAS, DE PERSONALIDAD Y ACTITUDES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES CON EL OBJETO DE DOTAR A LA CIUDADANIA DE ELEMENTOS QUE BASEN SUS OPERACIONES EN LA LEGALIDAD, EFICIENCIA, PROFESIONALISMO Y HONRABILIDAD.	
14689	GRATIFICACION PARA POLICIAS SOLIDARIOS	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			2,262,411	2,262,411	2,262,411	2,189,835	96.8%	0	0		1.00	1.00	100.0%	PAGO DE GRATIFICACION A 87 POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS UBICADOS EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: PATALINGO, NUEVA ESPERANZA, CHULUM JIJAPEZ, TOTULUCUM, CHIBENTEL, USIPA, CHULUM CABERNAS Y EL LIMAR. EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL QUE SE ENCARGARA DE LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS.	
147354	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIO A DIVERSAS LOCALIDADES	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40012	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0		16.00	16.00	100.0%	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION A 16 RADIOS BASE, INCLUYEN REFACCIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS QUE SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.	
165287	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION (VARIAS LOCALIDADES)	104-TILA	TILA	URBANO	40012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0		16.00	16.00	100.0%	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION (VARIAS LOCALIDADES)	
146957	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS MUNICIPALES	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40007	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0		39.00	39.00	100.0%	OPERATIVOS CONJUNTOS: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, SEGURO DE PATRULLAS, RENTA DEL LOCAL PARA COMANDANCIA Y PINTADO DE PATRULLAS.	
164728	OPERATIVOS CONJUNTOS: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, SEGURO DE PATRULLAS, RENTA DE LOCAL PARA LA COMANDANCIA Y PINTADO DE PATRULLAS	104-TILA	TILA	URBANO	4007	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			93,608	93,608	93,608	76,219	81.4%	0	0		39.00	39.00	100.0%	OPERATIVOS CONJUNTOS: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, SEGURO DE PATRULLAS, RENTA DEL LOCAL PARA COMANDANCIA Y PINTADO DE PATRULLAS.	
147019	RENTA PARA EL LOCAL QUE OCUPA LA COMANDANCIA MUNICIPAL	104-TILA	TILA	URBANO	40007	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	OPERATIVOS CONJUNTOS: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, SEGURO DE PATRULLAS, RENTA DEL LOCAL PARA COMANDANCIA Y PINTADO DE PATRULLAS.	
146995	ROTULACION DE PATRULLAS MUNICIPALES	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40007	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			30,000	30,000	30,000	17,895	58.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	OPERATIVOS CONJUNTOS: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, SEGURO DE PATRULLAS, RENTA DEL LOCAL PARA COMANDANCIA Y PINTADO DE PATRULLAS.	
146622	SUELDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CABECERA	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04009	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			2,825,239	2,825,239	2,825,239	2,641,157	93.5%	0	0		104.00	104.00	100.0%	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O	
146684	ADQUISICION DE RADIOS PARA EL PROYECTO TAXISTA VIGILANTE	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40046	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			850,000	850,000	850,000	850,000	100.0%	0	0		162.00	162.00	100.0%	METAS: RADIO	
147310	ADQUISICION DE UN LOTE DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL	104-TILA	TILA	URBANO	40018	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE UN LOTE DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL PARA EL ABATO, COBERTURA DE ATENCION PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ASI COMO CAMPANAS DE PROMOCION PARA LA SALUD, EN EL MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS.	
167122	ALUMBRADO PUBLICO	104-TILA	TILA	URBANO	40084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0		500.00	500.00	100.0%	ALUMBRADO PUBLICO	
147491	APOYO AL PROGRAMA AMANECER	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40015	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			180,000	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0		12.00	12.00	100.0%	Mediante la adquisicion de productos basicos, contratacion de sonido, consistente en la preparacion de alimentos, ameniza con musica el tiempo de espera para el pago de estuudios economicos dentro del programa amanecer en el municipio de Tila, Chiapas.	
163524	APOYO MEDIANTE DESPENSAS Y COBERTORES A DAMNIFICADOS	104-TILA	TILA	URBANO	40043	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0		1,353.00	1,353.00	100.0%	ADQUISICION DE DESPENSAS Y COBERTORES PARA APOYAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VULNERABLES DE LAS ZONAS MARGINADAS DEL MUNICIPIO.	
163009	CAMPANA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE	104-TILA	TILA	URBANO	40016	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			50,000	50,000	50,000	18,985	38.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	Mediante el combate del mosquito de la proliferacion del mosquito consistente en nebulizacion con jabones portatiles, control del larvado, con la aplicacion de arena con insecticida aderevidio descaharizacion para no dale habita al vector, para llevar a cabo esta campaña es necesario proporcionar alimentacion, hospedaje y combustible al personal de brigadistas de salud.	
147278	CONTRATACION DE MEDICOS PARA EL DIF MUNICIPAL	104-TILA	TILA	URBANO	40019	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			977,670	977,670	977,670	975,840	99.8%	0	0		6.00	6.00	100.0%	CONTRATACION DE MEDICOS PARA EL DIF Y HOSPITAL INTEGRAL MUNICIPAL CONSISTENTE EN: 2 CIRUJANOS GENERAL, 2 ANESTESIOLOGOS, 1 MEDICO GENERAL Y UN GINECOLOGO ESTO CON LA FINALIDAD DE TENER UN MAYOR COBERTURA EN MATERIA DE SALUD PARA LOS HABITANTES DE ESTE MUNICIPIO.	
147428	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIEZA, RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	104-TILA	TILA	URBANO	04009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			1,284,396	1,284,396	1,284,396	1,245,805	97.0%	0	0		28.00	28.00	100.0%	Consistente en la organizacion para la recoleccion y disposicion de basura en diversas areas de la cabecera municipal, asi como de sus alrededores para evitar problematica y la contaminacion que origina la acumulacion de basura.	
161051	DESAYUNOS ESCOLARES	104-TILA	TILA	URBANO	40020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			4,229,341	4,229,341	4,229,341	4,229,341	100.0%	0	0		552,928.00	552,928.00	100.0%	DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 133 CENTROS ESCOLARES, DONDE SE BENEFICARAN A 2,472 ALUMNOS A TRAVES DE 552,928 DESAYUNOS.	
163711	DOTACION DE DESPENSAS Y COBERTORES Y LAMINAS A DAMNIFICADOS	104-TILA	TILA	URBANO	40045	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0		294.00	294.00	100.0%	DOTACION DE DESPENSAS Y COBERTORES Y LAMINAS PARA APOYAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VULNERABLES DE LAS ZONAS MARGINADAS DEL MUNICIPIO.	
166282	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	104-TILA	PANHUITZ TIANJIA	RURAL	40079	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	
167019	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO A NUEVA ESPERANZA - CHEVOPA	104-TILA	CHEVOPA	RURAL	40077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			464,000	464,000	464,000	464,000	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO A NUEVA ESPERANZA - CHEVOPA	
166740	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO PULUPITIL-TOCOS LEGALM-TILA SUBTAMBO: TOCOS-MESIA	104-TILA	MISGA	RURAL	40078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			464,000	464,000	464,000	464,000	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO PULUPITIL-TOCOS LEGALM-TILA SUBTAMBO: TOCOS-MESIA	
162943	EQUIPAMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS Y ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, MEDIANTE EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO, NOTEBOOK E IMPRESORAS	104-TILA	TILA	URBANO	40014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			130,000	130,000	130,000	130,000	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	EQUIPAMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS Y ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, MEDIANTE LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO, NOTEBOOK, E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y E IMPRESORA NORMAL.	
165407	EQUIPAMIENTO GANADERO	104-TILA	TILA	URBANO	40062	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			156,880	156,880	156,880	156,880	100.0%	0	0		296.00	296.00	100.0%	EQUIPAMIENTO GANADERO	
161389	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FRUTICOLAS (DUZANOS) VARIAS ZONA ALTA	104-TILA	TILA	URBANO	40022	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			21,750	21,750	21,750	21,750	100.0%	0	0		HECTAREA	29.00	29.00	100.0%	SE DESTINARAN A SEMBRAR 435 PLANTAS DE DURAZNO EN LA LOCALIDAD DE TIONTEPA B. JUAREZ DE 29 PRODUCTORES.
160193	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FRUTICOLAS EN 5 LOCALIDADES	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40023	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			95,380	95,380	95,380	95,380	100.0%	0	0		251.00	251.00	100.0%	PARA EL MEJOR APROVECHAMIENTO DE LAS PARCELAS DE LOS PRODUCTORES ES NECESARIO DOTARLOS DE FRUTALES ACORDES A LA ZONA QUE LO SOLICITAN, ES POR ELLO QUE SE DESTINARAN A SEMBRAR 2510 PLANTAS DE FRUTALES TALES COMO LAS NARANJAS, LIMONES, MANGOS, MANGOS Y GUAYABAS EN 5 LOCALIDADES DE TILA, CHIAPAS, EN BENEFICIO DE 251 PRODUCTORES.	
159888	ESTABLECIMIENTO DE VIVIEROS INDIVIDUALES DE CAFE LOCALIDADES ZONA ALTA	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40025	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0		100.00	100.00	100.0%	PARA EL MEJORAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD DE LOS CAFETALES SE DOTARA DE 120 ML PESTICIDAS DE CAFE Y 400 KG DE BOLSA PARA VIVIERO A LOS CAFETALeros DE 5 LOCALIDADES DE LA ZONA ALTA, LAS CUALES SE DESTINARAN PARA RENOVAR 100 HECTAREAS DE CAFETALES EN LOS CUALES SE BENEFICARAN A 100 CAFETALeros.	
166875	ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO COROZAL NUEVO - PATASTAL	104-TILA	PATASTAL	RURAL	40080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			246,140	246,140	246,140	246,140	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO COROZAL NUEVO - PATASTAL	
165893	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA LINEADA CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	104-TILA	EL LIMAR	URBANO	40081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			203,000	203,000	203,000	203,000	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA LINEADA CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	
164433	EXTRACCION DE DERRUMBES Y DESASOLVE DE CUNETA	104-TILA	TILA	URBANO	40051	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			354,151	354,151	354,151	354,151	100.0%	0	0		10,248.50	10,248.50	100.0%	EXTRACCION DE 30,248.50 M3 DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN DIFERENTES CAMINOS QUE COMUNICAN A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	
165328	FOMENTO A LA CULTURA	104-TILA	PETALINGO	URBANO	40050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			65,000	65,000	65,000	36,358	55.9%	0	0		1.00	1.00	100.0%	FOMENTO A LA CULTURA	
145943	FOMENTO A LA EDUCACION MEDIANTE BECAS	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40042	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			120,800	120,800	120,800	92,600	76.7%	0	0		12.00	12.00	100.0%	FOMENTO A LA EDUCACION MEDIANTE BECAS	
158252	FOMENTO AGROINDUSTRIAL MOLINOS MANUALES 15 LOCALIDADES	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40056	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			168,480	168,480	168,480	168,480	100.0%	0	0		624.00	624.00	100.0%	Mediante este proyecto se hara la dotacion de 624 molinos manuales de la marca ESTRELLA para facilitar las labores de la molinera de maiz en sus diferentes presentaciones, beneficiando a 624 amas de casa de 15 localidades del municipio de Tila, Chiapas.	
162249	FOMENTO AGROINDUSTRIAL (MOLINOS MANUALES)	104-TILA	TILA	URBANO	40039	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			104,220	104,220	104,220	104,220	100.0%	0	0		386.00	386.00	100.0%	Mediante este proyecto se hara la dotacion de 386 molinos manuales que fortaleceran las labores del hogar, beneficiando a 386 amas de casa de 14 comunidades del municipio de Tila, Chiapas.	
162629	FOMENTO AGROINDUSTRIAL (MOLINOS MANUALES)	104-TILA	TILA	URBANO	40040	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS			343,440	343,440	343,440	343,440	100.0%	0	0		1,272.00	1,			

