

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
																							Ministrado	Programado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
CHIAPAS RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES 38 REGISTROS																								
FAIS																								
ITEM																								
													27,537,317	27,490,924	27,490,924	27,486,043	100.0%	0	0		37,076.73	37,076.73	100.0%	
42009	SUSTITUCION DE POZO PROFUNDO DE 60 MTS.	105-TONALA	VENTE DE NOVIEMBRE	RURAL	097-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS			592,616	592,616	592,616	592,616	100.0%	0	0	METRO LINEAL	189.83	189.83	100.0%	OBRA FINIQUITADA AL 100%
53797	SUSTITUCION DE POZO PROFUNDO DE 60 MTS.	105-TONALA	VENTE DE NOVIEMBRE	RURAL	097-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS			592,616	592,616	592,616	592,616	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
	URBANIZACION MUNICIPAL																							
	CALLES																							
	CONSTRUCCION																							
49722	EMPEDRADO DE CALLES CON GUARNICIONES DE CONCRETO	105-TONALA	RICARDO FLORES MAGÓN	RURAL	097-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS			1,498,348	1,481,341	1,481,341	1,481,341	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,003.00	3,003.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE.
50431	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO FRACC. TONATLAN	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS			1,537,148	1,537,148	1,537,148	1,537,148	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,153.00	3,153.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE.
56139	PAVIMENTACION DE CALLE CON GUARNICIONES DE CONCRETO	105-TONALA	PAREDÓN	URBANO	097-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS			1,801,449	1,801,449	1,801,449	1,801,449	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,080.00	3,080.00	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
49384	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO PATROCINIO GONZALEZ GARRIDO	105-TONALA	PAREDÓN	URBANO	097-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS			1,497,574	1,497,574	1,497,574	1,497,574	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,800.00	2,800.00	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
62318	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO COL. COCOTEROS	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS			1,382,205	1,382,205	1,382,205	1,382,205	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,238.88	3,238.88	100.0%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSO FISM 5 1,382,205.00 Y HABITAT 5 1,379,884.00, HACIENDO UN TOTAL DE \$ 2,762,089.00
63208	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERMANOS SERDAN	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS			796,226	796,226	796,226	796,226	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,027.99	3,027.99	100.0%	ESTA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSO FISM 5 1,058,733.00 Y HABITAT 5 1,054,092.00 HACIENDO UN A SUMATORIA TOTAL DE \$ 2,112,825.00, CUENTA CON UN
51723	PAVIMENTACION DE CALLES CON GUARNICIONES DE CONCRETO BARRIO SAN SEBASTIAN	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS			1,470,938	1,470,938	1,470,938	1,470,938	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,419.90	2,419.90	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
51547	PAVIMENTACION DE CALLES CON GUARNICIONES DE CONCRETO EN COL. EL VALLE	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS			1,499,066	1,499,066	1,499,066	1,499,066	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,812.22	2,812.22	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
52859	PAVIMENTACION EN CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	105-TONALA	CABEZA DE TORO	URBANO	097-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS			1,201,762	1,201,762	1,201,762	1,201,762	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,687.00	1,687.00	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	RED DE ELECTRICIDAD																							
	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	105-TONALA	PLAYA DEL SOL	RURAL	097-03-0065	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS			125,180	125,180	125,180	124,857	99.7%	0	0	POSTE	29.00	29.00	100.0%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISM 2012 \$ 125,180.00 FISM 2011 \$ 277,216.56 Y HABITAT 938 928.00, HACIENDO UN TOTAL DE \$ 1,343,325.00, HABIENDO UN AHORRO
49515	AMPLIACION	105-TONALA	LA JOYITA UNO	RURAL	097-03-0025	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS			927,246	927,230	927,230	927,230	100.0%	0	0	POSTE	14.00	14.00	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
55594	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	105-TONALA	RINCÓN VALLE	RURAL	097-03-0010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS			1,618,948	1,618,948	1,618,948	1,614,390	99.7%	0	0	POSTE	44.00	44.00	100.0%	ESTA OBRA CUENTA CON UN AHORRO PRESUPUESTARIO \$ 4,557.77
55528	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA COL. HERMANOS SERDAN 1A. SECCION	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0022	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS			807,462	807,462	807,462	807,462	100.0%	0	0	POSTE	21.00	21.00	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																							
	DISEÑANDO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES																							
	CONSTRUCCION																							
56479	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	105-TONALA	LOCALIDAD SIN NOMBRE (NATALIO VÁZQUEZ PALLARES)	RURAL	097-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			304,608	304,608	304,608	304,608	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
	PREESCOLAR																							
56275	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN J.N. FRAY MATIAS DE LEÓN	105-TONALA	PAREDÓN	URBANO	097-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS			387,326	387,326	387,326	387,326	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	189.83	189.83	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
56536	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN J.N. JUAN SABINES, CLAVE: 07000109	105-TONALA	PAREDÓN	URBANO	097-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS			324,778	324,778	324,778	324,778	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	261.36	261.36	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
88257	CONSTRUCCION DE GALERIA EN JARDIN DE NIÑOS FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDONES, CLAVE: 07EIN059P, EIDIO CELESTINO GAZCA	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS			119,818	119,818	119,818	119,818	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	56.00	56.00	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, EN EL APARTADO DEL DESTINO DEL GASTO NOS ENCONTRAMOS QUE EN EL ICONO LOCALIDAD NO SE ENCUENTRA DADO DE
58104	TERMINACION DE DOMO ESTRUCTURAL J.N. MELCHOR OCAMPO	105-TONALA	DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ (LA BARRA)	RURAL	097-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS			190,694	190,694	190,694	190,694	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	406.00	406.00	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
	MANTENIMIENTO																							
58332	REHABILITACION DE J.N. ANGEL ALBINO CORZO	105-TONALA	RIO FLOR	RURAL	097-03-0061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS			249,531	249,531	249,531	249,531	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
	PRIMARIA																							
	CONSTRUCCION																							
54747	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL EN ESC. PRIMARIA 12 DE OCTUBRE	105-TONALA	IGNACIO RAMIREZ	RURAL	097-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS			780,876	780,876	780,876	780,876	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	552.00	552.00	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
53174	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL EN ESC. PRIMARIA 18 DE MARZO	105-TONALA	PIERRE NUEVO (SAN CAYETANO)	RURAL	097-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS			806,746	797,496	797,496	797,496	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	552.00	552.00	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
53337	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL, ESC. PRIM. BANDERA MEXICANA, CLAVE: 07000280	105-TONALA	EL PARAÍSO	RURAL	097-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS			205,405	205,405	205,405	205,405	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	137.91	137.91	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
56384	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL, ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO BARRIO SAN FELIPE	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS			229,826	229,826	229,826	229,826	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCIOS	160.55	160.55	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
	MEJORAMIENTO																							
112268	APORTACION DE MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA DE LUMINARIAS EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	105-TONALA	PALDO BLANCO	RURAL	097-03-0068	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS			10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
52480	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA DE LA ESC. PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA CON CLAVE: 07000190	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS			201,748	201,701	201,701	201,701	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
54383	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO EN ESC. PRIM. BENIGNO JUAREZ GARCIA	105-TONALA	EL MANGUITO	RURAL	097-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS														

