

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Aprovechamiento			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
CHAMPAS RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES 70 REGISTROS																								
FAS																								
PRM																								
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS												61,104,433	61,104,433	61,104,433	61,104,433	100.0%	0	0		11,973.74	11,973.74	100.0%	
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
86039	CONSTRUCCION DE 17 LETRINAS FLOR DE ALIANZA	107-TUMBALÁ	LA ALIANZA	RURAL	0102/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			789,050	789,050	789,050	789,050	100.0%	0	0	OBRA	27.00	27.00	100.0%	
86040	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	107-TUMBALÁ	TAKIKUKUM PEÑASCAL	RURAL	075/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			588,334	588,334	588,334	588,334	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	
86041	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	107-TUMBALÁ	TUMBALÁ	URBANO	077/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
86042	REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2ª ETAPA BARRIO SAN CRISTOBAL 2ª ETAPA	107-TUMBALÁ	TUMBALÁ	URBANO	076/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	282.50	282.50	100.0%	
49848	MANTENIMIENTO DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	107-TUMBALÁ	HIDALGO JOSHEL	RURAL	100-03-0122	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TUMBALÁ CHIAPAS			658,323	658,323	658,323	658,323	100.0%	0	0	METRO LINEAL	569.20	569.20	100.0%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	CALLES																							
86043	CONSTRUCCION DE APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	107-TUMBALÁ	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	01047/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			527,881	527,881	527,881	527,881	100.0%	0	0	METROS	641.00	641.00	100.0%	
86044	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	107-TUMBALÁ	MARISCAL SUBUKSI	RURAL	0107/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			989,850	989,850	989,850	989,850	100.0%	0	0	METROS	600.00	600.00	100.0%	
86045	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	107-TUMBALÁ	SAN CRISTOBAL	RURAL	013/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			464,242	464,242	464,242	464,242	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	182.00	182.00	100.0%	
86046	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	107-TUMBALÁ	TOBIJUN	RURAL	0088/100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			700,551	700,551	700,551	700,551	100.0%	0	0	METROS	460.00	460.00	100.0%	
86047	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	107-TUMBALÁ	YERRABUENA	RURAL	0067/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	OBRAS PUBLICAS			800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	METROS	1,621.00	1,621.00	100.0%	
86048	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES(1ª ETAPA)	107-TUMBALÁ	EL CIELO	RURAL	070/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			964,811	964,811	964,811	964,811	100.0%	0	0	METROS	684.18	684.18	100.0%	
50310	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALÁ	IGNACIO ALLENDE	RURAL	100-03-0117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TUMBALÁ CHIAPAS			664,195	664,195	664,195	664,195	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,128.00	1,128.00	100.0%	
50448	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALÁ	MARISCAL YEHUITZ	RURAL	100-03-0120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TUMBALÁ CHIAPAS			426,547	426,547	426,547	426,547	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	
50494	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALÁ	NIUEVA CREACION	RURAL	100-03-0124	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TUMBALÁ CHIAPAS			1,024,410	1,024,410	1,024,410	1,024,410	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,235.98	1,235.98	100.0%	
50475	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALÁ	PATELÉN	RURAL	100-03-0121	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TUMBALÁ CHIAPAS			621,698	621,698	621,698	621,698	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	807.17	807.17	100.0%	
50410	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA	107-TUMBALÁ	TUMBALÁ	URBANO	100-03-0118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TUMBALÁ CHIAPAS			670,763	670,763	670,763	670,763	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	900.00	100.0%	
86049	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALÁ	BENITO JUAREZ	RURAL	0088/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
86050	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO MAGISTERIAL	107-TUMBALÁ	TUMBALÁ	URBANO	0109/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			357,478	357,478	357,478	357,478	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	357.50	357.50	100.0%	
	PUNTES Y PASOS PEATONALES																							
	CONSTRUCCION																							
86051	CONSTRUCCION DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR	107-TUMBALÁ	BENITO JUAREZ	RURAL	0103/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			301,857	301,857	301,857	301,857	100.0%	0	0	METROS LINEALES	300.00	300.00	100.0%	
86052	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR BARRIO SANTA BARBARA	107-TUMBALÁ	TUMBALÁ	URBANO	05/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			1,527,558	1,527,558	1,527,558	1,527,558	100.0%	0	0	METROS LINEALES	21.00	21.00	100.0%	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	RED DE ELECTRICIDAD																							
86053	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA 1ª ETAPA	107-TUMBALÁ	NIUEVO MARISCAL	RURAL	0073/100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			2,094,404	2,094,404	2,094,404	2,094,404	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACION																							
50960	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	107-TUMBALÁ	SOMBRA GRANDE	RURAL	100-03-0128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TUMBALÁ CHIAPAS			634,897	634,897	634,897	634,897	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																							
	CONSTRUCCION																							
50710	CONSTRUCCION DE DOMO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES	107-TUMBALÁ	ARROYO AGUA AZUL	RURAL	100-03-0123	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TUMBALÁ CHIAPAS			717,248	717,248	717,248	717,248	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	536.64	536.64	100.0%	
86054	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS COBACH 151	107-TUMBALÁ	IGNACIO ALLENDE	RURAL	0089/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			687,651	687,651	687,651	687,651	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	8.00	8.00	100.0%	
	PREESCOLAR																							
86055	CONSTRUCCION DE GRADAS EN BARRIO GUADALUPE	107-TUMBALÁ	TUMBALÁ	URBANO	037/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			79,028	79,028	79,028	79,028	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	62.60	62.60	100.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	VIVIENDA																							
86056	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	EL PORVENIR	RURAL	0097/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			824,950	824,950	824,950	824,950	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
86057	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	NARANIL	RURAL	0034/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			824,950	824,950	824,950	824,950	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
86058	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS BARRIO FLORES MAGON	107-TUMBALÁ	TUMBALÁ	URBANO	0100/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			824,950	824,950	824,950	824,950	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
86059	CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	CHUCULUMTEL	RURAL	0090/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			989,940	989,940	989,940	989,940	100.0%	0	0	VIVIENDA	12.00	12.00	100.0%	
86060	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALÁ	CHUCIETPA	RURAL	0064/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			659,960	659,960	659,960	659,960	100.0%	0	0	VIVIENDA	8.00	8.00	100.0%	
86061	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALÁ	MARISCAL LOS JIMENEZ	RURAL	049/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			907,443	907,443	907,443	907,443	100.0%	0	0	VIVIENDA	11.00	11.00	100.0%	
86062	CONSTRUCCION DE VIVIENDA BARRIO LINDA VISTA ZACANA VILLANUEVA	107-TUMBALÁ	TUMBALÁ	URBANO	065/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			577,465	577,465	577,465	577,465	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%	
86063	CONSTRUCCION DE VIVIENDA COPROPIEDAD LAZARO CARDENAS	107-TUMBALÁ	LAZARO CARDENAS	RURAL	0123/2012																			

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
																									18-15/13	19
86071	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	YEVALCHE PLANADA	RURAL	096/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			824,950	824,950	824,950	824,950	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%			
86072	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS JOLIAMIL PLANADA	107-TUMBALÁ	JOLIAMIL	RURAL	30/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			824,950	824,950	824,950	824,950	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%			
86073	CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	COLOIL	RURAL	092/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			989,940	989,940	989,940	989,940	100.0%	0	0	VIVIENDA	12.00	12.00	100.0%			
86074	CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	JOLIAMIL	RURAL	010/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			1,237,425	1,237,425	1,237,425	1,237,425	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%			
86075	CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS EL POTRERO	107-TUMBALÁ	TUMBALÁ	URBANO	009/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			1,237,425	1,237,425	1,237,425	1,237,425	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%			
86076	CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	LA ESPERANZA DEL PODVENIR	RURAL	008/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	OBRAS PUBLICAS			647,900	647,900	647,900	647,900	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%			
86077	CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	EMILIANO ZAPATA	RURAL	008/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD FEDERAL	OBRAS PUBLICAS			999,050	999,050	999,050	999,050	100.0%	0	0	VIVIENDA	30.00	30.00	100.0%			
86078	CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	JOSHE	RURAL	008/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			1,051,450	1,051,450	1,051,450	1,051,450	100.0%	0	0	VIVIENDA	30.00	30.00	100.0%			
86079	CONSTRUCCION DE 34 VIVIENDAS EN SOMBRÁ, OBREGÓN LOMA Y OBREGÓN PLANADA	107-TUMBALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0108/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			2,804,830	2,804,830	2,804,830	2,804,830	100.0%	0	0	VIVIENDA	34.00	34.00	100.0%			
86080	CONSTRUCCION DE 9 VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	LA ILUSIÓN	RURAL	0056/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			742,455	742,455	742,455	742,455	100.0%	0	0	VIVIENDA	9.00	9.00	100.0%			
86081	CONSTRUCCION DE 9 VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	LA ILUSIÓN	RURAL	0056/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			577,465	577,465	577,465	577,465	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%	AQUÍ FUE UNA CORRECCION DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOLO SON 07 NO 09		
86082	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LAMINAS	107-TUMBALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0074/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			770,642	770,642	770,642	770,642	100.0%	0	0	PIEZA	7.00	7.00	100.0%			
	CAMINOS RURALES																									
	CAMINOS RURALES																									
	CONSTRUCCION																									
86083	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL 3ª ETAPA	107-TUMBALÁ	EMBARCADERO JOYITA	RURAL	0106/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			4,269,855	4,269,855	4,269,855	4,269,855	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%			
	MAINTENIMIENTO																									
51807	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO (E.C. ACCESO A COBACH PL 283)	107-TUMBALÁ	HIDALGO JOSHE	RURAL	100-03-0125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TUMBALA CHIAPAS			464,687	464,687	464,687	464,687	100.0%	0	0	KILOMETROS	606.00	606.00	100.0%			
52055	CONSERVACION DE CAMINO RURAL (E.C. CRUCEO BAMBUI-CRUCEO JOLONEL)	107-TUMBALÁ	TUMBALÁ	URBANO	100-03-0127	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TUMBALA CHIAPAS			608,809	608,809	608,809	608,809	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.20	2.20	100.0%			
51974	CONSERVACION DE CAMINO RURAL (E.C. TUMBALA-BENITO JUAREZ)	107-TUMBALÁ	TUMBALÁ	URBANO	100-03-0126	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TUMBALA CHIAPAS			878,215	878,215	878,215	878,215	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.55	3.55	100.0%			
86084	REVESTIMIENTO DE CAMINO	107-TUMBALÁ	HUESHIB	RURAL	0087/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			130,911	130,911	130,911	130,911	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%			
51879	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	107-TUMBALÁ	CACAHUATAL	RURAL	100-03-0119	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TUMBALA CHIAPAS			733,030	733,030	733,030	733,030	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.70	5.70	100.0%	EL REVESTIMIENTO DE CAMINO ES DE 5,700 METROS. Y EN LA META, ME PROPORCIONA METRO LINEAL DE 5,700. Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA SOLO ME DA LA OPCION DE		
86085	REVESTIMIENTO DE CAMINO	107-TUMBALÁ	BUENAVISTA	RURAL	072/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			541,756	541,756	541,756	541,756	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%			
	MUROS DE CONTENCIÓN																									
	CONSTRUCCION																									
86086	REVESTIMIENTO DE CAMINO	107-TUMBALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	070/100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			4,411,081	4,411,081	4,411,081	4,411,081	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12.00	12.00	100.0%			
	GASTOS INDIRECTOS																									
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD																									
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL																									
86087	PRODIM CURSOS DE CAPACITACION	107-TUMBALÁ	TUMBALÁ	URBANO	0080/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			600,014	600,014	600,014	600,014	100.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%			
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																									
	INTEGRACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS																									
86088	PRODIM ASISTENCIA TECNICA	107-TUMBALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0079/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	100.0%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1.00	1.00	100.0%			
	RESUMEN RECURSO 2012												1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%			
	APORTACIONES FEDERALES 22 REGISTROS												8,455,973	8,455,973	8,455,973	8,455,973	99.4%	0	0		9,524.00	9,524.00	100.0%			
	FORTAMUN												8,455,973	8,455,973	8,455,973	8,455,973	99.4%	0	0		9,524.00	9,524.00	100.0%			
	INVERSION																									
	OBRA PUBLICA																									
	CONSTRUCCION																									
86162	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 2A ETAPA	107-TUMBALÁ	NUOVO MARISCAL	RURAL	0015/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			662,888	662,888	662,888	662,888	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%			
	MAINTENIMIENTO																									
86156	ALUMBRADO PÚBLICO	107-TUMBALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0017/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			396,952	396,952	396,952	396,952	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%			
	GASTO CORRIENTE																									
	OTROS GASTOS DE OPERACION																									
86161	APOYOS A ESCUELAS DE CALIDAD SECUNDARIAS	107-TUMBALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0021/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			165,000	165,000	165,000	165,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
86166	EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	107-TUMBALÁ	TUMBALÁ	URBANO	0024/2012	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			40,135	40,135	40,135	40,135	100.0%	0	0	PERSONA	5.00	5.00	100.0%			
	ATENCION DE REVISORES VINCULADOS CON LA SEGURIDAD PUBLICA																									
84880	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL (BRIGADA EN TEMPORADA INVERNAL)	107-TUMBALÁ	ARROYO AGUA AZUL	RURAL	100-04-0018	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TUMBALA CHIAPAS			60,248	60,248	60,248	60,248	100.0%	0	0	PERSONA	5.00	5.00	100.0%			
85650	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	107-TUMBALÁ	TUMBALÁ	URBANO	100-04-0001	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TUMBALA CHIAPAS			931,695	931,695	931,695	931,695	100.0%	0	0	PERSONA	17.00	17.00	100.0%			
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN ALIMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O																									
86155	ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA	107-TUMBALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0016/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL																	