

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %						
														Ministrado	Programado								Ejercido	18-15/13	19	20	21
<b>CHIAPAS RECURSO 2012</b>																											
<b>REPORTACIONES FEDERALES 34 REGISTROS</b>																											
<b>FAIS</b>																											
<b>FSM</b>																											
	AGUA POTABLE													13,521,935	13,521,935	13,521,935	1,792,707	12.8%	0	0			152,895.72	136,500.55	89.3%		
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																										
	MANTENIMIENTO																										
187643	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLACORZO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO				575,984	575,984	575,984	0	0.0%	0	0			EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	NO HUBO ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PASADA POR LO TANTO SE DESCONOCE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN CADA UNO DE LOS PROYECTOS
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																										
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																										
	MEDIANTE																										
180518	REHABILITACION DE DRENAJE (BARRIO CENTRO) 2A. ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 3RA. NORTE	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	0146	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO				129,235	129,235	129,235	38,770	30.0%	0	0			METRO LINEAL	81.10	27.91	30.0%	
180750	REHABILITACION DE DRENAJE (BARRIO ETA) CALZADA AL DIF	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	0147	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO				393,036	393,036	393,036	117,904	30.0%	0	0			METRO LINEAL	308.00	92.40	30.0%	
181895	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	0149	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO				122,512	122,512	122,512	36,753	30.0%	0	0			METRO LINEAL	99.00	29.70	30.0%	
181165	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE (TA. NORTE ENTRE 4A. Y 5A. ORIENTE, 6A. NORTE ENTRE 3A. Y 4A. ORIENTE, 6A. NORTE ENTRE 4A. Y 5A. ORIENTE)	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	0148	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO				274,596	274,596	274,596	82,378	30.0%	0	0			METRO LINEAL	222.50	97.05	30.0%	
	URBANIZACION MUNICIPAL																										
	CONSTRUCCION																										
187522	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO COLOSIO)	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO				212,028	212,028	212,028	0	0.0%	0	0			M2. CONCRETO HIDRAULICO	417.00	0.00	0.0%	NO HUBO ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PASADA POR LO QUE SE DESCONOCE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA CADA UNO DE LOS PROYECTOS
187577	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA GUINIA VILLACORZO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO				195,124	195,124	195,124	0	0.0%	0	0			M2. CONCRETO HIDRAULICO	471.00	0.00	0.0%	NO HUBO ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PASADA POR LO TANTO SE DESCONOCE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN CADA UNO DE LOS PROYECTOS
187608	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO IGNACIO ZARAGOZA	115-VILLA CORZO	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	107-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO				350,000	350,000	350,000	0	0.0%	0	0			M2. CONCRETO HIDRAULICO	679.00	0.00	0.0%	NO HUBO ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PASADA POR LO TANTO SE DESCONOCE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN CADA UNO DE LOS PROYECTOS
187654	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO VALLE MORELOS	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	107-03-00010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO				1,080,000	1,080,000	1,080,000	0	0.0%	0	0			M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,451.00	0.00	0.0%	NO HUBO ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PASADA POR LO TANTO SE DESCONOCE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN CADA UNO DE LOS PROYECTOS
187637	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO SAN MARCOS	115-VILLA CORZO	SAN MARCOS	RURAL	107-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO				350,000	350,000	350,000	0	0.0%	0	0			M2. CONCRETO HIDRAULICO	829.00	0.00	0.0%	NO HUBO ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PASADA POR LO TANTO SE DESCONOCE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN CADA UNO DE LOS PROYECTOS
	MEDIANTE																										
172566	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO ETA) CALZADA AL DIF	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	00967	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO				1,178,897	1,178,897	1,178,897	353,669	30.0%	0	0			METRO CUADRADO	2,654.20	796.26	30.0%	
179493	PAVIMENTACION DE CALLES (2DA. NORTE ENTRE 1RA. PONIENTE Y 3RA. ORIENTE	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	0145	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO				1,998,884	1,998,884	1,998,884	0	0.0%	0	0			METRO CUADRADO	2,835.00	0.00	0.0%	AUN NO SE HA EJERCIDO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO
182809	PAVIMENTACION DE CALLES (7A. AVENIDA NORTE ENTRE 4A. Y 5A. ORIENTE, 6A. AVENIDA NORTE ENTRE 3A. Y 4A. NORTE)	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	0151	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO				1,103,105	1,103,105	1,103,105	330,931	30.0%	0	0			METRO CUADRADO	2,364.00	709.20	30.0%	
178467	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO CENTRO) AVENIDA CENTRAL ENTRE 2A. Y 3A. ORIENTE	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	0144	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO				287,670	287,670	287,670	86,301	30.0%	0	0			METRO CUADRADO	456.67	137.00	30.0%	
	MANTENIMIENTO																										
187562	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA	115-VILLA CORZO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	107-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO				803,730	803,730	803,730	0	0.0%	0	0			M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,599.00	0.00	0.0%	NO HUBO ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PASADA POR LO TANTO SE DESCONOCE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN CADA UNO DE LOS PROYECTOS
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																										
	ALUMBRADO PUBLICO																										
	OBRA COMPLEMENTARIA																										
173284	REHABILITACION Y COLOCACION DE 432 LUMINARIAS FLUORESCENTES Y COLOCACION DE 150 LAMPARAS SUB URBANAS	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	00966	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO				356,478	356,478	356,478	0	0.0%	0	0			LUMINARIA	601.00	0.00	0.0%	LO PROGRAMADO EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES LA CANTIDAD DE REHABILITACION Y COLOCACION DE LAMPARAS QUE SE ESTABLECEN EN EL PROYECTO AUN NO SE HA
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																										
	PRIMARIA																										
	CONSTRUCCION																										
187506	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIMARIA DE NUEVO VICENTE GUERRERO	115-VILLA CORZO	NUEVO VICENTE GUERRERO	URBANO	107-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO				300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0			METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	NO HUBO ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PASADA POR LO TANTO SE DESCONOCE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN CADA UNO DE LOS PROYECTOS
	MEDIANTE																										
187520	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN EL EJIDO FRANCISCO MURGUA	115-VILLA CORZO	FRANCISCO MURGUA	RURAL	107-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO				260,000	260,000	260,000	0	0.0%	0	0			VIVIENDA	5.00	0.00	0.0%	NO HUBO ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PASADA POR LO TANTO SE DESCONOCE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN CADA UNO DE LOS PROYECTOS
	CAMINOS RURALES																										
	CAMINOS RURALES																										
	MANTENIMIENTO																										
172123	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO EL RUBI, EL LIMBAJE	115-VILLA CORZO	EL RUBI	RURAL	00947	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS				104,148	104,148	104,148	31,244	30.0%	0	0			KILOMETROS	1.23	0.97	30.2%	
172353	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO NUEVO VICENTE GUERRERO - SAN JUAN CHAMULA (EJIDO SAN ORIENTE)	115-VILLA CORZO	NUEVO VICENTE GUERRERO	URBANO	00948	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS				346,945	346,945	346,945	104,083	30.0%	0	0			KILOMETROS	10.70	3.21	30.0%	
177329	REHABILITACION DE CAMINO	115-VILLA CORZO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	0142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS				138,171	138,171	138,171	0	0.0%	0	0			KILOMETROS	20.01	0.00	0.0%	AUN NO SE HA EJERCIDO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO
179369	REHABILITACION DE CAMINO	115-VILLA CORZO	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	0136	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS				144,200	144,200	144,200	0	0.0%	0	0			KILOMETROS	56.50	0.00	0.0%	AUN NO SE HA EJERCIDO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO
174254	REHABILITACION DE CAMINO	115-VILLA CORZO	LA SIERRITA	RURAL	0137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS				186,445	186,445	186,445	0	0.0%	0	0			KILOMETROS	27.00	0.00	0.0%	AUN NO SE HA EJERCIDO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO
176244	REHABILITACION DE CAMINO	115-VILLA CORZO	LOMA BONITA	RURAL	0140	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS				54,052	54,052	54,052	7,978	14.8%	0	0			KILOMETROS	19.64	2.89	14.7%	
182266	REHABILITACION DE CAMINO	115-VILLA CORZO	NUEVO SAN JUAN	RURAL	0150	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS				436,377	436,377	436,377	0	0.0%	0	0			KILOMETROS	60.30	0.00	0.0%	NO SE HA EJERCIDO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=23/20	25	
186226	DESAYUNOS ESCOLARES	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	0015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS			909,044	909,044	909,044	909,044	100.0%	0	0	PORCENTAJE	909,044.52	909,044.52	100.0%		DESAYUNOS ESCOLARES, LA UNIDAD DE MEDIDA SE DETERMINO DE ACUERDO AL MONTO DESTINADO PARA ESTE PROYECTO
173203	MODERNIZACIÓN ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO 4+000 AL 20+500 A SIERRA MORENA MANTENIMIENTO	115-VILLA CORZO	SIERRA MORENA	RURAL	0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILACORZO CHIAPAS			535,008	535,008	535,008	160,502	30.0%	0	0	KILOMETRO	16.50	5.00	30.3%		
187740	CONSERVACION AMBIENTAL EN MARGENES DE Y RIVERAS DE RIOS Y ARROYOS	115-VILLA CORZO	MONTERREY	RURAL	107-04-0003	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILACORZO			90,000	90,000	90,000	0	0.0%	0	0	PERSONA	750.00	0.00	0.0%		DE ESTA OBRA AUN NO SE TIENEN REPORTADOS PAGOS, LOS MISMOS SE REPORTARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE NO HUBO ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PASADA POR LO TANTO SE DESCONOCE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN CADA UNO DE LOS PROYECTOS
187748	CONSERVACION AMBIENTAL EN MARGENES Y RIVERAS D ERIOS Y ARROYOS	115-VILLA CORZO	SAN JULIAN	RURAL	107-04-0005	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILACORZO			50,400	50,400	50,400	0	0.0%	0	0	PERSONA	420.00	0.00	0.0%		DE ESTA OBRA AUN NO SE TIENEN REPORTADOS PAGOS, LOS MISMO SE REPORTARAN EL SIGUIENTE TRIMESTRE NO HUBO ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PASADA POR LO TANTO SE DESCONOCE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN CADA UNO DE LOS PROYECTOS
187730	CONSERVACION AMBIENTAL EN MARGENES Y RIVERAS DE RIOS Y ARROYOS	115-VILLA CORZO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	107-04-0002	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO			90,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	PERSONA	750.00	750.00	100.0%		
187695	CONSERVACION AMBIENTAL EN MARGENES Y RIVERAS DE RIOS Y ARROYOS	115-VILLA CORZO	MANUEL AVILA CAMACHO	RURAL	107-04-0001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO			100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	PERSONA	660.00	0.00	0.0%		DE ESTA OBRA AUN NO SE HAN REPORTADO PAGOS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EL PROXIMO TRIMESTRE NO HUBO ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PASADA POR LO TANTO SE DESCONOCE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN CADA UNO DE LOS PROYECTOS
173089	REHABILITACION REHABILITACION DE CAMINO	115-VILLA CORZO	VILA CORZO	URBANO	0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILACORZO CHIAPAS			162,778	162,778	162,778	64,629	39.7%	0	0	KILOMETRO	6.99	2.77	39.6%		
	GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACION																								
173660	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	0047	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILACORZO			534,068	534,068	534,068	471,980	88.4%	0	0	PORCENTAJE	100.00	89.00	89.0%		OBRA DE SUELDOS Y SALARIOS, LA UNIDAD DE MEDIDA SE ANOTO COMO PORCENTAJE
182362	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	0010	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS			1,035,352	1,035,352	1,035,352	989,510	95.6%	0	0	PORCENTAJE	100.00	95.60	95.6%		OBRA DE SUELDOS Y SALARIOS, LA UNIDAD DE MEDIDA SE TOMO COMO PORCENTAJE
174257	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	0049	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS			270,069	270,069	270,069	262,654	97.3%	0	0	PORCENTAJE	100.00	97.30	97.3%		OBRA DE SUELDOS Y SALARIOS, LA UNIDAD DE MEDIDA SE ANOTO COMO PORCENTAJE
174492	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	0050	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS			385,871	385,871	385,871	352,324	91.3%	0	0	PORCENTAJE	100.00	91.30	91.3%		OBRA DE SUELDOS Y SALARIOS, LA UNIDAD DE MEDIDA SE TOMO COMO PORCENTAJE
179850	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	0054	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS			295,023	295,023	295,023	272,481	92.4%	0	0	PORCENTAJE	100.00	92.40	92.4%		OBRA DE SUELDOS Y SALARIOS, LA UNIDAD DE MEDIDA SE TOMO COMO PORCENTAJE
180412	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	0012	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS			93,329	93,329	93,329	65,296	70.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	70.00	70.0%		OBRA DE SUELDOS Y SALARIOS, LA UNIDAD DE MEDIDA SE TOMO COMO PORCENTAJE
183194	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	0011	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS			34,117	34,117	34,117	16,125	47.3%	0	0	PORCENTAJE	100.00	47.30	47.3%		OBRA DE SUELDOS Y SALARIOS, LA UNIDAD DE MEDIDA SE TOMO COMO PORCENTAJE
178587	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	0053	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS			453,850	453,850	453,850	433,978	95.6%	0	0	PORCENTAJE	100.00	95.60	95.6%		OBRA DE SUELDOS Y SALARIOS, LA UNIDAD DE MEDIDA SE TOMO COMO PORCENTAJE
183626	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	0014	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS			92,333	92,333	92,333	65,276	70.7%	0	0	PORCENTAJE	100.00	70.70	70.7%		OBRA DE SUELDOS Y SALARIOS, LA UNIDAD DE MEDIDA SE TOMO COMO PORCENTAJE
180539	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	0055	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS			1,093,390	1,093,390	1,093,390	1,007,259	92.1%	0	0	PORCENTAJE	100.00	92.10	92.1%		OBRA DE SUELDOS Y SALARIOS, LA UNIDAD DE MEDIDA SE TOMO COMO PORCENTAJE
174755	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	0051	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS			338,712	338,712	338,712	323,592	95.5%	0	0	PORCENTAJE	100.00	95.50	95.5%		OBRA DE SUELDOS Y SALARIOS, LA UNIDAD DE MEDIDA SE TOMO COMO PORCENTAJE
173997	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	0048	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS			251,964	251,964	251,964	233,217	92.6%	0	0	PORCENTAJE	100.00	92.60	92.6%		OBRA DE SUELDOS Y SALARIOS LA UNIDAD DE MEDIDA SE TOMO COMO PORCENTAJE
177757	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	0052	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO			339,012	339,012	339,012	299,559	88.4%	0	0	PORCENTAJE	100.00	88.44	88.4%		OBRA DE SUELDOS Y SALARIOS, LA UNIDAD DE MEDIDA SE TOMO COMO PORCENTAJE