

Total: 1243

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto					Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones	
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Comrometido							Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
CHI0013930022667	Pavimentación Mixta De La Calle Camino Al Tubo, Fraccionamiento Las Intervencias	09886070130961000A	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,609,172	\$1,609,172	\$1,609,172	\$1,609,172	\$1,608,210	\$1,608,210	\$1,608,210	99.94	\$962	Metro Cuadrado	395	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO FISCAL 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DE CIERRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI0013930022439	Reposición De 150 Ml. Con Tubería De Pvc Sanitario De 25 Centímetros (10x6) De Diámetro, 2 Pases De Visita Y Descargas Domiciliarias, Calle Central Y Adosador Hiza Y Cecati, Col. Potrero Mirador.	DT-004-2012-AD-FOMDIN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$278,036	\$278,036	\$278,036	\$278,036	\$278,036	\$139,018	\$139,018	50.00	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera/ Obra Refrendada, Pendiente estimacion Físico; / Física: Obra Terminada; / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013. La Fuente de Financiamiento de este proyecto proviene de PAPF 2011 y se ejecutaron en el ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI0013930022564	Reposición De 70 Ml. Con Tubería De Pvc Sanitario De 25 Cms. (10x6) De Diámetro, 1 Poso De Visita Y Descargas Domiciliarias, Calle Central, Fraccionamiento San Isidro.	DT-018-2012-AD-FOMDIN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$51,156	\$51,156	\$51,156	\$51,156	\$51,156	\$50,563	\$50,563	98.84	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera/ Obra PIniquitada con Aborro Presupuestal de \$592.57 / Física: Obra Terminada; / Registro: Obra PIniquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI0013930022888	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Colonia Buenos Aires.	108-82-07-01-38-026	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$445,821	\$445,821	\$445,821	\$445,821	\$445,821	\$146,288	\$146,288	32.81	\$0	Metro Cuadrado	268	100.00	100.00	Financiera/ Obra Refrendada, / Física: Obra Terminada; / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI0013930022892	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Colonia Miravalle (Calle Del Sol Esquina 15°, Poniente Norte).	108-82-07-01-38-027	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$725,118	\$725,118	\$725,118	\$725,118	\$725,118	\$351,385	\$351,385	48.46	\$0	Metro Cuadrado	2,383	100.00	90.00	Financiera/ Obra Refrendada, / Física: Obra en proceso; / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI0013930022893	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Colonia Módulo 1, Alianza Campesina.	108-82-07-01-38-028	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,374,793	\$1,374,793	\$1,374,793	\$1,374,793	\$1,226,465	\$1,226,465	\$1,226,465	89.21	\$0	Metro Cuadrado	145	100.00	100.00	Financiera/ Obra PIniquitada, Aborro presupuestal de \$148,327.97 / Física: Obra Terminada; / Registro: Obra PIniquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI0013930022895	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Colonia Pomarrosa.	108-82-07-01-38-029	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$683,982	\$683,982	\$683,982	\$683,982	\$683,982	\$683,982	\$683,982	100.00	\$0	Metro Cuadrado	880	100.00	100.00	Financiera/ Obra PIniquitada, / Física: Obra Terminada; / Registro: Obra PIniquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI0013930022897	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Colonia Calvarium.	108-82-07-01-38-030	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,833,717	\$1,833,717	\$1,833,717	\$1,833,717	\$1,833,717	\$1,035,317	\$1,035,317	56.46	\$0	Metro Cuadrado	845	100.00	80.00	Financiera/ Obra Refrendada, / Física: Obra en Proceso; / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI0013930022899	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Colonia Miravalle (Avenida Zaragoza Entre Calle Apogustura Y Calle Benito Juárez, Calle Apogustura Entre Avenida Zaragoza Y Avenida Chicocassen).	108-82-07-01-38-031	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$872,387	\$872,387	\$872,387	\$872,387	\$872,387	\$872,387	\$872,387	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,383	100.00	100.00	Financiera/ Obra PIniquitada, / Física: Obra Terminada; / Registro: Obra PIniquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI0013930022900	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Colonia Burocrática.	108-82-07-01-38-032	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,236,189	\$1,236,189	\$1,236,189	\$1,236,189	\$1,236,189	\$1,236,189	\$1,236,189	100.00	\$0	Metro Cuadrado	540	100.00	100.00	Financiera/ Obra PIniquitada, / Física: Obra Terminada; / Registro: Obra PIniquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI0013930022695	Katimulo A Promotores Comunitarios	-	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	8048 Programa Hábitat Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Acción	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre PROHIBICION AL PAFPI 32,000 Y HABITAT 48,000 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI0013940026930	Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Energía Electrica 3a. Etapa	062-03-0001	Chiapas	Ostuacán	Playa de Piedra 3da. Sección	Rural	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OSTUCAN	Energía	En Ejecución	2013	\$2,953,796	\$2,953,796	\$2,953,796	\$2,953,796	\$2,953,796	\$2,953,796	\$2,953,796	100.00	\$0	Poste	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI0013940026937	Construcción De 50 Viviendas Rurales	093-03-95	Chiapas	Tenejapa	Amaquil (Patio Amplio)	Rural	8177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$10,481,497	\$10,481,497	\$10,481,497	\$10,481,497	\$2,096,299	\$2,096,299	\$2,096,299	20.00	\$0	Vivienda	250	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSOS DE BANCOS 2013 Y OTROS \$8,385,197.20 EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI0013940026991	Construcción De 144 Viviendas Rurales	093-03-94	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	8177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$30,186,710	\$30,186,710	\$30,186,710	\$30,186,710	\$6,037,342	\$6,037,342	\$6,037,342	20.00	\$0	Vivienda	720	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CON COM MEZCLA DE RECURSOS DE BANCOS 2013 CON LA ADSCRICION DE \$6,037,341.98 Y OTROS 24,149,367.94 EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI0013940026972	Construcción De 20 Viviendas Rurales	093-03-96	Chiapas	Tenejapa	Balún Candán	Rural	8177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,192,599	\$4,192,599	\$4,192,599	\$4,192,599	\$838,520	\$838,520	\$838,520	20.00	\$0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSOS DE BANCOS 2013 POR \$838,519.72 Y OTROS POR \$3,354,078.88 EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI0013940026961	Construcción De 20 Viviendas Rurales	093-03-97	Chiapas	Tenejapa	Chana	Rural	8177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,192,599	\$4,192,599	\$4,192,599	\$4,192,599	\$838,520	\$838,520	\$838,520	20.00	\$0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSOS DE BANCOS 2013 POR \$838,519.72 Y OTROS POR \$3,354,078.88 EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI00139400266437	Construcción De 20 Viviendas Rurales	093-03-98	Chiapas	Tenejapa	Juxalja	Rural	8177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,192,599	\$4,192,599	\$4,192,599	\$4,192,599	\$838,520	\$838,520	\$838,520	20.00	\$0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSOS DE BANCOS POR \$838,519.72 Y OTROS POR \$3,354,078.88 EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI00139400266514	Construcción De 290 Viviendas Rurales	093-03-99	Chiapas	Tenejapa	Matem	Rural	8177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$60,792,680	\$60,792,680	\$60,792,680	\$60,792,680	\$12,158,536	\$12,158,536	\$12,158,536	20.00	\$0	Vivienda	1,450	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSOS DE BANCOS POR \$12,158,536.94 Y OTROS POR \$48,634,143.74 EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI00139400266564	Construcción De 25 Viviendas Rurales	093-03-100	Chiapas	Tenejapa	Navil	Rural	8177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,240,748	\$5,240,748	\$5,240,748	\$5,240,748	\$1,048,150	\$1,048,150	\$1,048,150	20.00	\$0	Vivienda	125	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSOS DE BANCOS 2013 POR \$1,048,149.65 Y OTROS POR \$4,192,598.60 EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI00139400266626	Construcción De 20 Viviendas Rurales	093-03-101	Chiapas	Tenejapa	Pactotón	Rural	8177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,192,599	\$4,192,599	\$4,192,599	\$4,192,599	\$838,520	\$838,520	\$838,520	20.00	\$0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSOS DE BANCOS 2013 POR \$838,519.72 Y OTROS POR \$3,354,078.88 EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI00139400266675	Construcción De 45 Viviendas Rurales	093-03-102	Chiapas	Tenejapa	El Retiro	Rural	8177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$9,433,347	\$9,433,347	\$9,433,347	\$9,433,347	\$1,886,669	\$1,886,669	\$1,886,669	20.00	\$0	Vivienda	225	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSOS DE BANCOS POR \$1,886,669.37 Y OTROS POR \$7,546,677.48 EN PROCESO
CHI00139400266720	Construcción De 20 Viviendas Rurales	093-03-103	Chiapas	Tenejapa	Siwactel	Rural	8177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,192,599	\$4,192,599	\$4,192,599	\$4,192,599	\$838,520	\$838,520	\$838,520	20.00	\$0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSOS DE BANCOS 2013 POR \$838,519.72 Y OTROS POR \$3,354,078.88 EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI00139400266766	Construcción De 25 Viviendas Rurales	093-03-104	Chiapas	Tenejapa	Sibaniñá Poomul	Rural	8177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,288,898	\$6,288,898	\$6,288,898	\$6,288,898	\$1,257,780	\$1,257,780	\$1,257,780	20.00	\$0	Vivienda	150	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSOS DE BANCOS 2013 POR \$1,257,779.58 Y OTROS POR \$5,031,118.32 EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI00139400266805	Construcción De 10 Viviendas Rurales	093-03-105	Chiapas	Tenejapa	Chixaltonic	Rural	8177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,096,299	\$2,096,299	\$2,096,299	\$2,096,299	\$419,260	\$419,260	\$419,260	20.00	\$0	Vivienda	50	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSOS DE BANCOS POR \$419,259.86 Y OTROS POR \$1,677,039.44 EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI00139400266862	Construcción De 20 Viviendas Rurales	093-03-106	Chiapas	Tenejapa	Sibactel	Rural	8177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,192,599	\$4,192,599	\$4,192,599	\$4,192,599	\$838,520	\$838,520	\$838,520	20.00	\$0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSOS DE BANCOS 2013 POR \$838,519.72 Y OTROS POR \$3,354,078.88 EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI00139400266887	Construcción De 10 Viviendas Rurales	093-03-107	Chiapas	Tenejapa	Cruz Pilar	Rural	8177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,096,299	\$2,096,299	\$2,096,299	\$2,096,299	\$419,260	\$419,260	\$419,260	20.00	\$0	Vivienda	50	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSOS DE BANCOS 2013 POR \$419,259.86 Y OTROS POR \$1,677,039.44 EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI00139400266918	Construcción De 20 Viviendas Rurales	093-03-108	Chiapas	Tenejapa	Chuijá	Rural	8177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,192,599	\$4,192,599	\$4,192,599	\$4,192,599	\$838,520	\$838,520	\$838,520	20.00	\$0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSOS DE BANCOS 2013 POR \$838,519.72 Y OTROS POR \$3,354,078.88 EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI00139400266957	Construcción De 10 Viviendas Rurales	093-03-109	Chiapas	Tenejapa	Banavil	Rural	8177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,096,299	\$2,096,299	\$2,096,299	\$2,096,299	\$419,260	\$419,260	\$419,260	20.00	\$0	Vivienda	50	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSOS DE BANCOS 2013 POR \$419,259.86 Y OTROS POR \$1,677,039.44 EN PROCESO
CHI00139400267056	Construcción De 10 Viviendas Rurales	093-03-110	Chiapas	Tenejapa	El Corralito	Rural	8177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda																			

Total: 1243

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Recaudado (Ministrado)								Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130400267286	Construccion De 30 Viviendas Rurales	093-03-117	Chiapas	Tenejapa	Jomanichin	Rural	Subsidios	8177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,288,398	\$6,288,898	\$6,288,898	\$6,288,898	\$1,257,780	\$1,257,780	\$1,257,780	20.00	\$0	Vivienda	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSOS BANCARIOS 2013 \$1,257,779.58 Y OTROS POR \$5,031,118.32 EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400267353	Construccion De 10 Viviendas Rurales	093-03-118	Chiapas	Tenejapa	Santa Rosa	Rural	Subsidios	8177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,096,299	\$2,096,299	\$2,096,299	\$2,096,299	\$419,260	\$419,260	\$419,260	20.00	\$0	Vivienda	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSOS BANCARIOS 2013 \$419,259.86 Y OTROS POR \$4,192,598.60 EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400267396	Construccion De 6 Viviendas Rurales	093-03-119	Chiapas	Tenejapa	Tres Pozos	Rural	Subsidios	8177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,257,780	\$1,257,780	\$1,257,780	\$1,257,780	\$251,556	\$251,556	\$251,556	20.00	\$0	Vivienda	30	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSOS BANCARIOS 2013 \$1,004,223.68 EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400267451	Construccion De 25 Viendas Rurales	093-03-120	Chiapas	Tenejapa	Las Manzanas	Rural	Subsidios	8177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,240,748	\$5,240,748	\$5,240,748	\$5,240,748	\$1,048,150	\$1,048,150	\$1,048,150	20.00	\$0	Vivienda	125	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSOS BANCARIOS 2013 \$2,096,299.30 Y OTROS POR \$4,192,598.60 EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400267487	Construccion De 50 Viviendas Rurales	093-03-121	Chiapas	Tenejapa	Majosik	Rural	Subsidios	8177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$10,481,497	\$10,481,497	\$10,481,497	\$10,481,497	\$2,096,299	\$2,096,299	\$2,096,299	20.00	\$0	Vivienda	250	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSOS BANCARIOS 2013 \$2,096,299.30 Y OTROS POR \$8,385,197.20 EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400267525	Construccion De 15 Viviendas Rurales	093-03-122	Chiapas	Tenejapa	Mercedes	Rural	Subsidios	8177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,144,449	\$3,144,449	\$3,144,449	\$3,144,449	\$628,890	\$628,890	\$628,890	20.00	\$0	Vivienda	75	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSOS BANCARIOS \$628,889.79 Y OTROS POR \$2,515,559.16 EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400275522	Suministro Y Colocacion De Techumbre	020-0086	Chiapas	La Concordia	Cobertura municipal	Subsidios		8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,839,500	\$1,839,500	\$1,767,315	\$1,767,315	\$1,767,315	\$1,767,315	\$1,767,315	96.08	\$0	Metro Cuadrado	1,415	58.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100294429	Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario Segunda Etapa, Comitán De Dominguez	HA70193DE009	Chiapas	Comitán de Dominguez	Cobertura municipal	Subsidios		8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Educación y deporte	Terminado	2013	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	LOTE DE EQUIPO	1,055	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO POR CUANTO FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100294474	Suministro Y Colocación De Techumbre (Ampliación)	PO2P-AMPLIACION	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$194,400	\$194,400	\$194,400	\$194,400	\$194,400	\$194,400	\$194,400	100.00	\$0	Vivienda	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100294524	Conformacion De Grupos Y Comités De Vecinos Vigilantes, Comitán De Dominguez	HA70193DE002	Chiapas	Comitán de Dominguez	Cobertura municipal	Subsidios		8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Educación y deporte	Terminado	2013	\$148,124	\$148,124	\$148,124	\$148,124	\$148,124	\$148,124	\$148,124	100.00	\$0	Taller	135	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100 POR CIENTO FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100294566	Prevención De La Violencia Comunitaria, Comitán De Dominguez	HA70193DE003	Chiapas	Comitán de Dominguez	Cobertura municipal	Subsidios		8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Educación y deporte	Terminado	2013	\$145,992	\$145,992	\$145,992	\$145,992	\$145,992	\$145,992	\$145,992	100.00	\$0	Taller	135	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100 POR CIENTO FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100294621	Prevención De La Violencia Intrafamiliar	HA70193DE004	Chiapas	Comitán de Dominguez	Cobertura municipal	Subsidios		8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Educación y deporte	Terminado	2013	\$88,070	\$88,070	\$88,070	\$88,070	\$88,070	\$88,070	\$88,070	100.00	\$0	Taller	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100 POR CIENTO FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100303220	Suministro Y Colocación De Estructura De Varias Localidades	D9HD2P160	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		8058 Programa de Vivienda Digna		20-Desarrollo Social	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$264,060	\$264,060	\$264,060	\$264,060	\$264,060	\$264,060	\$264,060	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA YA ESTA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100303323	Suministro Y Colocación De Techumbre	sedesa01	Chiapas	Tumbalá	Joshil	Rural	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	ayuntamiento de tumbala	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,031,240	\$1,031,240	\$1,031,240	\$1,031,240	\$1,031,240	\$1,031,240	\$1,031,240	100.00	\$0	Metro Cuadrado	240	100.00	100.00	Financiera: obra al 100% financieramente / Física: obra al 100% físicamente / Registro: esta información corresponde a registros que se terminaron en el 2013 pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - esta proyecto fue financiado con recursos del programa para el desarrollo de zonas prioritarias en la SEDESOL al 100%, el recurso fue ministrado y ejecutado por el ayuntamiento de tumbalá
CHP001401003039134	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública, Tuxtla Gutiérrez.	1.7.1.-101-PP-03-03-01-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios		0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$13,250,375	\$13,250,375	\$13,250,375	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Policia	553.374	100.00	0.00	Financiera: Proyecto no iniciado / Física: Proyecto no iniciado / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001401003039166	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con La Participación Ciudadana, Tuxtla Gutiérrez.	1.7.3.-101-PP-01-01-01-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios		0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$4,620,175	\$4,620,175	\$4,620,175	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	553.374	100.00	0.00	Financiera: Proyecto no iniciado / Física: Proyecto no iniciado / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001401003039201	Sistema Nacional De Información De Seguridad Pública, Tuxtla Gutiérrez.	1.7.4.-101-PP-05-07-01-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios		0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$299,515	\$299,515	\$299,515	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	553.374	100.00	0.00	Financiera: Proyecto no iniciado / Física: Proyecto no iniciado / Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001401003039229	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza, Tuxtla Gutiérrez.	1.7.3.-101-PP-02-02-01-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios		0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,444,010	\$1,444,010	\$1,444,010	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Policia	553.374	100.00	0.00	Financiera: Proyecto no iniciado / Física: Proyecto no iniciado / Registro: Sin observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001401003039256	Red Nacional De Telecomunicación, Tuxtla Gutiérrez.	1.7.4.-101-PP-05-05-01-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios		0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$3,486,800	\$3,486,800	\$3,486,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	553.374	100.00	0.00	Financiera: Proyecto no iniciado / Física: Proyecto no iniciado / Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.