

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ciclo Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millistrados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
CPM00130300207070	Techado De Jardín De Niños Y Niñas Loma Bonita Con Clave 076j016071	020401XII1016	Chiapas	Catazajá	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Educación	En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$19,999	\$19,999	100.00	\$0	Obra	85	100.00	100.00	Financiera: OBR A EJERCIDO 2013, EJECUTADO EN 2014 OPERANDO / Física: OBR A EJERCIDO 2013, EJECUTADO EN 2014 OPERANDO / Registro: OBR A EJERCIDO 2013, EJECUTADO EN 2014 OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CPM00130300207259	Techado De Jardín De Niños Y Niñas María Montessori Con Clave 076j016111	7	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Obra	116	100.00	100.00	Financiera: OBR A EJERCIDO 2013 REFINANCIADO Y EJECUTADO EN 2014, OPERANDO / Física: OBR A EJERCIDO 2013 REFINANCIADO Y EJECUTADO EN 2014, OPERANDO / Registro: OBR A EJERCIDO 2013 REFINANCIADO Y EJECUTADO EN 2014, OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CPM00130300207358	Techado Del Jardín De Niños Y Niñas Cayman Hemer Del Rio Con Clave 076j016176	020101XII1016	Chiapas	Catazajá	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Educación	En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$18,847	\$18,847	\$18,847	94.23	\$0	Obra	58	100.00	100.00	Financiera: OBR A EJERCIDO 2013 EJECUTADO EN 2014, OPERANDO / Física: OBR A EJERCIDO 2013 EJECUTADO EN 2014, OPERANDO / Registro: OBR A EJERCIDO 2013 EJECUTADO EN 2014, OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CPM00130300220175	Rehabilitación De La Escuela Primaria Del Estado Francisco J. Grajales Con Clave 076v002000	020202XII1016032	Chiapas	Catazajá	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Educación	En Ejecución	2014	\$211,150	\$211,150	\$211,150	\$211,150	\$211,150	\$142,942	\$142,942	67.70	\$0	Obra	146	100.00	67.70	Financiera: OBR A EJERCIDO 2013, EJECUTADO EN 2014 EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBR A EJERCIDO 2013, EJECUTADO EN 2014 EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBR A EJERCIDO 2013, EJECUTADO EN 2014 EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CPM1130300207112	Remodelación De Fachada Del Jardín De Niños Y Niñas Cuauhtémoc Con Clave 076j005676	020401XII1016	Chiapas	Catazajá	Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Educación	En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$8,952	\$8,952	\$8,952	44.76	\$0	Obra	28	100.00	100.00	Financiera: OBR A EJERCIDO 2013 EJECUTADO Y TERMINADO EN 2014, OPERANDO / Física: OBR A EJERCIDO 2013 EJECUTADO Y TERMINADO EN 2014, OPERANDO / Registro: OBR A EJERCIDO 2013 EJECUTADO Y TERMINADO EN 2014, OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CPM14130300207153	Emallado Perimetral De La Escuela Primaria Emiliano Zapata Salazar Con Clave 076v019009	020402XII1016	Chiapas	Catazajá	Estación La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Educación	En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$9,279	\$9,279	\$9,234	46.40	\$0	Obra	56	100.00	99.98	Financiera: OBR A EJERCIDO 2013, EJERCIDO Y EJECUTADO EN 2014, OPERANDO / Física: OBR A EJERCIDO 2013, EJERCIDO Y EJECUTADO EN 2014, OPERANDO / Registro: OBR A EJERCIDO 2013, EJERCIDO Y EJECUTADO EN 2014, OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CPM14130300207426	Construcción De Emallado Perimetral De La Escuela Telesecundaria 603 Reyes Con Clave 076v0627p	020403XII1016	Chiapas	Catazajá	La Tusa (Mame)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Educación	En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$804	\$804	\$804	\$804	4.02	\$0	Obra	45	100.00	85.43	Financiera: OBR A EJERCIDO 2013 EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBR A EJERCIDO 2013 EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBR A EJERCIDO 2013 EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CPM14140100290031	Rehabilitación De La Escuela Telesecundaria 888, 5 de Febrero, Clave: 076v0913	020403XII1016	Chiapas	Catazajá	Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Educación	En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$4,914	\$4,914	\$4,914	24.57	\$0	Obra	42	100.00	100.00	Financiera: OBR A EJERCIDO 2013, EJECUTADO EN 2014, OPERANDO / Física: OBR A EJERCIDO 2013, EJECUTADO EN 2014, OPERANDO / Registro: OBR A EJERCIDO 2013, EJECUTADO EN 2014, OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.