









Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Programa Fondo ConVENto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avenida Financiera							Avenida Física			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENto	Programa Fondo ConVENto - Específico						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millionados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Deinagro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CDP00130200147930	Construcción De 47 Letrinass	FIM-077-2013	Chiapas	Chilón	Buenavista San José Nuevía	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,614,211	\$1,614,211	\$1,614,211	\$1,614,211	\$1,614,211	\$1,037,104	\$1,037,104	64.25	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	140	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro obra EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP14140100299080	Apertura Y Revestimiento De Camino De Km 0-000 A1 Km 1-400	FISM-008-2014	Chiapas	Chilón	La Piedrecita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,698,345	\$4,698,345	\$4,698,345	\$4,698,345	\$4,698,345	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	214	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro obra en proceso de ejecución - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP14140100299091	Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISM-007-2014	Chiapas	Chilón	San Juan Xmita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,872,965	\$3,872,965	\$3,872,965	\$3,872,965	\$3,872,965	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	287	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro obra en proceso de ejecución - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP14140100299104	Construcción De Cuarto Para Baño Ira. Etna	FISM-008-2014	Chiapas	Chilón	Santiago Pojol	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,461,983	\$4,461,983	\$4,461,983	\$4,461,983	\$4,461,983	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	374	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro obra en proceso de ejecución
CDP14140100299113	Construcción De Cancha De Oros Múltiples Y Tejado En Escuela Primaria El Tigre	FISM-009-2014	Chiapas	Chilón	Sección Guadalupe (Baxco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación	En Ejecución	2014	\$2,063,338	\$2,063,338	\$2,063,338	\$2,063,338	\$2,063,338	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha	213	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro obra en proceso de ejecución - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP14140100299116	Construcción De Tejado De Cancha	FISM-010-2014	Chiapas	Chilón	San Marcos Avilés	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación	En Ejecución	2014	\$1,396,626	\$1,396,626	\$1,396,626	\$1,396,626	\$1,396,626	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha	222	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro obra en proceso de ejecución - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP14140100299122	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISM-011-2014	Chiapas	Chilón	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,388,210	\$5,388,210	\$5,388,210	\$5,388,210	\$5,388,210	\$5,388,210	\$5,388,210	100.00	\$0	Sistema	83	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro obra en proceso de ejecución - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP14140100299128	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISM-012-2014	Chiapas	Chilón	San Marcos Tuliá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,844,678	\$3,844,678	\$3,844,678	\$3,844,678	\$3,844,678	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	56	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro obra en proceso de ejecución - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP14140100299135	Construcción De 27 Cuartos Para Baño	FISM-013-2014	Chiapas	Chilón	San Miguel Tottequíl	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$937,097	\$937,097	\$937,097	\$937,097	\$937,097	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro obra en proceso de ejecución - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP14140100299139	Construcción De 21 Cuartos Para Baño	FISM-014-2014	Chiapas	Chilón	Segundo Tiaquíl	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$743,126	\$743,126	\$743,126	\$743,126	\$743,126	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro obra en proceso de ejecución - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP14140100299161	Construcción De 75 Cuartos Para Baño	FISM-015-2014	Chiapas	Chilón	Mojá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,420,119	\$2,420,119	\$2,420,119	\$2,420,119	\$2,420,119	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro obra en proceso de ejecución - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP14140100299165	Construcción De 21 Cuartos De Baño	FISM-016-2014	Chiapas	Chilón	Lional	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$667,628	\$667,628	\$667,628	\$667,628	\$667,628	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro obra en proceso de ejecución - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP14140100299170	Construcción De 35 Cuartos Para Baños	FISM-017-2014	Chiapas	Chilón	Taxajucum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,373,035	\$1,373,035	\$1,373,035	\$1,373,035	\$1,373,035	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	175	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro obra EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP14140100299174	Construcción De 25 Cuartos Para Baño	FISM-018-2014	Chiapas	Chilón	Cruceiro Sección Saquiá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$852,796	\$852,796	\$852,796	\$852,796	\$852,796	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro obra en proceso de ejecución - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP14140100299176	Construcción De 25 Cuartos Para Baño	FISM-019-2014	Chiapas	Chilón	Sección San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$852,796	\$852,796	\$852,796	\$852,796	\$852,796	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro obra en proceso de ejecución - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP14140100299187	Construcción De 79 Cuartos Para Baño	FISM-020-2014	Chiapas	Chilón	Yonaveil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,708,971	\$2,708,971	\$2,708,971	\$2,708,971	\$2,708,971	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro obra en proceso de ejecución - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP14140100301359	Construcción De 36 Cuartos Para Baño	FISM-021-2014	Chiapas	Chilón	Jol Tanchibil Joo Campo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,264,756	\$1,264,756	\$1,264,756	\$1,264,756	\$1,264,756	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro obra EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP14140100301441	Construcción De 119 Cuartos Para Baño	FISM-022-2014	Chiapas	Chilón	Centro Tío Oljá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,812,436	\$3,812,436	\$3,812,436	\$3,812,436	\$3,812,436	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	239	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro obra en proceso de ejecución - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP14140100301503	Construcción De 52 Cuartos Para Baño	FISM-023-2014	Chiapas	Chilón	Cheval Caostal Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,677,924	\$1,677,924	\$1,677,924	\$1,677,924	\$1,677,924	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	130	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro obra en proceso de ejecución - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP14140100301713	Construcción De 23 Cuartos Para Baño	FISM-024-2014	Chiapas	Chilón	Toc Camalá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$770,143	\$770,143	\$770,143	\$770,143	\$770,143	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	102	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro obra en proceso de ejecución - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP14140100301818	Construcción De 38 Cuartos Para Baño	FISM-025-2014	Chiapas	Chilón	Jol Abuhá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,272,425	\$1,272,425	\$1,272,425	\$1,272,425	\$1,272,425	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	141	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro obra en proceso de ejecución - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP14140100301804	Construcción De 26 Cuartos Para Baño	FISM-026-2014	Chiapas	Chilón	Xixintonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$948,646	\$948,646	\$948,646	\$948,646	\$948,646	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	105	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro obra en proceso de ejecución
CDP14140100301842	Introducción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISM-027-2014	Chiapas	Chilón	Habilé Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,978,830	\$2,978,830	\$2,978,830	\$2,978,830	\$2,978,830	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro obra en proceso de ejecución - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP141401003018870	Construcción De 73 Cuartos Para Baño	FISM-028-2014	Chiapas	Chilón	Jol Cheval	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,428,945	\$2,428,945	\$2,428,945	\$2,428,945	\$2,428,945	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro obra en proceso de ejecución - SISTEMA Para el siguiente nivel.