

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130400256657	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario	05-02-01-111-033-24-30020	Chiapas	Francisco León Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$638,062	\$182,431	\$182,431	\$182,431	\$182,431	\$182,431	\$182,431	100.00	\$0	Metro Lineal	106	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL IMPORTE QUE SE REFLEJA EN LA CUENTAS QUE SE EJERCIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014, YA QUE DICHA OBRA HABIA QUEDADO REPERENIDA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013 POR DICHO IMPORTE - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
CHP00130400256855	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	05-02-02-111-033-41-30021	Chiapas	Francisco León Nuevo Cristo Rey	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$947,852	\$226,706	\$226,706	\$226,706	\$226,706	\$226,706	\$226,706	\$226,706	100.00	\$0	Poste	241	100.00	12.00	Financiera / Física / Registro: EL IMPORTE QUE SE REFLEJA EN LA CUENTAS QUE SE EJERCIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014, YA QUE DICHA OBRA HABIA QUEDADO REPERENIDA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013 POR DICHO IMPORTE - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CHP00130400256954	Construcción De Cabaña De Usos Múltiples (Esc. Telesecundaria No. 957)	02-01-03-111-033-08-30022	Chiapas	Francisco León Marango	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEÓN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,192,764	\$1,221,843	\$1,221,843	\$1,221,843	\$1,221,843	\$1,221,843	\$246,874	100.00	\$0	Caba	65	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: EL IMPORTE QUE SE REFLEJA EN LA CUENTAS QUE SE EJERCIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014, YA QUE DICHA OBRA HABIA QUEDADO REPERENIDA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013 Y HAUTA LA FRECU SION EN PROCESO DE CONSTRUCCION. - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
CHP00140200353494	Gastos Indirectos	09-03-01-111-033-42-30001	Chiapas	Francisco León Rivera el Viejo Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$593,264	\$593,264	\$214,200	\$214,200	\$214,200	\$214,200	\$214,200	36.11	\$0	Informe	6,944	1.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.	