

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avenca Financiero										Avenca Físico			Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millionados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual		
CDP0013040203438	Revestimiento de Camino	020-03-0031	Chiapas	La Concordia	Monte Verde Newellias	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$380,716	\$501,967	\$501,967	\$475,899	\$475,899	\$475,899	\$475,899	94.81	\$0	Kilómetro	167	80.00	95.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP00130402073154	Introduccion De La Red De Energia Electrica (Nuevo San Juan)	020-03-0132	Chiapas	La Concordia	Nuevo San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,105,284	\$1,105,284	\$1,105,284	\$1,083,244	\$1,083,244	\$1,083,244	\$1,083,244	98.01	\$0	Transformador	58	90.00	98.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP00130402073737	Pavimentacion de Calles	020-03-0143	Chiapas	La Concordia	Monterrey	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$708,515	\$708,515	\$708,515	\$708,515	\$708,515	\$708,515	\$708,515	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	503	30.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP00140200321713	Rehabilitacion De Caminos (Zona Sierra)	020-03-0163	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA CONCORDIA, CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$533,151	\$533,151	\$533,151	\$533,151	\$533,151	\$533,151	\$533,151	100.00	\$0	Kilómetro lineal	44,082	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2012 OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP00140200321795	Rehabilitacion De Caminos Rurales (Tramo Nuevo Paraiso)	020-03-0161	Chiapas	La Concordia	Nuevo Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA CONCORDIA, CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,519,993	\$2,519,993	\$2,519,993	\$1,259,997	\$1,259,997	\$1,259,997	\$1,259,997	50.00	\$0	Kilómetro lineal	44,082	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP00140200321767	Rehabilitacion De Caminos Rurales (Tramo Independencia - Nuevo Paraiso, Ramal - La Joya)	020-03-0160	Chiapas	La Concordia	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA CONCORDIA, CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$2,189,258	\$2,189,258	\$2,189,258	\$2,121,502	\$2,121,502	\$2,121,502	\$2,121,502	96.91	\$0	Kilómetro lineal	44,082	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP00140200321747	Rehabilitacion De Caminos Rurales (Tramo Nuevo Paraiso - Puente Cahabón)	020-03-0159	Chiapas	La Concordia	Nuevo Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA CONCORDIA, CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$4,176,681	\$4,176,681	\$4,176,681	\$4,041,939	\$4,041,939	\$4,041,939	\$4,041,939	96.77	\$0	Kilómetro lineal	44,082	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2013, CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO REALIZADO ANTE BANCOMAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP00140200321755	Introduccion De La Red De Energia Electrica (Nuevo San Juan)	020-03-0158	Chiapas	La Concordia	Nuevo San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA CONCORDIA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2013	\$195,253	\$195,253	\$195,253	\$195,253	\$195,253	\$195,253	\$195,253	100.00	\$0	Proyecto	58	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP00140200321750	Pavimentacion De Calles (Calle Fontana Entre Avenida Central Y 2a Avenida Norte)	020-03-0157	Chiapas	La Concordia	Plan de Agua Prieta Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA CONCORDIA, CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,540,620	\$1,540,620	\$1,540,620	\$1,443,941	\$1,443,941	\$1,443,941	\$1,443,941	93.72	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,752	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2013, CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO REALIZADO ANTE BANCOMAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP001402003217628	Pavimentacion De Calles (Avenida Central Entre La Calle Privada Oriente Y La Calle Oriente)	020-03-0156	Chiapas	La Concordia	Plan de Agua Prieta Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA CONCORDIA, CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,122,633	\$2,122,633	\$2,122,633	\$2,122,633	\$2,122,633	\$2,122,633	\$2,122,633	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,752	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP001402003219808	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable	020-0011	Chiapas	La Concordia	Hijos Héroes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA CONCORDIA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,075,980	\$1,075,980	\$537,990	\$537,990	\$537,990	\$537,990	\$537,990	50.00	\$0	Red	0	100.00	10.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP001402003219846	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario (Tramos Alajados)	020-0010	Chiapas	La Concordia	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA CONCORDIA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,343,369	\$1,343,369	\$403,011	\$403,011	\$403,011	\$403,011	\$403,011	\$403,011	30.00	\$0	Red	0	100.00	10.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP001402003219892	Instalacion De Energia Electrica No Convencional (Banqueta San Martin)	020-0009	Chiapas	La Concordia	San Martin	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA CONCORDIA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,593,608	\$1,593,608	\$796,804	\$796,804	\$796,804	\$796,804	\$796,804	50.00	\$0	Sistema	160	100.00	20.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP001402003219941	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario (Tramos Alajados)	020-0007	Chiapas	La Concordia	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA CONCORDIA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,720,958	\$1,720,958	\$516,288	\$516,288	\$516,288	\$516,288	\$516,288	30.00	\$0	Red	300	100.00	10.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP001402003219989	Ampliacion De La Red De Energia Electrica (Segunda Etapa)	020-0005	Chiapas	La Concordia	Nuevo Copal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA CONCORDIA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,445,591	\$1,445,591	\$1,079,455	\$1,079,455	\$1,079,455	\$1,079,455	\$1,079,455	74.67	\$0	Red	0	100.00	76.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP001402003219024	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio Zona Suburbana)	020-0003	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA CONCORDIA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$485,478	\$485,478	\$485,478	\$485,478	\$485,478	\$485,478	\$485,478	100.00	\$0	Red	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP001402003219046	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable	020-0002	Chiapas	La Concordia	Rio de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA CONCORDIA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$575,094	\$575,094	\$172,528	\$172,528	\$172,528	\$172,528	\$172,528	30.00	\$0	Metro Lineal	1,434	100.00	35.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP001402003219057	Rehabilitacion De La Red De Drenaje (Ejido Independencia)	020-0001	Chiapas	La Concordia	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA CONCORDIA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$934,958	\$934,958	\$934,958	\$934,958	\$934,958	\$934,958	\$934,958	100.00	\$0	Metro Lineal	1,953	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP001402003219069	Construccion De Puente Vado Reforma (2a Etapa)	020-0004	Chiapas	La Concordia	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA CONCORDIA, CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$2,495,841	\$2,495,841	\$1,818,259	\$1,818,259	\$1,818,259	\$1,818,259	\$1,818,259	72.85	\$0	Metro Lineal	1,148	75.00	75.00	Financiera / Física / Registro: PROGRAMA ESPECIAL, SE ESTA APLICANDO EL GASTO MAS NO SE CUENTA AIN CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL QUE SIETE LA UNIDAD DE PLANEACION REGIONAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP001402003219182	Gastos Indirectos	020-0019	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA CONCORDIA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,232,641	\$3,232,641	\$1,257,770	\$1,257,770	\$1,257,770	\$1,257,770	\$1,257,770	38.91	\$0	SUELDO	44,082	100.00	38.00	Financiera / Física / Registro: SE APLICA EL GASTO SIN EMBARGO AIN NO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL QUE SIETE LA UNIDAD DE PLANEACION REGIONAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP001402003219200	Gastos Indirectos (Mantenimient y Reparacion De Vehiculos)	020-0020	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA CONCORDIA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$336,522	\$336,522	\$140,265	\$140,265	\$140,265	\$140,265	\$140,265	41.68	\$0	Reparación y Mantenimiento	44,082	100.00	41.00	Financiera / Física / Registro: SE APLICA EL GASTO SIN EMBARGO AIN NO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL QUE SIETE LA UNIDAD DE PLANEACION REGIONAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP001402003219289	Cursos De Capacitacion Y Actualizacion (Fondata)	020-0021	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA CONCORDIA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$594,861	\$594,861	\$297,430	\$297,430	\$297,430	\$297,430	\$297,430	50.00	\$0	Perman	44,082	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SE APLICA EL GASTO SIN EMBARGO AIN NO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL QUE SIETE LA UNIDAD DE PLANEACION REGIONAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP11304020157899	Rehabilitacion De Camino Agua Prieta - La Nueva	020-03-0008	Chiapas	La Concordia	Plan de Agua Prieta Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,028,541	\$4,114,163	\$4,114,163	\$4,113,562	\$4,113,562	\$4,113,562	\$4,113,562	99.99	\$0	Kilómetro lineal	1,752	40.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP11304020175513	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	020-03-0149	Chiapas	La Concordia	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2013	\$699,580	\$699,580	\$699,580	\$677,059	\$677,059	\$677,059	\$677,059	96.78	\$0	Transformador	2,715	60.00	98.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	