

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avenca Financiero										Avenca Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Deiniego	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.		
CHP00140100315155	Revestimiento de Camino Tramo: San Isidro - Chavreves	01	Chiapas	Las Margaritas San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,723,706	\$1,723,706	\$1,723,706	\$1,723,706	\$1,723,706	\$1,723,706	\$1,723,706	\$1,723,706	100.00	\$0	Kilómetro	667	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPITAL COMPROMETIDO DEL CRD. BANCOS CON BASE EN EL CONVENIO DE FECHA 11-10-13 POR \$ 1363898.92 A UN AÑO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140100315156	Reconstrucción de Camino Tramo E.C. Margaritas-San Quintín A Las Perlas	01	Chiapas	Las Margaritas Las Perlas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,350,652	\$3,350,652	\$3,350,652	\$3,350,652	\$3,350,652	\$3,350,652	\$3,350,652	\$3,350,652	100.00	\$0	Kilómetro	232	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPITAL COMPROMETIDO DEL CRD. BANCOS CON BASE EN EL CONVENIO DE FECHA 11-10-13 POR \$ 1363898.92 A UN AÑO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140100315157	Reconstrucción de Camino Tramo: E.C. La Esperanza Anexo Guadalupe Traveses Ojalje A El Caramol	01	Chiapas	Las Margaritas El Caramol	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,863,779	\$1,863,779	\$1,863,779	\$1,863,779	\$1,863,779	\$1,863,779	\$1,863,779	\$1,863,779	100.00	\$0	Kilómetro	132	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPITAL COMPROMETIDO DEL CRD. BANCOS CON BASE EN EL CONVENIO DE FECHA 11-10-13 POR \$ 1363898.92 A UN AÑO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140100315202	Construcción de Rodadas de Concreto Tramo: Nuevo Mundo - San Rafael	01	Chiapas	Las Margaritas San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,179,127	\$3,179,127	\$3,179,127	\$3,179,127	\$3,179,127	\$3,179,127	\$3,179,127	\$3,179,127	100.00	\$0	Metro Líneal	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPITAL COMPROMETIDO DEL CRD. BANCOS CON BASE EN EL CONVENIO DE FECHA 11-10-13 POR \$ 1363898.92 A UN AÑO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140100315203	Reconstrucción de Camino Tramo Justo Sierra-Piedra Muñita	01	Chiapas	Las Margaritas Piedra Muñita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,421,823	\$2,421,823	\$2,421,823	\$2,421,823	\$2,421,823	\$2,421,823	\$2,421,823	\$2,421,823	100.00	\$0	Kilómetro	202	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPITAL COMPROMETIDO DEL CRD. BANCOS CON BASE EN EL CONVENIO DE FECHA 11-10-13 POR \$ 1363898.92 A UN AÑO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140100315206	Construcción de Obras de Drenaje en Camino Tramo: San Carlos Veracruz - San Francisco El Naranjo	01	Chiapas	Las Margaritas San Francisco el Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,559,298	\$1,559,298	\$1,559,298	\$1,559,298	\$1,559,298	\$1,559,298	\$1,559,298	\$1,559,298	100.00	\$0	Metro Líneal	1,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPITAL COMPROMETIDO DEL CRD. BANCOS CON BASE EN EL CONVENIO DE FECHA 11-10-13 POR \$ 1363898.92 A UN AÑO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140100315211	Reconstrucción de Camino Tramo San Agustín-Isidoro Cortés	01	Chiapas	Las Margaritas San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	30.00	\$0	Kilómetro	448	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140100315216	Reconstrucción de Camino 2a. Etapa Tramo: San José La Revancha - Nuevo Monterrey (Anexo La Revancha)	01	Chiapas	Las Margaritas San José la Revancha	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$691,000	\$691,000	\$691,000	\$691,000	\$691,000	\$691,000	\$691,000	\$691,000	100.00	\$0	Kilómetro	800	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140100315224	Revestimiento de Camino Plan Santo Domingo- San José la Nueva Esperanza	01	Chiapas	Las Margaritas San José la Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Kilómetro	400	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140200319703	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 2a. Etapa	02	Chiapas	Las Margaritas La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,468,541	\$1,468,541	\$1,468,541	\$1,468,541	36.71	\$0	-1	96	100.00	63.71	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140200319737	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario la Etapa	01	Chiapas	Las Margaritas La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	-1	29	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140200319752	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (4a Etapa)	02	Chiapas	Las Margaritas Justo Sierra (San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	30.00	\$0	-1	50	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140200319767	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario la Etapa	01	Chiapas	Las Margaritas Rosario Bawita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,800,000	\$2,355,773	\$2,355,773	\$2,355,773	\$705,732	\$705,732	\$705,732	\$705,732	29.96	\$0	-1	41	100.00	29.96	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140200319781	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario y Saneamiento la Etapa	02	Chiapas	Las Margaritas Yaxhá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,499,105	\$2,499,105	\$2,499,105	\$2,499,105	\$749,732	\$749,732	\$749,732	\$749,732	30.00	\$0	-1	75	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140200319950	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 3a Etapa	05	Chiapas	Las Margaritas La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$765,457	\$765,457	\$765,457	\$765,457	\$765,457	\$765,457	\$765,457	\$765,457	100.00	\$0	\$ud	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140200319968	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	05	Chiapas	Las Margaritas Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$939,000	\$939,000	\$939,000	\$939,000	\$281,700	\$281,700	\$281,700	\$281,700	30.00	\$0	\$ud	68	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140200319990	Rehabilitación Del Sistema De Captación De Agua Potable (2da Etapa)	05	Chiapas	Las Margaritas Santa Martha	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$547,000	\$547,000	\$547,000	\$547,000	\$164,100	\$164,100	\$164,100	\$164,100	30.00	\$0	\$ud	15	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140200320026	Rehabilitación De Red De Distribución De Sistema De Agua Potable	05	Chiapas	Las Margaritas El Bón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,755,504	\$2,755,504	\$2,755,504	\$2,755,504	\$826,651	\$826,651	\$826,651	\$826,651	30.00	\$0	\$ud	404	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140200320281	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	05	Chiapas	Las Margaritas Cintalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,293,653	\$1,293,653	\$1,293,653	\$1,293,653	\$1,293,653	\$1,293,653	\$1,293,653	\$1,293,653	100.00	\$0	\$ud	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140200320286	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 2a. Etapa	05	Chiapas	Las Margaritas La Ilusión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,284,500	\$1,284,500	\$1,284,500	\$1,284,500	\$385,350	\$385,350	\$385,350	\$385,350	30.00	\$0	\$ud	103	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140200320289	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	05	Chiapas	Las Margaritas Nueva Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,682,701	\$2,682,701	\$2,682,701	\$2,682,701	\$804,810	\$804,810	\$804,810	\$804,810	30.00	\$0	\$ud	90	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140200320293	Construcción Del Sistema Agua Potable 01	01	Chiapas	Las Margaritas Rubén Jaramillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,983,900	\$1,983,900	\$1,983,900	\$1,983,900	\$595,170	\$595,170	\$595,170	\$595,170	30.00	\$0	\$ud	30	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140200320299	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	05	Chiapas	Las Margaritas Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,317,142	\$1,317,142	\$1,317,142	\$1,317,142	\$395,143	\$395,143	\$395,143	\$395,143	30.00	\$0	\$ud	35	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140200320301	Construcción De Ruta Asfáltica En Colegio De Bachilleres De Chiapas Anexo Plantel 263 Clave 07mes0179c	01	Chiapas	Las Margaritas Francisco I. Madero Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$48,229	\$48,229	\$48,229	\$48,229	\$48,229	\$48,229	\$48,229	\$48,229	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.