

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.		
CHP00140200335627	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	MS-PIII-2014-001	Chiapas	Mazapa de Madero	Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondo Convenio - Específico	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE MADERO	Educación	En Ejecución	2013	\$456,458	\$538,214	\$538,214	\$529,136	\$529,136	\$529,136	\$529,136	98.31	\$0	Obra	151	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 98.31 / Física: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCALMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 98.31 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140200336017	Construcción De Sistema De Agua Potable En Av. Hidalgo	MS-PIII-2014-002	Chiapas	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondo Convenio - Específico	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,603,950	\$1,603,950	\$936,683	\$936,683	\$936,683	\$936,683	\$936,683	\$936,683	58.40	\$0	RED DE AGUA	520	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 58.40 / Física: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCALMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 58.40 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200336040	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	MS-PIII-2014-003	Chiapas	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondo Convenio - Específico	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$995,352	\$995,352	\$298,605	\$298,605	\$298,605	\$298,605	\$298,605	\$298,605	30.00	\$0	DRENAJE	250	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Física: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCALMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200336065	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MS-PIII-2014-004	Chiapas	Mazapa de Madero	Veracruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondo Convenio - Específico	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$323,369	\$323,369	\$97,010	\$97,010	\$97,010	\$97,010	\$97,010	\$97,010	30.00	\$0	RED DE AGUA	99	100.00	80.00	Financiera: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200336115	Construcción De Dos Aulas En Esc. Telesecundaria No. 1038 Lázaro Cárdenas Del Rio, Clave: 07ecv10611	MS-PIII-2014-005	Chiapas	Mazapa de Madero	El Horizonte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondo Convenio - Específico	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Educación	En Ejecución	2014	\$821,127	\$821,127	\$246,338	\$246,338	\$246,338	\$246,338	\$246,338	\$246,338	30.00	\$0	Aula	210	100.00	60.00	Financiera: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200336136	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Buena Vista-San Rosa Km 0 000 Al 11 287.50	MS-PIII-2014-006	Chiapas	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondo Convenio - Específico	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,999,994	\$1,999,994	\$599,998	\$599,998	\$599,998	\$599,998	\$599,998	\$599,998	30.00	\$0	Kilómetro	681	100.00	60.00	Financiera: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200336161	Ampliación De Unidad Médica De Salud	MS-PIII-2014-007	Chiapas	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondo Convenio - Específico	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Salud	En Ejecución	2014	\$975,371	\$975,371	\$292,611	\$292,611	\$292,611	\$292,611	\$292,611	\$292,611	30.00	\$0	DESPENSARIO	1,120	100.00	60.00	Financiera: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200336178	Construcción De Un Aula Est. Pc. En Escuela Primaria El Girasol, Clave: 07qg36301	MS-PIII-2014-008	Chiapas	Mazapa de Madero	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondo Convenio - Específico	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Educación	En Ejecución	2014	\$473,574	\$473,574	\$142,072	\$142,072	\$142,072	\$142,072	\$142,072	\$142,072	30.00	\$0	Aula	110	100.00	60.00	Financiera: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100298326	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (2da Etapa)	MS-PIII-2014-001	Chiapas	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondo Convenio - Específico	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$361,567	\$361,567	\$355,582	\$355,582	\$355,582	\$355,582	\$355,582	\$355,582	98.34	\$0	RED DE AGUA	236	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 98.34 / Física: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCALMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 98.34 - BALANCEO INCOMPLETO LOS PROCESOS DE RETENCIONES A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.