

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avenca Financiera							Avenca Fisico			Observaciones					
														Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.		
CDP00140200329151	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico En 4 ^{ta} . Sur De, Barrio Camélaría (Bachajon)	SE-0015/2014	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,233,880	\$1,233,880	\$1,097,261	\$1,097,261	\$1,097,261	\$1,097,261	\$1,097,261	\$1,097,261	88.93	\$0	Metro Cuadrado	22,000	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
CDP00140200329185	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico En Diferentes Barrios (Bachajon) 1 ^{er} . Etapa	SE-0021/2014	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,242,252	\$5,242,252	\$4,929,031	\$4,929,031	\$4,929,031	\$4,929,031	\$4,929,031	\$4,929,031	94.03	\$0	Metro Cuadrado	22,000	100.00	96.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
CDP00140200329243	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico En Diferentes Barrios (Bachajon) 4 ^{ta} . Etapa	SE-0022/2014	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,212,688	\$5,212,688	\$4,869,589	\$4,869,589	\$4,869,589	\$4,869,589	\$4,869,589	\$4,869,589	93.42	\$0	Metro Cuadrado	22,000	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
CDP00140200329277	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico En Diferentes Barrios (Bachajon) 6 ^{ta} . Etapa	SE-0024/2014	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,968,701	\$4,968,701	\$4,374,618	\$4,374,618	\$4,374,618	\$4,374,618	\$4,374,618	\$4,374,618	88.04	\$0	Metro Cuadrado	22,000	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
CDP00140200329319	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico En Periferico De. Hra. Tramo: Hra. Pta. Felipe Carrillo Puerto - Cabiliz Mayor. Cuartel General Zona Militar (Bachajon)	SE-0025/2014	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,576,339	\$4,576,339	\$4,268,303	\$4,268,303	\$4,268,303	\$4,268,303	\$4,268,303	\$4,268,303	93.27	\$0	Metro Cuadrado	22,000	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
CDP00140200329348	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico En Periferico De. Hra. Tramo: Hra. Pta. Felipe Carrillo Puerto (Bachajon)	SE-0026/2014	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,300,133	\$5,300,133	\$4,951,369	\$4,951,369	\$4,951,369	\$4,951,369	\$4,951,369	\$4,951,369	93.42	\$0	Metro Cuadrado	22,000	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
CDP00140200329395	Pavimentación de Calle 11 ^a . Ole Sur Barrio 2 ^a . Av. Sur Ole. Y Calle Oaxaca Con Concreto Hidráulico 2 ^a . Etapa	SE-0027/2014	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,575,962	\$4,575,962	\$3,261,243	\$3,261,243	\$3,261,243	\$3,261,243	\$3,261,243	\$3,261,243	71.27	\$0	Metro Cuadrado	22,000	100.00	72.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
CDP00140200329444	Construcción Del Sistema De Agua Potable	SC-0028/2014	Chiapas	Ocosingo	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,028,940	\$3,028,940	\$1,355,028	\$1,355,028	\$1,355,028	\$1,355,028	\$1,355,028	\$1,355,028	44.74	\$0	Sistema	900	100.00	45.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200331183	Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica	SC-0035/2014	Chiapas	Ocosingo	Santa Clara	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,615,989	\$3,615,989	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Puente	180	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200331222	Construcción Del Sistema De Agua Potable	SC-0040/2014	Chiapas	Ocosingo	Cauabtec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,476,014	\$4,476,014	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	439	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200331289	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico Tramo Cruces Amatlán I A Buena Vista Tapajal 3 ^{er} . Etapa	UM-0043/2014	Chiapas	Ocosingo	Buenavista Tzucul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,313,665	\$4,313,665	\$3,230,573	\$3,230,573	\$3,230,573	\$3,230,573	\$3,230,573	\$3,230,573	74.89	\$0	Kilómetros	78	100.00	77.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200331606	Apertura y Revestimiento De Camino Carretera Intercomunal A Alcatraz Buena Vista	UM-0044/2014	Chiapas	Ocosingo	Alcatraz Buenavista Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,985,645	\$3,985,645	\$2,366,361	\$2,366,361	\$2,366,361	\$2,366,361	\$2,366,361	\$2,366,361	59.37	\$0	Kilómetros	700	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200331665	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	SC-0045/2014	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,878,582	\$3,878,582	\$1,994,616	\$1,994,616	\$1,994,616	\$1,994,616	\$1,994,616	\$1,994,616	51.43	\$0	Puente	249	100.00	52.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
CDP00140200331730	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Calle Principal Pochon Av. De Malindon, Av. Soconusco, Calle Xochitl Y Calle Arca Verde	SE-0046/2014	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,265,304	\$4,265,304	\$1,612,819	\$1,612,819	\$1,612,819	\$1,612,819	\$1,612,819	\$1,612,819	37.81	\$0	Metro Cuadrado	420	100.00	39.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
CDP00140200331828	Alumbrado Público	SC-0050/2014	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,031,234	\$1,031,234	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Puente	200	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
CDP00140200333397	Construcción Del Sistema De Agua Potable 2 ^a . Etapa	SC-0039/2014	Chiapas	Ocosingo	Cintalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,894,911	\$5,894,911	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	2,070	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200333680	Construcción De 56 Letrinass	SI-0034/2014	Chiapas	Ocosingo	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,392,175	\$2,392,175	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	566	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200333695	Construcción De Espacio Público Para Terminal De Corto Recorrido	SE-0049/2014	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,518,851	\$3,518,851	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	35,065	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
CDP00140200333988	Introducción De Línea Y Red De Energía Eléctrica	SC-0037/2014	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,168,989	\$4,168,989	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Puente	329	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
CDP00140200340076	Construcción De Cacha Deportiva Con Domo En La Colonia Nostalgia	SC-0051/2014	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$3,688,670	\$3,688,670	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	349	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
CDP00140200340091	Introducción De Drenaje Sanitario	SD-0052/2014	Chiapas	Ocosingo	13 de Septiembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,321,281	\$2,321,281	\$776,563	\$776,563	\$776,563	\$776,563	\$776,563	\$776,563	33.45	\$0	Metro Lineal	800	100.00	53.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200340141	Construcción De Puente Vehicular Sobre Rio Shab (2 ^a . Etapa)	SE-0053/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,190,918	\$4,190,918	\$2,326,089	\$2,326,089	\$2,326,089	\$2,326,089	\$2,326,089	\$2,326,089	55.50	\$0	Metro Lineal	3,100	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200340586	Introducción De Línea Y Red De Energía Eléctrica Aérea	SC-0054/2014	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Edén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,184,614	\$2,184,614	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Puente	210	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200340605	Construcción De Plataformas Para Cacha Deportiva	SE-0055/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,210,205	\$2,210,205	\$1,885,762	\$1,885,762	\$1,885,762	\$1,885,762	\$1,885,762	\$1,885,762	85.32	\$0	Metro Cuadrado	350	100.00	87.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200341212	Rehabilitación De 18.5 Km. De Camino Del Tramo Ocosingo Sibá A Hojón San Antonio Soconusco	UM-0056/2014	Chiapas	Ocosingo	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,917,747	\$4,917,747	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	975	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200341231	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	SC-0057/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,592,263	\$1,592,263	\$332,220	\$332,220	\$332,220	\$332,220	\$332,220	\$332,220	20.86	\$0	Puente	77	100.00	22.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200341231	Apertura Y Revestimiento De Calles	SE-0058/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,893,174	\$3,893,174	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	850	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200341238	Construcción De Lona De 7,00x5.00 Mts.	UM-0059/2014	Chiapas	Ocosingo	Raón F. Balboa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,255,766	\$1,255,766	\$855,760	\$855,760	\$855,760	\$855,760	\$855,760	\$855,760	68.15	\$0	Puente	700	100.00	69.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200341248	Rehabilitación De Camino Cruce La Estrella Y La Champa Camobanillo Del Km. 0 000 Al Km. 17 000	UM-0060/2014	Chiapas	Ocosingo	La Champa Camobanillo (Las Rural Champitas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,478,822	\$5,478,822	\$1,889,120	\$1,889,120	\$1,889,120	\$1,889,120	\$1,889,120	\$1,889,120	34.48	\$0	Kilómetro	119	100.00	36.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200341568	Operación Transitoria Del Bello Sanitario 2da. Etapa De Enero Del 2014 A Junio Del 2014	SE-0061/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,967,087	\$3,967,087	\$2,532,289	\$2,532,289	\$2,532,289	\$2,532,289	\$2,532,289	\$2,532,289	63.83	\$0	Obra	60,000	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200341589	Construcción De Cacha De Domo Múltiples En Km. 7,1km+cuadrada 1395 (Jocotepec Miguel Gutiérrez, Clave: 07av1418)	SC-0062/2014	Chiapas	Ocosingo	Chavaco las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios																				

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto						Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
CDP00140200341611	Construcción De Letrinass	SI-0063/2014	Chiapas	Ocosingo	San Cristobalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,303,188	\$1,303,188	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	196	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200341622	Construcción De Puente Vehicular De 10 M De Longitud Sobre La Calle 3ra. Fuente Horta Barrios Linda Vista	SE-0064/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,523,488	\$2,523,488	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	375	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200341627	Introducción De Sistema De Agua Potable	SC-0065/2014	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Tuxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,232,612	\$4,232,612	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	203	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200341794	Construcción De Dos Aulas Estructura Rr En Rec. Prim. Rural Federal (zona Victorio C.T.T. O'Agüeyh 2.º, 006 Sector 17)	SE-0066/2014	Chiapas	Ocosingo	Patra Nueva (San José el Comero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$813,980	\$813,980	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	290	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200341800	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico 2º. Etapa (Calles Sonampak Y Comal)	SE-0067/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,682,147	\$3,682,147	\$2,235,817	\$2,235,817	\$2,235,817	\$2,235,817	60.72	\$0	Metros Cuadrados	1,239	100.00	73.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200341819	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico Tramo: Cruce La Frontera 2 Enclon Tenango, Del Km. 0 000 Al Km. 0 830	UM-0068/2014	Chiapas	Ocosingo	Yut'Ja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,579,250	\$3,579,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	520	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200341884	Construcción De Muro De Contención En La Calle Santa Vista	SE-0069/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,811,220	\$1,811,220	\$1,218,169	\$1,218,169	\$1,218,169	\$1,218,169	67.26	\$0	Metro Lineal	25	100.00	78.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200341887	Apertura Y Revestimiento De Calles Y Obras De Drenaje 2º. Etapa	SE-0070/2014	Chiapas	Ocosingo	Francisco Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,129,628	\$2,129,628	\$1,406,017	\$1,406,017	\$1,406,017	\$1,406,017	66.02	\$0	Metro Lineal	592	100.00	67.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200341892	Construcción De Un Aula De 6.00x8.00 Mts. Estructura Rr Y Módulo De Sanitario Rural En Escuela Primaria (Mariano Matamoros), Clave: 0796460b	SE-0071/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$931,977	\$931,977	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	183	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200341898	Apertura Y Revestimiento De Camino A La Hacienda Dolores Del Km. 0 000 Al Km. 1 660	UM-0072/2014	Chiapas	Ocosingo	Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,675,117	\$3,675,117	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	578	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200341903	Rehabilitación De Camino Rural En: Ocosingo Y Tuxtla Al R.C.P. Anusaim (General Zapata Del Km. 0 000 Al Km. 1 450 Tramo Alajados)	UM-0073/2014	Chiapas	Ocosingo	Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$279,648	\$279,648	\$18,249	\$18,249	\$18,249	\$18,249	6.53	\$0	Kilómetro	186	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200341907	Apertura Y Revestimiento De Camino Tramo San José A Finca Ampliación Del Km. 0 000 Al Km. 1 200	UM-0074/2014	Chiapas	Ocosingo	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,411,184	\$3,411,184	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	620	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200341917	Construcción De Sistema De Agua Potable	SC-0075/2014	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Monte Libano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,969,864	\$4,969,864	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	494	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200341994	Construcción De Cancha De Dese Múltiples Rec. Prim. (Ángel Albino Corea), Clave: 0796310p	SE-0076/2014	Chiapas	Ocosingo	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$508,100	\$508,100	\$403,505	\$403,505	\$403,505	\$403,505	79.41	\$0	Cancha	80	100.00	81.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200341999	Rehabilitación De Camino Tramo Encuentro Ejido Vicente Guerrero A Ejido Vicente Guerrero Del Km. 0 000 Al Km. 5 250	UM-0077/2014	Chiapas	Ocosingo	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,663,705	\$1,663,705	\$601,057	\$601,057	\$601,057	\$601,057	36.13	\$0	Kilómetro	850	100.00	37.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200342004	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Calle 01 Y Calle 02	SE-0078/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,312,727	\$4,312,727	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	380	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200342010	Construcción De Tres Aulas De 6.00x8.00 Mts. Estructura Rr En Escuela Telesecundaria No. 1059 (Francisco Indalecio Madroo), Clave: 079v102z	SE-0079/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$1,442,110	\$1,442,110	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	200	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200342016	Construcción De Muro De Contención En Canal De Escurrimiento Del Barrio Santo Domingo (Ola. Etapa)	SE-0080/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,096,607	\$5,096,607	\$2,185,912	\$2,185,912	\$2,185,912	\$2,185,912	42.89	\$0	Metro Lineal	530	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200342040	Rehabilitación De Camino Del Cruce Quezil A San Antonio Del Km. 0 700 Al Km. 42 500	UM-0081/2014	Chiapas	Ocosingo	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,445,182	\$4,445,182	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	552	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200342102	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico Del Cruce Quezil A San Antonio Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 0 700	UM-0082/2014	Chiapas	Ocosingo	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,001,257	\$4,001,257	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	552	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200342122	Construcción De Letrinass	SI-0083/2014	Chiapas	Ocosingo	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,421,588	\$1,421,588	\$576,546	\$576,546	\$576,546	\$576,546	40.56	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	205	100.00	42.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200342355	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, En Av. 1, 2, 3 Y Calle 2	SE-0084/2014	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,826,380	\$4,826,380	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200342613	Apertura Y Revestimiento De Camino Rural, Cruce Tuxtla A Bahariya San José, Del Tramo Km. 0 000 Km. 1 740, Mts. Samal, Km. 0 000 Al Km. 0 100	UM-0085/2014	Chiapas	Ocosingo	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,837,094	\$2,837,094	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	499	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200342653	Construcción De Dos Aulas Tipo Rr De 6.00x8.00 Mts. En La Escuela Secundaria Técnica No. 70, Clave: 079at0070c	SE-0086/2014	Chiapas	Ocosingo	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$1,154,536	\$1,154,536	\$486,887	\$486,887	\$486,887	\$486,887	42.17	\$0	Aula	119	100.00	43.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200342703	Construcción De Viviendas	SH-0087/2014	Chiapas	Ocosingo	Santa María del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,807,871	\$3,807,871	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	98	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200342751	Apertura Y Revestimiento De Camino Tramo S.C. Del Km. 0 000 Al Km. 4 420, Subtramo Del Km. 1 000 Al Km. 2 000 (3º. Etapa)	UM-0088/2014	Chiapas	Ocosingo	Doctor Manuel Velasco Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,642,122	\$4,642,122	\$1,985,957	\$1,985,957	\$1,985,957	\$1,985,957	42.78	\$0	Kilómetro	817	100.00	43.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200344637	Suministro De Lámparas Con Tecnología Led Ahorradoras En Distribución Del Alumbrado Público	SG-0089/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,057,498	\$5,057,498	\$2,515,625	\$2,515,625	\$2,515,625	\$2,515,625	49.74	\$0	Luminaria	552	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200345955	Construcción De 03 (Tres) Aulas De 6.00x8.00 Mts. Estructura Rr En Escuela Telesecundaria No. 1388 (Francisco Ramirez Celedón), Clave: 079v141z	SE-0090/2014	Chiapas	Ocosingo	Santa María de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$1,725,297	\$1,725,297	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	322	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200346118	Construcción De Letrinass (2º. Etapa)	SI-0091/2014	Chiapas	Ocosingo	Las Tacitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,482,192	\$1,482,192	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	132	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200346310	Apertura Y Revestimiento De Calles Principales 2da. Etapa	SE-0094/2014	Chiapas	Ocosingo	Uchilo García	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,392,067	\$2,392,067	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	3,680	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200346373	Construcción De Cancha De Dese Múltiples Rec. Prim. (Amunioño Carreana), Clave: 07960090b	SE-0095/2014	Chiapas	Ocosingo	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$578,634	\$578,634	\$332,738	\$332,738	\$332,738	\$332,738	57.50	\$0	Cancha	250	100.00	59.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avenas Financieras										Observaciones							
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millionados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CDP00140200346469	Rehabilitación De Centro Rural De Diferentes Localidades Complemento 10.30 Km En Tramo Aislados Grupo (A)	UM-0092/2014	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondo Convenio - Específico	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,256,413	\$1,256,413	\$1,137,636	\$1,137,636	\$1,137,636	\$1,137,636	\$1,137,636	90.55	\$0	Kilómetro	9,811	100.00	91.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200346468	Introducción Del Sistema De Agua Potable	SC-0130/2014	Chiapas	Ocosingo	Plan de Ayula	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,250,227	\$3,250,227	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	800	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200346466	Introducción Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa)	SC-0168/2014	Chiapas	Ocosingo	San Antonio las Delicias (Demia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,813,608	\$3,813,608	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Líneal	1,657	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200346731	Introducción Del Sistema De Agua Potable (1ª Etapa)	SC-0129/2014	Chiapas	Ocosingo	El Triunfo de Alfredo Díaz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	290	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200346764	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa)	SC-0219/2014	Chiapas	Ocosingo	La Zorra	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,824,710	\$2,824,710	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	378	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200346798	Construcción De Sistema De Agua Potable	SC-0133/2014	Chiapas	Ocosingo	El Pedregal de San Angel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,427,938	\$3,427,938	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Líneal	200	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200346837	Introducción De Drenaje Sanitario	SD-0121/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,367,486	\$3,367,486	\$1,028,407	\$1,028,407	\$1,028,407	\$1,028,407	30.54	\$0	Metro Líneal	957	100.00	31.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
CDP00140200346859	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	SD-0213/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,624,945	\$1,624,945	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Líneal	500	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200346947	Construcción De Servicios Sanitarios	SD-0120/2014	Chiapas	Ocosingo	Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,147,190	\$3,147,190	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Líneal	1,148	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200346976	Introducción De Drenaje Sanitario	SD-0116/2014	Chiapas	Ocosingo	La Siria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,855,530	\$4,855,530	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Líneal	564	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200346999	Ampliación De Drenaje Sanitario 5ª Etapa	SD-0114/2014	Chiapas	Ocosingo	Frasería Corozal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,022,180	\$4,022,180	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Líneal	800	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200347036	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (Ira. Etapa)	SD-0159/2014	Chiapas	Ocosingo	Cusulá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,534,576	\$4,534,576	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	794	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200347413	Construcción De Museo De Contención	SE-0182/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$930,287	\$930,287	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Líneal	1,051	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200347414	Construcción De Puente Vehicular Sobre Rio La Virgen Cabeceza Municipal	SE-0113/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,195,438	\$3,195,438	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Líneal	60,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200347417	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	SE-0110/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,128,604	\$5,128,604	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,705	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200347469	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Acceso Al Bañero Municipal	SE-0112/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,807,115	\$1,807,115	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	60,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200347477	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico 75x200 R/C/D3 (Ver. Callejon Oriente Sur)	SE-0132/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,580,712	\$1,580,712	\$702,028	\$702,028	\$702,028	\$702,028	44.41	\$0	Metro Cuadrado	225	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
CDP00140200347492	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En Calle Oaxaca 1ª Etapa	SE-0158/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,406,285	\$5,406,285	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200347511	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, En Calle Milato Y Calle 3	SE-0165/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,499,353	\$3,499,353	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200347576	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	SE-0190/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$873,030	\$873,030	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	250	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200347608	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Ira. Etapa	SE-0194/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$601,265	\$601,265	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200347651	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	SE-0209/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,042,059	\$1,042,059	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	957	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200347705	Reasfaltado De Calles Del Subdominio Grupo 26 En Tramos Aislados (Diferentes Barrios)	SE-0152/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,359,661	\$2,359,661	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	2.46	\$0	Metro Líneal	35,065	100.00	10.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
CDP00140200347841	Reasfaltado De Calles Y Avenidas Del Barrio Maya (Cabeceza Municipal)	SE-0180/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$288,221	\$288,221	\$181,466	\$181,466	\$181,466	\$181,466	62.96	\$0	Metro Líneal	35,065	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
CDP00140200347899	Reasfaltado De Repagos Públicos Para Eventos Mayores	SE-0122/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,371,213	\$10,371,213	\$8,389,172	\$8,389,172	\$8,389,172	\$8,389,172	80.89	\$0	Obra	35,065	100.00	83.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
CDP00140200348076	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, En Calles 1, 2, 3, 4 Y 5	SE-0114/2014	Chiapas	Ocosingo	Abaeleo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,714,341	\$4,714,341	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,522	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200348145	Reasfaltado De Calles Y Avenidas Del Barrio Los Pines (Ejido Abasco) De 700.00 Metros Lineales	SE-0223/2014	Chiapas	Ocosingo	Abaeleo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$338,679	\$338,679	\$171,216	\$171,216	\$171,216	\$171,216	50.55	\$0	Metro Lineales	2,307	100.00	52.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
CDP00140200348195	Apertura Y Reasfaltado De Calles Principales 4ª Etapa	SE-0220/2014	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineales	10,558	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200348551	Construcción De Puente Colgante Peatonal	SE-0195/2014	Chiapas	Ocosingo	Tupijerá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,932,294	\$1,932,294	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineales	1,282	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200348603	Pavimentación De Calles Principales (Calle El Centro, Mayudes)	SE-0169/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,653,609	\$2,653,609	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	174	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200348661	Apertura Y Reasfaltado De Calles Principales	SE-0192/2014	Chiapas	Ocosingo	Chemul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,438,212	\$2,438,212	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineales	289	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200348711	Apertura Y Reasfaltado De Calles Iera. Etapa	SE-0147/2014	Chiapas	Ocosingo	Atroyo Granito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,400,732	\$4,400,732	\$1,947,318	\$1,947,318	\$1,947,318	\$1,947,318	44.25	\$0	Metro Líneal	1,042	100.00	45.00	Financiera / Física / Registro		

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avenca Financiero						Avenca Físico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CDP00140200348922	Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica	05-0202/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,082,528	\$1,082,528	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	276	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP00140200349280	Rehabilitación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	05-0198/2014	Chiapas	Ocosingo	Lacanja Chaneyab	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,539,178	\$5,539,178	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	600	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP00140200349371	Apertura y Revestimiento De Camino Del Km. 3 T20 Al Km. 4 520	UM-0128/2014	Chiapas	Ocosingo	Ranón F. Salina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,075,489	\$1,075,489	\$874,063	\$874,063	\$874,063	\$874,063	\$874,063	\$874,063	81.27	\$0	Kilómetro	135	100.00	83.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP00140200349435	Revestimiento De Camino Rural De Diferentes Localidades De 12.24 Km. En Tramos Aislados (Grupo 2B)	UM-0153/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,342,430	\$2,342,430	\$1,394,808	\$1,394,808	\$1,394,808	\$1,394,808	\$1,394,808	\$1,394,808	59.55	\$0	Kilómetro	1,201	100.00	61.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP00140200349521	Reconstrucción Del Camino Cruceiro Adhín (L. Santa Clara, Tramo) Del Km. 0 000 Al Km. 6 850	UM-0226/2014	Chiapas	Ocosingo	Santa Clara	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$5,310,631	\$5,310,631	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	400	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP00140200349576	Apertura y Revestimiento De Camino Tramo Peña Limonar A Palmiton (1ª. Etapa)	UM-0109/2014	Chiapas	Ocosingo	Peña Limonar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,473,588	\$3,473,588	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	888	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP00140200349632	Apertura y Revestimiento De Camino Tramo Nueva Samaria A Píones Megón Del Km. 0 000 Al Km. 3 500	UM-0108/2014	Chiapas	Ocosingo	Nueva Samaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,600,002	\$4,600,002	\$1,850,128	\$1,850,128	\$1,850,128	\$1,850,128	\$1,850,128	\$1,850,128	40.22	\$0	Kilómetro	592	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP00140200349971	Apertura y Revestimiento De Camino Tramo Samaria A Río San Antonio Samaria Del Km. 0 000 Al Km. 4 500 (2da. Etapa 1 500 Al Km. 3 400)	UM-0131/2014	Chiapas	Ocosingo	San Antonio Samaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,639,676	\$3,639,676	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	850	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP00140200350030	Apertura y Revestimiento De Camino Y Construcción De Obras De Drenaje Del Km. 0 000 Al Km. 1 000	UM-0125/2014	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,872,834	\$2,872,834	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,450	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP00140200351593	Rehabilitación De Camino Rural Ec. - José Comucha A Palmiton Y Barrio Jalisco Del Km. 0 000 Al Km. 8 000, Tramos Aislados	UM-0118/2014	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$610,184	\$610,184	\$484,648	\$484,648	\$484,648	\$484,648	\$484,648	\$484,648	79.43	\$0	Kilómetros	8,691	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP00140200351727	Apertura y Revestimiento De Camino Tramo Cruzes Cuicuilá, Peñón Aspúja Del Km. 1 500 Al Km. 2 100	UM-0126/2014	Chiapas	Ocosingo	Aspúja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,302,552	\$3,302,552	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	4,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP00140200351789	Construcción De Puente Vehicular	UM-0194/2014	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Monte Líbano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,344,986	\$1,344,986	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	1,200	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP00140200351843	Apertura y Revestimiento De Camino Del Km. 0 000 Al Km. 1 140	UM-0199/2014	Chiapas	Ocosingo	El Cenizo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,068,596	\$4,068,596	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,050	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP00140200351905	Rehabilitación De Camino Tramo) Ramblera Cuicuilá, Río Miguel Hidalgo Del Km. 19 500 Al Km. 22 000	UM-0149/2014	Chiapas	Ocosingo	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$968,879	\$968,879	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	578	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP00140200352001	Apertura y Revestimiento De Camino (4ta. Etapa)	UM-0154/2014	Chiapas	Ocosingo	Santa Margarita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,634,446	\$1,634,446	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	480	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP00140200352060	Apertura y Revestimiento De Camino Ramblera Nuevo San Jacinto A Rancho Alegre (4ta. Etapa Del Km. 1 300 Al Km. 4 200)	UM-0171/2014	Chiapas	Ocosingo	Rancho Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,413,874	\$3,413,874	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	4,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP00140200352117	Apertura y Revestimiento De Camino Tramo Tomas Munser Del Km. 0 000 Al Km. 1 715.93	UM-0155/2014	Chiapas	Ocosingo	Tomás Munser (Rancho Patria)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,301,883	\$2,301,883	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	498	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP00140200352222	Rehabilitación De Camino Tramo) Cruzes San Luis Gerónimo (Montes) Del Km. 0 000 Al Km. 2 320	UM-0157/2014	Chiapas	Ocosingo	Cobertura Municipal n.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,567,252	\$3,567,252	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	566	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP00140200352272	Apertura y Revestimiento De Camino Sta. Etapa	UM-0148/2014	Chiapas	Ocosingo	Ojo de Agua Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$5,065,819	\$5,065,819	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	800	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP00140200352336	Apertura y Revestimiento De Camino Del Km. 0 000 Al Km. 6 200	UM-0193/2014	Chiapas	Ocosingo	San Quintín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,434,920	\$3,434,920	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	1,233	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP00140200352402	Apertura y Revestimiento De Camino Nuevo Ojo de Agua Chol A Espejo Tramo) Del Km. 0 000 Al Km. 8 000 (Subtramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 520)	UM-0185/2014	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$5,427,991	\$5,427,991	\$4,478,640	\$4,478,640	\$4,478,640	\$4,478,640	\$4,478,640	\$4,478,640	82.51	\$0	Kilómetros	1,430	100.00	84.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP00140200352461	Rehabilitación De Camino Rural Ec. Cabeza Municipal Al Río Vista Hermosa Del Km. 0 000 Al Km. 1 600	UM-0221/2014	Chiapas	Ocosingo	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$161,544	\$161,544	\$127,020	\$127,020	\$127,020	\$127,020	\$127,020	\$127,020	78.63	\$0	Kilómetros	155	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP00140200352522	Apertura y Revestimiento De Camino Y Obras De Drenaje	UM-0225/2014	Chiapas	Ocosingo	Chivilitic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,800,000	\$2,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	430	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP00140200352581	Construcción De Un Aula De 68 Mts., Estructura De Mts. Revestimiento (Claves: Clave) 07d0c903z	02-0111/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$1,282,799	\$1,282,799	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	55	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP00140200352644	Construcción De Bandeda Perimetral En Jardín de Niños Y Niñas (Juan Escutia), Clave) 07d3j188z	02-0173/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$2,077,195	\$2,077,195	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	241	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP00140200352695	Construcción De 2 Aulas De 6.00x8.00 Mts. Estructura De Mts. Revestimiento (Claves: Clave) 07d9r023z	02-0123/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$887,605	\$887,605	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	85	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP00140200352777	Construcción De Bandeda Perimetral En Escuela Primaria Federal (Claves: Clave) 07d8r026z	02-0151/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$1,196,803	\$1,196,803	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	177	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP00140200352830	Construcción De Dos Aulas De 6.00x8.00 Mts. Estructura De Mts. Revestimiento (Claves: Clave) 07d3j261z	02-0203/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$843,742	\$843,742	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	164	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP00140200352882	Construcción De Bandeda Perimetral Jardín de Niños (Juan Francisco Escutia), Clave) 07d0c188z	02-0214/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$1,431,018	\$1,431,018	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	241	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP00140200352928	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria Federal (Claves: Claves Del Bto., Clave) 07d9r105z	02-0187/2014	Chiapas	Ocosingo	La Siria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$918,268	\$918,268	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha	165	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP00140200352985	Construcción De 02 Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts. Estructura De Mts. Revestimiento (Claves: Claves) 07d0c188z	02-0167/2014	Chiapas	Ocosingo	Peña Chabarrío	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$796,384	\$796,384	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	95	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Deiniego	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
CDP00140200353084	Construcción De Canche De Tenis Multiples En Albergo	SI-0189/2014	Chiapas	Ocosingo	Primer Valle Toniná Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$836,691	\$836,691	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha	112	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP00140200353133	Construcción De Un Aula De 6,00x8.00 Mts. Estructura De M. Armado Secundaria Comunitaria Indígena "CUM Chulatik", Clave: D'wac0076	SI-0184/2014	Chiapas	Ocosingo	Sium Chulatik Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$495,556	\$495,556	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	42	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP00140200353202	Construcción De 01 Aula Tipo Rr De 6,00x8,00 Mts. En La Escuela Telesecundaria 517 "Jalim Tablones Dadales", C.C.T. "D'wac0081"	SI-0197/2014	Chiapas	Ocosingo	Agua Dulce Tolucaun Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$484,741	\$484,741	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	40	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP00140200353253	Construcción De Laboratorio 4 R.R. Estr. "C. 10 En El Sitio 891", Clave: 078ta0091k	SI-0224/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$2,267,856	\$2,267,856	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Laboratorio	1,207	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP00140200353314	Laboratorio De Gastronomía (Edificio A-1) En La Universidad Tecnológica De La Selva (Cov. "D'wac0010")	SI-0164/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$2,523,559	\$2,523,559	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Laboratorio	555	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP00140200353350	Construcción De Tejado De Plaza Cívica De Universidad Pedagógica Nacional, Clave: Ugn071	SI-0127/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$1,643,319	\$1,643,319	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	1,060	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP00140200353400	Construcción De Letrinas	SI-0170/2014	Chiapas	Ocosingo	El Caribal Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,161,061	\$3,161,061	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	400	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP00140200353585	Construcción De Letrinas	SI-0117/2014	Chiapas	Ocosingo	Perla de Anapulco Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,613,377	\$3,613,377	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	460	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP00140200353610	Construcción De Letrinas	SI-0188/2014	Chiapas	Ocosingo	Santa Elena Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,569,051	\$1,569,051	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	200	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP00140200353647	Construcción De Letrinas	SI-0200/2014	Chiapas	Ocosingo	El Omeo Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,736,717	\$1,736,717	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	400	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP00140200353677	Construcción De Letrinas	SI-0124/2014	Chiapas	Ocosingo	Guadalupe Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,350,847	\$1,350,847	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	135	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP00140200353702	Construcción De 40 Letrinas	SI-0201/2014	Chiapas	Ocosingo	San Antonio las Delicias (Pamela) Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,641,365	\$1,641,365	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	40	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP00140200353724	Construcción De Letrinas	SI-0186/2014	Chiapas	Ocosingo	La Providencia Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,475,076	\$1,475,076	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	160	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP00140200353774	Construcción De Letrinas	SI-0191/2014	Chiapas	Ocosingo	La Frontera Uno Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,109,602	\$2,109,602	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	614	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP14140100303979	Rehabilitación De Calles Principales	SI-0003/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,044,510	\$5,044,510	\$3,812,552	\$3,812,352	\$3,812,552	\$3,812,552	\$3,812,552	75.58	\$0	Metro Lineal	35,065	100.00	77.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP14140100303914	Apertura y Revestimiento De Calles Principales	SI-0005/2014	Chiapas	Ocosingo	Munucit II (20'x24' Minikelik) Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,645,050	\$3,645,050	\$3,354,305	\$3,354,305	\$3,354,305	\$3,354,305	\$3,354,305	92.02	\$0	Metro Lineal	530	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP14140100304267	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Diferentes Barrios 2a. Etapa	SI-0020/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,300,207	\$5,300,207	\$4,951,186	\$4,951,186	\$4,951,186	\$4,951,186	\$4,951,186	93.41	\$0	Metro Cuadrado	22,000	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP14140100304347	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Diferentes Barrios(Bachajón) 5a. Etapa	SI-0023/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,187,628	\$5,187,628	\$4,848,723	\$4,848,723	\$4,848,723	\$4,848,723	\$4,848,723	93.47	\$0	Metro Cuadrado	22,000	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP14140100304400	Rehabilitación De Camino Rural Con Revestimiento En: Santo Domingo - Ríido El Sibal A La Manzanera Limónes Del Ríido Jardín Del Km. 0*000 Al Km 7*000 Tramo Alaiado	SI-0009/2014	Chiapas	Ocosingo	El Sibal Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,147,074	\$1,147,074	\$828,087	\$828,087	\$828,087	\$828,087	\$828,087	72.19	\$0	Kilómetro	1,160	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP14140100304440	Apertura y Revestimiento De Camino Del Km 0*000 Al Km 1*012	SI-0029/2014	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Paraíso Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,777,161	\$2,777,161	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	135	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP14140100304482	Apertura y Revestimiento De Camino 2a. Etapa Tramo Ríido San Jacinto A Delicias Camo Y Samalá Del Km. 1*860 Al Km 3*620	SI-0012/2014	Chiapas	Ocosingo	Delicias Camo Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,680,003	\$3,680,003	\$2,375,801	\$2,375,801	\$2,375,801	\$2,375,801	\$2,375,801	64.56	\$0	Kilómetro	4,000	100.00	66.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP14140100304533	Apertura y Revestimiento De Camino Del Ríido Chucabá Y Samalá Del Km 0*000 Al Km 3*620	SI-0031/2014	Chiapas	Ocosingo	Cintalapa Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,745,218	\$3,745,218	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	4,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP14140100304588	Rehabilitación De Camino Rural En: La Camalería Delicajal A La Manzanera Getsemani Del Km. 0*000 Al Km. 1*800, Tramo Alaiado	SI-0033/2014	Chiapas	Ocosingo	Getsemani Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,445,514	\$2,445,514	\$2,148,407	\$2,148,407	\$2,148,407	\$2,148,407	\$2,148,407	87.85	\$0	Kilómetro	566	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP141401003013270	Revestimiento De Camino Rural Tramo: Primavera A San Marcos (Del Km 0*000 Al Km 3*600) 2a. Etapa	SI-0032/2014	Chiapas	Ocosingo	San Marcos Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,309,350	\$2,309,350	\$2,044,416	\$2,044,416	\$2,044,416	\$2,044,416	\$2,044,416	88.53	\$0	Kilómetro	630	100.00	92.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP141401003013273	Construcción De Puente Vehicular Sobre Rio Inmominado	SI-0038/2014	Chiapas	Ocosingo	Lacandón Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$5,547,919	\$5,547,919	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	8,200	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP141401003013284	Conservación De Camino Dolores - San Francisco Del Km 0*000, Samalá, Rama El Suroeste Del Km. 0*000 Al Km 1*500, Rama Juchuca Del Km 0*000 Al Km 0*000	SI-0048/2014	Chiapas	Ocosingo	San Francisco Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,621,074	\$4,621,074	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	575	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP141401003013288	Apertura y Revestimiento De Camino Segunda Etapa, Tramo: Chucuro Pastrom - Sanabria Anáhuq Del Km 3*080, 00 Al Km 7*000	SI-0047/2014	Chiapas	Ocosingo	Amayuc Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,219,702	\$4,219,702	\$3,064,338	\$3,064,338	\$3,064,338	\$3,064,338	\$3,064,338	72.62	\$0	Kilómetro	170	100.00	74.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP141401003013297	Introducción Del Sistema De Agua Potable 2a. Etapa	SI-0017/2014	Chiapas	Ocosingo	El Boquerón Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$708,489	\$708,489	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	180	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP141401003013310	Construcción De Tanques Individuales	SI-0030/2014	Chiapas	Ocosingo	Taxajob Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,970,485	\$2,970,485	\$2,081,898	\$2,081,898	\$2,081,898	\$2,081,898	\$2,081,898	70.09	\$0	Tanque	380	100.00	72.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP141401003013316	Construcción De Embudoledo Del Mercado Publico Sacal	SI-0016/2014	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal n.a. Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,994,166	\$2,994,166	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	350	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CDP141401003013318	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	SI-0019/2014	Chiapas	Ocosingo	La Gloria Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,718,695	\$3,718,695	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	412	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
CDP14140100313321	Introducción De Red De Energía Eléctrica	02-0036/2014	Chiapas	Ocosingo	San Ceramapio Agr. Dulce	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,032,223	\$2,032,223	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	148	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
CDP14140100313323	Construcción De Canche De Usos Múltiples Con Toldado, En Escuela Primaria Federal Jose Maria Morelos Y Ferrer, Clave: 07090328.	07-0018/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Educación	En Ejecución	2014	\$2,285,542	\$2,285,542	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha	582	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
CDP14140100313325	Construcción De Baño Pucino 2a. Etapa	10-0041/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$12,816,938	\$12,816,938	\$6,919,772	\$6,919,772	\$6,919,772	\$6,919,772	53.99	\$0	Otra	1,594	100.00	\$4.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CDP14140100313341	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Calle Evangelista Y Callejon Adolfo Lopez Mateos	02-0011/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,663,840	\$3,663,840	\$2,010,063	\$2,010,063	\$2,010,063	\$2,010,063	54.86	\$0	Metros Cuadros	1,050	100.00	\$7.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.	