

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto						Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
CHP00140200334589	Introducción De Energía Eléctrica	02010102011611302	Chiapas	Ocosingo de Espinosa	La Ombra	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOXOCOCAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,079,420	\$1,079,420	\$952,137	\$952,137	\$952,137	\$952,137	\$952,137	88.21	\$0	Poste	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro - SISTEMA Para al siguiente nivel.		
CHP00140200334784	Mejoramiento De Calles	00000000011610113	Chiapas	Ocosingo de Espinosa	Ocuilapa de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOXOCOCAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,997,729	\$2,997,729	\$2,744,527	\$2,744,527	\$2,744,527	\$2,744,527	\$2,744,527	91.55	\$0	Metro cúbico	3,934	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro - SISTEMA Para al siguiente nivel.		
CHP00140200337096	Ampliación De Energía Eléctrica	02010102021610223	Chiapas	Ocosingo de Espinosa	El Yau-Yau	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOXOCOCAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,230,713	\$1,230,714	\$980,805	\$980,805	\$980,805	\$980,805	\$980,805	79.69	\$0	Poste	40	19.00	100.00	Financiera / Física / Registro - SISTEMA Para al siguiente nivel.		
CHP00140200337146	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Del. Primaria Lenina Vicario Con Clave 016616939	0301010161311	Chiapas	Ocosingo de Espinosa	Emiliano Zapata Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOXOCOCAUTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$914,637	\$914,637	\$914,637	\$914,637	\$914,637	\$914,637	\$914,637	100.00	\$0	Cancha	222	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro - SISTEMA Para al siguiente nivel.		
CHP00140200344231	Construcción De Colector	02010101161001	Chiapas	Ocosingo de Espinosa	La Pitaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOXOCOCAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,908,091	\$1,908,091	\$448,906	\$448,906	\$448,906	\$448,906	\$448,906	23.53	\$0	Metro Lineal	40,264	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro - SISTEMA Para al siguiente nivel.		
CHP00140200344447	Construcción De Baños Con Biodegestor (Letrinas)	01010101611851	Chiapas	Ocosingo de Espinosa	Yokwitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOXOCOCAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$641,382	\$641,382	\$555,864	\$555,864	\$555,864	\$555,864	\$555,864	86.67	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	194	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro - SISTEMA Para al siguiente nivel.		
CHP00140200344585	Construcción De Letrinas	01010101610235	Chiapas	Ocosingo de Espinosa	Armando Zabedá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOXOCOCAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,429,962	\$2,429,962	\$2,118,803	\$2,118,803	\$2,118,803	\$2,118,803	\$2,118,803	87.19	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	499	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro - SISTEMA Para al siguiente nivel.		
CHP00140200348803	Rehabilitación De Camino Rural	00011610683	Chiapas	Ocosingo de Espinosa	Nicolás Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOXOCOCAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,218,035	\$1,218,035	\$482,430	\$482,430	\$482,430	\$482,430	\$482,430	39.61	\$0	Metro Lineal	314	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro - SISTEMA Para al siguiente nivel.		
CHP00140200348899	Rehabilitación De Camino Rural	00011610679	Chiapas	Ocosingo de Espinosa	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOXOCOCAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,012,408	\$1,012,408	\$615,726	\$615,726	\$615,726	\$615,726	\$615,726	60.82	\$0	Metro Lineal	236	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro - SISTEMA Para al siguiente nivel.		
CHP00140200348995	Rehabilitación De Camino Rural	00011610676	Chiapas	Ocosingo de Espinosa	Tas Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOXOCOCAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$820,497	\$820,497	\$359,050	\$359,050	\$359,050	\$359,050	\$359,050	43.76	\$0	Metro Lineal	464	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro - SISTEMA Para al siguiente nivel.		
CHP00140200349092	Construcción De Letrinas	0101010161173	Chiapas	Ocosingo de Espinosa	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOXOCOCAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$713,502	\$713,502	\$713,502	\$713,502	\$713,502	\$713,502	\$713,502	100.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	125	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro - SISTEMA Para al siguiente nivel.		