

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2014

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CDP0013040025244	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	HMHC-DOP-DE-FIIM-027-2013	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HERRERA AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,479,652	\$1,479,652	\$1,479,652	\$1,479,652	\$1,479,652	\$1,479,652	\$1,479,652	100.00	\$0	Metro Cuadrado	389	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100% EN LO FÍSICO Y FINANCIERO, PUE RECORRER CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP0013040025121	Construcción De Sistema De Agua Potable	HMHC-DOP-DE-FIIM-036-2013	Chiapas	Sabanilla	Juan González Espinoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HERRERA AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,994,412	\$2,994,412	\$2,972,380	\$2,972,380	\$2,972,380	\$2,972,380	\$2,972,380	99.26	\$0	Metro Lineal	741	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100% EN LO FÍSICO Y FINANCIERO, PUE RECORRER CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013, QUEDANDO UN MANTENIMIENTO DE \$2,032.01 (VEINTIDOS MIL TREINTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP00130400251279	Construcción De 2 Aulas De 6 X 8 Mts Y 2 Aulas Sanitarias Res. Primaria Jaime Sabido Quiroz C.C.T.	HMHC-DOP-DE-FIIM-039-2013	Chiapas	Sabanilla	Moyoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HERRERA AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,208,289	\$1,208,289	\$1,208,289	\$1,208,289	\$1,208,289	\$1,208,289	\$1,208,289	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Saldo	394	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100% EN LO FÍSICO Y FINANCIERO, PUE RECORRER CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP00130400251362	Construcción De Sistema De Agua Potable	HMHC-DOP-DE-FIIM-046-2013	Chiapas	Sabanilla	Boca de Chulum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HERRERA AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,006,870	\$3,006,870	\$3,006,870	\$3,006,870	\$3,006,870	\$3,006,870	\$3,006,870	100.00	\$0	Metro Lineal	821	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100% EN LO FÍSICO Y FINANCIERO, PUE RECORRER CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP00130400251694	Construcción De 03 Puentes Vehiculares	HMHC-DOP-DE-FIIM-047-2013	Chiapas	Sabanilla	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HERRERA AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$743,750	\$743,750	\$341,009	\$341,009	\$341,009	\$341,009	\$341,009	\$341,009	45.85	\$0	Puente	852	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA AUN NO SE CONCLUYE DEBIDO A PROBLEMAS SIEMPRE EN LA SOCIEDAD, ESTA SIEMPRE RECORRIDA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP00130400251810	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario	HMHC-DOP-DE-FIIM-050-2013	Chiapas	Sabanilla	Shubupá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HERRERA AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,599,354	\$2,599,354	\$2,599,354	\$2,599,354	\$2,599,354	\$2,599,354	\$2,599,354	100.00	\$0	Metro Lineal	642	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100% EN LO FÍSICO Y FINANCIERO, PUE RECORRER CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP00130400251850	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	HMHC-DOP-DE-FIIM-051-2013	Chiapas	Sabanilla	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HERRERA AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,794,074	\$1,794,074	\$1,794,074	\$1,794,074	\$1,794,074	\$1,794,074	\$1,794,074	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,543	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100% EN LO FÍSICO Y FINANCIERO, PUE RECORRER CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP00130400251888	Construcción De Vivienda Rural Con Techumbre De Laminas	HMHC-DOP-DE-FIIM-052-2013	Chiapas	Sabanilla	Las Palmas Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HERRERA AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,705,602	\$2,705,602	\$2,705,602	\$2,705,602	\$2,705,602	\$2,705,602	\$2,705,602	100.00	\$0	Vivienda	256	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100% EN LO FÍSICO Y FINANCIERO, PUE RECORRER CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP00130400251985	Construcción De 2 Aulas De 6 X 8 Mts Res. Primaria Indígena Juan Antonio C.C.T. 07982704a	HMHC-DOP-DE-FIIM-055-2013	Chiapas	Sabanilla	San Patricio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HERRERA AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$681,437	\$681,437	\$681,437	\$681,437	\$681,437	\$681,437	\$681,437	100.00	\$0	Aula	241	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100% EN LO FÍSICO Y FINANCIERO, PUE RECORRER CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP00130400254011	Construcción De Salón De usos Múltiples En El Albergue Escolar Res. Primaria Indígena Domingos Palencia C.C.T.071a10888k	HMHC-DOP-DE-FIIM-056-2013	Chiapas	Sabanilla	Frontera Millano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HERRERA AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$965,102	\$965,102	\$965,102	\$965,102	\$965,102	\$965,102	\$965,102	100.00	\$0	Salón	213	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100% EN LO FÍSICO Y FINANCIERO, PUE RECORRER CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP00130400254177	Introducción De Red De Energía Eléctrica	HMHC-DOP-DE-FIIM-059-2013	Chiapas	Sabanilla	Paisja de Morales Ins. Decisión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HERRERA AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,117,559	\$2,117,559	\$1,785,553	\$1,785,553	\$1,785,553	\$1,785,553	\$1,785,553	\$1,785,553	84.32	\$0	Puete	753	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100% EN LO FÍSICO PERO AUN NO SE HA COMPLETADO EL FRENTEO DEBIDO A QUE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD NO HA RECONSIDERADO LA OBRA, PUE RECORRER CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP00130400254232	Construcción De Puente Hamaca	HMHC-DOP-DE-FIIM-061-2013	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HERRERA AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,928,634	\$1,928,634	\$1,928,634	\$1,928,634	\$1,928,634	\$1,928,634	\$1,928,634	100.00	\$0	Metros Lineales	513	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100% EN LO FÍSICO Y FINANCIERO, PUE RECORRER CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP00130400254318	Rehabilitación De Espacios Educativos Telesecundaria 610 Rosario Castellanos Figueroa C.C.T. 07a10664k	HMHC-DOP-DE-FIIM-062-2013	Chiapas	Sabanilla	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HERRERA AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$665,761	\$665,761	\$390,191	\$390,191	\$390,191	\$390,191	\$390,191	\$390,191	58.61	\$0	Metro Cuadrado	471	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100% EN LO FÍSICO PERO AUN NO SE HA COMPLETADO DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO ENTREGA LA PLANTA DE VÍDEOS OPTICOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP00130400254710	Mantenimiento De Camiones En Tronco Alcantarillado Páramo-Ancón Millanpá-El Calvario	SGPPY-PG-CDP-FIIM-00011061-2013	Chiapas	Sabanilla	Ancón Millanpá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HERRERA AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$676,741	\$676,741	\$478,546	\$478,546	\$478,546	\$478,546	\$478,546	\$478,546	70.71	\$0	Kilómetro	952	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100% EN LO FÍSICO PERO AUN NO SE HA COMPLETADO DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO ENTREGA LA PLANTA DE VÍDEOS OPTICOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200126294	Remuneración De Personal Operativo Emergencia De La Verificación Y Seguimiento De Obras (Gastos Indirectos)	002	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HERRERA AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,715,616	\$2,715,616	\$1,162,958	\$1,162,958	\$1,162,958	\$1,162,958	\$1,162,958	\$1,162,958	42.82	\$0	Informe	15,000	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA DE ESTA EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA Y TIENE UNA DURACIÓN DE UN AÑO DURANTE TODO EL EJERCICIO FISCAL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP001402001262315	Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras	003	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HERRERA AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$345,533	\$345,533	\$124,466	\$124,466	\$124,466	\$124,466	\$124,466	\$124,466	36.02	\$0	Lote	15,000	100.00	35.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA DE ESTA EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA Y TIENE UNA DURACIÓN DE UN AÑO DURANTE TODO EL EJERCICIO FISCAL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200126362	Mantenimiento Y Reparación De Vehículos Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras Realizadas Con Recursos Del Fian 2014	004	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HERRERA AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$379,322	\$379,322	\$149,302	\$149,302	\$149,302	\$149,302	\$149,302	\$149,302	39.36	\$0	Lote	15,000	100.00	35.00	Financiera / Física / Registro: UNICAMENTE SE HAN REALIZADO PAGOS DE REPARACIONES Y COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200126391	Curso De Capacitación Y Actualización Que Fomenta La Formación De Los Servidores Públicos Municipales	005	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HERRERA AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$573,412	\$573,412	\$229,365	\$229,365	\$229,365	\$229,365	\$229,365	\$229,365	40.00	\$0	Curso	15,000	100.00	35.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA DE ESTA EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA Y TIENE UNA DURACIÓN DE UN AÑO DURANTE TODO EL EJERCICIO FISCAL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200126419	Adquisición De Software Y Hardware	006	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HERRERA AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$95,000	\$95,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	10.53	\$0	Lote	15,000	100.00	12.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA DE ESTA EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA YA QUE TIENE UNA DURACIÓN DE UN AÑO DURANTE TODO EL EJERCICIO FISCAL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200126440	Acondicionamiento De Espacios Físicos	007	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HERRERA AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$137,967	\$137,967	\$37,000	\$37,000	\$37,000	\$37,000	\$37,000	\$37,000	26.82	\$0	Lote	15,000	100.00	25.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA DE ESTA EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA Y TIENE UNA DURACIÓN DE UN AÑO DURANTE TODO EL EJERCICIO FISCAL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP133200145214	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	HMHC-DOP-DE-FIIM-020-2013	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HERRERA AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,606,969	\$1,606,969	\$1,606,969	\$1,606,969	\$1,606,969	\$1,606,969	\$1,606,969	\$1,606,969	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,800	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA YA FUE TERMINADA EN LO FÍSICO Y FINANCIERO AL 100%. PUE RECORRER CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.