

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Avenca Financiera										Avenca Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CDP12130400267895	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico	093-03-129	Chiapas	Tenejapa	Tzajalichén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento municipal de tenejapa	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$356,854	\$356,854	\$356,854	\$356,854	\$356,854	\$356,852	\$356,852	100.00	\$0	Kilómetros	2,210	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CON RECURSO DE FISM 2012, CON ANEXO PRESUPUESTAL DE \$1.73 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CDP13130200148758	Ampliación Del Sistema De Agua Potable 2a. Etapa	093-03-112	Chiapas	Tenejapa	Kulektik	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,369,014	\$1,369,014	\$1,369,014	\$1,369,014	\$1,369,014	\$1,369,014	\$1,369,014	100.00	\$0	Metros Lineales	950	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2013. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CDP13130200148775	Construcción De 02 Puentes Vehiculares En Camino El Retiro A Metzam	093-03-113	Chiapas	Tenejapa	Metzam	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,119,824	\$2,119,824	\$2,119,824	\$2,119,824	\$2,119,824	\$2,119,824	\$2,119,824	100.00	\$0	Metros Lineales	1,462	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2013. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CDP13130200149100	Construcción De 60 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-044	Chiapas	Tenejapa	Majosik	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$5,829,268	\$5,829,268	\$5,829,268	\$5,829,268	\$5,829,267	\$5,829,267	100.00	\$0	Vivienda	480	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
CDP13130200149180	Mejoramiento De 10 Viviendas	093-03-051	Chiapas	Tenejapa	Chixaltonic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$662,069	\$662,069	\$662,069	\$662,069	\$656,482	\$656,482	99.16	\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO, CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
CDP13130200149225	Mejoramiento De 5 Viviendas	093-03-052	Chiapas	Tenejapa	Chixaltonic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$329,181	\$329,181	99.44	\$0	Vivienda	40	100.00	99.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
CDP13130200149230	Mejoramiento De 30 Viviendas	093-03-054	Chiapas	Tenejapa	Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,986,206	\$1,986,206	\$1,986,206	\$1,986,206	\$1,971,408	\$1,971,408	99.25	\$0	Vivienda	240	100.00	99.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
CDP13130200149247	Mejoramiento De 18 Viviendas	093-03-058	Chiapas	Tenejapa	Sibemilá Poocum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,191,724	\$1,191,724	\$1,191,724	\$1,191,724	\$1,182,574	\$1,182,574	99.23	\$0	Vivienda	144	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2013. - OBRAS EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
CDP13130300199945	Construcción De 50 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-048	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,857,723	\$4,857,723	\$4,857,723	\$4,857,723	\$4,857,105	\$4,857,105	99.99	\$0	Vivienda	400	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2013, CON ANEXO PRESUPUESTAL DE \$617.90 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
CDP13130300200066	Mejoramiento De 15 Viviendas	093-03-049	Chiapas	Tenejapa	Malón Candán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$993,103	\$993,103	\$993,103	\$993,103	\$986,092	\$986,092	99.29	\$0	Vivienda	120	100.00	99.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
CDP13130300200790	Mejoramiento De 05 Viviendas	093-03-053	Chiapas	Tenejapa	El Corralito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$329,181	\$329,181	99.44	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2013. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
CDP13130300201386	Mejoramiento De 5 Viviendas	093-03-060	Chiapas	Tenejapa	Yanch'En	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$330,808	\$330,808	99.93	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2013, CON ANEXO PRESUPUESTAL DE \$26.33 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
CDP13130300201652	Mejoramiento De 90 Viviendas Rurales	093-03-064	Chiapas	Tenejapa	Crux Pilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$5,958,619	\$2,112,984	\$2,112,984	\$2,112,984	\$2,066,647	\$2,066,647	97.81	\$0	Vivienda	720	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
CDP13130300201729	Construcción De 13 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-065	Chiapas	Tenejapa	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,263,008	\$1,263,008	\$1,263,008	\$1,263,008	\$1,248,696	\$1,248,696	98.87	\$0	Vivienda	104	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
CDP13130300201937	Apertura De Camino Saca Coqueas	093-03-070	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$265,211	\$265,211	\$265,211	\$265,211	\$194,910	\$194,910	76.07	\$0	Kilómetro	1,988	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
CDP13130300201966	Construcción De Lona De Concreto Armado	093-03-071	Chiapas	Tenejapa	Tzajalichén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Municipal de tenejapa	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,404,910	\$3,404,910	\$3,404,910	\$3,404,910	\$3,347,933	\$3,347,933	98.33	\$0	Vivienda	492	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
CDP13130400203161	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico	093-03-073	Chiapas	Tenejapa	El Peñ	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,458,607	\$1,458,607	\$1,458,607	\$1,458,607	\$1,422,249	\$1,422,249	97.51	\$0	Kilómetro	175	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
CDP13130400203489	Pavimentación De 768 M. Con Concreto Hidráulico En Camino Principal	093-03-075	Chiapas	Tenejapa	Oñada Chica	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,001,693	\$1,001,693	\$1,001,693	\$1,001,693	\$965,017	\$965,017	96.34	\$0	Metro Lineal	271	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
CDP13130400205071	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De 70 m3	093-03-076	Chiapas	Tenejapa	Kotolte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$797,994	\$797,994	\$797,994	\$797,994	\$797,994	\$797,994	100.00	\$0	Tanque	2,165	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2013, CON ANEXO PRESUPUESTAL DE \$0.10 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
CDP13130400205188	Construcción De 10 Viviendas	093-03-077	Chiapas	Tenejapa	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$469,552	\$469,552	\$469,552	\$469,552	\$458,099	\$458,099	97.56	\$0	Vivienda	175	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
CDP13130400205514	Construcción De Domo	093-03-079	Chiapas	Tenejapa	Barrio Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,218,570	\$1,218,570	\$1,218,570	\$1,218,570	\$1,214,752	\$1,214,752	99.69	\$0	Obra	83	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
CDP13130400205644	Apertura De Caminos Rurales En Localidades Varias	093-03-086	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$815,877	\$815,877	\$815,877	\$815,877	\$204,390	\$204,390	25.05	\$0	Kilómetro	575	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2013, CON ANEXO PRESUPUESTAL DE \$811,887.73 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
CDP131304002067861	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable	093-03-128	Chiapas	Tenejapa	Kotolte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$446,502	\$446,502	\$446,502	\$446,502	\$446,502	\$446,502	100.00	\$0	Sistema	2,165	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE BANCARRAS 2013 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
CDP131304002067901	Rehabilitación De Reparos Públicos	093-03-130	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento municipal de teneja	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,344,588	\$1,344,588	\$1,344,588	\$1,344,588	\$1,273,569	\$1,273,569	94.72	\$0	Obra	8,166	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2012 ANEXO PRESUPUESTAL - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
CDP141303002020201	Mejoramiento De 10 Viviendas	093-03-050	Chiapas	Tenejapa	Banavil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$662,069	\$662,069	\$662,069	\$662,069	\$656,482	\$656,482	99.16	\$0	Vivienda	80	100.00	99.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	