

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
CMPO0130400242374	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICAS ESTRUCTURA EC EN JARDIN DE NINOS ROSARIO CASTELLANO FIGUEROA, CLAVE: 070302746	201011X0970260	Chiapas	Tonalá	Medio Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	100.00	00	Aula	663	100.00	100.00	Financiera: REFERENDO 2013 PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: REFERENDO 2013 PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: REFERENDO 2013 PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CMPO0130400242482	Rehabilitación De 3 Aulas De La Esc. Prim. Federal Jose Maria Caicedo, Clave: 070306066	202022X0970033	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$365,470	\$365,470	\$365,470	\$365,470	\$365,470	\$365,470	\$365,470	\$365,470	100.00	00	Metro Cuadrado	2,500	100.00	100.00	Financiera: REFERENDO 2013 PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: REFERENDO 2013 PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: REFERENDO 2013 PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CMPO0130400242504	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Av. Benito Juárez, Desde Calle Rubi Y Hasta El Andador Frayben	200301X0970001-2	Chiapas	Tonalá	San Ramón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$260,322	\$260,322	\$260,322	\$260,322	\$260,322	\$260,322	\$260,322	\$260,322	100.00	00	Metro Lineal	35,322	100.00	100.00	Financiera: REFERENDO 2013 PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: REFERENDO 2013 PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: REFERENDO 2013 PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.