

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2014

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones					
														Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CDP0014020038078	Construcción De Cuartos Para Cocinas (10) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-0090	Chiapas	Tumbalá	Maravilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$190,298	\$190,298	50.00	\$0	cuarto para cocina	50	100.00	30.00	Financiera: obra al 100% financiamiento y al 50% financiamiento / Física: obra al 100% financiamiento y al 50% financiamiento - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP0014020038127	Construcción De Cuartos Dormitorios (15) De 6.45 X 3.30 Met.	100-03-0093	Chiapas	Tumbalá	Tehuacan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$736,861	\$736,861	\$736,861	\$736,861	\$736,861	\$0	\$0	0.00	\$0	cuarto dormitorio	30	100.00	0.00	Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con avance físico ni financiero por que no se ha iniciado - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP0014020038225	Construcción De Cuartos Para Cocinas (15) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-0094	Chiapas	Tumbalá	Tehuacan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$570,894	\$570,894	\$570,894	\$570,894	\$570,894	\$0	\$0	0.00	\$0	cuarto para cocina	30	100.00	0.00	Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con avance físico ni financiero por que no se ha iniciado - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP0014020038291	Construcción De Cuartos Dormitorios (20) De 6.45 X 3.30 Met.	100-03-0095	Chiapas	Tumbalá	El Cielo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$0	\$0	0.00	\$0	cuarto dormitorio	40	100.00	0.00	Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con avance físico ni financiero por que no se ha iniciado - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP0014020038343	Construcción De Cuartos Para Cocinas (10) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-0096	Chiapas	Tumbalá	El Cielo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$0	\$0	0.00	\$0	cuarto para cocina	30	100.00	0.00	Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con avance físico ni financiero por que no se ha iniciado - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP0014020034205	Construcción De Cuartos Dormitorios (15) De 6.45 X 3.30 Met.	100-03-0097	Chiapas	Tumbalá	Fior de Café	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$736,861	\$736,861	\$736,861	\$736,861	\$736,861	\$368,430	\$368,430	50.00	\$0	cuarto dormitorio	30	100.00	30.00	Financiera: obra al 100% financiamiento y al 50% financiamiento / Física: obra al 100% financiamiento y al 50% financiamiento - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP0014020034202	Construcción De Cuartos Para Cocinas (15) De 6.45 X 3.15 M	100-03-0098	Chiapas	Tumbalá	Fior de Café	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$570,894	\$570,894	\$570,894	\$570,894	\$570,894	\$285,447	\$285,447	50.00	\$0	cuarto para cocina	45	100.00	30.00	Financiera: obra al 100% financiamiento y al 50% financiamiento / Física: obra al 100% financiamiento y al 50% financiamiento - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP0014020034206	Construcción De Cuartos Dormitorios (5) De 6.45 X 3.30 Met.	100-03-0101	Chiapas	Tumbalá	Estrella de Belén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$245,620	\$245,620	\$245,620	\$245,620	\$245,620	\$122,810	\$122,810	50.00	\$0	cuarto dormitorio	40	100.00	30.00	Financiera: obra al 100% financiamiento y al 50% financiamiento / Física: obra al 100% financiamiento y al 50% financiamiento - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP0014020034210	Construcción De Cuartos Para Cocinas (5) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-0102	Chiapas	Tumbalá	Estrella de Belén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$95,149	\$95,149	50.00	\$0	cuarto para cocina	20	100.00	30.00	Financiera: obra al 100% financiamiento y al 50% financiamiento / Física: obra al 100% financiamiento y al 50% financiamiento - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP0014020034213	Construcción De Cuartos Dormitorios (10) De 6.45 X 3.30 Met.	100-03-0103	Chiapas	Tumbalá	Embarcadero Joyeta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$0	\$0	0.00	\$0	cuarto dormitorio	50	100.00	0.00	Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con avances físicos ni financieros por que no se ha iniciado - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP0014020034218	Construcción D Cuartos Para Cocinas (10) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-0104	Chiapas	Tumbalá	Embarcadero Joyeta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$0	\$0	0.00	\$0	cuarto para cocina	60	100.00	0.00	Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con avances físicos ni financieros por que no se ha iniciado - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP0014020034242	Construcción De Cuartos Dormitorios (7) De 6.45 X 3.30 Met.	100-03-0085	Chiapas	Tumbalá	Fior de Alianza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$343,868	\$343,868	\$343,868	\$343,868	\$343,868	\$0	\$0	0.00	\$0	cuarto dormitorio	35	100.00	0.00	Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con avances físicos ni financieros por que no se ha iniciado - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP0014020034243	Construcción De Cuartos Para Cocinas (7) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-0086	Chiapas	Tumbalá	Fior de Alianza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$266,417	\$266,417	\$266,417	\$266,417	\$266,417	\$0	\$0	0.00	\$0	cuarto para cocina	42	100.00	0.00	Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con avances físicos ni financieros por que no se ha iniciado - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP0014020034240	Mejoramiento De Vivienda 25 (Cuarto Dormitorio) De 6.15 X 8.10 M.	100-03-0109	Chiapas	Tumbalá	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,731,244	\$1,949,807	\$1,949,807	\$1,949,807	\$1,949,807	\$974,904	\$974,904	50.00	\$0	vivienda (cuarto dormitorio)	25	100.00	30.00	Financiera: obra al 100% financiamiento y al 50% financiamiento / Física: obra al 100% financiamiento y al 50% financiamiento - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP0014020034257	Mejoramiento De Vivienda 10 (Cuarto Dormitorio) De 6.15 X 8.10 M	100-03-0111	Chiapas	Tumbalá	Chauhuac Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,492,498	\$779,923	\$779,923	\$779,923	\$779,923	\$389,961	\$389,961	50.00	\$0	vivienda (cuarto dormitorio)	40	100.00	30.00	Financiera: obra al 100% financiamiento y al 50% financiamiento / Física: obra al 100% financiamiento y al 50% financiamiento - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP0014020034296	Mejoramiento De Vivienda 10 (Cuarto Dormitorio)	100-03-0112	Chiapas	Tumbalá	Ignacio Aliende	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,492,498	\$779,923	\$779,923	\$779,923	\$779,923	\$389,961	\$389,961	50.00	\$0	vivienda (cuarto dormitorio)	60	100.00	30.00	Financiera: obra al 100% financiamiento y al 50% financiamiento / Física: obra al 100% financiamiento y al 50% financiamiento - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP00140200342749	Mejoramiento De Vivienda 10 (Cuarto Dormitorio) De 6.15 X 8.10 M	100-03-0114	Chiapas	Tumbalá	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,492,498	\$779,923	\$779,923	\$779,923	\$779,923	\$389,961	\$389,961	50.00	\$0	vivienda (cuarto dormitorio)	30	100.00	30.00	Financiera: obra al 100% financiamiento y al 50% financiamiento / Física: obra al 100% financiamiento y al 50% financiamiento - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP0014020034344	Construcción De Vivienda 10 (Cuarto Dormitorio) De 6.15 X 8.10 M.	100-03-0116	Chiapas	Tumbalá	La Esperanza Morrison	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,492,498	\$779,923	\$779,923	\$779,923	\$779,923	\$389,961	\$389,961	50.00	\$0	vivienda (cuarto dormitorio)	50	100.00	30.00	Financiera: obra al 100% financiamiento y al 50% financiamiento / Física: obra al 100% financiamiento y al 50% financiamiento - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP0014020034524	Construcción De Tanques Individual Para Abastecimiento De Agua	100-03-0006	Chiapas	Tumbalá	La Revolución	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,274,332	\$1,274,332	\$1,274,332	\$1,274,332	\$1,274,332	\$637,166	\$637,166	50.00	\$0	Tanques	40	100.00	30.00	Financiera: obra al 100% financiamiento y al 50% financiamiento / Física: obra al 100% financiamiento y al 50% financiamiento - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP00140200345739	Construcción De Aulas (En Escuela Primaria Miligón Jaime Salinas Gutiérrez - Clase) (07q3037q)	100-03-024	Chiapas	Tumbalá	El Prado	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Educación	En Ejecución	2014	\$432,234	\$432,234	\$432,234	\$432,234	\$432,234	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	30	100.00	0.00	Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con avance físico ni financiero por que no se ha iniciado - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP00140200347460	Construcción De Cuartos Para Cocinas (10) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-0038	Chiapas	Tumbalá	Copujil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$0	\$0	0.00	\$0	cuarto para cocina	40	100.00	0.00	Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con avance físico ni financiero por que no se ha iniciado - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP00140200348051	Construcción De Cuartos Para Cocinas (5) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-0050	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$95,149	\$95,149	50.00	\$0	cuarto para cocina	20	100.00	30.00	Financiera: obra al 100% financiamiento y al 50% financiamiento / Física: obra al 100% financiamiento y al 50% financiamiento - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP00140200348778	Construcción De Cuartos Para Cocinas (10) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-0070	Chiapas	Tumbalá	Hichinjá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$0	\$0	0.00	\$0	cuarto para cocina	40	100.00	0.00	Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con avance físico ni financiero por que no se ha iniciado - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP00140200350737	Mejoramiento De Vivienda 10 (Cuarto Dormitorio) De 6.15 X 8.10 M.	100-003-0115	Chiapas	Tumbalá	Mariscal Tehuitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,492,498	\$779,923	\$779,923	\$779,923	\$779,923	\$389,961	\$389,961	50.00	\$0	cuarto dormitorio	40	100.00	30.00	Financiera: obra al 100% financiamiento y al 50% financiamiento / Física: obra al 100% financiamiento y al 50% financiamiento - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP113010007977	Construcción De Berda Perimetral y Aulas (Escuela Primaria Miligón Emiliano Zapata Salazar Clase 07q3037q)	100-03-0011	Chiapas	Tumbalá	Jolimal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Educación	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,374,326	\$1,374,326	91.62	\$0	Hetros Cuadrasde, Aulas	143	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: este proyecto fue reportado al 100% en el trimestre anterior
CDP1130100098741	Revoletamiento De Camino Rural (E.C. Cruceiro Camapemo - Mariscal Subukui) - Cruceiro Carretera Pavimentada T1a)	100-03-0014	Chiapas	Tumbalá	Mariscal Subukui	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$892,691	\$892,691	\$892,691	\$892,691	\$892,691	\$821,423	\$821,423	92.02	\$0	Kilómetros	1,036	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: este proyecto fue reportado al 100% en el trimestre anterior

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
							Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Debitado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.		
CDP13130100100600	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	100-03-0020	Chiapas	Tumbalá	La Esperanza Meriçon	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondo Convenio - Específico	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,138,081	\$2,138,081	\$2,138,081	\$2,138,081	\$2,138,081	\$2,030,667	\$2,030,667	94.98	\$0	M2. Concreto Hidráulico	614	100.00	100.00	Financiera/ obra terminada / Física/ obra terminada / Registro/ este proyecto fue reportado al 100% en el trimestre anterior
CDP13130100105253	Revestimiento De Camino Rural (E.C. Hilda Moreno - Benito Juárez) - Chuchucruza 2da. Sección	100-03-0034	Chiapas	Tumbalá	Chuchucruza 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondo Convenio - Específico	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$310,103	\$310,103	\$310,103	\$310,103	\$310,103	\$275,196	\$275,196	88.74	\$0	Kilómetros	3,227	100.00	100.00	Financiera/ obra terminada / Física/ obra terminada / Registro/ este proyecto fue reportado al 100% en el trimestre anterior
CDP13130400249797	Aplicación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Barrio Centro, Loma Vista Y Flores Negro La Sección	100-03-0081	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondo Convenio - Específico	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,514,427	\$1,514,427	\$1,514,427	\$1,514,427	\$1,514,427	\$1,307,893	\$1,307,893	86.36	\$0	Poste	2,646	100.00	100.00	Financiera/ obra terminada / Física/ obra terminada / Registro/ este proyecto fue reportado al 100% en el trimestre anterior
CDP13130400249927	Aplicación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica	100-03-0089	Chiapas	Tumbalá	Nueva Creación	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondo Convenio - Específico	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Urbanización	En Ejecución	2013	\$609,448	\$609,448	\$609,448	\$609,448	\$609,448	\$591,256	\$591,256	97.01	\$0	Poste	123	100.00	100.00	Financiera/ obra terminada / Física/ obra terminada / Registro/ este proyecto fue reportado al 100% en el trimestre anterior
CDP13130400249938	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado La Rapa En El Barrio San Cristóbal 2a Sección	100-03-0091	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondo Convenio - Específico	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$310,980	\$310,980	\$310,980	\$310,980	\$310,980	\$305,851	\$305,851	98.35	\$0	Metro Líneal	66	100.00	100.00	Financiera/ obra terminada / Física/ obra terminada / Registro/ este proyecto fue reportado al 100% en el trimestre anterior
CDP13130400249948	Introducción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica	100-03-0092	Chiapas	Tumbalá	Las Estrellas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondo Convenio - Específico	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Urbanización	En Ejecución	2013	\$631,477	\$631,477	\$631,477	\$631,477	\$631,477	\$621,712	\$621,712	98.45	\$0	Poste	35	100.00	100.00	Financiera/ obra terminada / Física/ obra terminada / Registro/ este proyecto fue reportado al 100% en el trimestre anterior
CDP13130400252757	Construcción De Letrinass La Rapa	100-03-0097	Chiapas	Tumbalá	Mariscal Los Jiménes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondo Convenio - Específico	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$666,630	\$666,630	\$666,630	\$666,630	\$666,630	\$371,823	\$371,823	55.78	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	69	100.00	100.00	Financiera/ obra terminada / Física/ obra terminada / Registro/ este proyecto fue reportado al 100% en el trimestre anterior
CDP13130400257517	Rehabilitación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En Alta Y Baja Tensión 2a Rapa	100-03-0102	Chiapas	Tumbalá	Chuchucruza Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondo Convenio - Específico	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,280,113	\$2,280,113	\$2,280,113	\$2,280,113	\$2,280,113	\$2,192,289	\$2,192,289	96.15	\$0	Poste	959	100.00	100.00	Financiera/ obra terminada / Física/ obra terminada / Registro/ este proyecto fue reportado al 100% en el trimestre anterior
CDP13130400257812	Construcción Del Sistema De Alcantarillado	100-03-0109	Chiapas	Tumbalá	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondo Convenio - Específico	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,560,470	\$1,560,470	\$1,560,470	\$1,560,470	\$1,560,470	\$1,560,470	\$1,560,470	100.00	\$0	Metro Líneal	203	100.00	100.00	Financiera/ obra terminada / Física/ obra terminada / Registro/ obra reformada del ejercicio 2013, terminada
CDP13130400257965	Aplicación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica	100-03-0117	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondo Convenio - Específico	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,028,601	\$1,028,601	\$1,028,601	\$1,028,601	\$1,028,601	\$868,477	\$868,477	84.43	\$0	Poste	2,646	100.00	100.00	Financiera/ obra terminada / Física/ obra terminada / Registro/ este proyecto fue reportado al 100% en el trimestre anterior
CDP13130400260008	Apertura Y Revestimiento De Camino Rural	100-03-0120	Chiapas	Tumbalá	Arroyo Agua Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondo Convenio - Específico	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metro Líneal	785	100.00	100.00	Financiera/ obra terminada / Física/ obra terminada / Registro/ obra reformada del ejercicio 2013, terminada
CDP13130400260028	Apertura Y Revestimiento De Camino	100-03-0122	Chiapas	Tumbalá	Xumulá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondo Convenio - Específico	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,496,875	\$1,496,875	\$1,496,875	\$1,496,875	\$1,496,875	\$1,496,875	\$1,496,875	100.00	\$0	Kilómetro	28,885	100.00	100.00	Financiera/ obra terminada / Física/ obra terminada / Registro/ obra reformada del ejercicio 2013, terminada
CDP13130400260077	Mejoramiento De Vivienda	100-03-0125	Chiapas	Tumbalá	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondo Convenio - Específico	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,209,443	\$1,080,025	\$1,080,025	\$1,080,025	\$1,080,025	\$1,076,619	\$1,076,619	99.68	\$0	Vivienda	960	100.00	100.00	Financiera/ obra terminada / Física/ obra terminada / Registro/ este proyecto fue reportado al 100% en el trimestre anterior
CDP13130400261783	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	100-03-0136	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondo Convenio - Específico	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$547,670	\$547,670	\$547,670	\$547,670	\$547,670	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	175	100.00	0.00	Financiera/ obra no iniciada / Física/ obra no iniciada / Registro/ este proyecto no ha iniciado debido a los cambios en la normativa de salud
CDP13130400262144	Consultoría E Investigación Especializada En El Fortalecimiento De La Gestión Institucional	100-03-0138	Chiapas	Tumbalá	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondo Convenio - Específico	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,646,400	\$1,646,400	\$1,646,400	\$1,646,400	\$1,646,400	\$1,631,700	\$1,631,700	99.11	\$0	Informe	28,884	100.00	100.00	Financiera/ obra terminada / Física/ obra terminada / Registro/ este proyecto fue reportado al 100% en el trimestre anterior