

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP00140100308551	Curso De Administración Publica (Cap Proxim)	-	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$88,518	\$90,000	\$88,518	\$88,518	\$88,518	\$35,407	\$35,407	\$35,407	39.34	\$0	Informe	14,089	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP00140100312186	Construccion De Banquetas	105-8BNYSP-002	Chiapas	Unión Juárez	Cobertura municipal s.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2014	\$134,225	\$140,000	\$134,225	\$134,225	\$134,225	\$134,225	\$134,225	\$134,225	96.39	\$0	Metro Cuadrado	14,089	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP00140100312188	Pavimentacion De Calles Con Obras De Alcantarilla Y Drenaje	105-8BNYSP-003	Chiapas	Unión Juárez	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$723,710	\$800,000	\$723,710	\$723,710	\$354,048	\$356,048	\$356,048	44.51	\$0	Metro Cuadrado	293	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro	
CHP00140100312189	Construccion De Puente	105-8BNYSP-004	Chiapas	Unión Juárez	Media Loma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$188,368	\$200,000	\$188,368	\$188,368	\$93,551	\$93,551	\$93,551	46.78	\$0	Metro Lineal	2,135	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro	
CHP00140100312452	Pavimentacion De Calle Con Muro De Contencion	105-8BNYSP-005	Chiapas	Unión Juárez	Ocho de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,057,976	\$1,100,000	\$1,057,976	\$1,057,976	\$540,635	\$540,635	\$540,635	49.15	\$0	Metro Cuadrado	2,669	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro	
CHP00140100312453	Pavimentacion De Calle Y Rehabilitacion De Drenaje Sanitario	105-8BNYSP-006	Chiapas	Unión Juárez	Santo Domingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,758,801	\$1,800,000	\$1,758,801	\$1,758,801	\$864,708	\$864,708	\$864,708	48.04	\$0	Metro Cuadrado	1,768	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro	
CHP00140100312454	Construccion De Cancha De Basketball	105-8BNYSP-007	Chiapas	Unión Juárez	Fracción Barrio Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$349,384	\$350,000	\$349,384	\$349,384	\$188,551	\$188,551	\$188,551	53.87	\$0	Cancha	220	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro	
CHP00140100312455	Construccion De Banquetas Y Rehabilitacion De La Red De Agua Potable	105-8BNYSP-008	Chiapas	Unión Juárez	Cobertura municipal s.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$537,401	\$540,000	\$537,401	\$537,401	\$469,439	\$469,439	\$469,439	86.93	\$0	Metro Cuadrado	2,635	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
CHP00140100312456	Construccion De Barrá Perimetral (1a. Etapa)	105-8BNYSP-009	Chiapas	Unión Juárez	Santo Domingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$601,913	\$602,000	\$601,913	\$601,913	\$180,574	\$180,574	\$180,574	30.00	\$0	Metro Lineal	177	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro	
CHP00140100312457	Pavimentacion De Calles	105-8BNYSP-010	Chiapas	Unión Juárez	Santo Domingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$441,569	\$450,000	\$441,569	\$441,569	\$202,536	\$202,536	\$202,536	45.01	\$0	Metro Cuadrado	293	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro	
CHP00140100312458	Construccion De Tejado	105-8BNYSP-011	Chiapas	Unión Juárez	Ocho de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$946,860	\$950,000	\$946,860	\$946,860	\$466,811	\$466,811	\$466,811	49.14	\$0	Metro Cuadrado	164	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro	
CHP00140200336205	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	105-03	Chiapas	Unión Juárez	El Desempeño	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,326,934	\$1,350,000	\$1,326,934	\$1,326,934	\$663,467	\$663,467	\$663,467	49.15	\$0	Metro Lineal	1,500	100.00	56.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CHP13140100312179	Construccion De Alcantarillado Pivotal Y Sanitario	105-8BNYSP-001	Chiapas	Unión Juárez	Cobertura municipal s.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$104,793	\$105,000	\$104,793	\$104,793	\$104,793	\$104,793	\$104,793	99.80	\$0	Metro Lineal	14,089	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
CHP14140100303586	Gastos Indirectos	-	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$531,107	\$550,000	\$531,107	\$531,107	\$220,165	\$220,165	\$220,165	40.03	\$0	Informe	14,089	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro	
CHP14140100303607	Adquisiciones: Prodim	-	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$80,639	\$80,639	\$80,639	\$80,639	\$80,639	67.20	\$0	Equipo	14,089	100.00	100.00	Financiera / Física LOTE DE EQUIPO / Registro	